


Die Bauhausstadt, in der die Moderne Tradition hat



Anlage 5

Dessau-Roßlau

Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr
modern, lebenswert und nachhaltig

Dezernat III - Information zur Sitzung des Ausschusses für Bauwesen, Verkehr und Umwelt am 25.10.2016

Innenstadtentwicklung mit Stadträumlicher Aufwertung


Stand 10/2016

Sachstandsbericht (KV)

1. Projektstammdaten

Projekttitel	Umgestaltung Kavalierstraße
Projektnummer	Inves.-Nr.: 54100.66.02000 001
Projektlaufzeit	Initialisierungsphase: IV/2013 bis I-/2015 Planungsphase LP/3-8: II/2015 bis IV/2018 Realisierungsphase: II/2017 bis IV/2018 Betriebsphase incl. LP-9: I/2019 ff.
Projektleitung	Herr Jähne, Stadtverwaltung Dessau-Roßlau, Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt, Zerbster Straße 4, 06844 Dessau-Roßlau Tel. : 0340 204-1503 Fax: 0340 204-2906 E-Mail: Steffen.Jaehne@dessau-rosslau.de , Internet: www.dessau-rosslau.de
Berichtszeitraum	bis 30.09.2016

Sachstandsbericht (KV)



2. Gesamteinschätzung des Projekts (Projektstatus) aus Sicht der Projektleitung

Status	 in Bearbeitung, positiv	 in Verzug bzw. in Teilen kritisch	 kritisch, unbearbeitet bzw. Abbruch
		aktuell	letzter Bericht
Status - Inhalte/ Qualität			
Status - Terminplanung			
Status - Kostenentwicklung			
Status - Finanzierung			

[1] Einschließlich der Schnittstellen

[1] Mögliche Angaben sind: Inhaltliche Tendenzen und Schlüsselthemen; Veränderungen an der inhaltlichen Zielsetzung; Erzielte Zwischenergebnisse; Veränderungen an den inhaltlichen Festlegungen; ggf. Reaktionen aus den beteiligten Verwaltungen/ Abstim- und Entscheidungsinstanzen


Sachstandsbericht (KV)

3. Detailinformation / Qualitätssicherung Planung

Planungsablauf - Kunst im Öffentlichen Raum

- Bestandsanalyse, erste Bewertungsansätze
- 11/2016 / interne Konzeptabstimmung
- 12/2016 / Einbeziehung Kunstverein, beteiligte Künstler und Initiatoren
- 01/2017 / Konzeptvorstellung in Gremien

Sachstandsbericht (KV)



3. Detailinformation / Terminplanung

Meilenstein (lt. Projektplanung) Thema / Arbeitspaket (AP)	Abgleich		
	Soll	Ist / Bewertung	
Projektdefinition	02.06.2015	abgeschlossen	
Präzisierte Projektauftrag	07.07.2015	abgeschlossen	
Ideensammlung-Strassenentwurf	31.12.2015	abgeschlossen	
Planung -Entwurf LP-3	30.04.2016	grundsätzlich abgeschlossen	
Ende Planung LP 4-7	05.06.2017		
Baubeginn	01.03.2017		
Bauende	30.11.2018		
Endabnahmen LP-8	29.12.2018		
Verkehrsfreigabe	30.12.2018		

Die Termine werden eingehalten

Die Einhaltung der Termine ist gefährdet, aber durch aktive Steuerungsmaßnahmen noch möglich

Der vereinbarte Übergabetermin bzw. SOLL - Termin ist nicht mehr einzuhalten

Sachstandsbericht (BMD)

3. Detailinformation/ Termine

Aktuelle Maßnahmen

- Vorplanungrelevante Gutachten wie die Archäologischen Grabungen bis 30.09.2016
- Rückbau baulicher Anlagen und Einrichtungen
- Baufeld Freimachen von Bewuchs und Bäumen bis 30.10.2016

Nächste Schritte

- Baufeldübergabe zum 01.12.2016
- Fertigstellung Planung-Stellplatzanlage 03/2017



Vielen Dank für Die/Ihre Aufmerksamkeit !

