

Grundschule Waldstraße - Unterrichtscontainer
Anlage 5)

Nr.	Vorgangsname	2018																
		Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz						
1	Grundsatzbeschluss (Amt 40) in der OB-DB		◆ 13.06.															
2	Planungsbeginn		◆ 20.06.															
3	Entwurfsplanung		20.06.				01.08.											
4	Projektverteidigung						◆ 02.08.											
5	Abstimmung mit dem Amt für Bildung und Schulentwicklung / Präzisierung Leistungsumfang						◆ 14.08.											
6	GMB OB-DB + Veranlassung Freigabe							◆ 05.09.										
7	GMB Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport - zur Info							◆ 14.09.										
8	GMB Finanzausschuss - zur Info							◆ 21.09.										
9	GMB OR Roßlau - zur Info							◆ 28.09.										
10	Ausschreibungsverfahren als öffentliche Ausschreibung						28.08.		26.09.									
11	Submission							◆ 27.09.										
12	Vergabeverfahren (Fachplaner, 65, 14, 30 + Einreichung BV)							28.09.		20.10.								
13	BV zur Vergabe OB-DB									◆ 24.10.								
14	Auftragserteilung unter Berücksichtigung Einspruchsfrist gem. LVG									◆ 02.11.								
15	Einreichung + Prüfung Bauantrag > Baugenehmigung									02.11.		16.11.						
16	Fertigung Container / Module									20.11.				19.01.				
17	notwendige Vorleistungen (Fundament + HA) vor Ort									20.11.				19.01.				
18	Montage Container / Module													22.01.		02.02.		
19	technische Anschlussarbeiten / ergänzende Pflaster- und Begrünungsarbeiten													05.02.		09.02.		
20	Möblierung													05.02.		09.02.		
21	Schulbeginn 2. HJ = Inbetriebnahme															12.02.		12.02.