

## Vorlage

Drucksachen-Nr.:	<b>BV/134/2018/III-65</b>
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für zentrales Gebäudemanagement

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	24.04.2018				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	08.05.2018				
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	24.05.2018				
Stadtrat	öffentlich	13.06.2018				

**Titel:**

Kauf und Aufstellung von Unterrichtscontainern in der Regenbogenschule in Dessau  
- Maßnahmebeschluss und Genehmigung außerplanmäßiger Ausgaben

**Beschluss:**

1. Die Umsetzung der Maßnahme mit einem geschätzten Gesamtausgabebedarf von 1.050.000,00 Mio. € wird beschlossen.
2. Der Haushalts-Ansatz 2018 wird außerplanmäßig um 270.000,00 € erhöht und freigegeben.
3. Die VE 2018 wird außerplanmäßig um 700.000,00 € erhöht und freigegeben.

Gesetzliche Grundlagen:	GO LSA, GemHVO, Hauptsatzung der Stadt Dessau-Roßlau
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	BV/253/2017/V-40 vom 08.08.2017 BV/270/2015/V-40 vom 06.10.2015
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

**Relevanz mit Leitbild**

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	W 08
Kultur, Freizeit und Sport	<input checked="" type="checkbox"/>	K 03 + K 06
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	<input type="checkbox"/>	
Handel und Versorgung	<input type="checkbox"/>	
Landschaft und Umwelt	<input type="checkbox"/>	
Soziales Miteinander	<input type="checkbox"/>	

Vorlage nicht leitbildrelevant	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------

**Finanzbedarf/Finanzierung:**

<u>Produktkonto</u>	<u>22100.7851000</u> <u>Errichtung Unterrichtscontainer</u> <u>Regenbogenschule in Dessau</u>
Gesamtausgabebedarf:	<u>1.050.000 €</u>
<u>HH-Ansatz 2018</u> , außerplanmäßig bereits genehmigt:	80.000 €
Erhöhung, außerplanmäßig um	270.000 €
HH-Ansatz 2018:	350.000 €
Deckung durch:	22100.7851000 Erweiterungsbau Regenbogenschule, HH – Ansatz 2018, 375.000 €
<u>HH-Ansatz VE 2018</u> :	0 €
Erhöhung, außerplanmäßig um	700.000 €
HH-Ansatz VE 2018:	700.000 €
Deckung durch:	22100.7851000 Erweiterungsbau Regenbogenschule, HH – Ansatz VE 2018, 700.000 €
<u>HH-Ansatz 2019</u> :	700.000 €

**Zusammenfassung/Fazit:**

Aufgrund der Raumsituation der Regenbogenschule in Dessau soll bei steigenden Schülerzahlen als kurzfristige und wirtschaftliche Variante der Kauf und die Aufstellung von Unterrichtscontainern erfolgen. Die Mittel sind außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen, da bislang nur für den Erweiterungsneubau Mittel im Haushalt bereitgestellt wurden. Da es für den Erweiterungsneubau weitere Untersuchungen sowie separate Beschlussfassungen geben wird, dienen die vorhandenen Ansätze im Jahr 2018 als Deckungsquelle für die Errichtung des Containers.

**Begründung:** siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Christiane Schlonski  
Beigeordnete für Stadtentwicklung  
und Umwelt

beschlossen im Stadtrat am:

Lothar Ehm  
Vorsitzender des Stadtrates

Frank Hoffmann  
1. Stellvertreter

Angelika Storz  
2. Stellvertreter

**Anlage 1:****Begründung:**

Aufgrund steigender Schülerzahlen sowie vollständiger Auslastung der vorhandenen Raumkapazitäten im Gebäudebestand ist gem. Beschluss BV/235/2017/V-40 der OB-Dienstberatung vom 08.08.2017 die Aufstellung von „Unterrichtscontainern“ zu planen und umzusetzen. Die Nutzung soll zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres, d. h. spätestens zum 15.02.2019 möglich sein.

Die Containerlösung beinhaltet 4 Klassenräume, 4 Förderräume und einen Gemeinschaftsraum, zuzüglich der notwendigen Sanitäreanlagen. Die Möblierung incl. Tafeln ist mit anzuschaffen.

Das Ergebnis der Vorplanung wurde intensiv mit dem Amt für Schulentwicklung und Bildung sowie dem zukünftigen Nutzer abgestimmt und ist, ebenso wie die Kostenschätzung, den beiliegenden Anlagen zu entnehmen.

**Anlagen:**

- 2) Maßnahmebeschreibung
- 3) Grundriss, Lageplan, Außenanlagen, Pflasterfläche
- 4) Kostenschätzung
- 5) Ablaufplan