## Anlage 4

Kostenstatus Seesportverein Dessau e.V., Leopoldhafen 4, 06846 Dessau-Roßlau - Ersatzneubau Vereinsunterkunft 42410 4009 314001 42410.0961000 Bauvorhaben: Investitionsnummer

Produktkonto:

Leistung	AN	Auftrags- nummer	FÖMI gemäß  1. Änderungsbescheid	Kosten- berechnung	verpreiste LV`s	Auftragssumme gesamt	Nachträge	Kosten- feststellung	aktueller Kostenstand	erkennbare Abweichung	aktuelle Prognose	Bemerkunge
Infrastruktur				<u> </u>								
Vereinshau			83.850,00									
Bootshalle			53.850,00									
Nebengebäude			26.000,00									
Außenanlage			86.250,00									
Steganlage			10.800,00									
Technische Austattung/sonstige:			24.927,00									
Gutachtenerstellung DEKRA			2.000,00									
Nachbegutachtung DEKRA			500,00									
Vereinsunterkunt			280.708,78									
700-er Koster	1		185.945,63									
Sportgeräte/Ausstattung			4= 000 00									
Sektionaltor und Aluminiummaste			17.000,00	054 000 00	422 500 00				400 770 40	442 574 04	C40 240 40	
Od Abbaseb Fad and Babbaseathaitea	Onkingly Onkoffler 0 On Onkly	00000005		351.890,00	433.500,00	004.040.40			496.778,19	143.571,21	640.349,40	
01 Abbruch-, Erd- und Rohbauarbeiten	Schieck + Scheffler & Co. GmbH	00002025			216.600,00	284.848,46			284.848,46	42.727,27		incl. Nachtragsrisiko
02 Pfahlgründung	Bau- und Haustechnik Bad Düben GmbH	00002027			40.600,00	,			35.629,73	5.344,46		incl. Nachtragsrisiko
03 Zimmererarbeiten 04 Stahlbauarbeiten	in Beauftragung				25.200,00				25.200,00	5.536,37		incl. Nachtragsrisiko
	in Beauftragung				37.500,00 17.400,00				37.500,00	38.356,59		incl. Nachtragsrisiko
05 Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten 06 Fenster, Außentüren	in Submissionsauswertung in Submissionsauswertung				17.400,00 24.600,00				17.400,00 24.600,00			incl. Nachtragsrisiko incl. Nachtragsrisiko
	iii Subillissiolisauswerturig									,		Submission am 14.03.2019
07 Putzarbeiten, Wärmedämmverbundsystem 08 Trockenbauarbeiten					32.600,00 15.500,00				32.600,00 15.500,00			Submission am 14.03.2019 Submission am 26.03.2019
09 Estricharbeiten					4.500,00				4.500,00	,	6.300,00	
10 Fliesenarbeiten					3.200,00				3.200,00	1.280,00	4.480,00	
11 Maler- und Bodenbelagsarbeiten					14.300,00				14.300,00	5.720,00	20.020,00	
12 Feinreinigung					1.500,00				1.500,00	600,00	2.100,00	
12 Fellilelliguig					1.300,00				1.300,00	000,00	2.100,00	
00				111.727,02	107.900,00				111.242,46	44.496,98	155.739,44	
01 HLS-Arbeiten				111.727,02	74.800,00				78.142,46	31.256,98		Submission am 20.03.2019
02 Elektroarbeiten					33.100,00				33.100,00			Submission am 20.03.2019
03					33.100,00				00.100,00	10.240,00	40.040,00	Cubinission and 20:00:2013
00				63.815,18	63.815,18				63.815,18	25.526,07	89.341,25	
01 Freianlagen				00.010,10	63.815,18				63.815,18	25.526,07	89.341,25	
02					00.010,10				00.010,10	20.020,07	03.041,20	
00				64.000,00	64.000,00				64.000,00	3.500,00	67.500,00	
01 Nachweis durch Referat 52				04.000,00	64.000,00				64.000,00	3.500,00	67.500,00	
02					0.1.000,00				01.000,00	0.000,00	07.000,00	
03												
04												
05												
00 Planung				210.500,00		128.139,43			130.158,67	97.341,33	227.500,00	
01 Schadensgutachten	DEKRA									2.500,00	2.500,00	
02 Schadennachbegutachtung	DEKRA									500,00	500,00	
03 Holzschutzgutachten	DEKRA	66520004				1.510,70		1.269,50	1.269,50	,50	1.269,50	
04 Baugrundgutachten Vereinsunterkunft	IB Röcke	66520006				2.082,50		1.818,02	1.818,02		1.818,02	
05 Baugrundgutachten Bootshalle	IB Röcke	86520086				2.737,00		2.737,00	2.737,00		2.737,00	
06 Objektplanung Lph 1-8	AB Sommerlatt	76520122				52.734,75			52.734,75	80.341,33	133.076,08	
07 Freianlagen Lph 1-8	AB Sommerlatt	76520122				24.437,07			24.437,07		24.437,07	
08 HLS-Planung	IB Albrecht	66520043				3.055,00			3.055,00		3.055,00	
09 Elt-Planung	IB Grünzel	66520046				1.527,50			1.527,50		1.527,50	
10 Tragwerk Lph 1-6	IB Kauffmann	76520124				21.734,68	2.286,92		24.021,60		24.021,60	
11 Brandschutz	IB Kauffmann	76520123				4.513,35			4.513,35		4.513,35	
12 Wärmeschutz und Energiebilanz.	IB Kauffmann	76520122				8.111,24			8.111,24		8.111,24	
13 Baumgutachten	IB Hornburg	86520032				422,45		422,45	422,45		422,45	
14 weiterführendes Baumgutachten	IB city forest	86520083				1.993,25		2.231,25	2.231,25		2.231,25	
15 Varainatenuntersuchung Abwasser	IB Bertz	86520091				3.279,94		3.279,94	3.279,94		3.279,94	
16 Ingenieurvermessung						-,		. =,	-,	2.500,00	2.500,00	
17 baubegleitende Gründungsüberwachung										3.000,00	3.000,00	
18 SiGeKo										5.000,00	5.000,00	
19 Prüfgebühren BauOA										3.500,00	3.500,00	
										, , ,	,	

771.831,41 801.932,20 Baukosten gemäß Maßnahmebeschluß / FM-Bescheid: 771.831,41 1.180.430,09 zusätzliche genehmigte Eigenmittel: -408.598,68 Reserve Gesamtkosten:

2019-03-08

Stand: