

Kostengruppe / Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	7a	7b	8	9
Vergabeinheit / Teil		Aktualisiertes Budget	Auftrag	Nachtrag	Aktualisierte Auftragsumme	Weitere Veränderungen	Erwartete Abrechnung	davon Anteil energet. Sanierung (in EUR)	davon Anteil allgem. Sanierung (in EUR)	Differenz zum Budget / (1) - (6) (in EUR)	davon Anteil energet. Sanierung (in EUR)	davon Anteil allgem. Sanierung (in EUR)	AZ SZ Z	Zahlung (in EUR)
Nr. Auftragsauftragsbezeichnung		(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)		
KG 100 Grundstück		0,00												
Summe KG 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
KG 200 Herrichten und Erschließen		0,00												
Summe KG 200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen		666.018,93												
Umlage von KG 400 für Demontage HLS		4.790,60												
Umlage von KG 500 für Demontage Ausstattung		686,40												
TOKO Reinigungs- und Dienstleistungs GmbH Liebigstraße 7, OT Wöllen, 06766 Bitterfeld-Wöllen Tel.: 0 34 94 / 36 75 33, E-Mail: info@toko-woellen.de														
013 0015 Nichtkonstruktiver Abbruch		52.015,74	35.432,74	0,00	35.432,74	0,00	35.432,74	14.125,00	21.307,74				SZ	27.658,28
- Auftrag vom 14.05.2020														
- N1.1: Zuluage weitere Lage Fliesenlage Wand				851,14	851,14	0,00	851,14	851,14	0,00					
- N1.2: Zusatzleistung R.0.12 (Heizraum)				814,51	814,51	0,00	814,51	814,51	0,00					
- N1.3: Phaseputz R.0.12 (Heizraum)				428,77	428,77	0,00	428,77	428,77	0,00					
- Minderkosten gem. Schlussrechnungsprüfung						-4.910,15	-4.910,15	-2.867,31	-2.042,84					
- Minderkosten durch Abzug Umlagen						-354,32	-354,32	-141,25	-213,07					
- Minderkosten durch Abzug Verragsrate						-1.429,22	-1.429,22	-569,75	-859,47					
- Minderkosten durch Belastung Fa. Schlick+Schiffer						-2.038,39	-2.038,39	0,00	-2.038,39					
- Minderkosten durch Belastung Hr. Giebner (Raumlufteinmessung)						-1.015,00	-1.015,00	0,00	-1.015,00					
- Minderkosten durch Zusatztermi SigeKo						-121,80	-121,80	0,00	-121,80					
Zw-Summe TOKO Reinigungs- und Dienstleistungs GmbH		52.015,74	35.432,74	2.094,41	37.527,15	-9.868,97	27.658,28	11.397,84	16.260,45	24.357,46	13.072,66	11.284,79		27.658,28
Schlick + Schiffer & Co. GmbH Alte Straße 26/27, 06847 Dessau-Roßlau Tel.: 03 40 / 5 40 66 - 0, E-Mail: info@schlicker-bau-dessau.de														
012 0014 Rohbauarbeiten		164.147,09	252.246,53	0,00	252.246,53	0,00	252.246,53	85.875,25	166.371,28				6. AZ	334.728,40
- Auftrag vom 04.06.2020 (inkl. 2 % Nachlass)														
- N1: Bauteilliche Abfröngung				5.697,78	5.697,78	4.736,85	10.434,63	0,00	10.434,63					
- N2.1: Dämmung Sockelbereich				4.417,53	4.417,53	4.366,56	8.784,09	0,00	8.784,09					
- N2.2: Zuluage Lagerung - Absturzicherung				504,46	504,46	-105,37	399,09	0,00	399,09					
- N2.3: Maschinenstunden				2.139,34	2.139,34	0,00	2.139,34	0,00	2.139,34					
- N3.1: Trennlage Abdichtung				2.525,74	2.525,74	0,00	2.525,74	0,00	2.525,74					
- N3.2: Vorhaltung Baustelleneinrichtung				2.649,34	2.649,34	0,00	2.649,34	0,00	2.649,34					
- N4: Maßnahmen zum Baumschutz Denkmal und Baubür				15.662,59	15.662,59	0,00	15.662,59	409,52	15.253,07					
- N5.1: Ringanker, Gleitlager, Abfröngung Treppenanlage, etc.				5.584,86	5.584,86	0,00	5.584,86	0,00	5.584,86					
- N5.2: Unterfröngung Bestandswände KG				6.805,43	6.805,43	0,00	6.805,43	0,00	6.805,43					
- N6: Probenahme und Analytik nach LAGA				1.466,35	1.466,35	361,28	1.827,62	0,00	1.827,62					
- N7: Kellerlichtschicht, Zuluagepositionen, Vorhaltung				30.426,79	30.426,79	0,00	30.426,79	207,95	30.218,84					
- N8: Regelleistungen				11.368,00	11.368,00	0,00	11.368,00	0,00	11.368,00					
- N9: Würfelzuluage				588,63	588,63	0,00	588,63	0,00	588,63					
- Mehrkosten Sanierung Treppe (Auflage Denkmalpflege)						0,00		0,00						
- Mehrkosten Zusatzleistungen Bestand						0,00		0,00						
Zw-Summe Schlick + Schiffer & Co. GmbH		164.147,09	252.246,53	89.836,83	342.083,36	9.359,32	381.442,68	104.407,98	276.834,69	-217.295,59	-48.860,48	-173.435,10		334.728,40

Umbau, Modernisierung und energetische Sanierung des evangelischen Kindergartens "Alexandraschule" in 06844 Dessau-Roßlau, Johannisstraße 11

KOSTENSTATUS - DETAILIERTER KOSTENBERICHT

GEGENÜBERSTELLUNG VON AKTUALISIERTEM BUDGET UND ERWARTETER ABRECHNUNG (INKL. 19 % bzw. 16 % MEHRWERTSTEUER)

STAND: 28. Mai 2021

Kostengruppe / Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	7a	7b	8	9
Vorgabeinheit / Titel		Aktualisiertes Budget	Auftrag	Nachtrag	Aktualisierte Auftragsumme	Weitere Veränderungen	Erwartete Abrechnung	davon Anteil energet. Sanierung (in EUR)	davon Anteil allgem. Sanierung (in EUR)	Differenz zum Budget / (1) - (6) (in EUR)	davon Anteil energet. Sanierung (in EUR)	davon Anteil allgem. Sanierung (in EUR)	AZ SZ Z	Zahlung (in EUR)
Firma Auftrag. Auftragszeichnung Nr.		(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)		
Kuhn Gerüstbau Dessau GmbH Hinter dem Böbling 3, 06847 Dessau-Roßlau Tel.: 03 40 / 51 72 97, E-Mail: kuhn-geruestbau@t-online.de		14.209,00	0,00	0,00	12.230,05	0,00	12.230,05	12.230,05	0,00				2. AZ	14.834,53
014 0016 Gerüstarbeiten - Auftrag vom 28.05.2020 - N1: Baufreigabe auf Dach (Absturzsicherung Dachöffnung) - N2: Verlängerung Standzeit - Mehrkosten durch verlängerte Standzeit durch Schlechtwetter														
Zw-Summe Kuhn Gerüstbau Dessau GmbH		14.209,00	0,00	0,00	12.230,05	0,00	12.230,05	12.230,05	0,00	-7.813,19	-4.356,61	-3.456,58		14.834,53
HBS Holz - Bauteilschutz Sanierung GmbH Chausseestraße 42, 39218 Schönebeck (Elbe) Tel.: 0 39 28 / 84 99 11, E-Mail: hbs-schoenebeck@t-online.de														
027 0029 Innenputzarbeiten und Innendämmung - Auftrag vom 15.12.2020 - N1: Spritzbewurf und Entfernung Wandfarbe - Mehrkosten durch Anarbeitung Stahlträger und Verkleidung Leubungen		34.203,58	7.760,08	0,00	42.738,93	0,00	42.738,93	23.956,88	18.782,06				1. AZ	32.888,30
Zw-Summe HBS Holz - Bauteilschutz Sanierung GmbH		34.203,58	7.760,08	0,00	42.738,93	0,00	42.738,93	23.956,88	18.782,06	-15.084,62	2.486,62	-17.551,24		32.888,30
FBB GmbH Mühlentw. 04 / OT Bitterfeld, 06749 Bitterfeld-Weiden Tel.: 0 34 93 / 6 11 75, E-Mail: stannike@fbb-bitterfeld.de														
030 0032 Estricharbeiten - Auftrag vom 25.02.2021		11.740,80	7.703,00	0,00	20.358,91	0,00	20.358,91	5.896,03	14.462,88	-8.618,11	-1.858,23	-6.759,88		0,00
Zw-Summe FBB GmbH		11.740,80	7.703,00	0,00	20.358,91	0,00	20.358,91	5.896,03	14.462,88					0,00
Metallbau U. Fatke e.K. Schlagbreite 41, 06842 Dessau-Roßlau Tel.: 03 40 / 5 21 01 12, E-Mail: mb-fatke@t-online.de														
031 0033 Schlosserarbeiten - Auftrag vom 16.02.2021 - N1: Schock Isolierb - Mehrkosten Fassadenanbindung		12.665,00	0,00	0,00	28.549,78	0,00	28.549,78	0,00	28.549,78					0,00
Zw-Summe Metallbau U. Fatke e.K.		12.665,00	0,00	0,00	28.549,78	0,00	28.549,78	0,00	28.549,78					0,00
SAUER GmbH Müldner Straße 42, 09618 Großbarnsdorf Tel.: 03 73 29 / 59 92, E-Mail: verwaltung@sauer-gmbh.net														
017 0013 Tischlerarbeiten - Fenster und Türen - Auftrag vom 05.08.2020 (inkl. 16% MwSt.) - Mehrkosten für Erhöhung Mehrwertsteuer auf 19%		12.880,00	0,00	0,00	22.277,80	0,00	22.277,80	20.468,20	1.809,60	-20.707,22	0,00	-20.707,22		0,00
Zw-Summe SAUER GmbH		12.880,00	0,00	0,00	22.277,80	0,00	22.277,80	20.468,20	1.809,60					0,00
Herfurx Fensterbau GmbH Markt 1, 09112 Limbach-Oberfrohna Tel.: 0 37 22 / 9 84 40, E-Mail: info@herfurx-fensterbau.de														
026 0028 Kunststofffenster und Sonnenschutz - Auftrag vom 15.10.2020 - N1.1: Behandlung vorhandene Einsträger - N1.2: Entfall Noträftore (Pos. 1.4.20-30-40)		57.247,50	0,00	0,00	53.561,66	0,00	53.561,66	53.561,66	0,00	-9.973,95	-8.117,55	-1.856,40	1. AZ	8.772,57
Zw-Summe Herfurx Fensterbau GmbH		57.247,50	0,00	0,00	53.561,66	0,00	53.561,66	53.561,66	0,00					8.772,57

Umbau, Modernisierung und energetische Sanierung des evangelischen Kindergartens "Alexandraschule" in 06844 Dessau-Roßlau, Johannisstraße 11

KOSTENSTATUS - DETAILIERTER KOSTENBERICHT

GEGENÜBERSTELLUNG VON AKTUALISIERTEM BUDGET UND ERWARTETER ABRECHNUNG (INKL. 19 % bzw. 16 % MEHRWERTSTEUER)

STAND: 28. Mai 2021

Kostengruppe / Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	7a	7b	8	9
Vergabeinheit / Titel	Aktualisiertes Budget (in EUR)	Auftrag (in EUR)	Nachtrag (in EUR)	Aktualisierte Auftragsumme (in EUR)	Weitere Veränderungen (in EUR)	Erwartete Abrechnung (in EUR)	davon Anteil energet. Sanierung (in EUR)	davon Anteil allgem. Sanierung (in EUR)	Differenz zum Budget (-) / (+) (in EUR)	davon energet. Sanierung (in EUR)	davon allgem. Sanierung (in EUR)	AZ SZ Z	Zahlung (in EUR)
baikon GmbH Alte Leipziger Straße 44, 06849 Dessau-Roßlau Tel.: 03 40 / 8 58 12 77, E-Mail: baikon@t-online.de													
018 0020 Metallbauarbeiten	60.910,00	54.085,62	0,00	54.085,62	0,00	54.085,62	14.635,33	39.450,29					0,00
- Auftrag vom 05.08.2020							0,00	2.000,00					
- Mehrkosten durch statische Maßnahmen													
Zw-Summe baikon GmbH	60.910,00	54.085,62	0,00	54.085,62	0,00	54.085,62	14.635,33	41.450,29	4.824,38	11.664,67	-7.040,29		0,00
K&W Bau GmbH August-Bebel-Straße 17, 06188 Landsberg Tel.: 03 46 02 / 4 96 - 0, E-Mail: info@kwbau.de													
032 0034 Fassadenarbeiten	78.225,65	74.572,25	0,00	74.572,25	0,00	74.572,25	71.310,18	3.262,08					0,00
- Auftrag vom 02.02.2021								7.000,00					
- Mehrkosten Fassadenanbindung (Zugang über Nachbargrundstück)													
Zw-Summe K&W Bau GmbH	78.225,65	74.572,25	0,00	74.572,25	0,00	74.572,25	71.310,18	10.262,08	-3.346,60	9.916,82	-7.663,43		0,00
Hilba Bedachungs GmbH Lohmannstraße 21, 06366 Köthen Tel.: 0 34 96 / 21 23 85, E-Mail: info@hilba-bedachung.de													
016 0018 Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	50.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63.172,61	63.172,61	0,00					0,00
- Auftrag vom 05.08.2020 (inkl. 16% MwSt.)								1.833,51					
- Mehrkosten für Erhöhung Mehrwertsteuer auf 19%								7.723,22					
- N1: Zulage zu Pos. 1.1.120 für geänderten Dachaufbau								9.663,12					
- N2: geänderter Dachaufbau unter Dämmung + Preistieflösung								2.309,08					
- N2.1: Prüfung MS zur Prüfung N2								10.361,95					
- N3.1: Höhenausgleich zwischen Stahlträgern								1.080,48					
- N3.2: Erhöhter Dachaufbau								1.080,48					
- N3.3: Preisanpassung Dämmmaterial								1.255,97					
- N4: Zusatzdämmung und Abluftaube								1.846,71					
- Mehrkosten Mehrebenen Dachaufbau								6.000,00					
Zw-Summe Hilba Bedachungs GmbH	50.834,50	63.172,61	34.240,54	97.413,15	0,00	105.246,66	98.569,34	6.677,32	-54.412,16	-47.734,84	-6.677,32		0,00
Fleisen Großmann Meisterbetrieb GmbH Süptitzer Weg 55a, 06860 Torgau Tel.: 0 34 21 / 71 50 52, E-Mail: info@fleisen-grossmann.de													
033 0035 Fliesenarbeiten	17.426,24	19.814,43	0,00	19.814,43	0,00	19.814,43	1.655,03	18.159,40					0,00
- Auftrag vom 03.03.2021													
Zw-Summe Fleisen Großmann Meisterbetrieb GmbH	17.426,24	19.814,43	0,00	19.814,43	0,00	19.814,43	1.655,03	18.159,40	-2.368,19	77,13	-2.465,32		0,00
schneider color point gmbh Handwerkerstraße 6, 06847 Dessau-Roßlau Tel.: 03 40 / 5 40 28 - 0, E-Mail: info@schneider-color-point.de													
034 0036 Bodenbelagsarbeiten	21.606,09	22.764,49	0,00	22.764,49	0,00	22.764,49	4.654,92	18.109,56					0,00
- Auftrag vom 04.03.2021								2.000,00					
- Mehrkosten Zustand Bestand Untergrund													
Zw-Summe schneider color point gmbh	21.606,09	22.764,49	0,00	22.764,49	0,00	24.764,49	4.654,92	20.109,56	-3.158,40	-431,14	-2.727,25		0,00
Maler Berger GmbH Schmiedestraße 6, 06384 Köhlschütz OT Dickau Tel.: 03 45 / 5 80 03 42, E-Mail: info@malerberger.de													
035 0037 Parkettaufarbeitung	1.440,00	2.805,64	0,00	2.805,64	0,00	2.805,64	0,00	2.805,64					0,00
- Auftrag vom 28.01.2021													
Zw-Summe Maler Berger GmbH	1.440,00	2.805,64	0,00	2.805,64	0,00	2.805,64	0,00	2.805,64	-1.365,64	0,00	-1.365,64		0,00

Umbau, Modernisierung und energetische Sanierung des evangelischen Kindergartens "Alexandraschule" in 06844 Dessau-Roßlau, Johannisstraße 11

KOSTENSTATUS - DETAILIERTER KOSTENBERICHT

GEGENÜBERSTELLUNG VON AKTUALISIERTEM BUDGET UND ERWARTETER ABRECHNUNG (INKL. 19 % bzw. 16 % MEHRWERTSTEUER)

STAND: 28. Mai 2021

Kostengruppe / Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	7a	7b	8	9
Vergabeinheit / Titel		Aktualisiertes Budget	Auftrag	Nachtrag	Aktualisierte Auftragsumme	Weitere Veränderungen	Erwartete Abrechnung	davon Anteil energet. Sanierung (in EUR)	davon Anteil allgem. Sanierung (in EUR)	Differenz zum Budget / (1) - (6) (in EUR)	davon Anteil energet. Sanierung (in EUR)	davon Anteil allgem. Sanierung (in EUR)	AZ SZ Z	Zahlung (in EUR)
Nr. Auftrag Auftragsbeschreibung		(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)		
Heinrich Schmid GmbH & Co. KG Kochstedter Kreisstraße 11, 06847 Dessau-Roßlau Tel.: 03 40 / 8 70 17 15, E-Mail: desau@heinrich-schmid.de														
024	0026 Trockenbauarbeiten - Auftrag vom 25.11.2020 - Mehrkosten Mehrlängen abgehängte Decken	23.576,25	45.658,62	0,00	45.658,62	0,00	45.658,62	6.867,97	38.790,66				1. AZ	1.952,37
Zw-Summe Heinrich Schmid GmbH & Co. KG		23.576,25	45.658,62	0,00	45.658,62	0,00	45.658,62	6.867,97	41.790,66	-26.082,37	-4.907,22	-21.175,16		1.952,37
Schäfer Trennwandsysteme Industriepark 37, 56593 Horhausen Tel.: 0 26 87 / 91 51 - 0, E-Mail: info@schaefer-tws.de														
037	0039 WC-Trennwände - Auftrag vom 05.03.2021	2.400,00	2.191,67	0,00	2.191,67	0,00	2.191,67	0,00	2.191,67			208,33		0,00
Zw-Summe Schäfer Trennwandsysteme		2.400,00	2.191,67	0,00	2.191,67	0,00	2.191,67	0,00	2.191,67		0,00	208,33		0,00
Wittenberger Fenster Technik GmbH Gummitzstraße 10, 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel.: E-Mail:														
036	0038 Tischlarbeiten - Innentüren - Auftrag vom 16.02.2021	16.810,00	25.583,22	0,00	25.583,22	0,00	25.583,22	0,00	25.583,22					0,00
Zw-Summe Wittenberger Fenster Technik GmbH		16.810,00	25.583,22	0,00	25.583,22	0,00	25.583,22	0,00	25.583,22	-8.773,22	0,00	-8.773,22		0,00
Neue Torgauer Maler GmbH Güterbahnhofstraße 5a, 04660 Torgau Tel.: 0 34 21 / 77 44 60, E-Mail: schaeffler@malertorgau.de														
038	0040 Malerarbeiten - Auftrag vom 05.03.2021 - Mehrkosten Mehrlängen Spachtelarbeiten	30.021,86	30.171,56	0,00	30.171,56	0,00	30.171,56	4.513,85	25.657,71					0,00
Zw-Summe Neue Torgauer Maler GmbH		30.021,86	30.171,56	0,00	30.171,56	0,00	30.171,56	4.513,85	28.657,71	-3.149,70	1.440,25	-4.589,95		0,00
005	0007 Alpha Werbegestaltung Ruth Schulte GmbH - Bauschild/Fasadenpläne - N1: De- und Wiedermontage Fallrohr Rücklage für Schließanlage Rücklage für Baureinigung Rücklage für Beschleunigung	0,00	1.999,20	238,00	1.999,20	0,00	1.999,20	238,00	0,00		-2.137,20	0,00	1. AZ	1.570,00
Zw-Summe Alpha Werbegestaltung Ruth Schulte GmbH		0,00	1.999,20	238,00	1.999,20	0,00	1.999,20	238,00	0,00		0,00	-1.000,00		0,00
Summe KG 300		671.475,93	810.215,72	139.802,73	950.018,45	-9.509,91	1.016.534,83	435.647,51	580.887,32	-345.058,90	-68.208,02	-276.850,88		422.405,33
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen														
Umlage von KG 500 für Außenbeleuchtung Umlage nach KG 300 für Demontage HLS		375.222,82												
Th. Hallstein Brauerstraße 5, 06785 Oranienbaum-WgRitz Tel.: 03 49 04 / 2 03 40, E-Mail: hallstein.th@t-online.de														
028	0030 Installation HLS - Auftrag vom 30.09.2020 - Mehrkosten für Erhöhung Mehrwertsteuer auf 19% - N1: Änderung Fabrikat Heizkörper (Pos. 1.2.10.10-80) - N2: Änderung Fabrikat Sanitärausstattung (Titel 2.6/3.9) - N3.1: Kernbohrungen - N3.2: Stützklappgriff, Aufsteckatz ferngesteuerte WC-Spülautomatik - Mehrkosten Mehrlängen Rohinstallation	149.625,30	247.595,84	0,00	247.595,84	0,00	247.595,84	149.897,17	97.698,67					0,00
Zw-Summe Th. Hallstein		149.625,30	247.595,84	0,00	247.595,84	0,00	247.595,84	149.897,17	97.698,67					0,00

Kostengruppe / Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	7a	7b	8	9
Vorgabebezeichnung / Titel		Aktualisiertes Budget	Auftrag	Nachtrag	Aktualisierte Auftragsumme	Weitere Veränderungen	Erwartete Abrechnung	davon Anteil energet. Sanierung (in EUR)	davon Anteil allgem. Sanierung (in EUR)	Differenz zum Budget / (1) - (6) (in EUR)	davon Anteil energet. Sanierung (in EUR)	davon Anteil allgem. Sanierung (in EUR)	AZ SZ Z	Zahlung (in EUR)
Firma Auftragsbezeichnung														
Nr.														
Lan-electronic GmbH														
Gummwerkstraße 9, 06896 Lutherstadt Wittenberg														
Tel.: 0 34 91 / 50 68 16 - 0, E-Mail: lang@lan-electronic.de														
029 0031 Stark- und Schwachstrom		165.306,59	189.956,92	0,00	189.956,92	0,00	189.956,92	84.131,18	106.825,74					0,00
- Auftrag vom 14.09.2020				1.318,52	1.318,52		0,00	0,00	1.318,52					
- N1: Baustrom							7.000,00	0,00	7.000,00					
- Mehrkosten Mehrelementen Rohmaterialien							2.866,66	0,00	2.866,66					
- Mehrkosten durch Leistungsverfügung auf Fassade							201.142,10	84.131,18	117.010,92	-35.935,51	24.964,76	-60.800,27		0,00
Zw-Summe Lan-electronic GmbH		165.306,59	189.956,92	1.318,52	191.275,44	0,00								0,00
Kurt Flechtig Elektro GmbH														
Magdeburger Straße 21, 06862 Dessau-Roßlau														
Tel.: 03 49 01 / 8 28 56, E-Mail: mail@elektro-flechtig.de														
015 0017 Baustrom		0,00	13.241,38	0,00	13.241,38	0,00	13.241,38	0,00	13.241,38				Z	348,93
- Auftrag vom 28.05.2020							0,00	0,00	0,00					
- N1: Schaffung Spannungsfreiheit (inkl. 16 % Mwst.)				279,33	279,33		1.000,00	0,00	279,33					
- Minderkosten durch Entfall Pos. 1.1.10-20+100+150							-3.462,58	0,00	-3.462,58					
- Zusatz: Havarie Baustromversorgung							69,60	0,00	69,60					
- Mehrkosten Mehrelementen durch Bauzeitverlängerung							3.000,00	0,00	3.000,00					
Zw-Summe Kurt Flechtig Elektro GmbH		0,00	13.241,38	279,33	13.520,71	-3.392,98	13.127,73	0,00	13.127,73	-13.127,73	0,00	-13.127,73		348,93
Schindler Aufzüge u. Fahrtrappen GmbH														
Region Ost, Torgauer Str. 231, 04347 Leipzig														
Tel.: 03 41 / 2 71 49 - 187, E-Mail: thilo.rebeck@schindler.com														
008 0010 Aufzug		51.000,00	44.308,46	0,00	44.308,46	0,00	44.308,46	0,00	44.308,46				1.42	39.877,61
- Auftrag vom 28.05.2020							1.000,00	0,00	1.000,00					
- Mehrkosten durch Schienenbefestigung							45.308,46	0,00	45.308,46	5.691,54	0,00	5.691,54		39.877,61
Zw-Summe Schindler Aufzüge u. Fahrtrappen GmbH		51.000,00	44.308,46	0,00	44.308,46	0,00	45.308,46	0,00	45.308,46	5.691,54	0,00	5.691,54		39.877,61
005 0007 EAB - G. Sandow GmbH - Deaktivierung Einbruchmeldeanlage		0,00	86,39	0,00	86,39	0,00	86,39	0,00	86,39	-86,39	0,00	-86,39	Z	86,39
Rücklage für Gebäudeautomation		9.820,27	0,00				0,00	0,00	0,00	9.820,27	0,00	0,00		
Summe KG 400		375.752,16	495.188,99	2.918,69	498.107,68	-3.392,98	529.984,70	236.812,18	293.172,52	-154.232,54	-26.437,97	-127.794,57		40.312,93
KG 500 Außenanlagen		72.946,81												
Umlage nach KG 300 für Demontage Ausstattung		-666,40												
Umlage nach KG 400 für Außenbeleuchtung		-5.319,94												
Tel.: E-Mail:														
000 0000 Freianlagen		66.960,47	63.110,82				93.860,54	3.849,65	90.010,89					0,00
- Angebot aus Mittelfeld (ungeprüft)							10.000,00	0,00	10.000,00					
- Mehrkosten durch Wiederverstellung zusätzlicher Flächen							103.860,54	3.849,65	100.010,89	-36.900,07	0,00	-36.900,07		0,00
Zw-Summe		66.960,47	63.110,82	0,00	0,00	0,00	103.860,54	3.849,65	100.010,89	-36.900,07	0,00	-36.900,07		0,00
023 0034 LAV Technische Dienste GmbH & Co. KG - Lieferung Pflanzsubstrat		0,00	1.189,23	0,00	1.189,23	0,00	1.189,23	0,00	1.189,23	-1.189,23	0,00	-1.189,23	Z	1.189,23
025 0027 GÖZ Grünpflege Dessau-Ziebig GmbH - Baumschnitt Naturdenkmal		0,00	864,08	0,00	864,08	0,00	864,08	0,00	864,08	-864,08	0,00	-864,08	Z	864,08
Summe KG 500		66.960,47	63.110,82	0,00	2.053,31	0,00	105.913,85	3.849,65	102.064,20	-38.953,38	0,00	-38.953,38		2.053,31
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke		2.107,40												
Rücklage für Ausstattung		2.107,40					2.107,40	0,00	2.107,40					0,00
Summe KG 600		2.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,40	0,00	2.107,40	0,00	0,00	0,00		0,00

Kostengruppe / Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	7a	7b	8	9
Vergabebezeichnung / Titel		Aktualisiertes Budget	Auftrag	Nachtrag	Aktualisierte Auftragsumme	Weitere Veränderungen	Erwartete Abrechnung	davon Anteil energet. Sanierung (in EUR)	davon Anteil allgem. Sanierung (in EUR)	Differenz zum Budget / (1) - (6) (in EUR)	davon Anteil energet. Sanierung (in EUR)	davon Anteil allgem. Sanierung (in EUR)	AZ SZ Z	Zahlung (in EUR)
Nr. Nc.		(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)		
KG 700 Baunebenkosten		365.000,00												
Kirchner + Przyborski Diplomingenieure Architekten BDA An der Kilianswiese 6, 39114 Magdeburg Tel.: 03 91 / 81 83 40; E-Mail: magdeburg@kirchner-przyborski.de														
002	Generalplanung	312.709,90	272.262,73	0,00	272.262,73	0,00	272.262,73	143.684,06	126.578,67		23.687,96	16.759,21	7,42	224.987,25
	- Baugrund, Brandschutz, Bestandsaufnahme Gebäude und Freianlagen	8.259,61	8.269,61	0,00	9.459,61	0,00	9.459,61	0,00	8.459,61		0,00	-1.190,00		
	- Honoraranpassung nach HU-Bau								40.170,57		0,00	-40.170,57		
	- N2: Baubewertung Statik, Naturdenkmal Eiche, Planung Innenhof	0,00	0,00		5.760,20	0,00	5.760,20	0,00	5.760,20		0,00	-5.760,20		
	- N3.1: Wiederholung LP 3 Freianlagen (Auflage Naturschutzbehörde)				2.225,90	0,00	2.225,90	0,00	2.225,90		0,00	-2.225,90		
	- N3.2: Entfall Pauschale aus N2				-1.874,25	0,00	-1.874,25	0,00	-1.874,25		0,00	1.874,25		
	- Stunden Lufungsplanung							0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00		
	- Mehrkosten Baustellentermine Sonderfachplaner (geschätzt)							0,00	3.000,00		0,00	-3.000,00		
Zw-Summe Kirchner + Przyborski Diplomingenieure Architekten BDA		320.079,51	272.262,73	15.571,45	287.834,18	40.170,57	332.004,75	143.684,06	388.320,68	-11.025,24	23.687,96	-34.713,19		224.987,25
004	LUS GmbH - Schadstoffuntersuchung	0,00	4.170,95	0,00	4.170,95	0,00	4.170,95	0,00	4.170,95		0,00	-5.093,20	Z	5.093,20
009	N1: zusätzliche Deklarationsanalysen				922,25		922,25		922,25					
003	DERA GmbH - Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordination	7.000,00	7.241,15	0,00	7.241,15	0,00	9.241,15	0,00	9.241,15		0,00	-2.241,15	3,42	3.984,70
004	Stadt Dessau-Roßlau, BOA - Stellungnahme des Gewerbeaufsichtsamtes	150,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00		0,00	17,00	Z	138,00
006	Stadt Dessau-Roßlau, BOA - Bautechnische Nachweise	4.000,00	4.862,83	0,00	4.862,83	0,00	4.862,83	0,00	4.862,83		0,00	-862,83	Z	4.862,83
006	Stadt Dessau-Roßlau, BOA - Baugenehmigung	1.000,00	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50		0,00	-72,50	Z	1.072,50
006	eVergabe.de - Veröffentlichungen	5.000,00	4.070,38	0,00	4.070,38	0,00	4.070,38	0,00	4.070,38		0,00	529,62	Z	4.245,91
007	Stadt Dessau-Roßlau, Verkehrsbehörde - Anordnung Verkehrsbeschränkung	600,00	586,54	0,00	586,54	0,00	586,54	0,00	586,54		0,00	-13,46	Z	586,54
011	0013 Stadt Dessau-Roßlau, Tiefbauamt - Sondernutzungsantrag	15.000,00	14.464,00	0,00	14.464,00	0,00	14.464,00	0,00	14.464,00		0,00	536,00	Z	14.464,00
019	0021 BKUS Sachverständigenbüro Gronke - Ökologisches Gleichheit	1.500,00	1.502,20	0,00	1.502,20	0,00	1.502,20	0,00	1.502,20		0,00	-2,20	Z	1.502,20
020	R+V Versicherung - Bauleistungsversicherung	3.500,00	1.472,63	0,00	1.472,63	0,00	1.972,63	0,00	1.972,63		0,00	1.527,37	Z	1.472,63
021	0023 Bauschadstoffberatung Andreas Gebner - Raumluftmessung	0,00	875,80	0,00	875,80	139,20	1.015,00	0,00	1.015,00		0,00	-1.015,00	Z	1.015,00
023	0025 Stadt Dessau-Roßlau, Umweltamt Wasserrechtliche Erlaubnis	150,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00		0,00	36,00	Z	114,00
Rücklage für Vermessung		1.000,00	0,00				5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	-4.000,00		
Rücklage für Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen		1.000,00	4.100,00				7.100,00	0,00	7.100,00		0,00	-3.000,00		
Rücklage für Sonstige Baunebenkosten		1.020,49	0,00				5.118,00	0,00	5.118,00		0,00	-4.097,51		
Summe KG 700		365.000,00	312.833,71	16.493,70	329.327,41	43.209,77	393.755,18	143.684,06	250.071,11	-28.755,18	23.687,96	-52.443,13		263.538,76
Budgeterhöhung durch Finanzierungszusage der Stadt Dessau-Roßlau		120.000,00					0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
G E S A M T K O S T E N		1.601.295,95	1.620.291,72	159.215,12	1.779.506,84	30.306,88	2.048.295,96	819.993,40	1.228.302,55	-447.000,00	-70.958,03	-376.041,96		728.310,33