

## Kostenübersicht Mehrkosten Kita Luisenkinder

	Lose	prozentualer Anteil Abrechnung bis 30.11.2022	Kosten gemäß FöMi-Bescheid	1. Novellierung Maßnahmebeschluss 2020 gemäß BV/073/2020/II-DKT	Mehrkosten (MK)	2. Novellierung Maßnahmebeschluss	Anteil Wegfall Fördermittel	Erläuterung
KG 200	Medienanschlüsse					- €		
	Graben für Versorgungsanschl.					0,00 €		
	Baumfällung					0,00 €		
	Hausanschlüsse	7.195,19 €				7.195,19 €		schlussgerechnet
		7.195,19 €	15.421,52 €	21.334,32 €	-14.139,13 €	7.195,19 €		100% Förderung (2.055,03 €)
KG 300 Baukonstruktion	Vorleistung Noteingang	2.591,82 €				2.591,82 €		schlussgerechnet
	Abbruch Heizhaus	9.366,45 €				9.366,45 €		schlussgerechnet
	Rohbau Incl. Baustelleneinrichtung	388.115,69 €				408.542,83 €		
	Kampfmittelbeseitigung	4.978,34 €				4.978,34 €		
	Bohrpfahlgründung	96.133,54 €				96.133,54 €		schlussgerechnet
	Gerüstbau	25.956,05 €				25.956,05 €		
	Dachdecker	93.818,35 €				98.756,16 €		
	Metallbau incl. Sonnenschutz	185.595,28 €				206.216,98 €		
	Wärmedämmverbundsystem	61.867,77 €				61.867,77 €		
	Vorhangfassade Holz	35.579,40 €				35.579,40 €		
	Innenputz	29.973,05 €				29.973,05 €		
	Trockenbau	84.176,91 €				88.607,27 €		
	Estricharbeiten	23.714,40 €				23.714,40 €		
	Innentüren	21.665,65 €				72.218,83 €		
	Schlosserarbeiten/Außentreppen	29.119,85 €				36.399,81 €		
	Fliesenarbeiten	12.898,42 €				42.994,74 €		
	Malerarbeiten	12.443,77 €				62.218,83 €		
	Bodenlegerarbeiten	- €				49.109,92 €		
	Endreinigung	- €				8.499,42 €		
	Schließanlage	- €				16.253,05 €		
Beschilderung	- €				1.500,00 €			
Bauschild	492,20 €				492,20 €		schlussgerechnet	
Vogelschutz	- €				36.000,00 €			
		1.118.486,93 €	868.164,48 €	868.164,46 €	549.806,40 €	1.417.970,86 €		100% Förderung (441.585,90 €)
KG 400 techn. Anlagen	Vorabmaßnahme HLS	34.237,32 €				34.237,32 €		schlussgerechnet
	Heizung-Lüftung-Sanitär	221.427,20 €				276.784,00 €		
	elektrotechn.Anlagen	152.935,01 €				218.478,58 €		
	Aufzug	51.407,05 €				64.258,81 €		
		460.006,57 €	380.608,21 €	352.472,81 €	241.285,90 €	593.758,71 €		100% Förderung (196.216,73€)
KG 500 Außen- anlagen	Außenanlagen	15.013,94 €			38.512,00 €		4.350,00 €	28% FöMi-Wegfall 100%=15.536,06
		15.013,94 €	20.775,00 €	36.557,68 €	38.512,00 €	75.069,68 €		
KG 600 Ausstattung	Ausstattung	- €			20.988,00 €			100% Förderung
		- €	37.512,00 €	37.512,00 €	20.988,00 €	58.500,00 €		
KG 700 Baunebenkosten	Planung Gebäude	162.059,39 €				162.059,39 €		
	Planung Tragwerk	61.924,47 €				61.924,47 €		
	Planung TGA	115.288,96 €				115.288,96 €		
	Freiraumplanung	0,00 €				0,00 €		
	Bauphysik	0,00 €				0,00 €		
	Gebühren	11.560,35 €				11.560,35 €		
	Baugrundgutachten	2.806,93 €				2.806,93 €		
	Gefahrenstoffanalyse	2.106,30 €				2.106,30 €		
	Auszug Liegenschaftskataster	57,00 €				57,00 €		
	Vermessung	2.728,43 €				2.728,43 €		
	Artenschutz	0,00 €				0,00 €		
	Archäologische Gutachten	0,00 €				0,00 €		
	SiGeKo	13.146,04 €				16.432,55 €		
	Versicherung	2.784,21 €				3.275,54 €		
		374.462,08 €	286.444,43 €	292.900,00 €	85.339,92 €	378.239,92 €		100% Förderung (151.497,17 €)
<b>Gesamt</b>			<b>1.608.925,64 €</b>	<b>1.608.941,27 €</b>	<b>921.793,09 €</b>	<b>2.530.734,36 €</b>	4.350,00 €	
				<b>1.609.000,00 €</b>	<b>922.000,00 €</b>	<b>2.531.000,00 €</b>	<b>4.350,00 €</b>	davon Erhöhung EM, aufgrund Fördermittel- Wegfall
				1. Novellierung Maßnahmebeschluss 2020 BV 073/2020/II- DKT	Mehrkosten	2. Novellierung Maßnahmebeschluss		