

Kostenübersicht Mehrkosten Hort Waldwichtel

	Lose	Abrechnung bis 30.09.2022 prozentual	Kosten lt. FöMi- Bescheid	Maßnahme- beschluss 2018 BV/356/2018/II-DKT	voraussichtliche Mehrkosten (MK)	1. Novellierung BV093/2022/II-DKT	AnteilWegfall Fördermittel	Erläuterung
KG 200	Herrichten und Erschließen					- € 894,00 €		
			1.749,30 €	1.750,00 €	- 856,00 €	894,00 €		keine Förderung lt. Bescheid
	Baustelleneinrichtung	86.449,47 €				108.061,84 €		
	nicht konstruktiver Abbruch					138.257,33 €		schlussgerechnet
	konstruktiver Abbruch	304.039,79 €				165.782,46 €		schlussgerechnet
	Rohbau	431.765,24 €				431.765,24 €		
	Gerüstbau	71.476,75 €				89.345,94 €		
	Dachdecker	134.515,93 €				141.595,72 €		
	Fenster /Metallbauinnenelemente	301.052,73 €				334.503,03 €		
	WDVS Fassade	197.594,46 €				246.993,07 €		
	Innenputz	93.500,73 €				93.500,73 €		
	Estrich	60.000,00 €				60.000,00 €		
	Trockenbau	80.311,50 €				89.235,00 €		
	Sonnenschutz	104.000,00 €				130.000,00 €		
	Tischler / Innentüren	12.910,50 €				43.035,00 €		
	Außentüren	7.080,00 €				11.800,00 €		
	Schlosserarbeiten	60.338,75 €				120.677,50 €		
	Fliesenarbeiten	- €				39.813,40 €		
	Malerarbeiten	- €				88.136,95 €		
	Bodenlegerarbeiten	- €				47.198,04 €		
	Endreinigung	- €				8.767,00 €		
	Schließanlage	- €				5.635,00 €		
	Vogelschutz	- €				41.000,00 €		Auflage aus der Baugenehmigung
	Bauschild	440,31 €				440,31 €		schlussgerechnet
		1.945.476,16 €	1.084.824,39 €	1.084.850,00 €	1.350.693,56 €	2.435.543,56 €		100% Förderung (538.598,83 €)
KG 400 techn.Anlagen	Demontage HLS	35.947,79 €				35.947,79 €		schlussgerechnet
	Demontage ELT	30.919,26 €				30.919,26 €		schlussgerechnet
	Heizung-Lüftung-Sanitär	181.860,32 €				259.800,46 €		
	elektrotechn.Anlagen	324.777,82 €				463.968,32 €		
	Aufzug	26.678,50 €				53.357,00 €		
	Baustrom (bis Juni in Los ELT)	30.434,11 €				30.434,11 €		
		630.617,81 €	434.692,23 €	434.700,00 €	439.726,94 €	874.426,94 €		100% Förderung (153.581,36 €)
KG 500 Außenanlagen	Außenanlagen STARK III- Maßnahme	- €		162.500,00 €		215.034,64 €		entsprechend aktueller Kostenberechnung (KB) geförderter Teil
	Anteil Außenanlagen Ergänzungsmaßnahme			218.300,00 €		349.497,41 €		entsprechend aktueller KB Ergänzungsmaßnahme - Beginn Frühjahr 2023
		- €	162.516,23 €	380.800,00 €	183.732,05 €	564.532,05 €	26.769,98 €	100% Wegfall Förderanteil
KG 600 Ausstattung	Ausstattung STARK III Maßnahme			30.000,00 €				Gesamtkosten Ausstattung (incl. Preisanpassung) werden in 2022 durch das Förderprogramm Ganztagsbetreuung finanziert
	Anteil Ausstattung Ergänzungsmaßnahme			54.300,00 €		148.700,00 €		
			30.000,00 €	84.300,00 €	-84.300,00 €	148.700,00 €		
KG 700 Baunebenkosten	Planung Gebäude	248.936,49 €				248.936,49 €		Abrechnung nach HOAI auf Basis KB
	Planung Tragwerk	105.300,63 €				105.300,63 €		
	Planung TGA	46.780,61 €				46.780,61 €		
	Freiraumplanung	3.903,85 €				3.903,85 €		schlussgerechnet
	Bauphysik	24.147,41 €				24.147,41 €		
	Gebühren	2.189,82 €				2.189,82 €		schlussgerechnet
	Baugrundgutachten	8.504,45 €				8.504,45 €		schlussgerechnet
	Schadstoffgutachten (TÜV)	5.853,61 €				5.853,61 €		schlussgerechnet
	Schadstoffprüfung (TÜV)	78,00 €				78,00 €		
	Auszug Liegenschaftskataster	6.219,42 €				6.219,42 €		Vermessungsarbeiten
	Vermessung	13.401,10 €				16.751,38 €		incl. Kosten bis Bauende 11/2022
	SiGeKo	2.296,70 €				2.296,70 €		
	A+S Plan	3.508,51 €				3.508,51 €		Bauzeitenverlängerung
	Versicherung	2.038,00 €				2.038,00 €		
	Bauwasser/Baustromversorgng	473.158,60 €	438.249,38 €	438.300,00 €	38.208,88 €	476.508,88 €		100% Förderung (145.263,32 €)
	Gesamtkosten energet.+allgem.Sanierung		2.152.031,53 €	2.424.700,00 €	1.927.205,43 €	4.500.605,43 €	26.800,00 €	davon Erhöhung EM aufgrund von Fördermittelwegfall
	Ergänzungsmaßnahme			272.600,00 €		349.500,00 €		
	Ausstattung					148.700,00 €		