

zur Niederschrift BauA 19.05.2022 bc Architekten

Nr.	Bezeichnung	Start	Ende	Dauer	2022												2023												2024												2025											
					Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun													
1	Ausführungsplanung und LV-Erstellung alle Gewerke	28.02.2022	24.02.2023	260t																																																
2	Bernusterungen	05.09.2022	16.09.2022	10t																																																
3	501 Baumfällung	04.07.2022	18.11.2022	10t																																																
4	502 Leitungsumverlegung (LV in Rohbau)	04.04.2023	27.04.2023	18t																																																
5	490 Baustrom / Bauwasser	04.10.2022	24.03.2023	5t																																																
6	301 Erweiterter Rohbau Übergabe LV bis Auftrag: 18 Wochen	17.08.2022	17.08.2022	6t																																																
7	Arbeitsvorbereitung (Statik Spundwand, Bemessung Wasserhaltung ...)	02.02.2023	12.04.2023	50t																																																
8	Kampfmitteluntersuchung	03.04.2023	15.11.2023	123t																																																
9	Einrichten BE, Verkehrsrecht, Wasserleitung	20.03.2023	19.04.2023	23t																																																
10	Voraushub 1m	02.05.2023	17.05.2023	12t																																																
11	Spundwand mit Rückverankerung	08.05.2023	18.07.2023	52t																																																
12	Aushub bis OK Wasser	10.07.2023	01.08.2023	17t																																																
13	Leitungen Grundwasserabsenkung legen	31.07.2023	28.08.2023	21t																																																
14	Brunnen bohren + Absenkung	04.09.2023	31.01.2024	103t																																																
15	Aushub bis Sohle	09.10.2023	18.10.2023	8t																																																
16	Pfahlherstellung	16.10.2023	03.11.2023	15t																																																
17	Bodenplatte	30.10.2023	29.11.2023	23t																																																
18	Wände im UG bis OKG	27.11.2023	25.01.2024	44t																																																
19	Verfüllen UG	22.01.2024	01.02.2024	9t																																																
20	Decke über UG	31.01.2024	23.02.2024	18t																																																
21	Wände EG	19.02.2024	11.04.2024	39t																																																
22	Binder	15.04.2024	18.04.2024	4t																																																
23	Stahlpfetten	22.04.2024	17.05.2024	20t																																																
24	302 Dachdecker incl. Trapezblech	05.04.2023	02.08.2024	60t																																																
25	303 Leichtmetallbau	05.04.2023	28.06.2024	19t																																																
26	304 Feste Sportgeräte, lose Sportgeräte	05.04.2023	09.05.2025	31t																																																
27	305 Dämmfassade	05.04.2023	25.09.2024	63t																																																
28	306 Trockenbau	05.06.2023	16.01.2025	80t																																																
29	307 Innenputz	05.06.2023	23.09.2024	31t																																																
30	308 Estrich	05.06.2023	25.10.2024	22t																																																
31	309 Prallwand / Regiefenster / Tore	05.04.2023	14.02.2025	29t																																																
32	310 Sportboden mit Heizung	05.06.2023	07.03.2025	45t																																																
33	311 Trennwandvorhang	10.07.2023	14.03.2025	10t																																																
34	312 Schlosser	10.07.2023	28.10.2024	19t																																																
35	313 Innentüren	10.07.2023	10.04.2025	26t																																																
36	314 Fliesenleger	10.07.2023	21.03.2025	50t																																																
37	315 Maler	10.07.2023	18.04.2025	86t																																																
38	316 Bodenbelag	11.09.2023	05.05.2025	25t																																																
39	317 Schließsystem	11.09.2023	08.05.2025	5t																																																
40	318 Beschilderung	11.09.2023	09.05.2025	5t																																																
41	319 Reinigung	06.09.2024	16.05.2025	10t																																																
42		28.10.2024	29.11.2024																																																	
43	410/420 Sanitär / Heizung	24.07.2023	27.03.2025	194t																																																
44	430 Lüftung	24.07.2023	28.02.2025	130t																																																
45	440 Starkstrom	24.07.2023	28.03.2025	195t																																																
46	445 Blitzschutz	24.07.2023	18.10.2024	58t																																																
47	450 Schwachstrom	24.07.2023	27.03.2025	194t																																																
48	460 Aufzug	05.04.2023	19.12.2024	18t																																																
49	480 Gebäudeautomation	24.07.2023	28.03.2025	80t																																																
50	503 Gründach	11.09.2023	27.09.2024	15t																																																
51	504 Landschaftsbau	11.09.2023	28.03.2025	94t																																																
52	Abnahmen / Einweisungen	14.05.2025	23.05.2025	8t																																																
53	Fertigstellung	28.05.2025	28.05.2025	1t																																																

Nr.	Bezeichnung	Start	Ende	Dauer	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
					Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun		
					2022												2023												2024												2025												

Meilenstein Formen

Projektdatei: G:\1 - VORHABEN NEU\692 - Sporthalle Gropius Gymnasium Dessau\05 Kosten_Abläufe_Finanzierung\Abläufe\220512 Ablaufplan.pp

Powerproject