

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1							<b>Kostenstatus</b>						Stand:	27.10.22	
2			<b>Bauvorhaben:</b>	<b>Ertüchtigung des Blumengartenhauses als Ort der Museumspädagogik und Malwerkstatt für Kulturtouristen</b>											
3			<b>Prod.-Konto:</b>	<b>25213.7851000.0961000</b>											
4			<b>Investitionsnummer:</b>	<b>2521 3410 9516003</b>											
5															
6	KG/ Los	Gewerk / Leistung	Firma / Büro	Auftrags- nummer	Kosten- schätzung Vorplanung	Kosten- berechnung	Kosten- anschlag (verpreistes LV)	Haupt- auftrag	Nachträge	Abrechnungs- stand	Kosten- feststellung	aktueller Kostenstand	Erkennbare Abweichung	aktuelle Prognose	Bemerkungen
7															
8															
9	200	<b>Herrichten</b>						11.129,72		11.129,72		11.129,72	9.761,22	20.890,94	
10	00	Baustraße herstellen	B plus L infra Log					9.761,22		9.761,22		9.761,22	9.761,22	19.522,44	SR
11	01	Beräumung Objekt	GR- Kindermann					1.368,50		1.368,50		1.368,50		1.368,50	SR
12															
13	300	<b>Bauwerk</b>			284.500,00			637.188,76	71.569,20	639.418,99	6.235,36	780.902,51	68.820,37	849.722,88	
14															
15	00	Rückbau Stufenanlage zur Voruntersuchung	HBS GmbH Schönebeck	BAU-2019-002382				4.676,70		12.470,72	6.235,36	6.235,36	6.235,37	12.470,73	SR
16															
17	1	Baustelleneinrichtung	B plus L infra Log GmbH	BAU-2021-005404			49.171,61	49.524,81		12.692,86		49.524,81	3.000,00	52.524,81	Bauzeitverlängerung
18	1a														
19	2	Gerüstbau	XERVON Gerüstbau GmbH	BAU-2021-005396			49.061,22	49.850,87		60.578,74		49.850,87	15.000,00	64.850,87	Bauzeitverlängerung
20															
21	3	Dachdeckungs und Blechklempnerarbeiten	Hira Bedachungs-GmbH	BAU-2021-005925			43.880,67	55.660,41	6.478,36	44.909,77		62.138,77	6.500,00	68.638,77	Nachtrag 1 + N2
22															
23	4	Zimmer und Mauerarbeiten	HBS Schönebeck	BAU-2021-005977			60.466,68	125.650,21	42.330,96	193.658,91		183.923,35	10.000,00	193.923,35	Nachtrag 1-6/ N7+N8+N9 =15.942,18
24															
25	5	Putz- und Stuckarbeiten	HBS Schönebeck	BAU-2021-006073			59.436,04	89.398,29	27589,58 +N4	95.305,18		116.987,87	6.500,00	123.487,87	Nachtrag 1, N2+N3=18.658,56,
26															
27	6	Innenputz- und Malerarbeiten	HBS Schönebeck	BAU-2021-006349			16.306,52	15.712,59	27899,11 +N4	46.294,25		43.611,70	10.000,00	53.611,70	Nachtrag N1-N3
28															
29	7	Restauratorische Fassung Innenräume	Maler Berger GmbH, Dieskau	BAU-2021-006377			22.296,66	19.926,01		3.875,56		19.926,01		19.926,01	
30															
31	8	Trockenbauarbeiten	Heinrich Schmid GmbH	BAU-2021-006350			12.867,03	12.221,90		3.907,42		12.221,90		12.221,90	
32															
33	9	Rekonstruktion Fenster, Türen, Innentreppe	Tischlerei Reinicke, Dessau	BAU-2022-006475			55.952,36	80.571,88	1.008,70	50.302,37		80.571,88	8.500,00	89.071,88	Nachtrag N1 vorliegend   N2 erst nach Montage ELT-HLS möglich
34															
35	10	Säulengründung Portikus	Fa. Gawehn	BAU-2021-005665			1.300,00	1.238,05		1.129,94		1.129,94		1.129,94	SR
36															
37	11	Bodenbelagsarbeiten, Fliesen	Klemm Bauunternehmen GmbH	BAU-2022-006519			26.835,76	37.923,99		25.182,83		37.923,99	585,00	38.508,99	
38															
39	12	Steinmetzarbeiten Treppenanlage	Dessauer Steinmetz-Werkstätten GmbH	Bau-2021-005516			48.462,61	43.952,65	10.898,02	41.052,01		54.850,67		54.850,67	Nachtrag 1
40															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
	KG/ Los	Gewerk / Leistung	Firma / Büro	Auftrags- nummer	Kosten- schätzung Vorplanung	Kosten- berechnung	Kosten- anschlag (verpreistes LV)	Haupt- auftrag	Nachträge	Abrechnungs- stand	Kosten- feststellung	aktueller Kostenstand	Erkennbare Abweichung	aktuelle Prognose	Bemerkungen		
6																	
41	13	Säulenfundamente Festigkeitsprüfung	TÜV Nord	BAU-2021- 005685			2.000,00	1.923,87		1.923,87		1.923,87		1.923,87	SR		
42	14	Dachpappe prüfen	Wessling GmbH	BAU-2021-005805			500,00			271,83		271,83		271,83	SR		
43	17	Reinigungsarbeiten, Los 17	Gebäudereinig. Kindermann	BAU-2022- 006581			7.210,00	4.535,01		1.368,50		4.535,01		14.000,00			
44	18	Betonier- u. Gründungs-arbeiten Los 18	Bauunternehmen Klemm GmbH	Bau-2021- 005517			40.774,51	44.421,52	10.853,16	44.494,23		55.274,68	2.500,00	57.774,68	Nachtrag 1 offen		
45																	
46	400	<b>Techn. Anlagen</b>					<b>40.200,00</b>			<b>47.889,23</b>	<b>5.204,50</b>	<b>48.424,75</b>		<b>117.856,96</b>	<b>22.000,00</b>	<b>139.856,96</b>	
47																	
48	15	ELT	Elektro Schulze, 06842 Dessau- Roßlau	BAU-2022- 006732			65.000,00	64.763,23		23.861,53		64.763,23	10.000,00	74.763,23			
49																	
50	16	HLS	ROWA Haustechnik	BAU-2021- 005495				47.889,23	5.204,50	24.563,22		53.093,73	12.000,00	65.093,73			
51																	
52	500	<b>Außenanlagen</b>					<b>11.300,00</b>			<b>58.134,32</b>		<b>58.134,32</b>	<b>4.000,00</b>	<b>62.134,32</b>			
53																	
54	18	Tiefbau, Medien, Außenanlagen	ETB Dessau	BAU-2021- 005418			52.360,56	58.134,32		8.218,25		58.134,32	4.000,00	62.134,32			
55																	
56	700	<b>Nebenkosten</b>					<b>94.000,00</b>			<b>7.828,12</b>	<b>181.506,38</b>	<b>93.863,77</b>	<b>335.397,60</b>	<b>53.838,13</b>	<b>288.810,58</b>	<b>52.587,45</b>	<b>341.398,03</b>
57																	
58	19	Gebäude- und Freianlagenplanung LPH 1-8	cupoidoo Halle	BAU-2019- 002000				62.214,35	56.404,45	143.006,61		118.618,80	25.587,45	144.206,25	Nachtrag-Rechnung 26.628,39, offen		
59																	
60	19a	besondere Leistungen FöMI / Öffentlichkeit	cupoidoo Halle				1.785,00			30.871,90		1.785,00	2.000,00	3.785,00	Nachtrag-Rechnung 2.998,00, offen		
61																	
62	19b	besondere Leistungen Doku für Denkmalpflege	cupoidoo Halle										5.500,00	5.500,00	DoKu Dachkonstruktion auf Anforderung Denkmalpflege		
63																	
64	19c	Verlängerung Bauzeit	cupoidoo Halle										10.000,00	10.000,00	DoKu Dachkonstruktion auf Anforderung Denkmalpflege		
65																	
66	20	Tragwerksplanung LPH 1-6	Büro für Statik, Neumann	BAU-2019- 002001				21.916,11	5.819,55	25.286,92		25.286,92	31.106,47	31.106,47	SR 25.286,92 AR 1-3,		
67																	
68	21	Tragwerksplanung LPH 8	Büro für Statik, Neumann	BAU-2021- 005666/00587 4				3.748,50	11.432,92	21.122,80		21.122,80		21.122,80	SR 15.303,25 AR 1-2, N2=5.819,55		
69																	
70	22	Geotechnische Erkundungen	GWM Dessau-R.	BAU-2019- 002206				1.624,35	535,50	2.159,85		2.159,85		2.159,85	SR 2.159,85 AR 1-2		
71																	
72	23	Ergänzungsaufmaß	U. Leuchtemann Berlin	BAU-2019- 002310				1.737,40		1.737,40		1.737,40		1.737,40	SR 1.737,40		
73																	
74	24	Fachplanung HLS	emutec GmbH	BAU-2019- 002443				14.388,72		26.844,17		14.388,72	4.000,00	18.388,72	6.725,81 AR 1		
75																	
76	25	Restauratorische Untersuchungen	Rähmer	BAU-2019- 002609				11.882,75		11.715,94		11.882,75		11.882,75			
77																	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	KG/ Los	Gewerk / Leistung	Firma / Büro	Auftrags- nummer	Kosten- schätzung Vorplanung	Kosten- berechnung	Kosten- anschlag (verpreistes LV)	Haupt- auftrag	Nachträge	Abrechnungs- stand	Kosten- feststellung	aktueller Kostenstand	Erkennbare Abweichung	aktuelle Prognose	Bemerkungen
6															
78	26	Bauphysik, LPH 1-6	Büro f. Bauphysik, H. Pawlizak	BAU-2019- 002602				2.954,67		2.954,67		2.954,67		2.954,67	
79															
80	27	Fachplanung Elektro LP 1 - 8	IB Grünzel	BAU-2020- 003875				19.993,32		18.326,00		19.993,32	4.500,00	24.493,32	
81															
82	28	Holzschutzgutachten	Ing.-büro E. Flohr	BAU-2019- 003091				2.580,22		3.336,16	3.336,16	3.336,16		3.336,16	SR
83															
84	29	Freianlagen, LPH 1-6	U. Merz	BAU-2019- 002922				2.219,16	13.328,30	10.950,10		15.547,46	1.000,00	16.547,46	
85															
86	30	Gebühr für Zuschusserhöhung Blumengartenhaus	IB Sachsen/a.	ohne						195,00	195,00	195,00		195,00	SR
87	31	SiGeKo, R. Fümel,	UNIFUR Industriebedarf	BAU-2021- 003548				7.282,80	3.712,80	8.282,40		10.995,60		10.995,60	
88	31	Holzschutztechn. Nachuntersuchungen	Ing.-büro E. Flohr	BAU-2022- 006528				2.149,14		2.149,14		2.149,14		2.149,14	
89	32	Sanierungsbegleitung Erneuerung Dach + Decken	Büro für Statik, Neumann	BAU-2022- 006693			7.828,12	7.828,12		13.647,67		7.828,12		7.828,12	
90	33	Bauleistungs- Versicherung	ÖSA					130,60	2.287,30	2.417,90		2.417,90		2.417,90	
91	34	Sanierungsbegleitung Erneuerung Dach + Decken	Büro für Statik, Neumann	BAU-2022- 007106				17.413,99		7.215,54		17.413,99		17.413,99	
92	35	Dendrochronologische Untersuchung	Dr. B. Heußner							630,70		630,70		630,70	SR
93	36	Bauschild, Werbeträger	Fa. Thiele, DGWA					1.442,18	342,95	1.785,13		1.785,13		#NAME?	SR
94	37	Geotecchn. Erkundung Säulengründung	GWM-Baugrund	BAU-2021- 005709						761,60		761,60		761,60	
95					430.000,00		7.828,12	935.848,41	170.637,47	1.042.589,31	Gesamtkosten	1.256.834,09	157.169,04	1.414.003,13	
96															
97															
98														799.977,46	EFRE-Mittel (80%)
99														199.994,37	Eigenmittel (20%)
100														269.070,00	EM vom 28.04.2022
101														131.500,00	EM vom 01.11.2022 prognostisch
102														1.400.541,83	
103															
104														Reserve:	-13.461,30
105															
106														Freigabe 2022:	633.300,00 vom 17.01.2022
															100.000,00 vom 23.02.2022