

	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1					Kostenstatus						Stand:	17.05.23	
2	Bauvorhaben:	Ertüchtigung des Blumengartenhauses als Ort der Museumspädagogik und Malwerkstatt für Kulturtouristen										65-31 Mü/Wu/Se	
3	Prod.-Konto:	25213.7851000.0961000											
4	Investitionsnummer:	2521 3410 9516003											
5													
6	Gewerk / Leistung	Auftragsnummer	Kosten-schätzung Vorplanung	Kosten-berechnung	Kosten-anschlag (verpreistes LV)	Haupt-auftrag	Nachträge	Abrechnungs-stand	Kosten-feststellung	aktueller Kostenstand	Erkennbare Abweichung	aktuelle Prognose	Bemerkungen
7													
8													
9	Herrichten					11.129,72		11.129,72		11.129,72	9.761,22	20.890,94	
10	Baustraße herstellen					9.761,22		9.761,22		9.761,22	9.761,22	19.522,44	SR
11	Beräumung Objekt					1.368,50		1.368,50		1.368,50		1.368,50	SR
12													
13	Bauwerk		284.500,00			637.188,76	197.421,74	707.295,41	9.561,00	836.332,88	161.436,12	997.769,00	
14													
15	Rückbau Stufenanlage zur Voruntersuchung	BAU-2019-002382				4.676,70		12.470,72	6.235,36	6.235,36		6.235,36	SR
16													
17	Baustelleneinrichtung	BAU-2021-005404			49.171,61	49.524,81	22.000,00	16.230,08		71.524,81	2.500,00	74.024,81	Bauzeitverlängerung, verspätete Ausführung daraus resultierende EP-Erhöhung, mehrfache Verlängerung der Sondernutzungsgenehmigung
18													
19	Gerüstbau	BAU-2021-005396			49.061,22	49.850,87		82.479,25		49.850,87	32.628,42	82.479,25	Bauzeitverlängerung
20													
21	Dachdeckungs und Blechklempnerarbeiten	BAU-2021-005925			43.880,67	55.660,41	6.478,36	48.770,47		62.138,77	6.500,00	68.638,77	Nachtrag 1 + N2
22													
23	Zimmer und Mauerarbeiten	BAU-2021-005977			60.466,68	125.650,21	42.330,96	193.658,91		167.981,17	25.677,00	193.658,17	Nachtrag 1-6/ N7+N8+N9 =15.942,18 und Mehrmengen Bauschäden
24													
25	Putz- und Stuckarbeiten	BAU-2021-006073			59.436,04	89.398,29	51.812,35	113.277,81		141.210,64	30.500,00	143.777,80	Nachtrag 1, N2+N3=18.658,56, und Mehrmengen
26													
27	Innenputz- und Malerarbeiten	BAU-2021-006349			16.306,52	15.712,59	48.123,54	58.846,02		63.836,13	4.500,00	68.336,13	Nachträge N4-7 über 19.171,33 und Mehrmengen Bauschäden
28													
29	Restauratorische Fassung Innenräume	BAU-2021-006377			22.296,66	19.926,01		3.875,56		19.926,01	6.165,71	26.091,72	
30													
31	Trockenbauarbeiten	BAU-2021-006350			12.867,03	12.221,90		3.907,42		12.221,90		12.221,90	
32													

	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Gewerk / Leistung	Auftragsnummer	Kostenschätzung Vorplanung	Kostenberechnung	Kostenanschlag (verpreistes LV)	Hauptauftrag	Nachträge	Abrechnungsstand	Kostenfeststellung	aktueller Kostenstand	Erkennbare Abweichung	aktuelle Prognose	Bemerkungen
6													
33	Rekonstruktion Fenster, Türen, Innentreppe	BAU-2022-006475			55.952,36	80.571,88	4.925,35	58.355,96		85.497,23	12.500,00	97.997,23	Nachtrag N1 bestätigt und Mehraufwand Innentreppe Bauschäden, zusätzliche Innentüren durch ELT/HLS
34													
35	Säulengründung Portikus	BAU-2021-005665			1.300,00	1.238,05		1.129,94	1.129,94	1.129,94		1.129,94	SR
36													
37	Bodenbelagsarbeiten, Fliesen	BAU-2022-006519			26.835,76	37.923,99		25.182,83		37.923,99	8.000,00	45.923,99	Mehraufwand Änderung Heizsystem
38													
39	Steinmetzarbeiten Treppenanlage	Bau-2021-005516			48.462,61	43.952,65	10.898,02	41.052,01		54.850,67	18.000,00	72.850,67	Nachtrag 1 Mehrmengen Säulenstellung Portikus und Sockel Ostanbau, Bauschäden
40													
41	Säulenfundamente Festigkeitsprüfung	BAU-2021-005685			2.000,00	1.923,87		1.923,87	1.923,87	1.923,87		1.923,87	SR
42	Dachpappe prüfen	BAU-2021-005805			500,00			271,83	271,83	271,83		271,83	SR
43	Reinigungsarbeiten, Los 17	BAU-2022-006581			7.210,00	4.535,01		1.368,50		4.535,01	2.464,99	7.000,00	
44	Betonier- u. Gründungsarbeiten Los 18	Bau-2021-005517			40.774,51	44.421,52	10.853,16	44.494,23		55.274,68	12.000,00	67.274,68	Nachtrag 1 offen; Mehrmengen, Schäden Sockel Ostseite, Bauschäden
45													
46	Techn. Anlagen		40.200,00			47.889,23	5.204,50	47.947,52		118.506,70	30.000,00	148.506,70	
47													
48	ELT	BAU-2022-006732			65.000,00	64.763,23	649,74	23.384,30		65.412,97	16.000,00	81.412,97	
49													
50	HLS	BAU-2021-005495				47.889,23	5.204,50	24.563,22		53.093,73	14.000,00	67.093,73	
51													
52	Außenanlagen		11.300,00			58.134,32	36.865,68	8.218,25		95.000,00	50.000,00	108.134,32	
53													
54	Tiefbau, Medien, Außenanlagen	BAU-2021-005418			52.360,56	58.134,32	36.865,68	8.218,25		95.000,00	2.500,00	97.500,00	Bauzeitverlängerung, verspätete Ausführung daraus resultierende EP-Erhöhung, Mehraufwand Einfassung Sockel
55													
56	Nebenkosten		94.000,00		7.828,12	181.506,38	123.794,32	306.441,35	105.521,50	315.167,36	59.531,68	374.699,04	
57													
58	Gebäude- und Freianlagenplanung LPH 1-8	BAU-2019-002000				62.214,35	56.404,45	143.006,61		118.618,80	25.587,45	144.206,25	Nachtrag-Rechnung 26.628,39, offen
59													

	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Gewerk / Leistung	Auftragsnummer	Kostenschätzung Vorplanung	Kostenberechnung	Kostenanschlag (verpreistes LV)	Hauptauftrag	Nachträge	Abrechnungsstand	Kostenfeststellung	aktueller Kostenstand	Erkennbare Abweichung	aktuelle Prognose	Bemerkungen
6													
60	besondere Leistungen FöMI / Öffentlichkeit		1.785,00					1.785,00	5.785,00	5.785,00	4.000,00	9.785,00	Nachtrag-Rechnung 2.998,00, offen
61													
62	besondere Leistungen Doku für Denkmalpflege								5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	DoKu Dachkonstruktion auf Anforderung Denkmalpflege
63													
64	Verlängerung Bauzeit								2.944,23	2.944,23	2.944,23	5.888,46	Verlängerung Bauzeit 1,5 Jahre
65													
66	Tragwerksplanung LPH 1-6	BAU-2019-002001				21.916,11	5.819,55	25.286,92	25.286,92	25.286,92		25.286,92	SR 25.286,92 AR 1-3,
67													
68	Tragwerksplanung LPH 8	BAU-2021-005666/005874				3.748,50	11.432,92	21.122,80	21.122,80	21.122,80		21.122,80	SR 15.303,25 AR 1-2, N2=5.819,55
69													
70	Geotechnische Erkundungen	BAU-2019-002206				1.624,35	535,50	2.159,85	2.159,85	2.159,85		2.159,85	SR 2.159,85 AR 1-2
71													
72	Ergänzungsaufmaß	BAU-2019-002310				1.737,40		1.737,40	1.737,40	1.737,40		1.737,40	SR 1.737,40
73													
74	Fachplanung HLS	BAU-2019-002443				14.388,72	24.111,00	26.844,17		38.499,72	10.000,00	48.499,72	
75													
76	Restauratorische Untersuchungen	BAU-2019-002609				11.882,75		11.715,94		11.882,75		11.882,75	
77													
78	Bauphysik, LPH 1-6	BAU-2019-002602				2.954,67		2.954,67		2.954,67		2.954,67	
79													
80	Fachplanung Elektro LP 1 - 8	BAU-2020-003875				19.993,32		18.326,00		19.993,32	4.500,00	24.493,32	
81													
82	Holzschutzgutachten	BAU-2019-003091				2.580,22		3.336,16	3.336,16	3.336,16		3.336,16	SR
83													
84	Freianlagen, LPH 1-6	BAU-2019-002922				2.219,16	13.328,30	10.950,10		15.547,46	1.000,00	16.547,46	
85													
86	Gebühr für Zuschusserhöhung Blumengartenhaus	ohne						195,00	195,00	195,00		195,00	SR

	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
6	Gewerk / Leistung	Auftragsnummer	Kostenschätzung Vorplanung	Kostenberechnung	Kostenanschlag (verpreistes LV)	Hauptauftrag	Nachträge	Abrechnungsstand	Kostenfeststellung	aktueller Kostenstand	Erkennbare Abweichung	aktuelle Prognose	Bemerkungen
87	SiGeKo, R. Fümel,	BAU-2021-003548				7.282,80	3.712,80	8.282,40	10.995,60	10.995,60		10.995,60	SR
88	Holzschutztechn. Nachuntersuchungen	BAU-2022-006528				2.149,14		2.149,14		2.149,14		2.149,14	
89	Sanierungsbegleitung Erneuerung Dach + Decken	BAU-2022-006693			7.828,12	7.828,12	5.819,55	13.647,67	13.647,67	13.647,67		13.647,67	SR
90	Bauleistungs-Versicherung					130,60	2.287,30	2.548,55	2.417,90	2.417,90		2.417,90	SR
91	Sanierungsbegleitung Erneuerung Dach + Decken	BAU-2022-007106				17.413,99		7.215,54	7.215,54	7.215,54	6.000,00	13.215,54	SR
92	Dendrochronologische Untersuchung							630,70	630,70	630,70		630,70	SR
93	Bauschild, Werbeträger	BAU-2020-004883				1.442,18	342,95	1.785,13	1.785,13	1.785,13		1.785,13	SR
94	Geotecchn. Erkundung	BAU-2021-005709						761,60	761,60	761,60		761,60	SR
95			430.000,00		7.828,12	935.848,41	363.286,24	1.081.032,25	Gesamtkosten	1.376.136,66	310.729,02	1.650.000,00	
96													
97													
98												1.414.000,00	Stand 2.Novellierung BV/370/2022/III-
99													
100									Reserve:			-236.000,00	
101													
102													
103													
104													
105													