

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1					Kostenstatus						Stand:	25.05.23	(am 09.06.2022 Abstimmung mit A+I Frau Kolodzyck+ Frau Kienitz; ZGM Frau Münnich+
2		Bauvorhaben:	Energetische Sanierung der Wissenschaftlichen Bibliothek im Palais Dietrich, 1. BA								65-31 Mü/Sch/Se/AI		
3		Prod.-Konto:	25221.0961000										
4		Investitionsnummer:	2721 065 02000001										
5													
6	KG/ Los	Gewerk / Leistung	Kosten- schätzung	Kosten- berechnung / Z-BAU	Kosten- anschlag	Haupt- auftrag	Nachträge	Abrechnungs- stand	Kosten- feststellung	aktueller Kostenstand	Erkennbare Abweichung	aktuelle Prognose	Bemerkungen
7													
8													
9													
10	300	Bauwerk	2.013.774,00	1.980.398,25	1.910.834,00	1.488.695,71		1.639.817,09		1.833.842,28	349.800,00	2.183.642,28	
11		Baustellenschild				594,92		594,92	594,92	594,92		594,92	SR
12													
13		Montage Baustellenschild				345,10		345,10	345,10	345,10		345,10	SR
14													
15	1-1	BE			92.984,81	86.904,98	36.482,44	132.784,32		123.387,42	28.800,00	152.187,42	vorl. NT 9 und 10
16													
17	1-2	Entkernung, Entrümpfung			165.160,41	103.449,83	24.994,63	145.964,09	147.869,03	147.869,03		147.869,03	SR
18													
19	1-3	Schutz/ Sicherung von Bauteilen			27.000,00	22.796,94	10.054,79	32.436,89		32.851,73	3.000,00	35.851,73	vorl. NT 4
20													
21	1-6	Beton, Maurer, Putz			874.323,88	785.714,05	179.442,63	1.000.656,84		965.156,68	160.000,00	1.125.156,68	vorl. NT 17,18,19,20, 22, 23
22													
23	1-7	Trockenbau			28.396,02	40.817,93		3.661,37		40.817,93	50.000,00	90.817,93	NT liegt noch nicht vor (für Unterhangdecken, Materialpreiserhöh., Std.- lohnerrh.)
24													
25	1-8	Estricharbeiten			18.700,91	15.372,10				15.372,10	5.000,00	20.372,10	ggf. Materialerh. Dämmung
26													
27	1-9	Tischlerarb./ Sonnenschutz			459.501,62	301.691,18	29.460,59	230.231,31		331.151,77	91.000,00	422.151,77	vorl. NT 3, 4.1, 5, 6, 7.1, 8
28													
29	1-10	Maler- und Bodenbelags-arbeiten			121.827,66	53.408,66				53.408,66	10.000,00	63.408,66	ggf. Materialerh. Dämmung
30													
31	1-14	Fliesenlegerarbeiten			5.165,75	8.434,60				8.434,60	2.000,00	10.434,60	
32													
33	1-23	Abdichtung			113.912,75	68.903,62	45.286,92	93.142,25		114.190,54		114.190,54	SR
34													
35		Eichenrückschnitt				261,80			261,80	261,80		261,80	SR

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
6	KG/ Los	Gewerk / Leistung	Kosten- schätzung	Kosten- berechnung / Z-BAU	Kosten- anschlag	Haupt- auftrag	Nachträge	Abrechnungs- stand	Kosten- feststellung	aktueller Kostenstand	Erkennbare Abweichung	aktuelle Prognose	Bemerkungen
36	1-27	Endreinigung			3.860,19								in 3. BA verschoben
37													
45	400	Techn. Anlagen	925.000,00	707.091,58		567.542,54				657.337,47	206.160,00	863.497,47	
46													
47		Umsetzung BMZ				8.531,03		8.624,00	8.624,00	8.624,00		8.624,00	SR vom 08.12.2020
48													
49		Umsetzung EMZ				1.382,29		1.372,29	1.372,29	1.372,29		1.372,29	SR vom 25.11.2020
50													
51		Umsetzung Hauptmelder der BMA						904,34	904,34	904,34		904,34	SR vom 04.01.2021
52													
53		Versorgung Hauptmelder der BMA						107,33	107,33	107,33		107,33	SR vom 02.12.2020
54													
55		Verlegung FM-Leitg. Meld. Brand an BFW			1.535,79	1.535,79		1.535,79	1.535,79	1.535,79		1.535,79	SR vom 27.01.2023
56													
57	1-16	Elektroinstallationen	214.530,15		96.192,88	103.491,27	41.903,92	38.553,99		145.395,19	70.450,00	215.845,19	N1 bis N4 Stand 14.04.2023
58													
59	1-17	Los 1-17 Heizung/ Sanitär/ Lüftung	89.455,94		117.776,66	111.013,11		2.838,60		111.013,11	44.340,00	155.353,11	ggf. Materialerh.
60													
61	1-18	Fernmelde- und inform. Anlagen	98.407,24		67.862,23	67.029,96	46.796,37	55.673,77		113.826,33	71.870,00	185.696,33	N1 bis N2 Stand 14.04.2023
62													
63	1-19	Aufzug	70.150,50		64.142,19	54.446,07		49.001,46		54.446,07	7.000,00	61.446,07	
64													
65	1-21	Klimatisierung	50.000,00		224.749,78	220.113,02		140.368,25		220.113,02	12.500,00	232.613,02	ggf. Materialerh.
66													
67													
68	500	Außenanlagen	185.000,00	11.308,87	58.080,98	71.114,76				109.125,53	25.000,00	134.125,53	
69													
70	1-22	Tiefbau/ Außenanlagen	25.000,00							25.000,00	25.000,00	50.000,00	
71													
72		Tiefbau für Leitungsverlegung				1.249,50				1.249,50		1.249,50	
73													
74	1-28	Tiefbau- und Entwässerungs- anlagen	30.345,00		58.080,98	69.865,26	4.955,98	82.876,03	82.876,03	82.876,03		82.876,03	SR
75													
76	700	Nebenkosten	890.000,00	882.888,78		904.515,27		908.981,34		1.008.083,94	39.040,00	1.047.123,94	
77													

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
6	KG/ Los	Gewerk / Leistung	Kosten- schätzung	Kosten- berechnung / Z-BAU	Kosten- anschlag	Haupt- auftrag	Nachträge	Abrechnungs- stand	Kosten- feststellung	aktueller Kostenstand	Erkennbare Abweichung	aktuelle Prognose	Bemerkungen
78		Gebäude- und Freianlagenplanung LPH 1-3				92.101,39		179.023,55	179.023,55	179.023,55		179.023,55	SR
79													
80		Gebäude- und Freianlagenplanung LPH 4				14.071,11		12.079,51	12.079,51	12.079,51		12.079,51	SR
81													
82		Gebäude- und Freianlagenplanung LPH 5-8				274.002,34		258.129,37		274.002,34	21.540,00	295.542,34	
83													
84		Tragwerksplanung LPH 1-3				23.255,25		48.953,85	48.926,85	48.926,85		48.926,85	SR
85													
86		Tragwerksplanung LPH 4				31.421,46		21.769,17	21.769,17	21.769,17		21.769,17	SR
87													
88		Tragwerksplanung LPH 5-6				43.949,78		43.949,78	43.949,78	43.949,78		43.949,78	SR
89													
90		Brandschutz LPH 1-3				5.875,30		5.875,29	5.875,29	5.875,29		5.875,29	SR
91													
92		Brandschutz LPH 4				1.291,98		1.291,98	1.291,98	1.291,98		1.291,98	SR
93													
94		Bauphysik LPH 1-3 inkl. Energieausweis				4.317,71		7.514,56	7.514,56	7.514,56		7.514,56	SR
95													
96		Bauphysik LPH 4				352,18		437,54	437,54	437,54		437,54	SR
97													
98		Raumakustik LPH 1-3				2.123,11		2.730,57	2.730,57	2.730,57		2.730,57	SR
99													
100		Bauakustik LPH 1-3				4.831,15		8.411,85	8.411,85	8.411,85		8.411,85	SR
101													
102		Bauakustik LPH 4				424,26		536,24	536,24	536,24		536,24	SR
103													
104		Techn. Gebäude- ausrüstung LPH 1-3				82.137,79		74.975,25	74.975,25	74.975,25		74.975,25	SR

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
6	KG/ Los	Gewerk / Leistung	Kosten- schätzung	Kosten- berechnung / Z-BAU	Kosten- anschlag	Haupt- auftrag	Nachträge	Abrechnungs- stand	Kosten- feststellung	aktueller Kostenstand	Erkennbare Abweichung	aktuelle Prognose	Bemerkungen
105													
106		Techn. Gebäude- ausrüstung LPH 4-8				135.216,35		68.560,41		135.216,35	17.500,00	152.716,35	
107													
108		Holzschutzgutachten				4.123,35		4.303,28	4.303,28	4.303,28		4.303,28	SR
109													
110		Holzschutzgutachten Ergänzung				1.811,77		1.811,77	1.844,77	1.844,77		1.844,77	SR
111													
112		Restauratorische Leistungen				23.874,20		9.482,19	9.482,19	9.482,19		9.482,19	SR
113													
114						17.285,98		12.431,89		17.285,98		17.285,98	Nachtrag i.H. von 2.893,97 plus HH-Rest 14.392,01 € aus 2021 (nach SR-Legung aus Auftrag BAU-2019-002630 vom 02.02.2021 wurde Auftrag durch HH auf 0,00 € gesetzt)
115													
116		MW-Untersuchungen				10.205,44		9.765,14		10.205,44		10.205,44	
117													
118		MW-Untersuchungen - Auswertung				855,36		855,36	855,36	855,36		855,36	SR
119													
120		Schadstoffgutachten				10.745,70		10.745,70	10.745,70	10.745,70		10.745,70	SR
121													
122		Baugrundunter- suchungen				5.920,25		4.740,96	4.740,96	4.740,96		4.740,96	SR
123													
124		Bauforschung und Aufmass				17.039,43		20.974,11	20.974,11	20.974,11		20.974,11	SR
125													
126		Kanalbefahrung				2.796,50		1.680,49	1.680,49	1.680,49		1.680,49	SR
127													
128		Leistungsplan-auskunft				189,38		189,38	189,38	189,38		189,38	SR
129													
130		Bescheid Geobasisdaten				78,00		78,00	78,00	78,00		78,00	SR
131													

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
6	KG/ Los	Gewerk / Leistung	Kosten- schätzung	Kosten- berechnung / Z-BAU	Kosten- anschlag	Haupt- auftrag	Nachträge	Abrechnungs- stand	Kosten- feststellung	aktueller Kostenstand	Erkennbare Abweichung	aktuelle Prognose	Bemerkungen
132		SiGeKo				12.411,70		14.228,80		12.411,70		12.411,70	
133													
134		Ermittlung Wandaufbau				2.852,19		2.875,99	2.875,99	2.875,99		2.875,99	SR
135													
136		Ingenieurbauwerk SW-RW LPH 1-8				6.151,30		6.651,10	6.651,10	6.651,10		6.651,10	SR
137													
138		Schadstoffgutachten				464,10		464,10	464,10	464,10		464,10	SR
139													
140		Bauleistungs- versicherung				7.381,52		7.381,52	7.381,52	7.381,52		7.381,52	SR
141													
142		Schlüssel				22,04		22,04	22,04	22,04		22,04	SR
143													
144		DVV Strom				11.244,00		11.244,00	11.244,00	11.244,00		11.244,00	SR
145													
146		DESWA TW				204,00		204,00		204,00		204,00	01 - 12/2021
147													
148		DESWA AW				252,00		252,00		252,00		252,00	01 - 12/2021
149													
150		Baubegl. Holzschutz- untersuchung				5.885,14	4.000,00	7.896,83		9.885,14		9.885,14	
151													
152		Bauforschung				3.011,09				3.011,09		3.011,09	
153													
154		Baugrundunter- suchung Aufzugschacht				1.430,98		1.430,98	1.430,98	1.430,98		1.430,98	SR
155													
156		Archäologie				4.697,00	9.394,00	6.000,00		14.091,00		14.091,00	
157													
158		Schadstoffgutachten				583,10		1.404,20	1.404,20	1.404,20		1.404,20	SR
159													
160		Schadstoffgutachten				339,15		339,15	339,15	339,15		339,15	Auftrag// SR
161													
162		BOA Kostenfestsetzungsbe- scheid				18.036,00		18.036,00	18.036,00	18.036,00		18.036,00	SR

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
6	KG/ Los	Gewerk / Leistung	Kosten- schätzung	Kosten- berechnung / Z-BAU	Kosten- anschlag	Haupt- auftrag	Nachträge	Abrechnungs- stand	Kosten- feststellung	aktueller Kostenstand	Erkennbare Abweichung	aktuelle Prognose	Bemerkungen
163													
164		BOA Kostenfestsetzungsbe- scheid				19.253,44		19.253,44	19.253,44	19.253,44		19.253,44	SR
165			4.013.774,00	3.581.687,48	1.968.914,98	3.031.868,28		2.548.798,43	Gesamtkosten	3.608.389,22	620.000,00	4.228.389,22	
166													
167									Zuwendung Fördermittel :			2.659.140,00	EFRE-Mittel (79%)
168												235.620,00	Bundesmittel (7%)
169												235.620,00	Landesmittel (7%)
170												235.620,00	Eigenmittel (7%)
171												215.700,00	BV/096/2020/IV-41
172									Gesamtausgabe			3.581.700,00	BV/096/2020/IV-41
173													
174									Erforderliche Mittel:			-646.689,22	
175													