	Α	В	E	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	0
١.					V a								
1					N O	stenstat	u s				Stand:	25.05.23	
2					Michae Dibliothels im Dels's District O. D.A.								
3 4 5		Bauvorhaben:		er wissenschaf	ftlichen Bibliothek im Palais Dietrich, 2. BA							65-31 Mü/Se/AI	
4		ProdKonto:	25221.0961000										
6		Investitionsnummer:											
		Deckungskreis: 2721 065 02000001/8											
7	V0/	O	W4	W4	W4	114	N I-4V	A b b	174	-14	Education	-1-411-	B
	KG/ Los	Gewerk / Leistung	Kosten- schätzung	Kosten- berechnung	Kosten- anschlag	Haupt- auftrag	Nachträge	Abrechnungs- stand	Kosten- feststellung	aktueller Kostenstand	Erkennbare Abweichung	aktuelle Prognose	Bemerkungen
		Leistung	Z-Bau	berechilding	(Verpreistes LV)	auitiag		Staria	reststending	Rostenstand	Abwelchung	Trognose	
8			eingereicht		, ,								
9													
10	200	Herrichten											
11													
	300	Bauwerk	891.207,00	869.117,82	35.000,00	827.387,26		421.672,71		843.770,11	215.000,00	1.058.770,11	
48													
	2-1	Baustelleneinrichtung		151.026,94	35.000,00								
49		J J											
50													
F.4	2-3	Schutz / Sicherung		222,50									
51 52	\vdash	von Bauteilen											
52													
53	2-4	Gerüstbauarbeiten		44.607,67		54.718,34	16.382,85	89.575,58		71.101,19	70.000,00	141.101,19	NTV 2 noch offen
54													
J-7		Abbruch-, Zimmer-,											
	2-5	Dachdeckerarbeiten,		670.925,49		772.668,92		332.097,13		772.668,92	145.000,00	917.668,92	NT 1 und 2 noch offen
55		Klimatisierung											
56													
E-7	2-27	Endreinigung		2.335,22									
57 58	ł												
66	400	Techn. Anlagen	17.374,00	15.589,00	21.003,45	25.014,82				25.014,82	5.000,00	30.014,82	
67			,	•		·							
		Elektroinstallations-											
		arbeiten- Blitzschutzarb.		15.589,00	21.003,45	25.014,82				25.014,82	5.000,00	30.014,82	
68 69		BIILZSCHULZAID.											
70	500	Außenanlagen											
71													
	700	Nebenkosten	136.582,00			139.866,73		100.247,29		139.866,73	36.504,00	176.370,73	
73													
		Gebäude- und											
		Freianlagenplanung				111.372,89		77.560,40		111.372,89	36.504,00	147.876,89	
74		LPH 5-8											
75													
Ť													
		Tragwerksplanung				00.000.00		22.606.00		22 606 22		22 606 00	
		Tragwerksplanung LPH 4-8				22.686,89		22.686,89		22.686,89		22.686,89	
76						22.686,89		22.686,89		22.686,89		22.686,89	
76 77						22.686,89		22.686,89		22.686,89		22.686,89	
76 77		LPH 4-8				22.686,89		22.686,89		22.686,89		22.686,89	
76 77		LPH 4-8 Techn. Gebäude-						22.686,89					
77		LPH 4-8				22.686,89 5.806,95		22.686,89		22.686,89 5.806,95		22.686,89 5.806,95	
77 78		LPH 4-8 Techn. Gebäude- ausrüstung						22.686,89					
77 78		LPH 4-8 Techn. Gebäude- ausrüstung	1045 452 20	994 706 00	E6 002 45	5.806,95			Cocamthester	5.806,95	256 504 00	5.806,95	
77 78		LPH 4-8 Techn. Gebäude- ausrüstung	1.045.163,00	884.706,82	56.003,45	5.806,95			Gesamtkosten:		256.504,00	5.806,95	
77 78		LPH 4-8 Techn. Gebäude- ausrüstung	1.045.163,00	884.706,82	56.003,45	5.806,95		521.920,00	Gesamtkosten:	5.806,95	256.504,00	5.806,95 1.265.155,66	
77		LPH 4-8 Techn. Gebäude- ausrüstung	1.045.163,00	884.706,82	56.003,45	5.806,95		521.920,00		5.806,95	256.504,00	5.806,95 1.265.155,66 696.770,00	
77 78 79 80 81 82 83		LPH 4-8 Techn. Gebäude- ausrüstung	1.045.163,00	884.706,82	56.003,45	5.806,95		521.920,00 Zuwendu		5.806,95	256.504,00	5.806,95 1.265.155,66 696.770,00 348.385,00	FÖMI SUO (66,7%) Eigenmittel (33,3%) It. Bescheid über die Anerkennung von
77 78		LPH 4-8 Techn. Gebäude- ausrüstung	1.045.163,00	884.706,82	56.003,45	5.806,95		521.920,00 Zuwendu	ng Fördermittel :	5.806,95	256.504,00	5.806,95 1.265.155,66 696.770,00 348.385,00	FÖMI SUO (66,7%) Eigenmittel (33,3%) It. Bescheid über die Anerkennung von Kosten vom 21.03.2022

	Α	В	E	F	G	Н	!	J	K	L	М	N	0
8	KG/ Los	Gewerk / Leistung	Kosten- schätzung Z-Bau eingereicht	Kosten- berechnung	Kosten- anschlag (Verpreistes LV)	Haupt- auftrag	Nachträge	Abrechnungs- stand		aktueller Kostenstand	Erkennbare Abweichung	aktuelle Prognose	Bemerkungen
87										İ			