

## Zeitplan

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<p><b>November</b> Beschluss zur Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie</p>	<p><b>Januar</b> Beauftragung der Machbarkeitsstudie</p> <p><b>August</b> Entscheidung Stadtrat über die Bewerbung</p> <p><b>bis 15. September</b> Einreichung der Bewerbung</p> <p><b>IV. Quartal</b> Bereisung der Bewertungskommission</p>	<p><b>Februar</b> Zuschlagerteilung</p> <p><b>ab März</b> Bildung Steuerungsgruppe, Konzepterarbeitung, Bürgerbeteiligung,</p> <p>Vorbereitung, Auslobung Realisierungswettbewerb</p> <p><b>IV. Quartal</b> Entscheidung Wettbewerb, danach Planungsbeauftragung</p>	<p>Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung</p> <p><b>IV. Quartal</b> Beginn Ausschreibungen</p>	<p>Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe Baumaßnahmen</p> <p>Baubeginn für Tiefbau, Gebäude und Freianlagen</p> <p>Gründung Durchführungsgesellschaft</p> <p><b>III. Quartal</b> Fertigstellung wichtiger Vegetationsflächen (außer Wechselflor, Zwiebeln)</p>	<p>Bauausführung Tiefbau, Freianlagen, Gebäude</p> <p><b>IV. Quartal</b> Fertigstellung wesentlicher Baumaßnahmen im Freiraum</p>	<p>Bauausführung Tiefbau, Freianlagen, Gebäude</p> <p>Vorbereitung/ Herstellung der Ausstellungsbeiträge</p> <p>Bepflanzung und Gestaltung Trogbauwerk</p> <p><b>IV. Quartal</b> Fertigstellung Baumaßnahmen an Gebäuden und im Freiraum</p>	<p><b>I./II. Quartal</b> Herstellung der Ausstellungsbeiträge</p> <p>Gestaltung beräumter Flächen Trogbauwerk</p> <p><b>April</b> Eröffnung LGS 2022</p> <p><b>Oktober</b> Beendigung LGS 2022</p>
<p><b>Verkehrsbaumaßnahmen:</b> Umbau Ludwigshafener Straße (Grünbrücke) und Askanische Straße mit Knotenpunkt</p>	<p><b>III.-IV. Quartal</b> Vorbereitung Planung, Beauftragung Vorplanung, Beteiligung TÖB</p>	<p><b>I. Quartal</b> Abschluss Vorplanung Vorbereitung Vergabeverfahren</p> <p><b>I.-III. Quartal</b> Vergabeverfahren für Planung/Bau Ingenieurbauwerk (IBW), Planung Verkehrsanlage (VA)</p> <p><b>III.-IV. Quartal</b> Planungsaufträge Entwurfsplanung Genehmigungsverfahren</p>	<p><b>I.-II. Quartal</b> Ausführungsplanung</p> <p><b>I.-III. Quartal</b> Vergabeverfahren für Bauleitung, -überwachung</p> <p><b>II.-IV. Quartal</b> Baurechtsverfahren Vorbereitung und Ausschreibung</p> <p>Ausschreibung/Vergabe Munitionsbergung</p>	<p><b>I.-II. Quartal</b> Ausschreibung, Vergabe Bauausführung VA</p> <p><b>ab III. Quartal</b> Bauausführung VA</p> <p><b>IV. Quartal</b> Ausführungsplanung/ Prüfung IBW</p>	<p>Bauausführung</p>	<p>Bauausführung</p> <p><b>III. Quartal</b> Fertigstellung Verkehrsbaumaßnahmen</p>	