



Aktueller Stand der Bauvorhaben

Doreen Rach
Betriebsleiterin

Übersicht - Baufortschritt

Stark III:

- Kita „Mildenseer Spielbude“
- Kita „Luisekinder“
- Kita „Bremer Stadtmusikanten“
- Hort „Waldwichtel“ Fliesenweg

Förderantrag abgegeben
Förderantrag erarbeitet
Förderantrag abgegeben
Förderantrag abgegeben

Krippenausbau:

- Kita „Fuchs & Elster“
- Kita „Spielhaus“
- Kita „Kinderland“
- Kita „Nesthäkchen“

Abnahme 16.08.2017
Abnahme 11.08.2017
in Ausführung
in Ausführung

Sonstige:

- Essener Straße
- Kita „Sausewind“ Fenster
- Erweiterung Hort „Waldwichtel“
- Jugendklub „Platte 15“

Vergabe Planungsleistungen
abgeschlossen
abgeschlossen
ruht (Entscheidung
Standort abwarten)
in Vorbereitung

- Umstellung Datel

Stark III – RISIKOBEWERTUNG ABLAUF

- **ELER – Vorhaben Änderung der Antragsfristen mit Newsletter vom 23.06.2017**
- betrifft 3. Antragsrunde ELER „Mildenseer Spielbude“ und „Luisenkinder“
- verschoben vom 30.06.2017 auf den 09.02.2018 (7 Monate)
- Bauvorhaben spätestens bis zum 31.12.2022 komplett abgeschlossen und schlussgerechnet
- d.h. es verbleiben 4 Jahre für Planung und Realisierung beider Einrichtungen
- Annahme: FM-Bescheid bis Ende III. Qu. 2018, Zeitplan eng, Realisierung beider Maßnahmen nacheinander vorgesehen, um Gelder für alternative Unterbringung einzusparen
- Realisierung Mildenseer Spielbude I. Quartal 2020
- Teilsanierung „Luisenkinder“ III. Quartal 2022
- Änderung der Antragsfristen bei EFRE - Keine Auswirkungen für unsere Vorhaben bekannt

Krippenausbau – Stand

- Fuchs & Elster
 - Ausführung abgeschlossen
 - Abnahme mit Bauamt am 16.08.2017
 - genehmigte Mittel 100.000,00 EUR
 - abgerechnete Mittel 81.088,43 EUR

- Spielhaus
 - Ausführung abgeschlossen
 - Abnahme mit Bauamt am 11.08.2017
 - genehmigte Mittel 59.900,00 EUR
 - abgerechnete Mittel 54.014,40 EUR

Krippenausbau – Stand

- Kinderland
 - Essenaufzug abgeschlossen
 - 2. Rettungsweg in Ausführung
 - Fertigstellung geplant 31.08.2017
 - genehmigte Mittel 204.000,00 EUR
 - Kostenprognose 167.800 EUR
- Nesthäkchen
 - 2. Rettungsweg in Ausführung
 - Fertigstellung geplant 30.09.2017
 - genehmigte Mittel 150.000,00 EUR
 - Kostenprognose 85.200 EUR

vorhandene Restmittel = 125.800 EUR

Realisierung von 2 Essenaufzügen in KER Kinderland und Nesthäkchen
(Bestätigung zur Umwidmung der Restmittel steht noch aus!)

Essener Straße - Bewerbungen

Vergabeverfahren

- Europäisches Vergabeverfahren, 19 Bewerber = gutes Echo
- Vergabevorschlag liegt vor
- Veranschlagte Mittel bis LPH 2: 50.700,- EUR
- Vergabesumme bis LPH 2: 48.410,- EUR
- kein Angebot für Los Raumakustik ➡ beschränkte Ausschreibung ab LPH 3

Bewertung

- wahrscheinlich einmalige Chance eines Neubaus einer Kindereinrichtung ohne Fördermittelbindung
- qualitativ hochwertige, zukunftsweisende und kostengünstige Einrichtung, wir konkurrieren mit freien Trägern und anderen Gemeinden
- energetische Priorität: Betriebskosten (anstelle Punkte bei Stark III)
- Erfahrung in der Umsetzung vergleichbarer Bauvorhaben