

**geplanter Ablaufplan:
Neubau einer Zweifeldsporthalle am Standort in der
Damaschkestraße (Walter-Gropius-Gymnasium)**

- am 05.09.2018 Stadtratsbeschluss zu Standort und Planung
- bis 30.09.2018 Qualifizierung der Studie und termingerechte Einreichung eines aktualisierten Förderantrages
- bis 31.10.2018 Start eines europaweiten Vergabeverfahrens für die Gebäudeplanung
- bis 31.05.2019 Vergabe der Planeraufträge nach europaweitem VgV-Verfahren
- bis Ende 2019 Maßnahmebeschluss, Kosten, Ablauf, Gestaltung
- Bei Vorliegen einer grundsätzlichen Förderzusage:
bis 31.03.2020 Qualifizierter Förderantrag und Bauantrag
- Bei Vorliegen eines Förderbescheids oder Genehmigung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns:
bis 30.09.2020 Beginn der Bau-Vergabeverfahren

Ende 2020/Anfang 2021 Baubeginn

Bauzeit ca. 18 Monate

Der Ablaufplan wird mit dem Maßnahmebeschluss weiter qualifiziert.