

König - Architekturbüro
Herderstraße 36
39108 Magdeburg

Magdeburg, den 23.10.19

Kita „Bremer Stadtmusikanten“

Brauereistraße 10b
06844 Dessau-Roßlau

Planungs- und Bauablauf

Vorsprache Bauordnungsamt / Ämterkonferenz	16.08.19
Vermessung	17.10.19
Fertigstellung Genehmigungsplanung Architektur	17.10.19
Antrag auf Baugenehmigung	01.11.19
Erhalt Baugenehmigung	17.01.20
Ausführungsplanung	24.01.20
Erstellung Leistungsverzeichnisse Rohbau/Dach/Fenster	31.01.20
Veröffentlichung Leistungsverzeichnisse	10.02.20
Baubeginn	01.08.20
Bauende (Bauzeit vor Ort: 14 Monate)	30.09.21
Übergabe Verwendungsnachweis	30.11.21

