

**Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR 2020**

| Investnummer<br>Bezeichnung                                                                 | Konto   | Ansatz       | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111306500000004<br>Brandschutzmaßnahmen Etagenkopierer alle<br>Verwaltungsgebäude           | 7851000 | 112.500,00   | 0,00                   | 0,00                             | Ausschreibung und Vergabe sind abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt im 2. HJ 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111306500000006<br>Umnutzung P1 im Rathausneubau                                            | 7851000 | 650.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Der Maßnahmebeschluss ist derzeit in Vorbereitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111306501626001<br>Abriss Schlossplatz                                                      | 6811000 | 171.400,00   | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittel sind mit Bescheid vom 21.11.2017 bewilligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111306501626001<br>Abriss Schlossplatz                                                      | 7851000 | 265.600,00   | 27.007,41              | 10,17                            | Der Auftrag für die Abbrucharbeiten wurde an die Fa. BRB aus Burg vergeben. Sie reichte das wirtschaftlichste Angebot ein. Die Abbrucharbeiten können erst nach Freilegung des Gebäudes ausgeführt werden. Aus aktueller Sicht wird dies erst ab Juli/ August 2020 erfolgen. Abhängig für den Auszug ist u.a. die Fertigstellung der Interimslösung Depot in Roßlau. Hier bestehen auf Grund von Corona Lieferschwierigkeiten bei der Klimatechnik |
| 111306502439005<br>Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal,<br>Foyer, Treppenhäuser, Flure | 7851000 | 1.080.000,00 | 34.998,73              | 3,24                             | Die Ausschreibungen des ersten Bauabschnittes haben begonnen. Die Ausschreibungsergebnisse für den Fenstereinbau befinden sich in der Auswertung. Der Einbau der Fenster erfolgt im II. und III. Quartal.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111601000000002<br>Hard- und Software                                                       | 7831000 | 315.400,00   | 6.835,34               | 2,17                             | Ausgaben für havarierelevante Maßnahmen und Corona-Pandemie; Ausschreibung mit einem Wert von 80.697,83 € ist beauftragt; weitere Ausschreibung mit 02.07. als Zuschlagsfrist und mit 28.07. als Zuschlagsfrist werden im Juli bzw. August beauftragt.                                                                                                                                                                                             |
| 111601000000002<br>Hard- und Software                                                       | 7832000 | 133.878,73   | 2.360,76               | 1,76                             | geplante PC-Ausschreibung über ca. 70 T€ : Submissionstermin am 12.08. und Zuschlagsfrist 01.10.; Rest ist üblicher Reinvest in veraltete PC-Technik                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111601000000002<br>Hard- und Software                                                       | 7831000 | 313.900,00   | 0,00                   | 0,00                             | Ausschreibung mit Submissionstermin am 01.07. und Zuschlagsfrist 27.07. in Bearbeitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111718000000001<br>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken                                  | 6821000 | 347.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | 114.894,13 € noch nicht gebucht, weitere Einzahlungen in Höhe von 204.085,47 € aus Verkäufen 2020 noch nicht fällig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111796503169001<br>Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14                                     | 7851000 | 1.035.000,00 | 122.850,95             | 11,87                            | Nach Einreichung der Zuwendungsunterlage Bau beim Fördermittelgeber und des Bauantrages Ende 2019 sollte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Investnummer<br>Bezeichnung                                                                      | Konto   | Ansatz       | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |         |              |                        |                                  | zeitnah mit den ersten Ausschreibungsverfahren begonnen werden, um den geplanten Baubeginn für die vorbereitende Entkernung des Gebäudes in 03/2020 zu sichern.<br>Aufgrund einer Verschiebung der Ausschreibungsverfahren auf Anfang 03/2020 Verschiebung des Baubeginns auf voraussichtlich 06/2020. Die nötige Auftragsvergabe für „Baustelleneinrichtung“ und „Abbrucharbeiten“ ist derzeit in der Durchführung. Notwendige Baumfällungen wurden Ende 02/2020 durchgeführt.<br>Der Gesamtmaßnahmebeschluss wurde in die Gremien eingebracht. Stadtrat: 05.02.2020 |
| 111796503169001<br>Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14                                          | 6811000 | 931.500,00   | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung vom 30.11.2017, Abruf der Fördermittel erst bei Bedarf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 122716500000002<br>Umbau Bürgeramt                                                               | 7851000 | 542.000,00   | 2.126,09               | 0,39                             | Der Maßnahmebeschluss ist derzeit in Vorbereitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 126103700000001<br>Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr                                              | 7831000 | 150.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Nach Bestätigung der BV am 11.05.2020 wird jetzt mit der Ausschreibung des Wechselladers begonnen. Lieferzeit ca. September 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 126103700000001<br>Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr                                              | 7831000 | 215.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Es handelt sich um einen Container Gefahrgut – Umweltschutz. Dieser befindet sich im Bau. Lieferzeit ca. Juli/August 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 126113723000001<br>Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf                             | 7851000 | 759.600,00   | 15.978,67              | 2,10                             | Erste Ausschreibungsergebnisse liegen vor. Baubeginn voraussichtlich Mitte Juni 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 126171600000003<br>Erwerb Fahrzeuge                                                              | 7891000 | 250.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Ausschreibung in Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 126171600000003<br>Erwerb Fahrzeuge                                                              | 6811000 | 225.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelantragstellung ist in Vorbereitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 211004002252002<br>Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen" | 7851000 | 631.200,00   | 143.311,93             | 22,70                            | Nachdem im Wesentlichen alle Arbeiten abgeschlossen sind, beginnt in Kürze die Errichtung einer Hausalarmanlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 211004004120002<br>Sanierung Gebäude und Außenanlage                                             | 7851000 | 1.677.900,00 | 30.917,47              | 1,84                             | Die Grundschule Tempelhofer Straße wird im Rahmen des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Investnummer<br>Bezeichnung                                                                                                 | Konto   | Ansatz       | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundschule Tempelhofer Straße STARK III,<br>energetische Sanierung                                                         |         |              |                        |                                  | STARK III-Förderprogramms saniert.<br>Nach Vorliegen des Gesamtmaßnahmebeschlusses und<br>den Ergebnissen der ersten Ausschreibungsverfahren<br>erfolgte am 26.05.2020 die Übergabe des Objektes vom<br>Amt für Bildung und Schulentwicklung an das ZGM und die<br>Bauanlaufberatung zum beauftragten Los 100 –<br>Baustelleneinrichtung-. Zeitnah im Juni soll nach Einrichten<br>der Baustelle und Beauftragung der Leistungen des Loses<br>102 - Abbruch / Demontage- mit den Arbeiten vor Ort<br>begonnen werden.<br>Die Baugenehmigung wird in Kürze erwartet. |
| 211004004120002<br>Sanierung Gebäude und Außenanlage<br>Grundschule Tempelhofer Straße STARK III,<br>allgemeine Sanierung   | 7851000 | 1.074.100,00 | 46.487,78              | 4,33                             | Die Planung und Umsetzung der Außenanlagen erfolgt<br>parallel zur Gebäudesanierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 211004004120002<br>Sanierung Gebäude und Außenanlage<br>Grundschule Tempelhofer Straße STARK III,<br>energetische Sanierung | 6811000 | 993.500,00   | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittel sind mit Bescheid vom 16.04.2019 bewilligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 211004004120002<br>Sanierung Gebäude und Außenanlage<br>Grundschule Tempelhofer Straße STARK III,<br>allgemeine Sanierung   | 6811000 | 145.600,00   | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittel sind mit Bescheid vom 16.04.2019 bewilligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 211006502001001<br>Umsetzung brandschutztechnische<br>Forderungen GS "Geschwister Scholl",<br>Mauerstraße                   | 7851000 | 414.000,00   | 624,75                 | 0,15                             | Die Baugenehmigung liegt vor. Aktuell ist die Maßnahme in<br>der Beschlussfassung. Nach Fertigstellung der<br>Ausführungsplanung erfolgt die Ausschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 211006522400001<br>Umsetzung brandschutztechnischer<br>Forderungen Grundschule Waldstraße                                   | 7851000 | 137.400,00   | 1.403,61               | 1,02                             | Abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 216004017500001<br>Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage<br>Sekundarschule "Zoberberg", STARK III                       | 7851000 | 971.700,00   | 107.871,64             | 11,10                            | Die Sporthalle MT 90 der Gemeinschaftsschule Zoberberg<br>wird im Rahmen des STARK III-Förderprogramms saniert.<br>Die Aufträge für den Rohbau bzw. zur energetischen und<br>allgemeinen Sanierung der baulichen Hülle (Fenster, Dach,<br>Fassade) sowie für die technischen Installationen sind<br>erteilt, so dass diese Arbeiten bereits vor Ort laufen bzw. in<br>Kürze beginnen können. Die restlichen Leistungen für den                                                                                                                                      |

| Investnummer<br>Bezeichnung                                                                            | Konto   | Ansatz       | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |         |              |                        |                                  | Innenausbau (Maler/ Bodenbelag, Fliesenarbeiten, Innentüren) werden nach Abschluss der laufenden Ausschreibung-/Vergabeverfahren entsprechend des Bauablaufes vor Ort starten.                                                                                                                         |
| 216004017500001<br>Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage<br>Sekundarschule "Zoberberg", STARK III  | 7851000 | 459.900,00   | 36.616,12              | 7,96                             | s.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 216004017500001<br>Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage<br>Sekundarschule "Zoberberg", STARK III  | 6811000 | 478.300,00   | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittel sind mit Bescheid vom 01.02.2018 bewilligt.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 216004022200003<br>Generalsanierung Sekundarschule "An der<br>Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III | 7851000 | 1.400.000,00 | 92.136,49              | 6,58                             | Baubeginn erfolgte Mitte November 2019 mit der Baustelleneinrichtung (Heizzentrale kann erst nach Umschluss einer neuen Medienversorgung zurückgebaut werden), sowie Entkernungsarbeiten im Schulgebäude. Die Ausschreibungsergebnisse der Gewerke Rohbau und Fassade befinden sich in der Auswertung. |
| 216004022200003<br>Generalsanierung Sekundarschule "An der<br>Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III | 7851000 | 2.181.100,00 | 299.263,10             | 13,72                            | s.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 216004022200003<br>Generalsanierung Sekundarschule "An der<br>Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III | 6811000 | 980.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittel sind mit Bescheid vom 30.11.2018 bewilligt. Abruf der Fördermittel nach Vorliegen von Rechnungen (EFRE)                                                                                                                                                                                   |
| 216004022200003<br>Generalsanierung Sekundarschule "An der<br>Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III | 6811000 | 136.900,00   | 0,00                   | 0,00                             | s.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2170040000000020<br>Hard- und Software IKT-Richtlinie                                                  | 7832000 | 200.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Vergabeverfahren läuft                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2170040000000020<br>Hard- und Software IKT-Richtlinie                                                  | 7831000 | 200.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Vergabeverfahren läuft                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2170040000000020<br>Hard- und Software IKT-Richtlinie                                                  | 6811000 | 300.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbescheid vom 22.07.2019 liegt vor                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 217006504658001<br>Anbau Gropius Gymnasium                                                             | 7851000 | 570.700,00   | 377.038,26             | 66,07                            | Abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 221004006400001<br>Generalsanierung "Schule an der Muldaue"<br>incl. Außenanlagen und Buswendeplatz    | 7851000 | 2.385.700,00 | 369.744,75             | 15,50                            | Der Gesamtmaßnahmebeschluss ist in die Gremien eingebracht und am 10.06.2020 im Stadtrat. Für die Bebauung im Deichschutzstreifen ist bei der                                                                                                                                                          |

| Investnummer<br>Bezeichnung                                                                                    | Konto   | Ansatz       | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |         |              |                        |                                  | Oberen Wasserbehörde ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung gestellt worden. Zum Thema Stellplätze werden gerade Lösungen erarbeitet                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 221004006400001<br>Generalsanierung "Schule an der Muldaue"<br>incl. Außenanlagen und Buswendeplatz            | 6811000 | 762.700,00   | 0,00                   | 0,00                             | Der Bewilligungsbescheid liegt unter Vorbehalt der baufachlichen Prüfung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 221006501300002<br>Erweiterungsbau "Regenbogenschule"                                                          | 7851000 | 286.343,80   | 106.152,90             | 37,07                            | Die Standortentscheidung ist noch offen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 221008000000001<br>Erwerb von Grundstücken                                                                     | 7821000 | 200.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Grunderwerb für die Körperbehindertenschule. Verkehrswertgutachten wird derzeit erstellt. Nach Vorlage werden die Verhandlungen mit dem Eigentümer abgeschlossen, die Beschlusslage herbeigeführt und der Vertrag beurkundet.                                                                                                                                                                                   |
| 231104000000010<br>energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers",<br>Junkersstr. 30    | 7851000 | 1.159.900,00 | 583.982,86             | 50,35                            | Die Arbeiten zur Erneuerung der Beleuchtungsanlage, als Schwerpunkt der energetischen Teilsanierung, sind im Bauteil A (BBS I) beendet und werden im Bauteil B (Fachgymnasium) im Juni 2020 abgeschlossen. Die Visualisierung, zur Bedienung des Gesamtsystems, befindet sich in der Erprobungsphase und wird sukzessive ausgebaut und qualifiziert. Der Abschluss der Maßnahme ist für den 22.06.2020 geplant. |
| 231104000000010<br>energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers",<br>Junkersstr. 30    | 6811000 | 553.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittel sind mit Bescheid vom 23.06.2017 bewilligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 231104000000011<br>allgemeine Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers"<br>Turnhalle, STARK III | 7851000 | 110.400,00   | 0,00                   | 0,00                             | Der Maßnahmebeschluss wurde in den Bauausschuss am 22.04.2020 eingebracht und unverändert beschlossen, so dass sich jetzt die nachfolgenden Planungsschritte anschließen können. Ziel ist es, mit der allgemeinen Sanierung im 3. Quartal 2020 zu beginnen. Die energetische Sanierung soll Anfang 1. Quartal 2021 beginnen.                                                                                    |
| 231104000000011<br>allgemeine Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers"                         | 6811000 | 98.800,00    | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittel sind mit Bescheid vom 08.08.2019 bewilligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Investnummer<br>Bezeichnung                                                    | Konto   | Ansatz       | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Turnhalle, STARK III</b>                                                    |         |              |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 231104000000020<br>Hard- und Software IKT-Richtlinie                           |         | 200.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Vergabeverfahren läuft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 231104000000020<br>Hard- und Software IKT-Richtlinie                           | 6811000 | 150.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbescheid vom 22.07.2019 liegt vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 252134100000002<br>Erwerb Ausstattung                                          | 7832000 | 454.400,00   | 0,00                   | 0,00                             | Realisierung abhängig vom Baufortschritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 252134100000002<br>Erwerb Ausstattung                                          | 6811000 | 227.200,00   | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittel sind mit Bescheid vom 15.04.2019 bewilligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 252134109516003<br>Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3.<br>BA und 4.BA | 7851000 | 4.696.000,00 | 1.307.624,04           | 27,85                            | Alle Innenausbauwerke arbeiten soweit möglich auf Hochtouren. Auf Grund der Corona – Pandemie kommt es vereinzelt zu Lieferschwierigkeiten von Materialien, so dass ein offizieller Fertigstellungstermin vorerst nicht benannt werden kann                                                                                                                                                                                                                              |
| 252134109516003<br>Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3.<br>BA und 4.BA | 7851000 | 747.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Im 2.Änderungsbescheid vom 17.10.2019 gibt es jetzt einen bewilligten Zuschuss von 799.977,46 €, (80 % Förderung). Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen 999.971,83 €. Am 30.06.2021 ist das Ende der Baumaßnahme geplant. Es fanden noch einige bauforscherische Untersuchungen statt. Derzeit erfolgt die Erarbeitung des Antrages auf Denkmalrechtliche Genehmigung. Es fehlt noch der Gesamtmaßnahmenbeschluss für die Maßnahme. Baubeginn erfolgt im Herbst 2020. |
| 252134109516003<br>Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3.<br>BA und 4.BA | 6811000 | 2.515.100,00 | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung vom 29.10.2015, Änderungsbescheid vom 17.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 252134109516003<br>Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3.<br>BA und 4.BA | 6811000 | 576.800,00   | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung vom 29.10.2015, Änderungsbescheid vom 17.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 252134109516004<br>Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss<br>Georgium        | 7851000 | 402.600,00   | 1.073,56               | 0,27                             | Maßnahmebeschluss BV/054/2020/III-61 am 22.04.2020 gefasst. Ausschreibung ist abgeschlossen. Baubeginn ist geplant für Mitte Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 252134109516004<br>Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss<br>Georgium        | 6811000 | 283.300,00   | 0,00                   | 0,00                             | 32 TEUR Mittelübertragung des 2019er Abrufes und 250 TEUR Bewilligung in 2020. Abruf 3. Quartal geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 252216522536001                                                                | 7851000 | 449.500,00   | 43.084,91              | 9,59                             | Pandemiebedingt verzögert sich die Lieferung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Investnummer<br>Bezeichnung                                                        | Konto   | Ansatz       | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umbau Haus 4 Technisches Rathaus Roßlau                                            |         |              |                        |                                  | Klimaaggregate. Die Fertigstellung ist dementsprechend nun für Mitte August vorgesehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 253104109000014<br>Bau Dromedarstall Tierpark                                      | 7851000 | 230.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Realisierung abhängig von Tierparkkonzept, Bestätigung OB-DB erfolgt, Ausschuss aufgrund Corona nicht erfolgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 253104109000014<br>Bau Dromedarstall Tierpark                                      | 6818000 | 115.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Einsatz von Spenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 261102000000001<br>Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen | 7815000 | 500.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | 500 TEUR werden nach Abforderung durch das Theater im November 2020 ausgezahlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 272106502000001<br>energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek             | 7851000 | 1.000.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Die Z-Bau für die förderfähige energetische Sanierung wurde eingereicht. Die Mittelanmeldung erfolgte für den förderfähigen Teil sowie für den nichtförderfähigen Teil in getrennten Bauabschnitten. Weitere Fördermöglichkeiten werden gesucht.<br>Zurzeit erfolgt die Prüfung der Durchführbarkeit weiterer Teilmaßnahmen innerhalb des Förderzeitraumes zur Beantragung einer Erhöhung der Fördermittel.<br>Die geprüfte Z-Bau ergab, das 279.826 € aus der energetischen Sanierung nicht gefördert werden und nun zusätzlich aus Eigenmittel finanziert werden müssen.<br>Im März wurde ein neuer Förderantrag (Stadtumbau) für den 2.Bauabschnitt der Dachsanierung gestellt. Der geplante Baubeginn verschiebt sich auf August/September 2020, da die Auslagerung der Bücherbestände in das Depot Roßlau auf Grund von Corona Lieferschwierigkeiten erst später fertig wird.<br>Der Gesamtmaßnahmenbeschluss wurde in die Gremien eingebracht. Stadtrat: 08.07.2020 |
| 272106502000001<br>energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek             | 6811000 | 790.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | EFRE-Zuweisungen nur mit nachgewiesenen Ausgaben möglich. Fördermittelbewilligung vom 27.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 272106502000001<br>energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek             | 6811000 | 140.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | SU - Mittelabruf in Abhängigkeit von Ausgaben Fördermittelbewilligung vom 27.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 281314100000002<br>Erwerb Ausstattung Marienkirche                                 | 7832000 | 120.800,00   | 0,00                   | 0,00                             | Maßnahmenbeschluss erforderlich, ist in Vorbereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 281346500000001<br>Brandschutzmaßnahme                                             | 7851000 | 302.300,00   | 0,00                   | 0,00                             | Aufgrund von Auflagen des Denkmalschutzes waren Umplanungen erforderlich. Im Dezember 2019 wurde mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Investnummer<br>Bezeichnung                                                                                                                   | Konto   | Ansatz       | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mehrgenerationenhaus Ölmühle                                                                                                                  |         |              |                        |                                  | dem Vorstand der Ölmühle und dem Kulturstadtrat der verbindliche Baubeginn für den 01.04.2021 festgelegt. Ausschreibungen erfolgen im III.Quartal.                   |
| 365105100000100<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für<br>Generalsanierung Kita Bremer<br>Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III        | 6811000 | 353.800,00   | 0,00                   | 0,00                             | Die erste Mittelabforderung wurde am 27.09.2019 bei der IB-Bank eingereicht und findet sich in Bearbeitung. Eine Auszahlung von Fördermitteln erfolgte bisher nicht. |
| 365105100000100<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für<br>Generalsanierung Kita Bremer<br>Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III        | 7815000 | 1.025.400,00 | 0,00                   | 0,00                             | Der Bauantrag befindet sich derzeit in Prüfung, die Vermessungsleistungen wurden beauftragt und mit der Durchführung begonnen.                                       |
| 365105100000104<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für<br>Generalsanierung und Ausstattung Hort<br>"Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III    | 6811000 | 680.600,00   | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung liegt vor vom 18.09.2018                                                                                                                     |
| 365105100000104<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für<br>Generalsanierung und Ausstattung Hort<br>"Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III    | 7815000 | 1.261.300,00 | 0,00                   | 0,00                             | In der derzeitigen Phase der Ausführungsplanung wurden weitere Gewerke, wie z.B. Gerüstbauarbeiten, ausgeschrieben und erfolgreich beauftragt.                       |
| 365105100000111<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für<br>Teilsanierung und Ausstattung Kita<br>"Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III | 6811000 | 378.700,00   | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung vom 15.07.2019. Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie wurde der IB-Bank eine voraussichtliche Bauverzögerung angezeigt.                   |
| 365105100000111<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für<br>Teilsanierung und Ausstattung Kita<br>"Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III | 7815000 | 629.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Der Bauantrag ist derzeit in Bearbeitung und die Vermessung wird ausgeführt.                                                                                         |
| 365105100000400<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für<br>Neubau Kita in Ziebigk                                                              | 7815000 | 1.850.800,00 | 0,00                   | 0,00                             | Weitere Bauleistungen wie Fliesen- und Bodenlegearbeiten wurden ausgeschrieben.                                                                                      |
| 365105100000400<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für<br>Neubau Kita in Ziebigk                                                              | 7815000 | 110.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Die Planungsunterlagen für die Ausschreibung der Ausstattung werden derzeit erstellt.                                                                                |
| 365105100000405<br>Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für<br>Neubau Kita in Innenstadt                                                           | 7815000 | 2.781.400,00 | 0,00                   | 0,00                             | Die Baugenehmigung liegt vor. Die Bauleistungen für Rohbau, Gerüst- und Metallbau sowie Dachdeckerarbeiten wurden erfolgreich beauftragt.                            |
| 365115100000011<br>Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt                                                                                 | 7818000 | 212.800,00   | -30.205,28             | -14,19                           | Fördermittelbewilligung der IB-Bank vom 09.04.2019 liegt vor, Maßnahmebeschluss war am 22.05.2019 zur                                                                |



| Investnummer<br>Bezeichnung                                                                                                                | Konto   | Ansatz     | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule",<br>Johannisstr. 11, STARK III                                                                 |         |            |                        |                                  | Beschlussfassung im Stadtrat, Zuwendungsbescheid über 516.143,08 € ist erteilt. Bisher wurden lediglich Planungsleistungen abgerufen. Die im Haushaltsjahr 2019 zu viel abgerufenen Mittel wurden vorerst zurückgezahlt, werden bei Bedarf neu ausgezahlt. Die nicht verwendeten Mittel aus 2019 werden zur Haushaltsplanung 2021 ff neu angemeldet. Die erste Ausschreibung für das Gewerk Rohbauarbeiten wurde aufgehoben, da damit keine Kostendeckung mehr gegeben war. Die Vergabeunterlagen wurden geändert. Die Zuschlagserteilung ist für den 05.06.2020 avisiert. Baubeginn soll der 15.06.2020 sein. Der Umzug in das Ausweichquartier wird momentan umgesetzt. Der Träger versucht über Einsparungen bei den Außenanlagen die zu erwartenden Kostenerhöhungen, auch nach der 2. Ausschreibung so gering wie möglich zu halten. |
| 365115100000012<br>Zuschuss an Behindertenverband Dessau<br>e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II",<br>Radegaster Str. 1, STARK III | 7818000 | 730.700,00 | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung der IB-Bank vom 11.10.2019 liegt vor, Maßnahmebeschluss befindet sich in Vorbereitung. Es gibt noch immer keine verbindliche Zusage zum Ausweichprojekt. Träger prüft neues Objekt zur Zwischenunterbringung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 365115100000013<br>Zuschuss an Behindertenverband Dessau<br>e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen",<br>Augustenstr. 86/88, STARK III     | 7818000 | 800.600,00 | 95.130,66              | 11,88                            | Fördermittelbescheid der IB-Bank wurde am 13.12.2018 überreicht. Maßnahmebeschluss liegt vor. Aufgrund des Vergabeverfahrens konnten die Planungsaufträge erst Ende September 2019 erteilt werden. Der Träger zeigte an, dass voraussichtlich mit einer Kostensteigerungen von ca. 512 T€ zu rechnen ist. Der Träger prüft derzeit die Möglichkeiten, die Kostensteigerungen durch Einsparungen zu kompensieren. Der Träger wurde aufgefordert seine tatsächlichen Kosten darzustellen, damit ein neuer Beschluss über die Mehrkosten zur Abstimmung eingebracht werden kann.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 365116522837002<br>Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen<br>Kita "St. Marien", Feldstr. 3                                              | 7852000 | 150.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | In 2020 erfolgt die Planung. 2021 sind Ausschreibung und Ausführung geplant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 365116522837002                                                                                                                            | 6811000 | 100.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung vom 04.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Investnummer<br>Bezeichnung                                                     | Konto   | Ansatz     | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen<br>Kita "St. Marien", Feldstr. 3      |         |            |                        |                                  | SU - Mittelabruf in Abhängigkeit von Ausgaben                                                                                                                                                            |
| 365116523758001<br>Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72                  | 7851000 | 500.000,00 | 8.153,12               | 1,63                             | Aufgrund der Asbestbelastung sind umfangreiche Voruntersuchungen erforderlich geworden. Es werden momentan Möglichkeiten gesucht, die Sanierung der äußeren Hülle unter genutzten Bedingungen umzusetzen |
| 365116523758001<br>Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72                  | 6811000 | 200.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Zuwendungsvertrag vom 15.01.2019                                                                                                                                                                         |
| 366206101000001<br>Spielplatz Friederikenplatz                                  | 7852000 | 114.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Beteiligungsformat durch CORONA unterbrochen. Deshalb soll Vorhaben in 2020 bis zur Ausschreibung geführt und erst 2021 gebaut werden. Für Haushaltsplanung 2021 entsprechend beantragt.                 |
| 366206101000001<br>Spielplatz Friederikenplatz                                  | 6811000 | 76.000,00  | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung vom 08.12.2019<br>Mittel werden entsprechend Bescheid zum spätmöglichsten Zeitpunkt abgerufen.                                                                                   |
| 366206102000001<br>Neubau Spielplatz Chaponstraße                               | 7852000 | 187.100,00 | 4.378,61               | 2,34                             | Maßnahmenbeschluss mit BV/409/2019/III-61 erfolgt. Ausschreibung läuft. Ausführung ab III. Quartal                                                                                                       |
| 366206102000001<br>Neubau Spielplatz Chaponstraße                               | 6811000 | 124.700,00 | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung vom 21.11.2017, Änderung vom 26.04.2019<br>Mittelabruf im Zusammenhang mit Baufortschritt                                                                                        |
| 366206103000001<br>Spielplatz Ackerstraße                                       | 7852000 | 180.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Beteiligungsformat durch CORONA unterbrochen. Deshalb soll Vorhaben in 2020 bis zur Ausschreibung geführt und erst 2021 gebaut werden. Für Haushaltsplanung 2021 entsprechend beantragt.                 |
| 366206103000001<br>Spielplatz Ackerstraße                                       | 6811000 | 120.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung vom 08.12.2019<br>Mittel werden entsprechend Bescheid zum spätmöglichsten Zeitpunkt abgerufen.                                                                                   |
| 424101216614001<br>Sanierung Sporthalle Mosigkau                                | 7853000 | 126.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Die Sporthalle soll an die Waldorfschule e.V. verkauft werden. Die entsprechende Beschlussvorlage ist durch Dezernat III in Vorbereitung                                                                 |
| 424101216614001<br>Sanierung Sporthalle Mosigkau                                | 6811000 | 100.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Der Fördermittelantrag wird zurückgezogen.                                                                                                                                                               |
| 424104009314001<br>Ersatzneubau Vereinsunterkunft<br>Seesportverein Dessau e.V. | 7851000 | 597.000,00 | 236.148,15             | 39,56                            | Ist in Ausführung.                                                                                                                                                                                       |

| Investnummer<br>Bezeichnung                                                              | Konto   | Ansatz     | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 424104009314001<br>Ersatzneubau Vereinsunterkunft<br>Seesportverein Dessau e.V.          | 6811000 | 597.000,00 | 201.738,97             | 33,79                            | Weitere Mittelabrufe werden nach Mitteilung durch das ZGM (betreut die Baumaßnahme) veranlasst.<br>Bewilligungszeitraum bis 30.06.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 424196504000001<br>Neubau Sporthalle Damaschkestraße                                     | 7851000 | 670.500,00 | 45.416,13              | 6,77                             | Zu dem in 2019 erneut eingereichten Fördermittelantrag liegt eine erste Förderzusage vom 17.02.2020 vor. Der Gestaltungsbeirat hat zu den erstellten Varianten der Vorplanung (eingegraben / oberirdisch) eine Empfehlung für die eingegrabene Variante ausgesprochen.<br>Die Grundsatzentscheidung der Gremien zu weiteren Arbeitsrichtung ist zeitnah zu veranlassen, um mit der LPH 3 – Entwurfsplanung für die Z-Bau zum Fördermittelantrag beginnen zu können. |
| 424196504000001<br>Neubau Sporthalle Damaschkestraße                                     | 6811000 | 351.400,00 | 0,00                   | 0,00                             | s.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 424214003000001<br>Neubau Schwimmhalle                                                   | 7851000 | 123.100,00 | 3.599,70               | 2,92                             | abgeschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 511206001000001<br>Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord                            | 7852000 | 359.500,00 | 0,00                   | 0,00                             | BV/092/2020/III-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 511206001000001<br>Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord                            | 6881000 | 174.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Vereinbarungen für städtische Grundstücke nach abgeschlossenen Vereinbarungen. Zahlungsziel Juni 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 511206001000001<br>Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord                            | 6881000 | 185.500,00 | 0,00                   | 0,00                             | Vereinbarungen für städtische Grundstücke nach abgeschlossenen Vereinbarungen. Zahlungsziel Juni 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 511206010000001<br>Zuschuss für städtebauliche Sanierung<br>Dessau-Nordwest              | 7852000 | 118.100,00 | 83.700,00              | 70,87                            | BV/091/2020/iii-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 511206010000001<br>Zuschuss für städtebauliche Sanierung<br>Dessau-Nordwest              | 6881000 | 118.100,00 | 0,00                   | 0,00                             | Vereinbarungen für städtische Grundstücke nach abgeschlossenen Vereinbarungen. Zahlungsziel Juni 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 511216015000002<br>Waldsiedlung Kochstedt,<br>Ausgleichsmaßnahmen                        | 7852000 | 300.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Beendigung der Entwicklungsmaßnahme wird vorbereitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 541006600000001<br>Zuschuss an DESWA für<br>Straßenbaumaßnahmen nach<br>Kanalbauarbeiten | 6881000 | 174.000,00 | 24.325,80              | 13,98                            | Beitragsbescheide wurden aufgrund der COVID-19 Pandemie teilweise zurückgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 541006600000001<br>Zuschuss an DESWA für<br>Straßenbaumaßnahmen nach                     | 7815000 | 142.600,00 | 0,00                   | 0,00                             | Auftragsbindung (Vereinbarungen mit der DESWA) liegt vor. Rechnungslegung durch die DESWA erfolgt erst nach Realisierung der Maßnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Investnummer<br>Bezeichnung                                                             | Konto   | Ansatz       | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanalbauarbeiten                                                                        |         |              |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
| 541006600000002<br>Zuschuss an DB AG für<br>Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge       | 7852000 | 653.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG                                                                                                                                                               |
| 541006600000002<br>Zuschuss an DB AG für<br>Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge       | 6817000 | 505.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Zahlung Ablösebetrag durch DB AG nach abschließender Fertigstellung der EÜ Innsbrucker Straße                                                                                                                              |
| 541006600000003<br>Ersatzinvestition Verkehrstechnik<br>Steuergeräte Lichtsignalanlagen | 7852000 | 184.610,98   | 0,00                   | 0,00                             | LSA 604 – Rechnungslegung nach Baufortschritt<br>LSA 422 – Vorbereitung und Umsetzung gemäß<br>Maßnahmebeschluss in Bearbeitung                                                                                            |
| 541006600000010<br>Kreuzungsmaßnahme mit DB AG,<br>Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf | 7852000 | 385.900,00   | 0,00                   | 0,00                             | Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG                                                                                                                                                               |
| 541006601000007<br>Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr<br>Albrechtsplatz           | 7852000 | 282.100,00   | 0,00                   | 0,00                             | Rechnungslegung gemäß Planungsfortschritt,<br>Maßnahmebeschluss liegt vor, Ausschreibung der<br>Realisierung ist in Vorbereitung.                                                                                          |
| 541006602000001<br>Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str.<br>/ Poststr.          | 7852000 | 700.000,00   | 98.433,07              | 14,06                            | Schlussrechnung erfolgt nach abschließender Feststellung<br>der Kostenteilung zwischen Stadt und DVV                                                                                                                       |
| 541006602000001<br>Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str.<br>/ Poststr.          | 6881000 | 650.000,00   | 2.075,00               | 0,32                             | Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen sind erst zu<br>erzielen, wenn nach Vorliegen der letzten<br>Unternehmerrechnung die endgültigen Beitragsbescheide<br>zugestellt wurden. Die Beitragserhebung ist in<br>Vorbereitung. |
| 541006602000001<br>Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str.<br>/ Poststr.          | 6811000 | 268.000,00   | 2.291.400,00           | 855,00                           | Fördermittelbewilligung vom 16.11.2015, Abruf der<br>Jahresscheibe 2019 im IV.Quartal 2019, Einzahlung<br>erfolgte am 02.01.2020                                                                                           |
| 541006602000003<br>Verkehrsanbindung Bauhausmuseum                                      | 7852000 | 172.000,00   | 5.278,67               | 3,07                             | Die Schlussrechnung erfolgt nach abschließender<br>Feststellung der Kostenteilung zwischen Stadt und DVV                                                                                                                   |
| 541006602000003<br>Verkehrsanbindung Bauhausmuseum                                      | 6811000 | 65.000,00    | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung vom 16.11.2015                                                                                                                                                                                     |
| 541006602000010<br>Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA                                    | 7852000 | 1.392.766,00 | 46.282,74              | 3,32                             | Der Maßnahmebeschluss wurde abgelehnt, deshalb<br>Realisierung und Mittelverwendung nicht wie geplant<br>möglich.                                                                                                          |
| 541006602000010<br>Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA                                    | 6811000 | 716.700,00   | 0,00                   | 0,00                             | Keine Fördermitteleinnahmen, da Ablehnung des<br>Maßnahmebeschlusses den Widerruf der<br>Fördermittelbewilligung zur Folge hatte.                                                                                          |

| Investnummer<br>Bezeichnung                                                                    | Konto   | Ansatz     | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |         |            |                        |                                  | (Fördermittelrückzahlung erforderlich)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 541006602000010<br>Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA                                           | 6811000 | 127.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Keine Fördermitteleinnahmen, da Ablehnung des<br>Maßnahmebeschlusses den Widerruf der<br>Fördermittelbewilligung zur Folge hatte.<br>(Fördermittelrückzahlung erforderlich)                                                                                                                          |
| 541006602000014<br>Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA<br>Kreisverkehr (Katholische Kirche) | 7852000 | 559.600,00 | 33.993,20              | 6,07                             | Der Maßnahmebeschluss wurde abgelehnt, deshalb<br>Realisierung und Mittelverwendung nicht wie geplant<br>möglich.                                                                                                                                                                                    |
| 541006602000014<br>Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA<br>Kreisverkehr (Katholische Kirche) | 6811000 | 442.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Keine Fördermitteleinnahmen, da Ablehnung des<br>Maßnahmebeschlusses den Widerruf der<br>Fördermittelbewilligung zur Folge hatte.<br>(Fördermittelrückzahlung erforderlich)                                                                                                                          |
| 541006609000004<br>Ausbau Nahestraße                                                           | 7852000 | 138.800,00 | 0,00                   | 0,00                             | 2020 keine Realisierung. Die Grundstückseigentümer<br>haben sich gegen einen grundhaften Straßenausbau unter<br>Anwendung der Straßenausbaubeitragssatzung<br>entschieden. Die DESWA hat ihre Investition<br>zurückgestellt.                                                                         |
| 541006610000006<br>Aufwertung Radwege Gropiusallee (Radweg<br>R1)                              | 7852000 | 242.400,00 | 667,60                 | 0,28                             | Die Bauleistung ist beauftragt, Rechnungslegung erfolgt<br>gemäß Baufortschritt.                                                                                                                                                                                                                     |
| 541006610000006<br>Aufwertung Radwege Gropiusallee (Radweg<br>R1)                              | 6811000 | 127.400,00 | 180.000,00             | 141,29                           | Bisher Fördermitteleinzahlung als Übertrag aus 2019, für<br>FÖMI 2020 liegt die erweiterte Bewilligung noch nicht vor.                                                                                                                                                                               |
| 541006616000003<br>Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer<br>Landgraben, BW 64                  | 7852000 | 270.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Verzögerung durch fehlende Genehmigung einer<br>vorübergehenden privaten Grundstücksinanspruchnahme                                                                                                                                                                                                  |
| 541006616000004<br>Brücke Prödelweg über Libbesdorfer<br>Landgraben                            | 7852000 | 314.800,00 | 0,00                   | 0,00                             | Die Abrechnung erfolgt nach Planungsfortschritt,<br>kapazitätsbedingte Verzögerung der Realisierung                                                                                                                                                                                                  |
| 541006623000001<br>Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf                                   | 7852000 | 193.000,00 | 2.941,48               | 1,52                             | Die Abrechnung erfolgt nach Planungsfortschritt,<br>Maßnahmebeschluss zur Realisierung in 2020 ist in<br>Vorbereitung.                                                                                                                                                                               |
| 541008000000002<br>Gesamttouristisches Leit- und<br>Informationssystem                         | 6811000 | 166.800,00 | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung vom 16.11.2018<br>Mittelabruf für Planungsleistungen nach Erfüllung Auflagen<br>Investitionsbank (Lageplan, Nutzungsverträge m.<br>Eigentümern Grundstücke) im III. Quartal 2020; Mittelabruf<br>für Herstellung Elemente nach Fertigstellung und Prüfung<br>Schlussrechnung |

| Investnummer<br>Bezeichnung                                                               | Konto   | Ansatz     | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 541008000000002<br>Gesamttouristisches Leit- und<br>Informationssystem                    | 7852000 | 138.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Bauleistung einschließlich Erarbeitung der Werkstattplanung ist beauftragt. Derzeit erfolgt die detaillierte Erarbeitung und Abstimmung der technischen Ausführung.<br>Vorauss. Fertigstellung nach derzeitigem Stand im September 2020                                                   |
| 541008000000002<br>Gesamttouristisches Leit- und<br>Informationssystem                    | 6811000 | 186.500,00 | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung vom 16.11.2018.<br>Mittelabruf für Planungsleistungen nach Erfüllung Auflagen Investitionsbank (Lageplan, Nutzungsverträge m. Eigentümern Grundstücke) im III. Quartal 2020; Mittelabruf für Herstellung Elemente nach Fertigstellung und Prüfung Schlussrechnung |
| 541008000000002<br>Gesamttouristisches Leit- und<br>Informationssystem                    | 7852000 | 164.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Bauleistung einschließlich Erarbeitung der Werkstattplanung ist beauftragt. Derzeit erfolgt die detaillierte Erarbeitung und Abstimmung der technischen Ausführung.<br>Vorauss. Fertigstellung nach derzeitigem Stand im September 2020                                                   |
| 541008000000002<br>Gesamttouristisches Leit- und<br>Informationssystem                    | 6811000 | 582.400,00 | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung vom 16.11.2018.<br>Mittelabruf für Planungsleistungen nach Erfüllung Auflagen Investitionsbank (Lageplan, Nutzungsverträge m. Eigentümern Grundstücke) im III. Quartal 2020; Mittelabruf für Herstellung Elemente nach Fertigstellung und Prüfung Schlussrechnung |
| 541008000000002<br>Gesamttouristisches Leit- und<br>Informationssystem                    | 7852000 | 477.000,00 | 187.824,24             | 39,38                            | Bauleistung einschließlich Erarbeitung der Werkstattplanung ist beauftragt. Derzeit erfolgt die detaillierte Erarbeitung und Abstimmung der technischen Ausführung.<br>Vorauss. Fertigstellung nach derzeitigem Stand im September 2020                                                   |
| 544006601000001<br>Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11                                   | 7851000 | 360.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Die veranschlagten Mittel stehen zur Finanzierung noch strittiger Ingenieurleistungen zur Verfügung. Eine Auszahlung erfolgt nach Abschluss des derzeit laufenden Schlichtungsverfahrens.                                                                                                 |
| 544006613000001<br>Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von<br>Junkersstr. bis Weststr. | 7852000 | 165.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt, derzeit läuft das Genehmigungsverfahren bei der Planfeststellungsbehörde im Landesverwaltungsamt                                                                                                                                   |
| 544006622000001                                                                           | 7852000 | 301.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | VgV-Verfahren ist zur Vergabe der Ingenieurleistungen in                                                                                                                                                                                                                                  |

| Investnummer<br>Bezeichnung                                                        | Konto   | Ansatz       | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B 184 Zerbster Brücke Roßlau                                                       |         |              |                        |                                  | Vorbereitung.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 547006600000001<br>Bau Zugangsstellen ÖPNV                                         | 7852000 | 300.000,00   | 18.835,14              | 6,28                             | Bauleistungen sind beauftragt bzw. befinden sich im Vergabeverfahren. Rechnungslegung erfolgt nach Baufortschritt.                                                                                                                                                   |
| 547006600000001<br>Bau Zugangsstellen ÖPNV                                         | 6811000 | 300.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Zuordnung der pauschalen ÖPNV-Zuweisung                                                                                                                                                                                                                              |
| 547006600000007<br>ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau<br>Fahrradabstellanlage | 7852000 | 310.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Die Ausschreibung der Bauleistung erfolgt nach Bewilligung der Fördermittel.                                                                                                                                                                                         |
| 547006600000007<br>ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau<br>Fahrradabstellanlage | 6811000 | 248.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Die Bewilligung der Fördermittel liegt noch nicht vor.                                                                                                                                                                                                               |
| 548208022000001<br>Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet<br>Industriehafen Roßlau    | 7852000 | 7.500.000,00 | 1.074.992,03           | 14,33                            | Die Bauleistung ist beauftragt. Die Abrechnung erfolgt nach Baufortschritt. Es gab Verzögerungen bei der Lieferung des Materials für die Spundwände.                                                                                                                 |
| 548208022000001<br>Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet<br>Industriehafen Roßlau    | 6811000 | 6.000.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung vom: 27.05.2015, letzter Änderungsbescheid: 28.01.2019<br>Änderungsantrag vom 19.08.2019, Verfahren noch nicht abgeschlossen: baufachliche Prüfung zwischenzeitlich erfolgt, noch keine Bewilligung von Fördermitteln für die Kostenerhöhung |
| 551106100000201<br>Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt                        | 7852000 | 300.000,00   | 10.504,59              | 3,50                             | Maßnahmenbeschluss mit BV/409/2019/III-61 erfolgt. Ausschreibung läuft. Ausführung ab III. Quartal                                                                                                                                                                   |
| 551106100000201<br>Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt                        | 6811000 | 200.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Mittelabruf im Zusammenhang mit Baufortschritt                                                                                                                                                                                                                       |
| 552106608000001<br>Schlangengraben Waldersee                                       | 7852000 | 250.000,00   | 12.626,28              | 5,05                             | Die bauliche Umsetzung soll im Herbst erfolgen. Eine Novellierung des bestehenden Maßnahmenbeschlusses steht noch aus.                                                                                                                                               |
| 552106608000001<br>Schlangengraben Waldersee                                       | 6811000 | 120.000,00   | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung vom 12.12.2016.<br>Je nach Mittelabfluss können entsprechende Mittelabforderungen beim Fördermittelgeber geltend gemacht werden.                                                                                                             |
| 552106616000003<br>Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben                       | 7852000 | 1.055.400,00 | 33.342,28              | 3,16                             | Derzeit befindet sich die Maßnahme in der Vorbereitung/ der Vergabe. Die bauliche Umsetzung soll im Herbst beginnen.                                                                                                                                                 |
| 552106616000003<br>Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben                       | 6811000 | 574.700,00   | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung (Änderungsbescheid) vom 22.05.2019.                                                                                                                                                                                                          |



| Investnummer<br>Bezeichnung                                                               | Konto   | Ansatz     | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |         |            |                        |                                  | Je nach Mittelabfluss können entsprechende Mittelabforderungen beim Fördermittelgeber geltend gemacht werden.                                                                                                                                                                  |
| 552106616000006<br>Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung<br>Wullenbach                     | 7852000 | 235.700,00 | 89,25                  | 0,04                             | Die Entwurfsplanung wurde durch die Grundstückseigentümer abgelehnt, d.h. es werden keine Genehmigungen zur Inanspruchnahme erteilt. Umsetzung der Maßnahme muss unter Einbeziehung Rückhalteraum Hangfichten neu geprüft werden.                                              |
| 552106616000006<br>Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung<br>Wullenbach                     | 6811000 | 240.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung (Änderungsbescheid) vom 21.12.2018.<br>Je nach Mittelabfluss erfolgt ggf. Abforderung weiterer Fördermittel.                                                                                                                                           |
| 552106622000001<br>Amtsmühle Roßlau                                                       | 7852000 | 460.500,00 | 0,00                   | 0,00                             | Die Bauleistung ist beauftragt. Die Maßnahme befindet sich zurzeit im Bau und die Abrechnung erfolgt nach Baufortschritt. Die Fertigstellung ist für Juni 2020 vorgesehen.                                                                                                     |
| 552106622000001<br>Amtsmühle Roßlau                                                       | 6811000 | 390.800,00 | 0,00                   | 0,00                             | Fördermittelbewilligung (Änderungsbescheid) vom 29.07.2019.<br>Nach der Schlussrechnung erfolgt die Mittelabforderung beim Fördermittelgeber.                                                                                                                                  |
| 571108021000001<br>Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW<br>Rodleben                    | 6811000 | 120.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Änderungsantrag vom 19.08.2019, Verfahren noch nicht abgeschlossen, Ergebnis der baufachlichen Prüfung liegt vor                                                                                                                                                               |
| 571108021000001<br>Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW<br>Rodleben                    | 7852000 | 150.000,00 | 0,00                   | 0,00                             | Für die noch offenen Bauleistungen läuft derzeit das Vergabeverfahren. Rechnungslegung erfolgt nach Baufortschritt.<br>Planung und Umsetzung der Gleisfeldbeleuchtung für 2. Rangierereweg sowie Planung A/E-Maßnahmen erfolgt in 2020, Umsetzung A/E-Maßnahme erfolgt in 2021 |
| 571108021000002<br>Erschließungsstraße Biopharmapark<br>(Zuschuss an Erschließungsträger) | 6811000 | 154.700,00 | 0,00                   | 0,00                             | Auszahlung erst nach Abschluss Verwendungsnachweisverfahren sowie Grundstücksübertragung. Nach aktuellem Kenntnisstand frühestens im IV. Quartal 2020 bzw. HH-Jahr 2021 möglich.                                                                                               |
| 571108021000002<br>Erschließungsstraße Biopharmapark<br>(Zuschuss an Erschließungsträger) | 7852000 | 154.700,00 | 0,00                   | 0,00                             | Auszahlung erst nach Abschluss Verwendungsnachweisverfahren sowie Grundstücksübertragung. Nach aktuellem Kenntnisstand frühestens im IV. Quartal 2020 bzw. HH-Jahr 2021                                                                                                        |



| Investnummer<br>Bezeichnung                            | Konto   | Ansatz        | Rechnungs-<br>ergebnis | Inanspruch-<br>nahme in<br>v. H. | Begründung                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |         |               |                        |                                  | möglich.                                                                                                                                        |
| 573101214000001<br>Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt | 7851000 | 177.500,00    | 40,05                  | 0,02                             | Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor.                                                                                                      |
| 573101214000001<br>Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt | 6811000 | 111.500,00    | 0,00                   | 0,00                             | dto.                                                                                                                                            |
| 573108000000001<br>Erwerb von Grundstücken             | 7821000 | 156.000,00    | 0,00                   | 0,00                             | Erwerb Leipziger Torhaus, Vertragsabschluss erst am 12.05.2020, daher noch keine Auszahlungen                                                   |
| 573108000000001<br>Erwerb von Grundstücken             | 6811000 | 104.000,00    | 0,00                   | 0,00                             |                                                                                                                                                 |
| 611102000000001<br>Investitionshilfen nach FAG         | 6811000 | 10.900.000,00 | 1.675.724,00           | 15,37                            | Zahlungstermine der Investitionspauschale: 10.02., 10.05., 10.08.und 10.11..<br>Zahlungstermine der Kommunalpauschale: 10.05., 10.08.und 10.11. |