

König
Architekturbüro
Herderstraße 36
39108 Magdeburg

Magdeburg, den 28.05.20


Kita Essener Straße in Dessau-Roßlau

Anlage 3

Bauablauf:

Auf Grund der in der Anlage 1 dargestellten Gesamtsituation, vor allem im Kontext der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Personal,- Material- und Liefersituation der beteiligten Firmen, muß der ursprünglich geplante Fertigstellungstermin nach aktueller Einschätzung durch die Bauleitung wie folgt geändert werden:

Baubeginn:	16.04.2019
ursprünglicher Fertigstellungstermin:	August 2020
aktuell eingeschätzter Fertigstellungstermin:	Ende 2020


M. König
Architekt

