

Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR 2020

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
111306500000004 Brandschutzmaßnahmen Etagenkopierer alle Verwaltungsgebäude	7851000	112.500,00	100.369,08	89,22	Maßnahme ist abgeschlossen
111306500000006 Umnutzung P1 im Rathausneubau	7851000	555.000,00	0,00	0,00	Der Maßnahmebeschluss wird derzeit vorbereitet.
111306501626001 Abriss Schlossplatz	6811000	171.400,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid vom 26.09.2019 liegt vor.
111306501626001 Abriss Schlossplatz	7851000	265.600,00	71.766,79	27,02	Die Abbrucharbeiten laufen. Nachtragsangebote zur unvorhersehbaren Asbestentsorgung werden derzeit geprüft. Es deutet sich eine Erhöhung der Gesamtausgabe an.
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	7851000	1.080.000,00	137.419,10	12,72	Der Einbau der Fenster ist derzeit in der Ausführung und wird in Kürze abgeschlossen. Baubeginn für den Umbau und der Sanierung der WC – Anlagen wird das I. Quartal 2021 sein.
111601000000002 Hard- und Software	7831000	302.200,00	236.830,47	78,37	Aufträge in Höhe von 30.000 EUR sind in Vorbereitung.
111601000000002 Hard- und Software	7832000	130.659,57	24.275,52	18,58	Gemäß der IT-Prioritätenliste Reinvestmaßnahmen erfolgt die Ausschreibung von Laptop-Technik über 61.200 EUR, ein weiterer Auftrag in Höhe von 21.200 EUR wurde ausgelöst.
111601000000002 Hard- und Software	7831000	295.718,97	152.321,47	51,51	Diverse größere Aufträge in Höhe von 50.000 EUR wurden ausgelöst. Die Lieferungen stehen noch aus. Weitere größere Aufträge befinden sich in Vorbereitung.
111718000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	6821000	347.000,00	19.750,00	5,69	Per 04.11.2020 sind Einzahlungen in Höhe von 490.911,13 EUR verbucht, allerdings noch auf unterschiedlichen Produktkonten.
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	7851000	1.035.000,00	334.078,49	32,28	1. Einrichtung der Baustelle ist erfolgt 2. Die Abbrucharbeiten (statisch nicht relevant) sind soweit abgeschlossen 3. Die Lose Gerüstbau und Dachdichtung sind vergeben. Aufgrund von asbesthaltiger Dachpappe eventuell auch Heiße Kleber (nochmalige Untersuchung/ Auflage

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					Umweltamt) kommt es bei diesen Gewerken beim Ausführungsbeginn zu Verzögerungen. Rohbauarbeiten sind beauftragt und derzeit in der Ausführung. 4. TGA die Lose Blitzschutz und Starkstrom/ HLS sind beauftragt – Los Schwachstrom ist noch nicht beauftragt. 5. Ausschreibung für Los Tischler, Fenster, Türen blieb ohne Angebot – wird in 2 Losen neu ausgeschrieben. Auswertung der Ausschreibung Metallbau läuft derzeit.
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	6811000	931.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid vom 30.11.2017; Förderung von Maßnahmen des Investitionspakts Soziale Integration im Quartier, Mittelabforderung ist eingereicht, Zahlungseingang bis spätestens 31.12.2020
122716500000002 Umbau Bürgeramt	7851000	542.000,00	2.126,09	0,39	Der Maßnahmebeschluss liegt vor. Der Ingenieurvertrag für Planungsleistungen Lph 4-8 wurde am 10.11.20 unterzeichnet, Planung/ Ausschreibung bis II. Quartal 2021, Baubeginn III.Quartal 2021
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	7831000	183.500,00	0,00	0,00	Auftrag ausgelöst, Lieferung erfolgt voraussichtlich im Januar / Februar 2021
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	7831000	215.000,00	0,00	0,00	Auftrag ausgelöst, Lieferung und Rechnungslegung für Ende Dezember 2020 zugesagt
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	7851000	759.600,00	204.566,46	26,93	Zimmerarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Fenster, Türen Tore sind bereits abgeschlossen. Erste Trockenbauarbeiten, Vormontage Elektro und Einbau Treppe werden im November abgeschlossen. Bis Dezember werden noch Vormontagen Heizung/Sanitär, Innen- und Außenputz sowie Estrich abgearbeitet. Im Dezember werden noch abschließende Trockenbauarbeiten, Elektroinstallation und Heizungs- und Sanitärarbeiten begonnen und bis Februar andauern. Damit sind bis Ende des Jahres 2/3 der Gewerke begonnen oder bereits beendet.
126171600000003 Erwerb Fahrzeuge	7891000	250.000,00	0,00	0,00	Keine Auszahlung in 2020.
126171600000003 Erwerb Fahrzeuge	6811000	225.000,00	0,00	0,00	Fördermittel wurden nicht bewilligt.
211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer	7851000	631.200,00	207.982,77	32,95	Sicherheitsbeleuchtungsanlage (Restleistungen) und Hausalarmanlage komplett fertig gestellt (Abnahme

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"					SIBEL am 06.11.2020, Abnahme HAA am 16.10.2020). Schlussrechnungen für SIBEL und HAA in Arbeit (bis Ende November). Schlussrechnung Planer ELT in Arbeit (bis Ende November). Die baulichen Leistungen sind bis auf Restarbeiten des Malers abgeschlossen. Die Feuerwehrpläne sind in Arbeit. Bis Ende 2020 soll die Umsetzung der Maßnahme abgeschlossen sein. Für Restleistungen/ Abrechnungen 2021 sind im Sommer 10.000 € angemeldet worden
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, (energetische Sanierung)	7851000	1.677.900,00	341.979,31	20,38	Die Abbruch-/Demontagerbeiten sind abgeschlossen. Es erfolgen derzeit die Bauwerksabdichtung, die Gerüstbau, Rohbau-und Dachdeckerarbeiten vor Ort; weitere Lose sind in der Vergabe (u.a. Fassade, Technikgewerke, Wiederholte Ausschreibung Tischlerarbeiten); als Voraussetzung für weitere zu veranlassende Ausschreibungsverfahren ist – aufgrund der Prognose zum Gesamtausgabebedarf (Mehrkosten) – zeitnah die Novellierung des Gesamtmaßnahmebeschlusses erforderlich
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, (allgemeine Sanierung)	7851000	1.074.100,00	335.052,53	31,19	
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III,	6811000	993.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheide energetisch / allgemein vom 16.04.2019 Mittelabforderung wird im November eingereicht, Auszahlung in 2021
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III,	6811000	145.600,00	0,00	0,00	Mittelabforderung wird im November eingereicht, Auszahlung in 2021
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	7851000	414.000,00	624,75	0,15	Die Baugenehmigung + Tektur zur Baugenehmigung liegen als Voraussetzung der weiteren Planung LPH 5+6 vor; der Beginn der Ausschreibungsverfahren ist mit 09/2020 angelaufen, um vorauss. im I./II. Quartal 2021 mit den technischen Klärungen zu ersten Leistungen bzw. deren Realisierung vor Ort beginnen zu können
211006522400001 Umsetzung brandschutztechnischer	7851000	137.400,00	103.328,84	75,20	Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage wurde in der Zeit von Januar 2020 bis Juni 2020 errichtet. Die Baumaßnahme

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Forderungen Grundschule Waldstraße					ist abgeschlossen und, bis auf die Schlussrechnung des Planers (LPH 9), abgerechnet.
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	7851000	971.700,00	748.297,42	77,01	Die Ausschreibungen sind weitestgehend erledigt. Offen sind lediglich die Ausschreibung der Baureinigung sowie die Vergabe der Verdunkelungsanlage und für die Ergänzung der Schließanlage. Die Außenhülle ist geschlossen (Dach, Fassade und Fenster erledigt). Derzeit laufen die Innenausbauarbeiten.
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	7851000	459.900,00	165.040,11	35,89	
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	6811000	478.300,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheide energetisch / allgemein vom 01.02.2018, Mittelabforderung wird im November eingereicht, Auszahlung in 2021
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	1.400.000,00	294.814,59	21,06	Beauftragung sämtlicher Gewerke bis zur „dichten Gebäudehülle sind erfolgt. Abbrucharbeiten sind erfolgt. Rohbauarbeiten, Fassadenarbeiten, Zimmererarbeiten sind in der Ausführung. Dach und Fensterarbeiten in der Vorbereitung.
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	2.181.100,00	676.035,53	31,00	
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	6811000	980.000,00	0,00	0,00	Förderbescheid vom 30.11.2018, Mittelabforderung wird im November eingereicht, Auszahlung in 2021
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	6811000	136.900,00	0,00	0,00	Förderbescheid vom 30.11.2018, Mittelabforderung wird im November eingereicht, Auszahlung in 2021
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	7832000	200.000,00	242.156,35	121,08	Umsetzung der Maßnahme ist abgeschlossen
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	7831000	160.000,00	130.578,85	81,61	Umsetzung der Maßnahme ist abgeschlossen
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	6811000	300.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid vom 22.07.2019 - Mittelabruf in Bearbeitung
217006504658001 Anbau Gropius Gymnasium	7851000	545.700,00	388.886,07	71,26	Die Maßnahme ist abgeschlossen
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	7851000	2.385.700,00	505.066,93	21,17	Der Gesamtmaßnahmebeschluss BV/068/2020/III-65 ist in die Gremien eingebracht worden und am 10.06.2020 im Stadtrat beschlossen worden. Die Ausnahmegenehmigung bei der Oberen Wasserbehörde zur Bebauung im Deichschutzstreifen ist genehmigt.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					Der Bauantrag ist eingereicht.-Derzeit werden die Nachforderungen bearbeitet. Es laufen die Vorbereitungen für die Baufeldfreimachung (Beantragung von Fällungs- und Rodungsarbeiten, es ist der Kontakt für eine Kampfmittelüberprüfung aufgenommen worden für die Planung der Medienumverlegung. Anfang nächsten Jahres soll die Ausführungsplanung für den Bau anlaufen.
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	6811000	762.700,00	0,00	0,00	Es liegt mit Datum vom 30.03.2020 ein Zuwendungsbescheid unter Vorbehalt des Ergebnisses der baufachlichen Prüfung vor. Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Mittelabforderung erst nach Abschluss der baufachlichen Prüfung möglich
221006501300002 Erweiterungsbau "Regenbogenschule"	7851000	262.343,80	116.859,11	44,54	Baumaßnahme Container ist abgeschlossen. Die Nachrüstung mit Raumakustikelementen ist abgeschlossen.
221008000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	7821000	200.000,00	0,00	0,00	Es handelt sich um den Grunderwerb für die Körperbehindertenschule. Verkehrswertgutachten wurde vom Vertragspartner abgelehnt und zusätzliche Forderungen/Bedingungen in die Verhandlungen eingebracht. Am 19.10.2020 wurde nunmehr vereinbart, das Grundstück in einen komplexen Tauschvertrag zwischen Stadt und Vertragspartner Wohnungsverein mit einzubinden. Somit gelangt der Betrag von 200.000 Euro im Jahr 2020 nicht zur Auszahlung.
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30	7851000	1.159.900,00	1.082.821,56	93,35	BV/427/2017/III-65 vom 13.06.2018 Abschluss der Maßnahme bis 31.12.2020, innerhalb des Projektzeitraums. Es werden aktuell die Inbetriebnahmen und Abnahmen durchgeführt.
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30	6811000	553.000,00	0,00	0,00	BV/427/2017/III-65 vom 13.06.2018 Abschluss der Maßnahme bis 31.12.2020, innerhalb des Projektzeitraums. Es werden aktuell die Inbetriebnahmen und Abnahmen durchgeführt. Mittelabforderung wird im November eingereicht, Auszahlung in 2021
231104000000011 allgemeine Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers"	7851000	110.400,00	0,00	0,00	BV/449/2019/III-65 vom 22.04.2020 Vergabe der Planung Lph 5 bis 8 erfolgt nach neuer Ausschreibung im 1. Quartal 2021.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Turnhalle, STARK III					Stand Ausgaben: Die Aufträge für die Außenanlagen sind erteilt. Die Sanierung für den Kunstrasenplatz ist abgeschlossen. Die Abrechnung steht hierfür bevor. Für den Auftrag der Sanierung der Kuststoffbeläge ist die ausführende Firma durch den Corona Virus behindert, so dass es hier zu Verzögerungen kommt. Eine entsprechende Mittelanmeldung ist im Oktober für das Jahr 2021 erfolgt.
231104000000011 Allgemeine Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“, Turnhalle, STARK III	6811000	98.800	0,00	0,00	BV/449/2019/III-65 vom 22.04.2020 Vergabe der Planung Lph 5 bis 8 erfolgt nach neuer Ausschreibung im 1. Quartal 2021. Mittelabforderung wird im November eingereicht, Auszahlung in 2021
231104000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie		200.000,00	158.299,20	79,15	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, eine Teillieferung steht noch aus
231104000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	6811000	150.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid vom 22.07.2020 – Mittelabruf in Vorbereitung
252134100000002 Erwerb Ausstattung Anh. Gemäldegalerie	7832000	454.400,00	0,00	0,00	Realisierung abhängig vom Baufortschritt, Ausschreibungen EU-Weit erforderlich, Aufträge erteilt, Realisierung teilweise erst 2021 möglich
252134100000002 Erwerb Ausstattung	6811000	227.200,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom 15.04.2019
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	4.696.000,00	2.381.202,51	50,71	Ausbaugewerke durch Corona z.T. behindert – Verzögerungen im Bauablauf. Bauliche Fertigstellung voraussichtlich zum Jahresende. Schlussrechnungen gehen ebenfalls zum Jahresende ein.
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	747.000,00	4.338,09	0,58	
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6811000	2.515.100,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid Bund vom 03.12.2018, Land vom 27.11.17, Mittelabforderung eingereicht, Auszahlung noch in 2020

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6811000	576.800,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid Land vom 04.10.2018, Änderungsbescheid vom 17.10.2019, Auszahlung noch in 2020
252134109516004 Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium	7851000	402.600,00	52.841,73	13,13	Baubeginn erst 9/2020,
252134109516004 Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium	6811000	283.300,00	0,00	0,00	Abruf der Fördermittel 4. Quartal. Bewilligungsbescheid vom 03.12.2019.
252216522536001 Umbau Haus 4 Technisches Rathaus Roßlau	7851000	544.500,00	383.059,87	70,35	Baulich sind die Arbeiten abgeschlossen. In den kommenden Tagen werden die Abnahmen der Gewerke vollzogen.
253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark	7851000	230.000,00	0,00	0,00	Realisierung abhängig von Tierparkkonzept, aufgrund Corona Bestätigung Tierparkkonzept verschoben
253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark	6818000	115.000,00	0,00	0,00	Einsatz von Spenden
261102000000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	7815000	500.000,00	0,00	0,00	Auszahlung erfolgt nach Abforderung vom Theater im November 2020.
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	1.000.000,00	135.779,51	13,58	BV/096/2020/IV-41 ist in die Gremien eingebracht worden und am 08.07.2020 im Stadtrat beschlossen worden. Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Es gibt noch Abstimmungen mit dem Denkmalamt. Eine Teilbaugenehmigung ist beantragt. Die Lose Baustelleneinrichtung, Entkernung und Sicherung von Bauteilen sind beauftragt. Weitere Lose sind in der Ausschreibung/Vergabe (Beton, Maurer, Putz, Trockenbau, Estrich, Tischlerarbeiten) Baubeginn Mitte November. Späterer Baubeginn durch coronabedingte Verzögerungen des Depots zur Auslagerung der Bücher aus der Bibliothek.
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	6811000	790.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid Land vom 27.11.2017, Änderungsbescheid vom 06.05.2019, Abruf EFRE-Mittel nach Rechnungslegung
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche	6811000	140.000,00	0,00	0,00	Stadtumbau –Fördermittelaabruf 4. Quartal. Bewilligungsbescheid vom 27.11.2017

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Bibliothek					
281314100000002 Erwerb Ausstattung Marienkirche	7832000	120.800,00	0,00	0,00	Ausschreibung erfolgt, umfangreichere Prüfungen erforderlich, Lieferung erst 2021 möglich
281346500000001 Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle	7851000	302.300,00	0,00	0,00	Der Maßnahmebeschluss ist im Umlauf, nach Stadtratsbeschluss (Februar 2021) Vergabe Planungsleistungen Lph. 4-8, Ausschreibung/ Vergabe Bauleistungen III. Quartal 2021, Baubeginn IV. Quartal 2021.
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	6811000	353.800,00	0,00	0,00	Der Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis 31.05.2022 wurde durch die IB-Bank zugestimmt. Es wurden bereits Mittel in Höhe von 76.426,04 € abgefordert – die Auszahlung ist jedoch noch nicht erfolgt.
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	7815000	1.025.400,00	0,00	0,00	Die Mittel in Höhe von 356.600,00 € werden – entsprechend des Baufortschrittes – im Dezember 2020 abgerufen.
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	6811000	680.600,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom 18.09.2018 liegt vor.
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	7815000	1.261.300,00	0,00	0,00	Der Abruf der Mittel erfolgt parallel zur Fertigstellung einzelner Bauabschnitte – 1. Mittelabruf im November 2020 = 150.000,00 €, Restmittel im Dezember 2020.
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	6811000	378.700,00	0,00	0,00	Antrag auf Verschiebung des Bewilligungszeitraumes wurde bei der IB-Bank eingereicht.
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	7815000	629.000,00	0,00	0,00	Die Eigenmittel in Höhe von 250.300,00 € werden im November vollständig abgefordert.
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	7815000	1.850.800,00	1.850.800,00	100,00	
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für	7815000	110.000,00	110.000,00	100,00	

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Neubau Kita in Ziebigk					
365105100000405 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	7815000	2.781.400,00	955.000,00	34,34	Die Mittelabforderung erfolgt entsprechend des Baufortschrittes. Im November werden weitere 130.000 € abgefordert.
365115100000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	7818000	212.800,00	-30.205,28	-14,19	Fördermittelbewilligung der IB-Bank vom 09.04.2019 liegt vor. Die Kinder sind in das Ausweichquartier (Container) umgezogen. Mit dem Bau im Objekt wurde begonnen. Der Träger hat noch keine weiteren Mittel zur Begleichung offener Rechnungen abgefordert, zeigte aber Mehrkosten von 120.000 EUR an. Die BV/283/2020/V-51 wurde im Stadtrat am 14.10.2020 beschlossen.
365115100000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	7818000	730.700,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung der IB-Bank vom 11.10.2019 liegt vor. Maßnahmebeschluss befindet sich in der Mitzeichnung zur Beschlussfassung. Es wurde ein Ausweichprojekt für die Zwischenunterbringung gefunden. Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Laut Träger Verschiebung der Jahresscheibe 2020 nach 2021 in Höhe von 530.700 EUR.
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	7818000	800.600,00	95.130,66	11,88	Fördermittelbewilligung der IB-Bank vom 13.12.2018 liegt vor. Die Kinder sind in das Ausweichquartier (Gliwicer Straße) umgezogen. Der Träger zeigte an, dass voraussichtlich mit einer Kostensteigerung von ca. 1.011.500 EUR zu rechnen ist. Der Träger prüft derzeit die Möglichkeiten, die Kostensteigerungen durch Einsparungen zu kompensieren. Der Maßnahmebeschluss befindet sich in der Mitzeichnung zur Beschlussfassung. Der Träger hat noch keine weiteren Mittel zur Begleichung offener Rechnungen abgefordert.
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita „St. Marien“, Feldstr. 3	6811000	100.000,00	0,00	0,00	Stadtbau-Fördermittelabruf 4. Quartal. Bewilligungsbescheid vom 04.12.2019.
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	7852000	150.000,00	0,00	0,00	Die Planungsleistung Freianlagen sind beauftragt. Gegenwärtig wird ein Baugrundgutachten erstellt.
365116523758001	7851000	500.000,00	74.024,20	14,80	Der Maßnahmebeschluss ist im Umlauf,

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72					Stadtratsbeschluss (Februar 2021). Die ersten Lose (Dach, Gerüstbau) sind in der Ausschreibung. Da im Winter das Dach nicht saniert werden kann, wird die Dachsanierung ab März 2021 erfolgen. Ab April 2021 erfolgt dann die die Fassadenerneuerung in 3 Bauabschnitten bei laufendem Kita Betrieb.
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	6811000	200.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsvertrag vom 15.01.2019
366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz	7852000	114.000,00	204,31	0,18	Durchführung in 2020 nicht mehr möglich, durch Corona sind Verzögerungen eingetreten (Beteiligung usw. sind weggefallen) Mittelübertragung über 102.800,00 € in 2021 angemeldet, nur noch Planungskosten in 2020.
366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz	6811000	76.000,00	0,00	0,00	Bewilligungsbescheid vom 03.12.2019
366206102000001 Neubau Spielplatz Chaponstraße	7852000	187.100,00	11.562,93	6,18	Baubeginn erst 9/2020,
366206102000001 Neubau Spielplatz Chaponstraße	6811000	124.700,00	0,00	0,00	Abruf Fördermittel 4. Quartal. Umwidmung vom 18.11.2019.
366206103000001 Spielplatz Ackerstraße	7852000	180.000,00	209,39	0,12	Durchführung in 2020 nicht mehr möglich, durch Corona sind Verzögerungen eingetreten (Beteiligung usw. sind weggefallen) Mittelübertragung über 155.000,00 € in 2021 angemeldet, nur noch Planungskosten in 2020
366206103000001 Spielplatz Ackerstraße	6811000	120.000,00	0,00	0,00	Abruf Fördermittel 4. Quartal. Bewilligungsbescheid vom 03.12.2019.
424101216614001 Sanierung Sporthalle Mosigkau	7853000	126.000,00	0,00	0,00	Maßnahme entfällt, da Eigentümerwechsel
424101216614001 Sanierung Sporthalle Mosigkau	6811000	100.000,00	0,00	0,00	Der Fördermittelantrag wurde zurückgezogen.
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.	7851000	597.000,00	347.488,45	58,21	Maßnahme ist fertig gestellt, Schlussrechnung Architekt Gebäude + Außenanlagen noch offen
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.	6811000	597.000,00	212.538,97	35,60	Mittelabforderungen (FM) erfolgen nach Erhalt der letzten Rechnungen
424196504000001 Neubau Sporthalle Damaschkestraße	7851000	670.500,00	84.381,32	12,58	Nach Vorliegen des Gesamtmaßnahmebeschlusses mit Festlegung zur weiteren Arbeitsrichtung zur eingegrabenen Halle) können die LPH 3 –

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					Entwurfsplanung / LPH 4 – Genehmigungsplanung noch in diesem Jahr begonnen werden, um im Frühjahr 2021 weitere Unterlagen beim Fördermittelgeber einreichen zu können. Corona-bedingt hat sich die Bearbeitung durch die fehlenden notwendigen Planungsabstimmungen als gemeinsame Präsenzsitzungen mit Bauherrn und Fachplanern bereits verzögert, weitere Verzögerungen sind erkennbar.
424196504000001 Neubau Sporthalle Damaschkestraße	6811000	351.400,00	0,00	0,00	Eine erste Aussage, dass für die geplante Baumaßnahme in den HH - Jahren 2020 ff. eine Förderung gem. Förderrichtlinie zum Sportstättenbau vorgesehen ist, liegt mit Schreiben des LVwA vom 17.02.2020 vor. Förderzusage Land über 2,4 Mio € über RL komm. Sportstätten- und Vereinsportstättenbau liegt vor, Förderantrag für eingegraben Variante wurde eingereicht, Bescheid nach Prüfung der Zuwendungsunterlage voraus. 2. Quartal 2021, dann erst Mittelabforderung möglich
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord	7852000	359.500,00	0,00	0,00	Auszahlung an Treuhandkonto bereits angeordnet, jedoch noch nicht freigegeben
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord	6881000	174.000,00	0,00	0,00	Eingang Ausgleichsbeiträge bereits auf den jeweiligen Personenkonten eingegangen. Eingang auf diesem Einzahlungskonto noch nicht vollzogen.
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord	6881000	185.500,00	0,00	0,00	Eingang Ausgleichsbeiträge bereits auf den jeweiligen Personenkonten eingegangen. Eingang auf diesem Einzahlungskonto noch nicht vollzogen.
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest	7852000	118.100,00	83.700,00	70,87	Auszahlung an Treuhandkonto bereits angeordnet, jedoch noch nicht freigegeben.
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest	6881000	118.100,00	0,00	0,00	Eingang Ausgleichsbeiträge bereits auf den jeweiligen Personenkonten eingegangen. Eingang auf diesem Einzahlungskonto noch nicht vollzogen.
511216015000002 Waldsiedlung Kochstedt, Ausgleichsmaßnahmen	7852000	300.000,00	0,00	0,00	Abrechnung der Maßnahme 2021, restliche Mittel (570.000) müssen in 2021 zu 2/3 ans Land zurückgeführt werden, 1/3 der Mittel fließen in den Haushalt 2021
541006600000001 Zuschuss an DESWA für	6881000	174.000,00	120.730,90	69,39	Beitragsbescheide wurden aufgrund der COVID-19 Pandemie teilweise zurückgestellt.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten					
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	7815000	142.600,00	-1.396,63	-0,98	Auftragsbindung (Vereinbarungen mit der DESWA) liegt vor. Rechnungslegung durch die DESWA erfolgt erst nach Realisierung der Maßnahme.
541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge	7852000	653.000,00	26.027,06	3,99	Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG -> EÜ Innsbrucker Straße
541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge	6817000	505.000,00	0,00	0,00	Zahlung Ablösebetrag durch DB AG nach abschließender Fertigstellung der EÜ Innsbrucker Straße
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	7852000	184.610,98	88.700,74	48,05	LSA 604 – Schlussrechnung liegt vor LSA 422 – Auftrag ausgelöst/ Realisierung in 2020, Schlussrechnung erst 2021 möglich (Mittelverschiebung ist beantragt)
541006600000010 Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	7852000	385.900,00	0,00	0,00	Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG
541006601000007 Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	7852000	282.100,00	15.682,35	5,56	Rechnungslegung gemäß Planungsfortschritt, Maßnahmebeschluss liegt vor, -> Ausschreibung Beginn im Dezember 2020 -> 227,1 T € Verschiebung nach 2021
541006602000001 Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.	7852000	700.000,00	169.265,04	24,18	Schlussrechnung erfolgt nach abschließender Feststellung der Kostenteilung zwischen Stadt und DVV
541006602000001 Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.	6881000	650.000,00	4.415,26	0,68	Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen sind erst zu erzielen, wenn nach Vorliegen der letzten Unternehmerrechnung die endgültigen Beitragsbescheide zugestellt wurden. Die Beitragserhebung ist abhängig von der abschließenden Entscheidung zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes.
541006602000001 Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.	6811000	268.000,00	2.559.460,00	955,02	Abgerufene Fördermittelrate aus 2019 wurde erst am 07.01.20 vom Land überwiesen. Bewilligungsbescheid vom 12.12.2016.
541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	7852000	172.000,00	14.742,31	8,57	Die Schlussrechnung erfolgt nach abschließender Feststellung der Kostenteilung zwischen Stadt und DVV

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	7852000	1.382.266,93	56.465,79	4,09	Der Maßnahmebeschluss wurde abgelehnt, deshalb Realisierung und Mittelverwendung nicht wie geplant möglich.
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	6811000	716.700,00	0,00	0,00	Keine Fördermitteleinnahmen, da Ablehnung des Maßnahmebeschlusses den Widerruf der Fördermittelbewilligung zur Folge hatte. (Fördermittelrückzahlung)
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	6811000	127.000,00	0,00	0,00	Keine Fördermitteleinnahmen, da Ablehnung des Maßnahmebeschlusses den Widerruf der Fördermittelbewilligung zur Folge hatte. (Fördermittelrückzahlung)
541006602000014 Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreisverkehrs (Katholische Kirche)	7852000	559.600,00	69.799,31	12,47	Der Maßnahmebeschluss wurde abgelehnt, deshalb Realisierung und Mittelverwendung nicht wie geplant möglich. Erneuter, geänderter Maßnahmebeschluss ist in Vorbereitung.
541006602000014 Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreisverkehrs (Katholische Kirche)	6811000	442.000,00	0,00	0,00	Keine Fördermitteleinnahmen, da Ablehnung des Maßnahmebeschlusses den Widerruf der Fördermittelbewilligung zur Folge hatte. (Fördermittelrückzahlung) Geänderte Fördermittelbereitstellung ist beantragt. Eine Bewilligung steht noch aus.
541006610000006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Radweg R1)	7852000	242.400,00	257.919,86	106,40	Die Bauleistung ist abgeschlossen, Rechnungslegung ist erfolgt. -> Mehrbedarf durch Umbuchung Einnahmen aus ÖPNV gedeckt
541006610000006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Radweg R1)	6811000	127.400,00	180.000,00	141,29	Auf Basis der Schlussrechnung wurden im Oktober 2020 die maximal möglichen Fördermittel abgerufen.
541006616000003 Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64	7852000	270.000,00	0,00	0,00	Verzögerung durch fehlende Genehmigung einer vorübergehenden privaten Grundstücksinanspruchnahme -> Verschiebung nach 2022
541006616000004 Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben	7852000	314.800,00	13.756,79	4,37	Die Abrechnung erfolgt nach Planungsfortschritt, kapazitätsbedingte Verzögerung der Realisierung. -> Verschiebung nach 2021
541006623000001 Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf	7852000	193.000,00	25.087,81	13,00	Die Abrechnung erfolgt nach Planungsfortschritt, Ausschreibung ist erfolgt, Realisierung jahresübergreifend mit Schlussrechnungslegung in 2021.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	6811000	166.800,00	0,00	0,00	Die Abforderung eines Mittelabrufes ist an Auszahlungsvoraussetzungen gebunden, u.a. an Nutzungsverträge zur Aufstellung der Elemente auf nichtstädtischen Flächen. Nachdem seit Ende Oktober 2020 alle Nutzungsverträge vorliegen, erfolgt ein erster Mittelabruf im November 2020 für alle abgeschlossenen Leistungen.
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	138.000,00	0,00	0,00	Die Herstellung und Montage der Elemente des GT-LIS befinden sich in der Umsetzung. Die ersten Elemente werden in der 47. KW 2020 aufgestellt. Bauende ist voraussichtlich im Februar 2021, so dass nur ein Teil der Auszahlungen im Jahr 2020 erfolgen kann. Die erforderlichen Auszahlungen im Jahr 2021 sind im 3. Entwurf Finanzplan investiv berücksichtigt
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	6811000	186.500,00	0,00	0,00	Die Abforderung eines Mittelabrufes ist an Auszahlungsvoraussetzungen gebunden, u.a. an Nutzungsverträge zur Aufstellung der Elemente auf nichtstädtischen Flächen. Nachdem seit Ende Oktober 2020 alle Nutzungsverträge vorliegen, erfolgt ein erster Mittelabruf im November 2020 für alle abgeschlossenen Leistungen
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	164.000,00	0,00	0,00	Die Herstellung und Montage der Elemente des GT-LIS befinden sich in der Umsetzung. Die ersten Elemente werden in der 47. KW 2020 aufgestellt. Bauende ist voraussichtlich. im Februar 2021, so dass nur ein Teil der Auszahlungen im Jahr 2020 erfolgen kann. Die erforderlichen Auszahlungen im Jahr 2021 sind im 3. Entwurf Finanzplan investiv berücksichtigt.
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	6811000	582.400,00	0,00	0,00	Die Abforderung eines Mittelabrufes ist an Auszahlungsvoraussetzungen gebunden, u.a. an Nutzungsverträge zur Aufstellung der Elemente auf nichtstädtischen Flächen. Nachdem seit Ende Oktober 2020 alle Nutzungsverträge vorliegen, erfolgt ein erster Mittelabruf im November 2020 für alle abgeschlossenen Leistungen. Da die Herstellung und Montage der Elemente vo. erst im Februar 2021 abgeschlossen sein wird, kann im Jahr 2020 nur ein Teilbetrag abgerufen werden

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	477.000,00	197.433,39	41,39	Die Herstellung und Montage der Elemente des GT-LIS befinden sich in der Umsetzung. Die ersten Elemente werden in der 47. KW 2020 aufgestellt. Bauende ist voraussichtlich im Februar 2021, so dass nur ein Teil der Auszahlungen im Jahr 2020 erfolgen kann. Die erforderlichen Auszahlungen im Jahr 2021 sind im 3. Entwurf Finanzplan investiv berücksichtigt.
544006600000001 Mauteinnahmen für Bundesstraßen	6810000	220.000,00	0,00	0,00	Die Abschlagszahlung für das 1. Halbjahr 2020, die im 3. Quartal 2020 erwartet wurde, erfolgte bisher noch nicht.
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	7851000	360.000,00	21.597,43	6,00	Die veranschlagten Mittel stehen zur Finanzierung noch strittiger Ingenieurleistungen zur Verfügung. Eine Auszahlung erfolgt nach Abschluss des derzeit laufenden Schlichtungsverfahrens. Die Schlichtungsverhandlung wurde verschoben und soll jetzt im Dezember 2020 durchgeführt werden. Es wurde beantragt die Mittel in das Jahr 2021 zu verschieben, da eine Rechnungslegung vor Kassenschluss nicht mehr möglich ist.
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	7852000	165.000,00	0,00	0,00	Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt, die Genehmigung der Planfeststellungsbehörde im Landesverwaltungsamt liegt vor. Derzeit Bearbeitung der Fachplanung LP 5 und 6.
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau	7852000	301.000,00	0,00	0,00	VgV-Verfahren ist zur Vergabe der Ingenieurleistungen in Vorbereitung.
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	7852000	300.000,00	242.964,23	80,99	Bauleistungen sind abgeschlossen.
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	6811000	300.000,00	169.180,75	56,39	Zuordnung der pauschalen ÖPNV-Zuweisung
547006600000007 ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage	7852000	310.000,00	0,00	0,00	Bauleistung ist beauftragt. -> Bau ab 12.10.2020
547006600000007 ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage	6811000	248.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 15.07.2020, Mittelabruf für das Haushaltsjahr 2020 ist erfolgt

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrieafen Roßlau	7852000	7.500.000,00	2.363.346,74	31,51	Die Bauleistung ist beauftragt. Die Abrechnung erfolgt nach Baufortschritt. Voraussichtliche Auszahlungen 2020 i. H. v. 4,3 Mio EUR, Verzögerung wg. Corona-Pandemie und Baugrund
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrieafen Roßlau	6811000	6.000.000,00	0,00	0,00	Änderungsbescheid liegt vor (24.09.2020), 6. Auszahlungsantrag eingereicht, voraussichtliche. Einzahlungen 2020 i. H. von 4.480 Mio EUR.
551106100000201 Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt	7852000	300.000,00	19.247,90	6,42	Baubeginn erst 9/2020,
551106100000201 Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt	6811000	200.000,00	0,00	0,00	Abruf der Fördermittel 4. Quartal. Umwidmung vom 18.11.2019.
552106608000001 Schlangengraben Waldersee	7852000	250.000,00	62.930,76	25,17	Submission ist erfolgt; Beauftragung ist erfolgt Die bauliche Umsetzung ist von November 2020 bis April 2021 geplant.
552106608000001 Schlangengraben Waldersee	6811000	120.000,00	0,00	0,00	Fördermittel werden im 2. Quartal 2021 nach Beendigung der Baumaßnahme abgerufen. Aktueller Förderbescheid: 3. Änderungsbescheid vom 24.07.2019
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	7852000	1.055.400,00	90.332,23	8,56	Die bauliche Umsetzung erfolgt ab Mitte November 2020.
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	6811000	574.700,00	0,00	0,00	Fördermittel werden im 2. Quartal 2021 nach Beendigung der Baumaßnahme abgerufen (LOS 1). Aktueller Förderbescheid: 3. Änderungsbescheid vom 15.11.2019
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung Wullenbach	7852000	234.292,73	89,25	0,04	Umsetzbarkeit der Maßnahme wird unter Einbeziehung Rückhalteraum Hangfichten geprüft.
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung Wullenbach	6811000	240.000,00	0,00	0,00	Je nach Mittelabfluss erfolgt ggf. Abforderung weiterer Fördermittel. Aktueller Förderbescheid: 2. Änderungsbescheid vom 21.12.2018
552106622000001 Amtsmühle Roßlau	7852000	460.500,00	194.649,03	42,27	Die Maßnahme befindet sich im Bau und die Abrechnung erfolgt nach Baufortschritt. Die Schlussrechnung wird erst im Jahr 2021 bearbeitet. Die Fertigstellung verzögert sich aufgrund einer unvorhergesehenen Verlegung einer Trinkwasserhauptleitung bis mind. Dezember

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					(witterungsabhängig).
552106622000001 Amtsmühle Roßlau	6811000	390.800,00	0,00	0,00	Nach der Schlussrechnung erfolgt die Mittelabforderung beim Fördermittelgeber. Aktueller Förderbescheid: 4. Änderungsbescheid vom 22.04.2020
571108021000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben	6811000	120.000,00	0,00	0,00	Änderungsbescheid liegt vor (24.09.2020), Restzahlung 4. Auszahlungsantrag steht aus, 5. Auszahlungsantrag i. H. von ca. 210.000 EUR eingereicht
571108021000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben	7852000	150.000,00	127,67	0,09	Derzeit Realisierung der Beleuchtung des Rangierweges. Rechnungslegung soll noch vor Kassenschluss erfolgen
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	6811000	154.700,00	0,00	0,00	Auszahlung erst nach Abschluss Verwendungsnachweisverfahren sowie Grundstücksübertragung Nach aktuellem Kenntnisstand frühestens im HH-Jahr 2021 möglich
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	7852000	154.700,00	0,00	0,00	Auszahlung erst nach Abschluss Verwendungsnachweisverfahren sowie Grundstücksübertragung Nach aktuellem Kenntnisstand frühestens im HH-Jahr 2021 möglich
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	7851000	177.500,00	40,05	0,02	Fördermittelbescheid steht noch aus, Antrag vom 11.02.2020
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	6811000	111.500,00	0,00	0,00	Baugenehmigung liegt vor
573108000000001 Erwerb von Grundstücken	7821000	162.960,00	3.436,87	2,11	Vertragsabschluss war im Mai 2020 erfolgt, erste Notarrechnungen sowie eine Anwaltsrechnung bezüglich Beratung zur Schuldenbereinigung wurden bezahlt. Da die Forderungen der Gläubiger den Kaufpreis überstiegen, wurde am 15.10.2020 von der Möglichkeit des Vertragsrücktritts seitens der Stadt Gebrauch gemacht. Stattdessen wird die Stadt nun an der für Februar 2021 anberaumten Zwangsversteigerung als Bieter teilnehmen.
573108000000001	6811000	104.000,00	0,00	0,00	Erwerb Leipziger Torhaus (Fördermittelanteil), vorzeitiger

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Erwerb von Grundstücken					Maßnahmebeginn auf Grund des (mittlerweile durch Vertragsrücktritt beendeten Kaufvertrages) genehmigt, jedoch noch kein endgültiger Bescheid vom Landesverwaltungsamt und somit noch keine abschließende Auszahlungen der Fördermittel . Fördermittel werden weiter gebraucht, da das Mitbieten in der Zwangsversteigerung im Falle der Zuschlagserteilung den ursprünglichen Kaufvertrag ersetzen wird:
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG	6811000	10.900.000,00	8.241.669,00	75,61	