

Terminplan Erneuerung Spielfeldbeleuchtung Anhalt Arena Dessau

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	1. Mai '23	08. Mai '23	15. Mai '23	22. Mai '23	29. Mai '23	05. Jun '23	12. Jun '23	19. Jun '23	26. Jun '23	03. Jul '23	10. Jul '23	17. Jul '23	24. Jul '23	31. Jul '23	07. Aug '23	14. Aug '23	21. Aug '23	28. Aug '23	04. Sep '23	11. Sep '23	18. Sep '23	25. Sep '23				
1	<b>Planung, Erstellung Ausschreibungsunterlagen und Genehmigung</b>	<b>Don 04.05.23</b>	<b>Don 08.06.23</b>	[Bar chart showing completion from 04.05.23 to 08.06.23]																									
2	Eignungsabfrage	Don 04.05.23	Don 04.05.23	erledigt																									
3	Beleuchtungsberechnung	Don 04.05.23	Fre 12.05.23	Herr Sens (erledigt)																									
4	Terminabstimmung mit Frau Meyer Vergabestelle	Don 04.05.23	Don 04.05.23	Herr Behrend; Herr Aleithe; erledigt																									
5	Erstellung BV (OB, FA)	Don 04.05.23	Don 04.05.23	DIII, Amt65 ;erledigt																									
6	Ortstermin zur Aufnahme der Lichtsteuerung	Fre 05.05.23	Fre 05.05.23	Herr Behrend; Herr Sens; erledigt																									
7	Erstellung des Anfrage LV	Die 09.05.23	Fre 12.05.23	Herr Sens; erledigt																									
8	BV Vorlage beim OB	Mon 08.05.23	Mon 08.05.23	08.05 erledigt; genehmigt																									
9	neue Sondersitzung FA (Entscheidung zur BV)	Don 08.06.23	Don 08.06.23	08.06 15:30Uhr																									
10	<b>Vergabe</b>	<b>Fre 09.06.23</b>	<b>Don 27.07.23</b>	[Bar chart showing duration from 09.06.23 to 27.07.23]																									
11	neuer Termin Unterlagen zur Vergabestelle	Fre 09.06.23	Fre 09.06.23	09.06																									
12	Versand Anfrage LV an 3 AN	Mon 12.06.23	Mon 12.06.23	12.06																									
13	Submission (Vergabestelle)	Mit 28.06.23	Mit 28.06.23	28.06																									
14	Frist Nachforderung von Bieterunterlagen	Don 29.06.23	Don 06.07.23	Herr Aleithe																									
15	Auswertung und Vergabe	Don 29.06.23	Fre 07.07.23	Herr Aleithe																									
16	Genehmigung / Unterschriften gemäß VAO	Mon 10.07.23	Fre 14.07.23	Amt65-3; RA; RPA; Amt65; DIII																									
17	Termin Unterschriften vollständig	Fre 14.07.23	Fre 14.07.23	14.07																									
18	Absagen an die Bieter 2.+3. Platz	Mon 17.07.23	Mon 17.07.23	17.07																									
19	Widerspruchsfrist Bieter 10 Tage	Mon 17.07.23	Don 27.07.23	Vergabestelle																									
20	Mail und Postversand Auftrag	Don 27.07.23	Don 27.07.23	27.07																									
21	<b>Ausführung</b>	<b>Mon 31.07.23</b>	<b>Die 19.09.23</b>	[Bar chart showing duration from 31.07.23 to 19.09.23]																									
22	Ausführungsbeginn	Mon 31.07.23	Mon 31.07.23	31.07																									
23	Ausführungsfrist	Mon 31.07.23	Mon 11.09.23	AN Elektro																									
24	Restarbeiten Parametrierung	Die 12.09.23	Mon 18.09.23	AN Elektro																									
25	VOB Abnahme + Nutzereinweisung	Die 19.09.23	Die 19.09.23	19.09																									
26	Beginn Punktspielbetrieb	Mon 21.08.23	Mon 21.08.23	21.08																									