

Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 30.04.2023						
Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
111301000000003	Erwerb Büroausstattung	7832000	105.064,04	26.397,57	25,13	Es erfolgten Ausgaben auf Grund bestätigter Freigabeanträge zur Anschaffung höhenverstellbarer Tische für Mitarbeiter aus den verschiedensten Ämtern. Außerdem wurden Büromöbel, Konferenzstühle und Bürodrehstühle für die neuen Beigeordneten angeschafft.
111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	7851000	1.827.000,00	52.505,35	2,87	Aktuell läuft noch die Planungs- und Genehmigungsphase der gebundenen Fachplanungen aufgrund der Verzögerung der Teilmaßnahme, dahingehend weiterhin verringerte Rechnungslegungen.
111601000000001	Hard- und Software	7831000	1.236.187,15	0,00	0,00	Es erfolgten Ausgaben aufgrund einer Vorabfreigabe von 20.000 € und des Abschlusses der Ausschreibungen 80 - Backupserver, 81 - Storage TRH und 82 - Server DMZ aus 2022.
111718000000001	Veräußerung von Grundstücken	6821000	700.000,00	11.200,00	1,60	Anordnungen wurden in Höhe von 167.364,75 € in den Produkten 11173, 54100, 57100 und 11171 getätigt und bilden somit kein reelles Bild ab.
111718000000001	Erwerb von Grundstücken	7821000	512.470,00	1.070,93	0,21	Notarieller Vertragsabschluss zu einem Flächenankauf " weiterhin nicht möglich wegen noch immer nicht vollständiger Erbnachweise aller Mitglieder der Erbengemeinschaft. Für weitere Ankaufsvorgänge sind die Verhandlungen ebenfalls noch nicht zum endgültigen Abschluss gekommen. Zwei weitere Arrondierungskäufe wurden im November 2022 beurkundet und ein Tauschvertrag im Dezember 2022. Hier stehen die Kaufpreiszahlungen/ Wertausgleich derzeit noch aus.
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	7851000	1.552.300,00	272.477,93	17,55	Nachwirkungen durch Coronapandemie, durch Verzögerungen durch Auflagen „Landesamt Verbraucherschutz bezüglich Asbestsanierung des Daches durch dadurch nötige Umplanungen und Beschaffung zusätzlicher Geldmittel, durch Lieferengpässe in den(m) Vorjahr(en). Alle Lose beauftragt. Aktuell im Jahr 2023 immer wieder Verzögerungen durch Fachkräftemangel (Kapazitäten) – Lieferprobleme bestimmter Komponenten z.B. im Bereich der TGA.
122021000000001	Erwerb Fahrzeuge	7831000	251.100,00	0,00	0,00	Ein bestätigter Freigabeantrag über 50 TEUR liegt seit 18.04.2023 vor. Ausschreibung hat begonnen. Daher erfolgten noch keine Ausgaben zum Erwerb von Fahrzeugen.
122716500000002	Umbau Bürgeramt	7851000	1.272.600,00	9.793,62	0,77	Der Novellierungsbeschluss wurde durch den Stadtrat am 01.02.2023 bestätigt. Am 13.02.23 erfolgte Abstimmung Farbkonzept mit Stadtmarketing. In KW 7/ 2023 erste

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
						Planungsberatung zur Weiterführung der Arbeiten mit neuem Konzept, Abstimmung erforderlicher Rückbauten und Anpassungen. Im Anschluss Beratung mit den bisher vertraglich gebundenen Firmen, ob und wie die Arbeiten weitergeführt werden. Vertrag mit Innenarchitektin wurde unterzeichnet, erste Planungsberatung mit allen Beteiligten am 09.05.2023. Zurzeit ruhen die Arbeiten. Eine Aussage zur Fertigstellung des BV-s ist unter den gegebenen Umständen nicht möglich bzw. je nach Ergebnis erst nach der Planungsberatung vom 09.05.2023.
122716500000002	Umbau Bürgeramt Ausstattung	7831000	482.000,00	0,00	0,00	Ausschreibungen laufen. Auftrags- und Bindefrist lt. Terminkette Ende August. Umsetzung ab September.
126103700000001	Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	7831000	521.000,00	35.700,00	6,85	Der Wechsellader wird im Juli geliefert. Der für 2023 geplante Transporter und der Pkw sind in der Ausschreibungsphase.
126103700000010	Neubau Lagerhalle	7851000	135.518,23	0,00	0,00	Erwerb Grundstück in Bearbeitung. Ein Teil der Mittel aus 2023 werden in der Planung 2024 neu eingereicht.
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	7831000	850.000,00	0,00	0,00	Das Löschfahrzeug für die FF Kühnau wird im Nov. 2023 ausgeliefert. Die Auftragserteilung für das Löschfahrzeug für die FF Mosigkau erfolgte am 23.12.2022.
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	6811000	125.000,00	0,00	0,00	Fördermittel Fahrzeug FF Kühnau/am 14.09.2022 bestätigt
126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	7851000	886.500,00	16.849,24	1,90	Die Fördermittel wurden am 27.02.2023 abgelehnt. Die Ausschreibung wurde aufgehoben, da die Kosten neu berechnet werden müssen. Novellierung/Änderung der Beschlussvorlage und Stadtratsbeschluss.
126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	6811000	350.000,00	0,00	0,00	Die Fördermittel wurden am 27.02.2023 abgelehnt.
126171600000003	Erwerb Fahrzeuge	7831000	404.700,00	0,00	0,00	Das Feuerwehrauto für Rodleben wurde zur Fachfirma geliefert, um den Aufbau vorzunehmen, das Fahrgestell wurde bereits zum Ende des Jahres fertiggestellt. Ob die Fertigstellung noch in diesem Jahr erfolgt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.
1270037000000005	Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk	7831000	1.042.000,00	31.434,33	3,02	Auftrag erteilt, Umsetzung aller Maßnahmen 2023/2024.
1280037000000001	Erwerb von Fahrzeugen	7831000	119.000,00	0,00	0,00	Lieferung Feldküche erfolgt im Nov. 2023.
1280037000000003	Sirenen für	7853000	168.000,00	3.955,01	2,35	Für 2023 sind weitere Sirenen beauftragt bzw. beschafft. Der

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	Bevölkerungsschutz					Aufbau stagniert aufgrund von Standortdiskussionen.
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7851000	1.320.000,00	34.785,84	2,64	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt und teilweise abgerechnet.
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	6811000	3.564.400,00	0,00	0,00	Bescheide für alle Schulen liegen vor, GS Hugo Junkers und GS Ziebigk sind abgeschlossen und werden derzeit abgerechnet/Auszahlungsanträge gestellt.
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7831000	250.000,00	44.269,19	17,71	Ausführung wurde begonnen, Medientechnik ist beauftragt und teilweise abgerechnet.
211004002900001	Generalsanierung Schulgebäude Grundschule "Am Akazienwäldchen"	7851000	200.000,00	0,00	0,00	Konkrete Aufgabenstellung vom Amt für Bildung und Schulentwicklung fehlt
211004002900003	Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"	7851000	112.000,00	0,00	0,00	Konkrete Aufgabenstellung vom Amt für Bildung und Schulentwicklung fehlt
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, energetische Sanierung	7851000	3.316.000,00	393.930,95	11,88	Die Rechnungslegungen in der KG 300 + 500 sowie dazugehörend in der KG 700 erfolgen nach Baufortschritt. Erschwerte Bedingungen durch Corona Pandemie, Ukraine Krieg, Material- und Lieferengpässe. Derzeit läuft der Innenausbau. In den Außenanlagen erfolgt nach entsprechender Witterung die Komplettierung.
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, allgemeine Sanierung	7851000	3.396.500,00	660.542,35	19,45	Die Rechnungslegungen in der KG 300 + 500 sowie dazugehörend in der KG 700 erfolgen nach Baufortschritt. Erschwerte Bedingungen durch Corona Pandemie, Ukraine Krieg, Material- und Lieferengpässe. Derzeit läuft der Innenausbau. In den Außenanlagen erfolgt nach entsprechender Witterung die Komplettierung.
211004004120004	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	7831000	806.800,00	0,00	0,00	Die Leistungen sollen in Abhängigkeit der baulichen Vorleistungen nunmehr im Juli / August realisiert werden.
211005100000003	Ausstattung GS "Kreuzberge" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	7831000	142.000,00	0,00	0,00	Beginn der Maßnahme erst nach Bestätigung der Förderung
211005100000003	Ausstattung GS "Kreuzberge" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	6811000	99.400,00	0,00	0,00	Für die 2. Förderphase des Programms „Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung“ (Basis- und Bonustopf) liegt hier noch kein neuer Zuwendungsvertrag zur Förderung weiterer Investitionen vor. Nach aktuellem Stand wurde

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
						am 17.05.2023 erst die Verwaltungsvereinbarung vom Bund unterzeichnet.
211006502001001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	7851000	158.200,00	0,00	0,00	Die Arbeiten der KG 300 Bau und KG 700 Gebäudeplanung sind abgeschlossen. Arbeiten der KG 400 sind abgeschlossen und abgerechnet.
211006504120002	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße	7852000	727.000,00	100.520,44	13,83	In den Außenanlagen erfolgt nach entsprechender Witterung die Komplettierung.
211006508023001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"	7851000	328.000,00	0,00	0,00	Planungsleistung und Ausschreibungen/Vergaben abgeschlossen. Ausführung der Bauleistung im April 2023 begonnen. Baumaßnahme soll in 2023 abgeschlossen werden.
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7851000	924.700,00	95.305,95	10,31	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt und teilweise abgerechnet.
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7831000	370.000,00	73.609,83	19,89	Ausführung wurde begonnen, Medientechnik ist beauftragt und teilweise abgerechnet.
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge" Anteil Sekundarschule	7851000	296.000,00	14.275,71	4,82	Planungsleistung und Ausschreibungen/Vergaben abgeschlossen. Ausführung der Bauleistung im April 2023 begonnen. Baumaßnahme soll in 2023 abgeschlossen werden.
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge" Anteil Grundschule	7851000	212.300,00	5.013,71	2,36	Planungsleistung und Ausschreibungen/Vergaben abgeschlossen. Ausführung der Bauleistung im April 2023 begonnen. Baumaßnahme soll in 2023 abgeschlossen werden.
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethel", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, energetische Sanierung	7851000	2.084.200,00	44.110,97	2,12	Bauverzögerungen bedingt durch die Pandemie, Ukraine-Krieg, Lieferengpässen sowie deutlichen Materialpreisteigerungen weiterhin spürbar. Dadurch bedingte Leistungsunterbrechungen und Bauverzug führten zu verzögerter Rechnungslegungen. Vermehrte Rechnungslegungen und z.T. Schlussrechnungen im 3.Quartal zu erwarten.
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der	7851000	3.766.500,00	446.707,11	11,86	Bauverzögerungen bedingt durch die Pandemie, Ukraine-Krieg, Lieferengpässen sowie deutlichen Materialpreisteigerungen

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, allgemeine Sanierung					weiterhin spürbar. Dadurch bedingte Leistungsunterbrechungen und Bauverzug führten zu verzögerter Rechnungslegungen. Vermehrte Rechnungslegungen und z.T. Schlussrechnungen im 3.Quartal zu erwarten.
216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	7831000	582.700,00	0,00	0,00	Leistungserbringung und Rechnungslegungen erst im 3.Quartal.
216004022200005	Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1	7851000	583.700,00	85.011,22	14,56	Freianlagenarbeiten im vollen Gange, jedoch bedingt durch fehlende Baufreiheit erst im Frühjahr begonnen. Rechnungslegungen dahingehend erst gering.
217004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7831000	265.200,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen, Medientechnik ist beauftragt.
219004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7851000	326.700,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt.
221004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7851000	427.100,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt.
221004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7831000	117.000,00	72.716,14	62,15	Ausführung wurde begonnen, Medientechnik ist beauftragt und teilweise abgerechnet.
221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	7851000	6.600.000,00	797.421,47	12,08	Bautenstand Rohbau EG fast fertig. Entsprechend ist der Abrechnungstand der Baugewerke.
221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	6811000	3.000.000,00	0,00	0,00	Förderung nur auf KG 300. Bis dato noch keine Abforderung erfolgt. 1. Mittelabforderung wird für 2. Halbjahr vorbereitet.
221006501300002	Regenbogenschule (G-Schule), Breite Straße 6 , Umbau oder Ersatzneubau	7851000	600.000,00	0,00	0,00	Keine Standortentscheidung vorhanden als Voraussetzung für Maßnahmeumsetzung.
221006506000001	Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue	6811000	133.300,00	0,00	0,00	Fördermittel beantragt über Soz. Zusammenhalt PJ 2023, mit einem Bewilligungsbescheid und einer Auszahlung wird im Dezember 2023 gerechnet
221006506000001	Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue	7852000	200.000,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht begonnen. Abbruch erst nach Umzug in den fertigen ENB. Bis dato kein weiterer Planungsfortschritt, also auch keine Abrechnung.
231104000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7851000	552.300,00	112.601,27	20,39	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt und teilweise abgerechnet. Abschluss der Maßnahme voraussichtlich in den Sommerferien 2023.

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 4.BA	7851000	165.000,00	106.637,39	64,63	Das Blumengartenhaus steht in geplanter Fertigstellung per 30.07.2023. Erst mit Abschluss der Steinmetzarbeiten in Wiederherstellung der Portikus-Stufenanlage und der Flächenbelagsstruktur können die Freiflächenarbeiten der Außenanlagen angeeignet werden. Wassergebundene Wegestrukturen benötigen 4 Wochen Liegezeit, vor Nutzungsfreigabe. Mit Freigabe der beantragten Geldmittel 3.BV -236 T€ wird die Nutzbarkeit / Übergabe des Gebäudes per 11.08.23 als realistisch eingeschätzt.
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, Blumengartenhaus	7851000	303.300,00	59.424,26	19,59	
253104109000018	Tierpark Neubau Einfriedungszaun	7853000	250.000,00	0,00	0,00	Konkrete Aufgabenstellung durch das Amt für Kultur fehlt
261102000000001	Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	7815000	900.000,00	0,00	0,00	Die 900.000,00 EUR werden nach Abforderung durch das ATD voraussichtlich im November ausgezahlt.
271104000000010	Ausstattung IT-Technik Volkshochschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt	6811000	105.700,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 03.04.2023 ist eingegangen. Die Freigabe der Maßnahme ist beantragt.
271104000000010	Ausstattung IT-Technik Volkshochschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt	7831000	117.500,00	0,00	0,00	Die Freigabe der Maßnahme ist als Beschlussvorlage beantragt. Nach Zustimmung beginnt die sofortige Ausführung.
272104100000001	Erwerb Ausstattung Stadtbibliothek , Renovierung Leselounge und Kinderbibliothek	7831000	149.700,00	0,00	0,00	Ausstattung ist geliefert, kassenwirksam 05/2023 damit ist Maßnahme abgeschlossen
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek,	7851000	1.382.600,00	249.638,92	18,06	Der Gesamtmaßnahmebeschluss befindet sich aufgrund des gestiegenen Gesamtausgabebedarfes in der 1. Novellierung. Seit Anfang 12/2022 laufen die Innenputzarbeiten, die in 06/2023 fertiggestellt werden. Anschließend erfolgen die Estrich-/ Maler-/ Fliesenleger-/ Trockenbauarbeiten und die Komplettierung für die Klimatisierungs-/ Elektroinstallations-/HSL-Arbeiten und Netzwerkanlagen. Nach aktualisiertem Bauablaufplan ist das Bauende für 09/2023 geplant.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, Dachsanierung	7851000	908.200,00	205.686,90	22,65	Der Baubeginn erfolgte in 05/2022. Alle Lose sind beauftragt. Das Wetterschutzdach ist errichtet, um die darunterliegende Dachkonstruktion freizulegen. Holzschutzuntersuchungen sind

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
						erfolgt. Gegenwärtig erfolgen die Sanierung der Holzkonstruktion und die Vorbereitungsarbeiten zur Schiefereindeckung und Flachdachdeckung. Das geschädigte Gesims wurde gesichert und saniert. Die Fertigstellung der Dachsanierung ist für 08/2023 geplant
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, Zuweisung vom Land	6811000	336.600,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid Soz. Zusammenhalt PJ 2020 vom 16.12.2020, Auszahlung HHJ 2023 erfolgt im 4. Quartal, Fördermittelzuordnung erfolgt zum 31.12.2023 gemäß den förderfähigen Ausgaben
272106502000001	Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, allgemeine Sanierung	7851000	1.201.900,00	2.962,12	0,25	Derzeit laufen die Planungen, zur Vorbereitung der Ausschreibungen. Erste Ausschreibungen sind im Bereich TGA erfolgt. Los Beton, Mauer, Putz, Abdichtungen ist auch erfolgt. Weitere Ausschreibungen sind in Vorbereitung und werden in 08/2023 ausgeschrieben. Baubeginn erfolgt dann nach Ende des 1.BA/ Voraussichtlich in 09/2023.
272106502000001	Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek ,Zuweisung vom Land allgemeine Sanierung	6811000	801.200,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid Soz. Zusammenhalt PJ 2021 vom 21.12.2021, ausgezahlte Fördermittel aus den HHJ 2021/2022 teilweise im Verwehr, Auszahlung HHJ 2023 erfolgt im 4. Quartal, Fördermittelzuordnung erfolgt zum 31.12.2023 gemäß den förderfähigen Ausgaben
281346500000001	Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle	7851000	283.300,00	13.126,93	4,63	Abbrucharbeiten abgeschlossen, Zimmererarbeiten zur Ertüchtigung der Fußböden und Decken zur Aufnahme der neu einzubauenden feuerhemmenden Glasbauelemente abgeschlossen. Aufgrund vorgefundener Situation nach Abbruch neue statische Berechnungen erforderlich. Werkplanung für Glasbauelemente seit 04.11.22 vorliegend, zurzeit Prüfung durch Architekt. Zurzeit Umplanung der Werkplanung, Freigabe nach Vorlage in KW 6/23 ab ca. 8/23. Bestell- und Lieferzeit ca. 12-16 Wochen. Zurzeit Rohinstallation ELT/ EMA/BMA in Zusammenarbeit mit Trockenbau, Rahmenkonstruktionen Trockenbau errichtet, teilweise beplankt. Nach Auskunft Hersteller Schörghuber werden die Glaselemente nunmehr in KW 25/2023 geliefert, Einbau und Restarbeiten (Maler, Fußbodenleger, ELT/BMA/EMA erfordern ca. 6 KW, so dass mit einer Fertigstellung nicht vor Ende August auszugehen ist.
365105100000002	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am	7815000	142.800,00	0,00	0,00	Alle Träger der 1. Förderphase (Beschleunigungstopf) GTA haben die in den Zuwendungsbescheiden mit ggf. erfolgter Änderungen

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung"					ausgewiesenen Gelder im Jahr 2022 bekommen und Verwendungsnachweise vorgelegt. Derzeit befinden sich alle Unterlagen für den Förderzeitraum vom 01.07.2021 bis 31.12.2022 beim RPA. Für die 2. Förderphase (Basis- und Bonustopf) liegt hier noch kein neuer Zuwendungsvertrag zur Förderung weiterer Investitionen vor. Nach aktuellem Stand wurde am 17.05.2023 erst die Verwaltungsvereinbarung vom Bund unterzeichnet.
365105100000002	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung"	6811000	100.000,00	0,00	0,00	siehe Begründung zu 365105100000002
365105100000003	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Tempelhof" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	7815000	247.100,00	0,00	0,00	siehe Begründung zu 365105100000002
365105100000003	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Tempelhof" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	6811000	172.900,00	0,00	0,00	siehe Begründung zu 365105100000002
365105100000005	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	7815000	417.800,00	0,00	0,00	siehe Begründung zu 365105100000002
365105100000005	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	6811000	292.400,00	0,00	0,00	siehe Begründung zu 365105100000002
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita	7815000	443.700,00	0,00	0,00	Bislang kein Zuwendungsbescheid erteilt

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
	"Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III					
365105100000114	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Straße	7815000	121.900,00	0,00	0,00	Baumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. Daher konnte bislang keine Ausstattung erfolgen.
365105100000115	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier	7815000	231.800,00	0,00	0,00	BV ist noch nicht beschlossen.
365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	7815000	349.500,00	0,00	0,00	Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Erst nach Abschluss der Maßnahme kann mit den Außenanlagen begonnen werden.
365105100000408	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	7815000	125.800,00	0,00	0,00	Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Erst nach Abschluss der Maßnahme kann mit den Außenanlagen begonnen werden.
365105100000408	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b für Ausstattung	7815000	142.200,00	0,00	0,00	Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Erst nach Abschluss der Maßnahme kann mit den Außenanlagen begonnen werden.
365115100000015	Zuschuss an Städtisches Klinikum für Ersatzneubau Kita "Mäuseland", Auenweg 38	7815000	6.000.000,00	4.002.829,21	66,71	Anteil Eigenmittel aus Bundförderung Krippenausbau in voller Höhe ausgezahlt, komm. Mittel i. H. v. 4.000.000 € abgefordert und ausgezahlt; Zuwendungsvertrag mit SKD geschlossen per 29.03.2023
365115100000034	Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1	7818000	104.000,00	0,00	0,00	Mittelfreigabe liegt erst seit dem 22.05.2023 vor, Zuwendungsbescheid wird jetzt erteilt.
365115100000042	Zuschuss an Freie	7815000	155.000,00	0,00	0,00	Beginn der Maßnahme erst nach Bestätigung der Förderung

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
	Waldorfschule Halle e. V. für Umbau, Ausbau u. Ausstattung Hort Waldorfschule Dessau im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"					
36511510000042	Zuschuss an Freie Waldorfschule Halle e. V. für Umbau, Ausbau u. Ausstattung Hort Waldorfschule Dessau im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	6811000	108.500,00	0,00	0,00	Für die 2. Förderphase des Programms „Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung“ (Basis- und Bonustopf) liegt hier noch kein neuer Zuwendungsvertrag zur Förderung von Investitionen vor. Nach aktuellem Stand wurde am 17.05.2023 erst die Verwaltungsvereinbarung vom Bund unterzeichnet.
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	7852000	254.600,00	0,00	0,00	Planungsleistung bis einschließlich Leistungsphase 3 ist abgeschlossen. Der Maßnahmebeschluss ist am 21.03.2022 beschlossen worden. Die Ausschreibung für die Baumaßnahme ist zum zweiten Mal wiederholt worden, auch im zweiten Verfahren lagen keine Angebote vor. Durch Wegfall einzelner Leistungen wird eine neue Ausschreibung erarbeitet und zum 3.mal ausgeschrieben.
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	6811000	169.700,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid Stadtumbau Ost PJ 2018 vom 04.12.2018, abgerufene Fördermittel liegen im Verwahr und werden zum 31.12.2023 entsprechend den Ausgaben in das Ertragskonto gebucht
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	7851000	1.200.000,00	84.046,94	7,00	Verzögerungen/Verschiebungen in der Bauausführung durch unvorhergesehene Bauschäden an der Stahlkonstruktion und nicht brandschutzgerechter Unterhangdecken bzw. Ständerwandkonstruktionen. Die Sanierung der Außenwandkonstruktion im 1.Bauabschnitt ist erfolgt. Derzeit ruht die Bautätigkeit, da die Kita immer noch nicht ausgezogen ist. Es wird die Freilegung der Kita vorbereitet. Erst nach Auszug der Kita kann mit der weiteren Sanierung der Außenwandkonstruktion/ Unterdecken/ Sanitäreinrichtungen/ Elektro- und Heizungsanlagen für das gesamte Gebäude begonnen werden. Der bereits novellierte Gesamtmaßnahmebeschluss ist zeitnah erneut zu novellieren, der Fördermittelgeber ist darüber ebenfalls

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
						zu informieren.
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	6811000	304.800,00	107.828,30	35,38	Derzeit keine weiteren Abrufe von Fördermitteln
366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	6811000	272.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid Soz. Zusammenhalt PJ 2022 vom 21.12.2022, abgerufene Fördermittel aus dem HHJ 2022 sind auf dem Verwehr, Fördermittel für das HHJ 2023 werden im 4. Quartal abgerufen, Fördermittel werden zum 31.12.2023 entsprechend den förderfähigen Ausgaben in das Ertragskonto gebucht
366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	7853000	408.700,00	15.280,44	3,74	Planungsauftrag erteilt (Stufe 1 Planungsphase 1-2 Gesamtkonzept Grünanlage Südteil), Vorplanung Gesamtkonzept liegt vor und ist in Prüfung, danach Planungsbeauftragung für den Spielplatz (Stufe 2), Vorbereitung MB, Baudurchführung in 2024
366206102000003	Neubau Skatepark Andes-Halle	6811000	252.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid Soz. Zusammenhalt PJ 2021 vom 21.12.2021, abgerufene Fördermittel aus dem HHJ 2022 teilweise noch im Verwehr, Fördermittel werden zum 31.12.2023 entsprechend den förderfähigen Ausgaben in das Ertragskonto gebucht.
366206102000003	Neubau Skatepark Andes-Halle	7853000	605.100,00	0,00	0,00	Maßnahme soll in 2023 fertiggestellt werden, Aufträge für Planungskosten, Tiefbau, Betonbau und geotechnische Begleitung sind erteilt und in der Erfüllung
424146500000001	Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle	7851000	366.400,00	26.399,97	7,21	Planungsleistung und Ausschreibungen/Vergaben abgeschlossen. Ausführung der Bauleistung im April 2023 begonnen. Baumaßnahme soll in 2023 abgeschlossen werden.
424146500000001	Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle	6811000	267.300,00	0,00	0,00	Noch keine Einzahlungen, Maßnahme wird bis Ende August 2023 ausgeführt, danach Erstellung des Verwendungsnachweises und der Mittelabforderung.
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	7851000	2.000.000,00	28.194,26	1,41	Derzeit erfolgt aufgrund der Anhebung und Verschiebung der Sporthalle die entsprechende Umplanung.
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße , Zuweisung vom Land	6811000	900.000,00	0,00	0,00	Auszahlung der 1. Mittelanmeldung erfolgte am 29.12.2022 i. H. v. 278.057,00 EUR.
511206010000001	Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest, Ausgleichsbeträge	6881000	480.000,00	14.337,79	2,99	Erste Einzahlungen aus den Vorausleistungsbescheiden auf den Ausgleichsbetrag. Weitere Einzahlungen folgen.
511206010000001	Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest	7818000	480.000,00	0,00	0,00	Auszahlung auf das Treuhandkonto erfolgt am Jahresende
541001211000002	Wiederherstellung Weg am	7852000	150.705,31	48.512,87	32,19	Fachbegleitung für Ref. 07 durch Ref. 67: Ende Wegebau 05/2023,

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	Kühnauer See, Rad- und Gehweg Südufer					Bauabnahme am 23.05.2023. Danach noch Restleistungen und Fertigstellungs- und Entwicklungspflege offen.
541001211000002	Wiederherstellung Weg am Kühnauer See	6811000	125.100,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 16.07.2021 liegt vor. Fördermittel werden nach Fertigstellung abgerufen.
541001211000003	Verbesserung innerörtliche Verkehrsverhältnisse Friedrichsplatz Großkühnau	7852000	298.800,00	0,00	0,00	Noch keine Zuwendungsbescheide, jedoch bisher auch keine Ablehnung
541001211000003	Verbesserung innerörtliche Verkehrsverhältnisse Friedrichsplatz Großkühnau	6811000	268.800,00	0,00	0,00	Noch keine Zuwendungsbescheide, jedoch bisher auch keine Ablehnung
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	7815000	617.000,00	14.036,30	2,27	Die Maßnahmen befinden sich bei der DESWA in Vorbereitung. Ein Teil der Maßnahmebeschlüsse wurde durch 66 bereits bearbeitet
541006600000002	Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Innsbrucker Straße	7852000	732.000,00	0,00	0,00	Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	7852000	165.000,00	26.825,80	16,26	Ein Teil der Maßnahmen befindet sich in der Umsetzung. Für einen weiteren Teil wurde der Freigabeantrag bereits gestellt. Erst nach Freigabe kann die Beauftragung weiterer Leistungen erfolgen.
541006600000007	Herstellung rechtskonformer Wegweisung	7852000	133.000,00	361,38	0,27	Der Freigabeantrag liegt vor. Derzeit wird an der Vergabe der Leistungen gearbeitet.
541006600000008	Ersatzinvestition Verkehrsleitreechner	7831000	225.000,00	16.977,17	7,55	Ein Teilfreigabeantrag liegt vor. Aufträge befinden sich in Umsetzung.
541006600000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	7852000	2.964.000,00	2.421.629,00	81,70	AO mit Fälligkeit 31.12.2022 erfolgt, aber durch erforderliche Korrektur der Buchung der Rechnung in Höhe von 1.005.000,- EUR erst am 05.01.2023 (Kassenwirksamkeit) erfolgt Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG.
541006600000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf , Ablösebetrag DB AG	6817000	1.643.200,00	0,00	0,00	Vorteilsausgleich wird der DB AG in Rechnung gestellt
5410066000000999	Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	6811000	343.700,00	0,00	0,00	Lt. Festsetzungsbescheid am 16.03.2023 in Höhe von 383.763,69 EUR. Betrag wurde am 06.04.2023 zur Gesamtfinanzierung direkt der Maßnahme Johannisstraße zugeordnet
541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße 1.	7852000	845.000,00	229.837,89	27,20	Die Schlussrechnung wird erwartet. Derzeit liegt nur eine

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	BA Kreisverkehr Albrechtsplatz					Teilfreigabe der Mittel vor. Die Novellierung des Maßnahmebeschlusses wurde eingeleitet.
541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	7852000	1.436.000,00	45.722,12	3,18	Die Novellierung des Maßnahmebeschlusses wurde eingeleitet. Die Rechnungslegung erfolgte gemäß Planungs- und Baufortschritt.
541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	6811000	1.292.400,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung liegt seit 03.05.2022 vor
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	7852000	1.106.100,00	1.695,75	0,15	Maßnahmebeschluss des Stadtrates vom 19.10.2022 liegt vor, Die erforderliche BLSA –Prüfung wurde im Feb. 2023 eingeleitet.
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA , Zuweisung vom Land SUO	6811000	996.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid Soz. Zusammenhalt PJ 2022 vom 21.12.2022, Fördermittel für das HHJ 2023 werden im 4. Quartal abgerufen und entsprechend den förderfähigen Ausgaben zum 31.12.2023 in das Ertragskonto gebucht.
541006602000011	Ausbau Johannisstraße	7852000	1.320.000,00	38.522,66	2,92	Die Maßnahme befindet sich in der Vergabe Die Rechnungslegung erfolgte gemäß Planungs- und Baufortschritt.
541006602000011	Ausbau Johannisstraße	6811000	570.700,00	383.763,69	67,24	Fördermittelbescheid Soz. Zusammenhalt PJ 2020 vom 16.12.2020, Fördermittel für das HHJ 2023 werden im 4. Quartal abgerufen und entsprechend den förderfähigen Ausgaben zum 31.12.2023 in das Ertragskonto gebucht. Da die Bewilligung der Fördermittel unter der Berücksichtigung von Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen erfolgte, werden die Einnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich zur Gesamtfinanzierung der Maßnahme Johannisstraße zugeordnet.
541006602000014	Kreisverkehr (Katholische Kirche)	7852000	143.000,00	0,00	0,00	Die Maßnahme steht in planerischer und baulicher Abhängigkeit zur BM F.-v.-Schill-Str. Daher sind zeitliche Verschiebungen zu erwarten
541006602000016	Kavaliierstraße 2. BA zwischen Poststraße und Kreisverkehr Katholische Kirche	7852000	157.200,00	28.445,11	18,09	Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt.
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	7852000	553.300,00	88.813,09	16,05	Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungs- und Baufortschritt.

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	6811000	453.700,00	0,00	0,00	Der Mittelabruf FöMi wurde Anfang Mai bearbeitet
541006602000018	Poller Zerbster Straße	7852000	240.000,00	0,00	0,00	Konzeptplanung liegt vor. Derzeit sind weitere Festlegungen zum Sicherheitslevel erforderlich, welche die weitere Bearbeitung derzeit nicht zulassen.
541006606000002	Gehweg Möster Straße	7852000	356.800,00	0,00	0,00	Auf Grund der begrenzten Personalkapazitäten werden vorrangig Maßnahmen mit Förderzuweisungen bearbeitet. Die weitere Bearbeitung der Maßnahme erfordert ausreichend Personalzuführungen.
541006609000007	Gehweg Elballee, Westseite	7852000	175.000,00	0,00	0,00	Die Planungsleistungen wurden beauftragt. Die Rechnungslegung erfolgte gemäß Planungsfortschritt
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	7852000	922.200,00	6.277,56	0,68	Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Bauvergabe. Voraussichtlicher Bauanfang III. Quartal 2023. Die Rechnungslegung erfolgte gemäß Planungs- und Baufortschritt.
541006614000003	Gehweg Neuenhofenweg	7852000	108.500,00	4.057,11	3,74	Auf Grund der begrenzten Personalkapazitäten werden vorrangig Maßnahmen mit Förderzuweisungen bearbeitet. Die weitere Bearbeitung der Maßnahme erfordert ausreichend Personalzuführungen.
541006615000001	Regenentwässerung Wolfsgartenstraße, Kochstedt	7852000	250.000,00	1.732,64	0,69	Die Entwurfs – und Genehmigungsplanung wird aktuell erstellt. Die Bauausführung verzögert sich, da der erforderliche Grunderwerb erst im HH 2024 enthalten ist.
541006616000005	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	7852000	102.000,00	0,00	0,00	Ingenieurleistungen wurden nach Abschluss des Vergabeverfahrens beauftragt, die Bearbeitung verzögerte sich krankheitsbedingt.
541006616000006	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	7852000	692.400,00	0,00	0,00	Ingenieurleistungen wurden nach Abschluss des Vergabeverfahrens beauftragt, die Bearbeitung verzögerte sich krankheitsbedingt.
541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	7852000	795.000,00	0,00	0,00	Ingenieurleistungen wurden nach Abschluss des Vergabeverfahrens beauftragt, die Bearbeitung verzögerte sich krankheitsbedingt.
541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	6811000	872.000,00	0,00	0,00	Förderbescheid liegt noch nicht vor.
542006622000001	Streetzer Brücke, BW 801, Lückenschluss	7852000	1.747.300,00	176.138,81	10,08	Die Rechnungslegung für den 2. BA mit Fußgängerbrücke erfolgt gemäß Planungs- und Baufortschritt.

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
542006622000001	Streetzer Brücke, BW 801, Anteil DB AG	6816000	1.037.400,00	0,00	0,00	Die Abforderung von der DB AG erfolgt ebenfalls gemäß Planungs- und Baufortschritt.
544006600000001	Mauteinnahmen für Bundesstraßen	6811000	220.000,00	0,00	0,00	Einzahlungen in Höhe von 300.140,41 EUR für 2. HJ 2022 vom Land angekündigt
544006601000001	Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	7852000	324.300,00	78.985,33	24,36	Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsauftrag (LP 9)
544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	7852000	2.352.400,00	3.867,50	0,16	Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungs- und Baufortschritt.
544006622000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	7852000	910.300,00	0,00	0,00	Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt.
545102000000001	Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED	7815000	772.000,00	0,00	0,00	Der Maßnamebeschluss befindet sich derzeit in der Gremienbeteiligung.
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	7852000	591.800,00	178.856,58	30,22	Die Bauleistung für Teil A ist fertig gestellt. Die Bauleistungen für Teil B und C befindet sich in der Vergabe. Die Rechnungslegung erfolgte gemäß Planungs- und Baufortschritt.
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	6811000	591.800,00	0,00	0,00	Die Zuweisungen nach dem ÖPNV Gesetz §8 werden entsprechenden Ausgaben zugeordnet und noch umgebucht.
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe , Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	7852000	765.000,00	0,00	0,00	Verzögerungen, da der Grunderwerb von der DB AG noch nicht abgeschlossen werden konnte..
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe , Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm Bahnhof Roßlau	6811000	219.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 26.04.2021 liegt vor
551101211000004	Friedenseiche Großkühnau, Gestaltung Grünfläche	7852000	103.900,00	0,00	0,00	Noch keine Zuwendungsbescheide, jedoch bisher auch keine Ablehnung
551101211000004	Friedenseiche Großkühnau, Gestaltung Grünfläche	6811000	86.500,00	0,00	0,00	Noch keine Zuwendungsbescheide, jedoch bisher auch keine Ablehnung
551101211000005	Gestaltung Dorfanger Großkühnau	7852000	337.800,00	0,00	0,00	Noch keine Zuwendungsbescheide, jedoch bisher auch keine Ablehnung
551101211000005	Gestaltung Dorfanger Großkühnau	6811000	289.100,00	0,00	0,00	Noch keine Zuwendungsbescheide, jedoch bisher auch keine Ablehnung
551106100000200	Stadteingang Ost Lustgarten	6811000	274.400,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid Soz. Zusammenhalt PJ 2022 vom

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
						21.12.2022, Fördermittel für das HHJ 2023 werden im 4. Quartal abgerufen und entsprechend den förderfähigen Ausgaben zum 31.12.2023 in das Ertragskonto gebucht.
551106100000200	Stadteingang Ost Lustgarten	7852000	382.500,00	0,00	0,00	Auftrag für Planungsleistungen ist erteilt und in Erfüllung.
551106100000201	Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt	7852000	319.600,00	0,00	0,00	Teilmaßnahme Umfeld Historisches Arbeitsamt: Auftrag für Planung wird ausgelöst und kassenwirksam bis Lph 7, Ausschreibung für Bauleistungen auf Basis von Ansatz und VE im HHJ 2023, Kassenwirksamkeit im HHJ 2024
551106100000201	Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt , Zuweisung vom Land, Soziale Stadt	6811000	213.000,00	0,00	0,00	umgewidmete Fördermittel Soz. Stadt PJ 2018, sind im Verwahrkonto, Fördermittel werden entsprechend den förderfähigen Ausgaben zum 31.12.2023 in das Ertragskonto gebucht
551106102000002	Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel	7852000	157.900,00	0,00	0,00	Fördermittelantrag am 21.11.2022, Freigabe 20.000 € in 2023 für Ausschreibung und Vergabe der Leistung -Betreuung des EU-Vergabeverfahrens- (Vertrag am 07.04.2023), Beschlussvorlage (BV 115-2023-III-67) für die Freigabe der Aufgabenstellung und Durchführung der Planungsausschreibung derzeit mit OB-Beratung unverändert beschlossen, Stadtratsbeschluss 21.06.2023, Start des zweistufigen Vergabeverfahrens der Leistung –Freianalgenplanung- ab 03.07.2023
551106102000002	Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel	6811000	105.200,00	0,00	0,00	Fördermittel beantragt über Soz. Zusammenhalt PJ 2023, mit einem Bewilligungsbescheid und einer Auszahlung wird im Dezember 2023 gerechnet
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	7852000	209.200,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde im Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung im PJ 2022 nicht berücksichtigt, keine erneute Anmeldung im PJ 2023 vorgenommen, Fördergebiet wird abgeschlossen. Eigenmittel werden für Mehrkosten der Maßnahme „Neubau Skatepark an den Andes Hallen“ eingesetzt (BV/444/2022/I-52).
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	6811000	204.600,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde im Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung im PJ 2022 nicht berücksichtigt, keine erneute Anmeldung im PJ 2023 vorgenommen, Fördergebiet wird abgeschlossen. Eigenmittel wurden für Mehrkosten der Maßnahme „Neubau Skatepark“ eingesetzt (BV/444/2022/I-52).
551106109000004	Sicherung Torbogen Ruinenbrücke	7852000	140.600,00	14.580,00	10,37	Endabrechnung der Baumaßnahme in 06/2023 geplant

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
551106109000004	Sicherung Torbogen Ruinenbrücke	6811000	85.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid Denkmalpflegeförderung PJ 2022 vom 20.10.2022. Abruf für das HHJ 2023 erfolgt im 2. Quartal und wird den förderfähigen Ausgaben entsprechend nach Beendigung der Maßnahme ins Ertragskonto gebucht.
551161030000001	Nachbarschaftspark Gartenstraße	6811000	226.100,00	0,00	0,00	Teil 1 wird finanziert durch die Umwidmung der Restfördermittel der Maßnahme „Historisches Arbeitsamt Umfeldgestaltung mit Neuanlage Spielplatz Chaponstraße“ aus dem Programm Soziale Stadt PJ 2017. Teil 2 wird finanziert aus dem Programm Sozialer Zusammenhalt PJ 2022. Fördermittel für das HHJ 2023 werden im 4. Quartal abgerufen. und entsprechend den förderfähigen Ausgaben zum 31.12.2023 in das Ertragskonto gebucht.
551161030000001	Nachbarschaftspark Gartenstraße	7852000	339.000,00	20.922,15	6,17	Mai 2023: Beginn der Ausschreibungsphase für Lieferleistung und anschließend Bauleistung mit Beteiligung des Planungsbüros
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	7852000	1.384.400,00	21.381,51	1,54	Mittelverschiebung aus 2022, Teilvorhaben 2-Hochwasserschutzbauwerke- wurde beauftragt (881.230,82). Offizieller Baubeginn war der 02.05.2023. Ein Teil der Investitionsmittel muss zur Umsetzung der A-E-Maßnahmen nach 2024 übertragen werden.
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	6811000	358.100,00	0,00	0,00	Zuwendungen müssen bis 12/2023 abgerechnet sein.
573106500000001	Sanierung Leipziger Torhaus	7851000	400.000,00	0,00	0,00	Fehlende Personalkapazität
573106500000001	Sanierung Leipziger Torhaus	6811000	266.700,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid Soz. Zusammenhalt PJ 2021 vom 21.12.2021, abgerufene Fördermittel aus dem HHJ 2022 liegen auf Verwehr, Fördermittel für das HHJ 2023 werden im 4. Quartal abgerufen. Fördermittel werden entsprechend den förderfähigen Ausgaben zum 31.12.2023 ins Ertragskonto gebucht.
611102000000001	Investitionshilfen nach FAG	6811000	7.954.600,00	1.989.332,00	25,01	Die erste von vier Raten wurde am 10.02.2023 gezahlt.