

## Zeitschiene Investitionsprogramm UESCO Welterbestätten Schloss Georgium

Maßnahme	2010			2011												2012												2013																				
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Vorplanung	09.11.																																															
Überarbeitung der Vorplanung (Lph. 1+2 zu einem BA)				19.01.																																												
Freilegung Mezzanin																																																
Restauratorische Untersuchungen				ab 07.03.																																												
Maßnahmebeschluss OB-Beratung							09.05.																																									
Maßnahmebeschluss Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport							19.05.																																									
Maßnahmebeschluss Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt							9.6.																																									
Maßnahmebeschluss Stadtrat									06.07.																																							
Beantragung der Freigabe									07.07.																																							
Freigabe									25.07.																																							
Beauftragung der Planungsleistungen									01.08.																																							
Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Lph. 1+2 für 2. BA; Lph. 3+4 für 1. u. 2. BA)																																																
Z - Bau																																																
Denkmalpflegerische Genehmigung Bauordnungsrechtliche Genehmigung																																																
Ausführungsplanung/ Erstellung Leistungsverzeichnisse/ Vergabe																																																
Schließung des Schlosses											ab 01.10.																																					
Umsetzung													Baubeginn ab 01.04.2012																																			