

Anlage 2

Bauvorhaben: ENB SH - Ersatzneubau Schwimmhalle, Ludwigshafener Straße 30, 06842 Dessau-Roßlau
Produktkonto: 42421 0961000
Investnummer: 42421 400 30000 01 IP 3
Gesamtmaßnahmebeschuß: BV/382/2014/VI-65 StR vom 29.04.2015
Einreichung Fördermittelantrag: 26.06.2015 / Überarbeitung 24.11.2015
Vorzeitiger Maßnahmebeginn: 21.12.2015 für bauvorbereitende Maßnahmen / 16.03.2016 zum 18.03.2016 für weiterführende Maßnahmen
Fördermittelbescheid: 23.11.2016

25.01.17

KG / LOS-Nr.	LOS / Leistung	AN	Kostenschätzung LPH 2 - Maßnahmebeschl.	Kostenberechnung LPH 4 - Genehm.planung	aktuelle Prognose	Prognosegrundlagen		
						davon Auftrag erteilt	davon submittiert	davon offen (vorauss. Submission)
200	Herrichten und Erschließen		346.200	91.402	67.092 100%	67.092 100%		
	TW, FW, Strom TK	DVV, De-Ro Datel, De-Ro				*** ***		
300			5.717.180	5.854.135	5.680.896 100%	4.549.853 80,1%	816.665 14,4%	314.378 5,5%
02	Medientrasse/Erschließung /	BHT, Bad Düben				***		
03	Baufeldfreimachung	BplusL, Niederdorf				***		
04.1	Erdarbeiten	U & W, De-Ro				***		
05.1	Wasserhaltung	Pollems, Berlin				***		
05.2	Bohrpfahlgründung / Auftriebssicherung	Berger, Berlin				***		
05.3	Rohbau	Strabag, Staßfurt				***		
06	Stahlbau / Dachtragwerk	MB Schubert, Makersdorf				***		
07	Schlosserarbeiten	KGM, Zerbst				***		
08	Gerüst	Prinzing, Landsberg				***		
09	Dacharbeiten	Werder Bedachungen, Leutersdorf				***		
10	Putzarbeiten - Innenputz						***	
11.1	hinterlüftete Fassade	LMS, Leipzig				***		
11.2	Metallbau / Glasfassade	WIBO, Dessau				***		
12	WDVS	Kaltenborner, Blankenheim				***		
13	Estrich / Fliesen						***	
14	Malerarbeiten							29.03.17
15	Außen-/Innentüren						***	

KG / LOS-Nr.	LOS / Leistung	AN	Kostenschätzung LPH 2 - Maßnahmebeschl.	Kostenberechnung LPH 4 - Genehm.planung	aktuelle Prognose	davon Auftrag erteilt	davon submittiert	davon offen (vorauss. Submission)
16	Trockenbauarbeiten	AWT, Eisleben				***	***	29.03.17
17	Edelstahlbecken / Beckenausstattung							
18	Trennwände / Schränke							
19	Tischlerarbeiten							
22	Baufeinsteinreinigung							
400			2.938.600	3.048.635	2.950.572 100%	2.007.896 68,1%	942.676 31,9%	
23.1	Sanitär --> LOS 23 Heizung / Sanitär	W + W, Torgau				***	***	
24	Lüftung	(BABEN Heiz- u. Lüftungstech)						
25	Elektro	Elektro-Schulze, De-Ro						
26	Feuerlöscher --> + Feuerwehr- und Flucht- und Rettungswegepläne	Aquila Wasseraufbereitung						
27	Kassenanlage							
28	Badewassertechnik							
29	Gebäudeautomation							
Medienverbrauch				58.669	58.669			
	DVV - Stromversorgung	Baustromanschluss				***	***	
	DVV - Stromversorgung	Baustrom 06-2016						
	DVV - DESWA	Bauwasser 07-08/2016						
	DVV - DESWA	Bauwasser 07-12/2016						
	DVV - - Stromversorgung	Baustrom 07-12/2016						
500			549.900	746.231	520.233 100%	8.733 1,7%		511.500 98,3%
01	Roden / Fällen	Galabau Dessau-Ziebigk, De-Ro				***		22.03.17
30.1	AA - Pflanzungen							
30.2	AA - Forstpflanzungen							
30.3	AA - Tiefbauarbeiten							
34	Bewässerung für GW-Absenkung	Stackelitz, Coswig						
600			125.000	137.034	175.125 100%		77.525 44,3%	97.600 55,7%
31	Möbel / Ausstattung							31.05.17

KG / LOS-Nr.	LOS / Leistung	AN	Kostenschätzung LPH 2 - Maßnahmebeschl.	Kostenberechnung LPH 4 - Genehm.planung	aktuelle Prognose	davon Auftrag erteilt	davon submittiert	davon offen (vorauss. Submission)
32	Reinigungsgeräte							10.05.17
33	Zeitmessanlage						***	
20	Beschriftung + Schließanlage							16.07.17
700			1.938.120	1.975.488	2.135.954 100%	2.135.954 100%		
	Gebäudeplanung LPH 1-2	Bauconzept PG mbH, Lichtenstein				***		
	Gebäudeplanung LPH 3-4	Bauconzept PG mbH, Lichtenstein				***		
	Gebäudeplanung LPH 5-6	Bauconzept PG mbH, Lichtenstein				***		
	Gebäudeplanung LPH 7-8	Bauconzept PG mbH, Lichtenstein				***		
	Brandschutz LPH 1-2	Bauconzept PG mbH, Lichtenstein				***		
	Brandschutz LPH 3-4	Bauconzept PG mbH, Lichtenstein				***		
	Brandschutz LPH 5-6	Bauconzept PG mbH, Lichtenstein				***		
	Brandschutz LPH 7-9	Bauconzept PG mbH, Lichtenstein				***		
	ThermBauphysik - Wärmeschutz und Energiebilanzierung LPH 1-2	Bauconzept PG mbH, Lichtenstein				***		
	ThermBauphysik - Wärmeschutz und Energiebilanzierung LPH 3-4	Bauconzept PG mbH, Lichtenstein				***		
	ThermBauphysik - Wärmeschutz und Energiebilanzierung LPH 5-7	Bauconzept PG mbH, Lichtenstein				***		
	Schallschutz LPH 1-4	Bauconzept PG mbH, Lichtenstein				***		
	Schallschutz LPH 5-7	Bauconzept PG mbH, Lichtenstein				***		
	Raumakustik LPH 1-4	Bauconzept PG mbH, Lichtenstein				***		
	Raumakustik LPH 5-7	Bauconzept PG mbH, Lichtenstein				***		
	Freianlagenplanung LPH 1-2	Landschaftsarchitekturbüro Uwe Merz, De-Ro				***		
	Freianlagenplanung LPH 3-4	Landschaftsarchitekturbüro Uwe Merz, De-Ro				***		

KG / LOS-Nr.	LOS / Leistung	AN	Kostenschätzung LPH 2 - Maßnahmebeschl.	Kostenberechnung LPH 4 - Genehm.planung	aktuelle Prognose	davon Auftrag erteilt	davon submittiert	davon offen (vorauss. Submission)
	Freianlagenplanung LPH 5-6	Landschaftsarchitekturbüro Uwe				***		
	Freianlagenplanung LPH 7-8	Landschaftsarchitekturbüro Uwe				***		
	Ökol. BÜ gem. Auflage Wasserr. Erl.	Landschaftsarchitekturbüro Uwe				***		
	Tragwerksplanung LPH 1-2	ASP planen und beraten GmbH, De-Ro				***		
	Tragwerksplanung LPH 3-4	ASP planen und beraten GmbH, De-Ro				***		
	Tragwerksplanung LPH 5-6 + NT BÜ	ASP planen und beraten GmbH, De-Ro				***		
	Planung TGA HLS + BW-Technik + Elt LPH 1-2	IB Möller + Meyer				***		
	Planung TGA HLS + BW-Technik + Elt LPH 3-4	IB Möller + Meyer				***		
	Planung TGA HLS + BW-Technik + Elt LPH 5-6	IB Möller + Meyer				***		
	Planung TGA HLS + BW-Technik + Elt LPH 7-8					***		
	Geotechnik (Gutachten Baugrund + GW- Verhältnisse) incl. KM-Baubegleitung	R. Porsche GEOCONSULT				***		
	Sicherheits- und Gesundheitsschutz	PB Mehlhase				***		
	Fremdüberwachung Betonbaustelle	TÜV Nord MPA Dessau				***		
	1.Spatenstich /Pavillon/Partyzelt	ZED Zeltverleih				***		
	1.Spatenstich/ Beschallungssystem	Ohrwurmsound Dessau				***		
	1.Spatenstich / Catering	Grill Imbiss Merkel				***		
	Medienauskunft für Planung	DVV GmbH				***		
	Medienauskunft Ersatzflächen					***		
	Dornbach & Partner	Steuerl. Beratungsleistung				***		
	BauleistungsVS	ÖSA				***		
	Beweissicherung	ASP				***		
	Prüfgebühren Bauantrag	LAfVS				***		
			11.615.000	11.852.925	11.588.541	8.828.196	1.836.866	923.478
			Maßnahme- beschluss		100%	76,2%	15,9%	8,0%