

Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 120.000 EUR 2018 (September)

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
111306501626001 Abriss Schlossplatz 4 - 5	7851000	132.000,00	16.035,08	12,15	Fördermittelbewilligung vom 21.11.2017/ Stadtbau PJ 2017 Rückbau des Südflügels zur Vermarktung des Grundstücks. Submission der Rückbauleistung war am 02.10.2018. Das niedrigste Angebot liegt mehr als 100 % über der Grobkostenschätzung. Zur Kofinanzierung der Mehrkosten stehen Mittel aus der Stadtsanierung zur Verfügung. Die erforderliche Novellierung des Maßnahmebeschlusses ist in Bearbeitung und wird Anfang 2019 in den Bauausschuss eingebracht. Im Anschluss ist eine gesonderte Maßnahme zur <u>Aufwertung des Nordflügels</u> und Optimierung des dort enthaltenen Depots vorgesehen.
111306502439001 Sanierung Rathausaltbau Dessau einschl. Dach und Westfassade	7851000	150.000,00	116.958,93	77,97	
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	7851000	210.000,00	51.687,03	24,61	Eine Studie zur Gesamtsanierungslast im alten Rathaus wurde erstellt. Die Arbeitsrichtung wurde mit BV/091/2018 am 05.09.2018 im Stadtrat beschlossen. Die Vorplanung soll in 2018 abgeschlossen werden, Maßnahmebeschluss Anfang 2019.
111601000000002 Hard- und Software	7831000	129.100,00	7.884,99	6,11	Mehrere Maßnahmen der IT-Prioritätenliste sind noch in Bearbeitung, wie z.B. Oracle Appliance, Rack-Schrank inkl. Verkabelung und Erweiterung TK-Anlage
111601000000002 Hard- und Software	7832000	144.600,00	104.902,07	72,55	
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds	6821771	2.435.200,00	2.442.146,38	100,29	
111718000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	6821000	285.000,00	62.752,50	22,02	Einzahlungen von Kaufpreisen werden produktgenau gebucht und widerspiegeln sich daher nicht alle auf diesem

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					Produktkonto. Inanspruchnahme liegt aus diesem Grund höher.
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	7851000	606.700,00	0,00	0,00	Nach Klärung der Aufgabenstellung und Erstellung der Vergabeunterlagen wurde das europaweite VgV-Verfahren der Objektplanung Gebäude mit Tragwerk, Bauphysik und Brandschutz gestartet. Diese befindet sich in der zweiten Stufe. Das Verhandlungsverfahren wird im November durchgeführt, die Beauftragung erfolgt im Dezember. Damit ergibt sich in 2018 keine Kassenwirksamkeit.
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	6811000	455.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 30.11.2017 1. Mittelabruf erfolgte 2017 i.H.v. 126.000,00 €. 2. Mittelabruf erfolgt Ende 2018 i.H.v. von 420.000,00 €. Er wird erforderlich, obwohl keine Ausgaben erfolgten, da keine Fördermittelübertragung nach 2019 möglich ist. Für die abgerufenen Mittel werden Zinsen fällig.
122023200000001 Erwerb Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung	7831000	123.000,00	0,00	0,00	Durch die geplante Strukturveränderung im SOD (halbjährliche Geschwindigkeitsüberwachung) wird entspr. einer Kostenanalyse zukünftig die Messtechnik gemietet. (12202.5231010)
126113700000002 Erwerb Fahrzeuge	7831000	380.000,00	83.181,00	21,89	Auslieferung Fahrzeug am 20.12.2018
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	7851000	347.000,00	0,00	0,00	Die Mittel sind nach 2019/2020 aufgrund der Nichtgewährung der Fördermittel verschoben worden. (s. Finanzplan investiv 3. Entwurf 2019 v. 7.9.18
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	6811000	125.000,00	0,00	0,00	Förderantrag gestellt am: 20.03.2018 Für 2019/2020 wurden nochmals Fördermittel beantragt.
211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule „Am Akazienwäldchen“	7851000	330.600,00	16.839,44	5,09	Die Novellierung des Gesamtmaßnahmebeschlusses wird erforderlich wegen wesentlicher Erhöhung der Kosten gegenüber der Kostenschätzung. Die Ausführung wird somit erst in 2019 möglich, vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen Mittel im Haushalt 2019
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, Errichtung Heizhaus, Hochwasser	7851000	144.000,00	69.879,70	48,53	<u>Hier: Teilmaßnahme Ersatzneubau eines Heizhauses.</u> Die Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen, die Mittel aus 2018 werden vollständig kassenwirksam, soweit

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					die Auftragnehmer rechtzeitig ihre Schlussrechnungen einreichen. Aufgrund von Kostenerhöhungen können geringe Restleistungen im Bestandskeller (ca. 15 T€) erst nach Novellierung des Maßnahmebeschlusses Anfang 2019 beauftragt werden. Eine 100% Finanzierung wurde durch bereits erfolgte Novellierung des Förderbescheides gesichert.
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, Errichtung Heizhaus, Hochwasser	6811000	339.800,00	254.726,10	74,97	Fördermittelbewilligung vom: 19.09.2014
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, energetische Sanierung	7851000	254.300,00	0,00	0,00	fehlende Fördermittelbewilligung Europaweite Planervergabeverfahren nach VgV für fortführenden Planungsleistungen der Tragwerksplanung mit Bauphysik und Brandschutz ab LPH 4 und Objektplanung Freianlagen ab LPH 4 sind veranlasst und beginnen Ende 10/2018 bzw. Anfang 11/2018. Die Beauftragung gilt lt. STARK III-Richtlinie als Maßnahmebeginn. Die europaweiten Verfahren werden abweichend vom nationalen Recht erforderlich. Objektplanung Gebäude und Technische Gebäudeausrüstung (TGA) waren bereits VOF-Verfahren und könnten sofort fortgeführt werden. Insgesamt somit in 2018 keine Kassenwirksamkeit.
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, allgemeine Sanierung	7851000	245.700,00	0,00	0,00	fehlende Fördermittelbewilligung wie bei Vorposition beschrieben
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, energetische Sanierung	6811000	206.000,00	0,00	0,00	<u>STARK III</u> Ausstehende Fördermittelbewilligung, Antrag vom 12.05.2017, förderseitige Prüfung durch IB abgeschlossen, z.Zt. in baufachlicher Prüfung beim BLSA. Die Bewilligung könnte evtl. noch in 2018 erfolgen.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					Ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn zur vorgezogenen Fortsetzung der Planung (ab Phase 4) wurde gestellt
211004022400005 Errichtung Unterrichtscontainer Grundschule Waldstraße	7851000	130.300,00	104.042,98	79,85	
211004023800001 Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf, STARK III	7851000	400.000,00	1.439,90	0,36	fehlende Fördermittelbewilligung
211004023800001 Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf, STARK III	6811000	382.800,00	0,00	0,00	Förderantrag gestellt am: 04.05.2017 (dritte Antragsrunde ELER), Prüfung durch IB ist abgeschlossen, Vorhaben befindet sich z. Zt. in der baufachlichen Prüfung.
211006509300002 Erneuerung Beleuchtungsanlage GS Ziebigk	7851000	130.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 29.06.2018 für die Teilsanierung der Beleuchtungsanlage liegt vor. Vorplanung wurde erstellt. Maßnahmebeschluss befindet sich in der Bearbeitung.
211071621500001 Ausbau Dachgeschoss Grundschule Rodleben	7851000	172.000,00	0,00	0,00	Maßnahme ist planerisch bearbeitet. Es wurde festgestellt, dass die Deckenlast nicht ausreichend ist. Der Einzug einer weiteren Decke ist notwendig. Der Ausbau erfolgt in 2019.
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule „Zoberberg“, STARK III	7851000	661.300,00	0,00	0,00	STARK III energetische Sanierung Nach Vorliegen des FM-Bescheides erfolgte Veranlassung des VgV-Verfahrens der fortführenden Planungsleistungen Objektplanung Gebäude LPH 4-9 mit Bauphysik ab 04/2018 (TGA ist separates Verfahren). --> Vergabe am 13.11.2018 im Bauausschuss --> somit in 2018 keine Kassenwirksamkeit möglich Das Europaweite VgV Verfahren für die Fachplanung TGA, befindet sich in der 2. Phase, Angebotsabgabe am 25.10.2018, Verhandlungsverfahren im November, Beauftragung im Dezember. Zusätzliche Vergabeverfahren wurden erforderlich, nachdem die Planungsvergaben bei dieser Maßnahme bisher nach nationalem Recht erfolgt waren (Einzelaufträge bis 219.000 €). Die STARK III Richtlinie fordert aber nun für die Anwendung der Europaweiten Ausschreibung abweichend vom nationalen Vergaberecht die Summe aller Planungsleistungen zugrunde zu legen. Damit sind hier 80 % aller Planungsleistungen europaweit auszuschreiben

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule „Zoberberg“, STARK III	7851000	287.200,00	0,00	0,00	STARK III allgemeine Sanierung wie Vorposition
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule „Zoberberg“, STARK III	6811000	470.100,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 01.02.2018
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule „An der Biethé“, Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	897.800,00	0,00	0,00	STARK III energetische Sanierung fehlende Fördermittelbewilligung (s. u.), damit keine Weiterführung möglich, da förderschädlich. Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn war wegen Zweifeln an der grundsätzlichen Förderfähigkeit der Maßnahme nicht möglich.
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule „An der Biethé“, Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	900.000,00	0,00	0,00	STARK III allgemeine Sanierung wie Vorposition
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule „An der Biethé“, Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	6811000	768.800,00	0,00	0,00	Förderantrag gestellt am: 21.11.2016, förderseitige u. baufachliche Prüfung des Antrages abgeschlossen, aktuell noch Klärung von Fragen zum Durchführungszeitraum und zur Kennwertberechnung. Der Bescheid wird kurzfristig erwartet.
221004003100002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	7851000	242.400,00	0,00	0,00	Die Planung erfolgte parallel zum Brandschutz der Grundschule am Akazienwäldchen. Aufgrund von Kostensteigerungen musste eine Novellierung des Maßnahmebeschlusses erfolgen. Die Maßnahmen am Akazienwäldchen sollen nun in 2019 umgesetzt werden, in der L-Schule um ein Jahr versetzt. Somit keine weitere Kassenwirksamkeit in 2018.
221004006400001 Generalsanierung „Schule an der Muldaue“ incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	7851000	250.000,00	0,00	0,00	Gemäß Grundsatzbeschluss im Stadtrat am 17.10.2018 erfolgt nun die europaweite VgV-Ausschreibung der Planung für eine Sanierung mit Erweiterung oder einen Ersatzneubau im Rahmen der Fördermaßnahme STARK V.
221006501300002	7851000	350.000,00	40.432,69	11,55	Zur kurzfristigen Kapazitätserhöhung wurde eine

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Erweiterungsbau „Regenbogenschule“					Containerlösung ausgeschrieben, die bis Mitte 2019 umgesetzt sein soll. Mittel wurden als Deckungsquelle genutzt. Für die Umsetzung der Containerlösung sind bisher 47.041,21 EUR verausgabt und 317.241,92 EUR beauftragt.
23110400000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“, Junkersstr. 30	7851000	762.200,00	0,00	0,00	Rein energetische Sanierung insbesondere der Beleuchtungsanlagen. Verzögerung der Maßnahme.
23110400000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“, Junkersstr. 30	6811000	568.600,00	0,00	0,00	Fördermittelgenehmigung vom: 23.06.2017
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	846.400,00	789.328,60	93,26	
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6810000	1.085.000,00	668.793,81	61,64	Fördermittelbewilligung vom: 29.10.2015, (3.BA) Verwendungsnachweis wird erarbeitet
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	2.384.600,00	475.745,87	19,95	<u>4. Bauabschnitt</u> 80% der Ausschreibungen für Baugewerke abgearbeitet; Fassadengerüst fertiggestellt, z.Zt. Ausführung der Fassadensanierung, Fenster Mezzanin, restauratorische Arbeiten im Innenbereich. Ausführungsplanung TGA-Leistungen kurz vor dem Abschluss. → Leistungsstand ist höher, Kassenwirksamkeit abhängig von Rechnungslegungen.
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	150.000,00	0,00	0,00	<u>Blumengartenhaus</u> Förderbescheid liegt seit 09.10.2018 vor, dort stehen für 2018 insgesamt 16.000 € zur Verfügung, Planvergabe ist in Vorbereitung.
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6811000	2.000.000,00	0,00	0,00	<u>4. BA:</u> Landesmittel (2,2 Mio.) : Bew.-Bescheid vom 27.11.2017 , 1. Mittelabruf 2017 (200 T€) ist erfolgt, 2.Mittelabruf (1 Mio. €) zu Ende November 2018. Bewilligung der Bundesmittel (3 Mio.€) steht noch aus.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
261102000000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	7815000	600.000,00	0,00	0,00	Wird im November in voller Höhe vom Theater abgefordert.
261104100000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater f. Raumbühne (Bauhausjubiläum)	6810000	166.500,00	0,00	0,00	Förderantrag vom: 26.09.2017 Bisher keine Bewilligung, da Projekt in der beantragten Form nicht zu realisieren ist. Derzeit Verhandlungen mit dem Land über die Mitfinanzierung eines veränderten Projektes.
261104100000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater f. Raumbühne (Bauhausjubiläum)	7834000	333.000,00	0,00	0,00	Voraussichtlich keine Realisierung in 2018
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	370.000,00	0,00	0,00	Vorlage Nutzungskonzept am 17.12.2017; VgV-Verfahren ab 07/2018; Erstes VgV Planung Gebäude blieb ohne Angebote. Zweites Verfahren mit nur 3 Angeboten kann deshalb verkürzt werden. Versand der Unterlagen der 2. Phase für Gebäude + TGA im November; Damit Verhandlungsverfahren im Januar 2019. Planungsbeginn möglich März / April 2019, abhängig von Ausschussterminen. Verzögerung durch spätes Nutzungskonzept, verschärft durch 1 ergebnisloses VgV-Verfahren
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	6811000	292.300,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 27.11.2017, Fömi für 2018 lt. Bescheid: 239.940,00 €, eine Übertragung nach 2019 ist nicht möglich. Abforderung nur mit Vorlage bezahlter Rechnungen → drohender Fördermittelverlust.
281108000000001 Aufwertung Technikmuseum Dessau	6811000	450.000,00	0,00	0,00	Förderantrag gestellt am: 05.05.2017
281108000000001 Aufwertung Technikmuseum Dessau	7818000	500.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung noch ausstehend
281386100000001 Umsetzung Mahmal „Opfer des Faschismus“	7851000	138.000,00	13.379,16	9,70	Gem. BV 200/2018/III-61 Ansatz auf 90.484,11 € gekürzt, Ausschreibung im August musste aufgrund der überfeuerten Angebote aufgehoben werden. Neue Ausschreibung im November 2018
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	6811000	170.400,00	0,00	0,00	Förderantrag gestellt am: 11.05.2017 Verzögerung bei der Bearbeitung des Fördermittelantrages durch die Investitionsbank.
365105100000100	7815000	200.000,00	0,00	0,00	fehlende Fördermittelbewilligung

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III					
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort „Waldwichtel“, Fliederweg 10, STARK III	6811000	301.300,00	0,00	0,00	Abschließende Antragsbearbeitung erforderte mehr Zeit als geplant. Fördermittelbewilligung erfolgte erst am: 18.09.2018.
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort „Waldwichtel“, Fliederweg 10, STARK III	7815000	588.000,00	0,00	0,00	Der Maßnahmebeschluss erfolgt am 5.12.2018 im Stadtrat daher konnten bisher noch keine Ausgaben erfolgen
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita „Mildensee'er Spielbude“, Alt Dellnau, STARK III	6811000	211.000,00	0,00	0,00	Förderantrag gestellt am: 22.02.2017 Im Gegensatz zum STARK III EFRE-Förderprogramm liegen im Fördermittelprogramm ELER mehr Anträge vor, als Fördermittel vorhanden sind. Dies hat zur Folge, dass alle Anträge bearbeitet werden müssen – und im Rahmen eines Rankings - alle Zuwendungsbescheide, bis zum Ausschöpfen der Fördermittelsumme, versendet werden.
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita „Mildensee'er Spielbude“, Alt Dellnau, STARK III	7815000	125.300,00	0,00	0,00	Fehlende Fördermittelbewilligung
365105100000200 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d	7815000	141.000,00	2.670,36	1,89	Mittel werden bis zum Jahresende abgefordert
365105100000202 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23	7815000	141.000,00	0,00	0,00	Mittel werden bis zum Jahresende abgefordert
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	7815000	518.000,00	100.000,00	19,31	Im Rahmen der Baugenehmigung sind zusätzliche Forderungen aufgetreten, die erfüllt werden müssen.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	7818000	357.900,00	0,00	0,00	Fehlende Fördermittelbewilligung (Förderantrag von November 2016); Träger erwartet Förderbescheid noch in 2018
365116522500001 Schaffung 2. Rettungsweg Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15	7851000	273.000,00	68.920,90	25,25	Maßnahme ist in Realisierung
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.	7851000	767.300,00	27.045,70	3,52	Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen Einreichung Bauantrag 11/2018 Beginn der Ausschreibungen 12/2018 Baubeginn März/April 2019
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.	6811000	771.800,00	0,00	0,00	Bewilligung 100 % Zuschuss vom: 04.08.2017 Änderungsbescheid: 26.07.2018 mit Vorgabe Bauende 30.06.2020 und Abrechnung bis 31.12.2020.
424104009314002 Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.	7851000	432.810,00	182.665,50	42,20	Die Maßnahme ist erheblich in Verzug durch Ausfall des Auftragnehmers Haustechnik (HLS). VOB-gerechte Kündigung ist erfolgt, eine Ersatzvornahme wird zurzeit verhandelt
424104009314002 Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.	6811000	464.010,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: : 03.04.2017 Änderungsbescheid: 12.06.2018 (Ende Bau 31.12.2018; Abrechnung bis 30.06.2019) Bewilligung der Verlängerung des Ausführungszeitraums wurde in Aussicht gestellt.
424104201280001 Rückbau Freibad Rehsumpf	7851000	506.200,00	54.151,49	10,70	It. Kosta. per 22.10.2018: 183.976,72 € Rechnungen an Firmen bezahlt// Unternehmer kommen nicht regelmäßig auf Baustelle, da alle maßlos überlastet sind (fehlendes Personal; Krankheiten); dies spiegelt sich auch in Rechnungslegungen wider; nicht mal Zeit dafür!?!// Gewerke auf Bst.: Elt, HLS, Zimmerer, Trockenbauer, Maler, Metallbauer; Tischler//ggf. Übertragung von Mitteln; ggf. Bauzeitverlängerung beantragen; ggf. Nachforderung von Fömi. ==> z.Z. in Abstimmung/ Prüfung
424104201280001 Rückbau Freibad Rehsumpf	6811000	577.300,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 10.09.2015, 3. Änderungsbescheid: 19.01.2018, Fömi-Abruf von 200.000 € noch in 2018, Maßnahmeverlängerung bis 31.12.2019 und Übertragung von 367.300 € in 2019 erforderlich

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
424116500000003 Erneuerung Lichtenanlage Anhalt-Arena	7851000	330.000,00	0,00	0,00	Maßnahme wird nicht in 2018 realisiert
424116500000003 Erneuerung Lichtenanlage Anhalt-Arena	6811000	330.000,00	0,00	0,00	Fördermittel wurden nicht beantragt
424196504000001 Neubau Sporthalle Querweg	7851000	686.266,74	0,00	0,00	Europaweites Planervergabeverfahren nach VgV für Objektplanung Gebäude mit Brandschutz und Tragwerksplanung mit Bauphysik wurden gestartet. Die Objektplanung Freianlagen und Technische Gebäudeausrüstung folgen Anfang 2019. Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig von einer Fördermittelbewilligung.
424196504000001 Neubau Sporthalle Querweg	6811000	392.700,00	0,00	0,00	Antrag auf Sportförderung aus 2017 wurde abgelehnt. Neuer Fördermittelantrag wurde gestellt am 21.09.2018.
424214003000001 Neubau Schwimmhalle	6811000	2.450.000,00	0,00	0,00	1.Fömi-Abruf: 50 T€ am 09.12.16, 2. Fömi-Abruf: 2,5 Mio € am 09.11.17, letzter Fömi-Abruf über 2,45 Mio. in Vorbereitung, erfolgt noch 2018.
424214003000001 Neubau Schwimmhalle	7851000	1.684.800,00	1.319.255,65	78,30	Die Bauleistungen sind abgeschlossen. Zurzeit Prüfung von Schlussrechnungen und Erstellung des Verwendungsnachweises bis Mitte 2019.
424214003000001 Neubau Schwimmhalle	7851000	2.874.700,00	2.235.400,86	77,76	sh. oben. Hier nur abweichender Mehrwertsteuersatz wegen Betrieb gewerblicher Art.
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude	7852000	199.300,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid der Investitionsbank Sachsen-Anhalt liegt vor (10.08.2018); Ausführungsplanung wird im Jahr 2018 fertiggestellt; Planungsleistungen über 27.000 EUR werden in 2018 noch kassenwirksam. Bauausführung erfolgt ab 5. KW bis 24. KW 2019
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude	6811000	135.800,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 10.08.2018 Fördermittel stehen lt. Zuwendungsbescheid im HH-Jahr 2019 zur Verfügung
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	6881000	348.500,00	208.461,96	59,82	Im Zeitrahmen, weitere Bescheide in Arbeit
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach	7815000	697.900,00	93.943,72	13,46	Seitens der DESWA GmbH werden Abschlagsrechnungen bzw. Schlussrechnungen erst nach erfolgter Bauleistung und Vorliegen der Unternehmerrechnungen überwiegend am

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Kanalbauarbeiten					Jahresende 2018 gelegt.
541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge	7852000	158.100,00	0,00	0,00	abhängig von der DB AG, bis jetzt noch keine Rechnungslegung durch diese erfolgt
541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge	6811000	158.100,00	153.625,49	97,17	Übertrag aus 2018
541006602000001 Kavaliertstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.	7852000	6.020.200,00	1.514.915,18	25,16	Rechnungslegung erfolgt gemäß Baufortschritt, HH Ansatz 2018 in HH Anmeldung 2019 bereits angepasst
541006602000001 Kavaliertstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.	6881000	500.000,00	679.698,60	135,94	
541006602000001 Kavaliertstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.	6811000	1.423.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 16.11.2015, Fördermittel werden zur Vermeidung von Zinszahlung erst im 4. Quartal abgerufen
541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	6811000	495.100,00	13.847,32	2,80	Fördermittelbewilligung vom: 16.11.2015, Fördermittel werden zur Vermeidung von Zinszahlung erst im 4. Quartal abgerufen
541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	7852000	779.800,00	14.010,03	1,80	Rechnungslegung erfolgt gemäß Baufortschritt
541006602000010 Straßenbau Johannisviertel/ Ferdinand-von- Schill-Straße	7852000	130.000,00	10.433,66	8,03	HH Ansatz 2018 in HH Anmeldung 2019 bereits angepasst, nur Planungskosten.
541006603000003 Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle	7852000	765.700,00	695.508,11	90,83	
541006603000003 Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle	6811000	320.000,00	0,00	0,00	Fördermittelabruf ist erfolgt, Umbuchung ÖPNV-Fördermittel erfolgt im 4. Quartal
541006603000004 Rad-/Gehweg Heidestr. zw. Tempelhofer Str. u. BW 10	6811000	120.500,00	0,00	0,00	100 % Entflechtmittel Pauschalzuweisung, Umbuchung erfolgt Ende 4. Quartal 2018
541006603000004 Rad-/Gehweg Heidestr. Zw. Tempelhofer Str.	7852000	120.500,00	104.781,24	86,96	

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
u. BW 10					
541006609000002 Elballee	7852000	418.000,00	18.898,66	4,52	Maßnahmebeginn in 09/18 (Auftragserteilung), Bauende in 12/18
541006609000002 Elballee	6811000	215.200,00	0,00	0,00	Fördermittelantrag gestellt am: 30.09.17, Anpassungsantrag gestellt am: 16.05.18, Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor, vorzeitiger Maßnahmenbeginn wurde am 12.07.18 bewilligt. Da kein Bescheid vorliegt, ist Jahresaufteilung nicht bekannt und eine Mittelabruf nicht möglich.
541006610000006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Elberadweg)	7852000	150.000,00	784,57	0,52	HH Ansatz 2018 in HH Anmeldung 2019 bereits angepasst, Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor, vorzeitiger Maßnahmenbeginn noch nicht bewilligt, Maßnahme soll in 10/18 begonnen werden (Auftragserteilung) abhängig von Vorlage Förderbescheid bzw. vorzeitiger Maßnahmenbeginn
541006616000003 Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64	7852000	254.495,05	9.384,55	3,69	HH Ansatz 2018 in HH Anmeldung 2019 bereits angepasst, nur Planungskosten
541006616376001 Ausbau Fuchswinkel	7852000	158.000,00	13.724,65	8,69	Ausschreibung musste wiederholt werden, da bei erstem Verfahren keine Ausschreibungsangebote eingingen, Realisierung muss nach 2019 verschoben werden
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	171.900,00	0,00	0,00	Förderantrag gestellt am: 18.08.2017 Sachstand Fördermittelbewilligung: Zuwendungsbescheid der IB liegt noch nicht vor (ist in Aussicht gestellt für November 2018); nach Vorliegen Zuwendungsbescheid weitere Planung in LS 5 und 6 nach Freigabe Mittel; Umsetzung im Jahr 2019
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	204.200,00	0,00	0,00	dto.
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	584.900,00	0,00	0,00	dto.
542006620000001	6811000	185.000,00	97.182,37	52,53	100 % Entflechtmittel Pauschalzuweisung, Umbuchung

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100					erfolgt Ende 4. Quartal 2018
542006620000001 Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100	7852000	185.000,00	88.011,77	47,57	Schlussrechnung erfolgt noch in 2018
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	6811000	1.753.000,00	0,00	0,00	HH Ansatz 2018 in HH Anmeldung 2019 bereits angepasst, Fördermittel werden noch abgerufen
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	7851000	2.900.000,00	1.195.569,13	41,23	HH Ansatz 2018 in HH Anmeldung 2019 bereits angepasst, Rechnungslegung fehlt noch
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	6811000	500.000,00	953.100,00	190,62	100 % Entflechtmittel Pauschalzuweisung, Umbuchung erfolgt Ende 4. Quartal 2018
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	7852000	188.000,00	0,00	0,00	HH Ansatz 2018 in HH Anmeldung 2019 bereits angepasst, gebundene Mittel, Planungskosten LP 4, Verzögerung durch Probleme bei der Herstellung des Baurechtes
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	6811000	188.000,00	0,00	0,00	Soll nicht mehr über Entflechtmittel abgedeckt werden, da Mittel für Muldebrücke benötigt werden
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau	7852000	288.593,60	9.702,06	3,36	HH Ansatz 2018 in HH Anmeldung 2019 bereits angepasst, Verschiebung in spätere Jahre.
546006109668001 Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung	7852000	338.800,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid der Investitionsbank Sachsen-Anhalt liegt vor (10.08.2018); Ausführungsplanung wird im Jahr 2018 fertiggestellt; Planungskosten Auftrag über 41.437,65 EUR. Bauausführung erfolgt ab 5. KW bis 24. KW 2019
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum	7852000	651.300,00	439.346,23	67,46	Ausgaben sind im Plan, weitere Rechnungen sind in der Bearbeitung
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum	6811000	299.200,00	0,00	0,00	Fördermittelabruf zum 31.12.2018 (ASOZ)
546006602000001 Anpassungsarbeiten Stadtpark	7852000	152.100,00	0,00	0,00	Ausgaben sind im Plan, weitere Rechnungen sind in der Bearbeitung
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	7852000	665.000,00	338.966,34	50,97	HH Ansatz 2018 in HH Anmeldung 2019 bereits angepasst, Leistungen sind überwiegend beauftragt & sollen bis Ende

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					des Jahres abgearbeitet werden
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	6811000	665.000,00	1.098.586,92	165,20	HH Ansatz 2018 in HH Anmeldung 2019 bereits angepasst
547006600000005 Zuschuss an DVG mbH für Gleisbogenerneuerung Bahnhofsvorplatz	7815000	160.000,00	0,00	0,00	Anpassung Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor, bei Genehmigung werden Mittel verwendet bis zum Ende des Jahres
547006600000005 Zuschuss an DVG mbH für Gleisbogenerneuerung Bahnhofsvorplatz	6811000	160.000,00	0,00	0,00	Anpassung Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor
547006602000001 Umbau Busbahnhof	7852000	2.659.800,00	874.397,37	32,87	HH Ansatz 2018 in HH Anmeldung 2019 bereits angepasst, Anpassung Fördermittelbescheid liegt seit 03.09.18 vor, Mittel werden bis zum Ende des Jahres verwendet
547006602000001 Umbau Busbahnhof	6811000	2.127.800,00	30.601,56	1,44	Fördermittelbewilligung vom: Fördermittelbescheid liegt vor, Anpassung wurde bewilligt am 03.09.18, Fördermittelabruf bis 15.11.18
547006602000001 Umbau Busbahnhof	6811000	266.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: Einnahmen werden aus ÖPNV Zuweisungen gesichert
551101215000003 IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt	7852000	794.500,00	63.419,10	7,98	Ausschreibung Gesamtauftrag in Vorbereitung
551101215000003 IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt	6811000	684.600,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 26.10.2016
551101216000001 Gestaltung Dorfanger Mosigkau	7852000	244.900,00	152.141,82	62,12	Maßnahme kurz vor Abschluss, Abnahme VOB 29.10.2018
551101216000001 Gestaltung Dorfanger Mosigkau	6811000	176.400,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 26.10.2016
551106100000201 August-Bebel-Platz	7852000	355.000,00	19.844,83	5,59	Aufträge über 51.252,88 € Planungsleistungen
551106100000201 August-Bebel-Platz	6811000	266.000,00	0,00	0,00	Keine Antragstellung über GRW-Förderung, (Umfeldgestaltung nicht förderfähig); Entscheidung zum Finanzierungswechsel GRW zur Sozialen Stadt erst im Oktober 2018, Umwidmung erforderlich

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen	7851000	300.000,00	0,00	0,00	Fehlende Fördermittelbewilligung
551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen	6811000	300.000,00	0,00	0,00	Förderantrag gestellt am: 12.05.2015 Stand der Mittelbewilligung Es gibt keine Fördermittel in 2018
552106608000001 Schlangengraben Waldersee	7852000	198.600,00	26.088,04	13,14	Maßnahme befindet sich in der Planungsphase. Erst nach Beendigung einzelner Leistungsphasen erfolgen weitere Auszahlungen.
552106608000001 Schlangengraben Waldersee	6811000	200.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung am: 12.12.2016 Fördermitteleingang in 2019
552106612000002 Durchlässe Flugplatzgräben	7852000	122.006,99	122.006,99	100,00	
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	7852000	650.000,00	10.996,00	1,69	Der Großteil der Zahlung wird in 2019 erfolgen. Die Mittel müssen für die Auftragsvergabe zur Verfügung stehen. Fördermitteleingang von 1 Mio. in 2019
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung Wullenbach	7852000	270.000,00	11.925,27	4,42	Maßnahme befindet sich in der Planungsphase. Erst nach Beendigung einzelner Leistungsphasen erfolgen weitere Auszahlungen. Die Mittel müssen für die Auftragsvergabe zur Verfügung stehen.
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung Wullenbach	6811000	240.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 19.01.2017 Fördermitteleingang in 2019
552106622000001 Amtsmühle Roßlau	7852000	237.100,00	8.663,72	3,65	Maßnahme befindet sich in der Planungsphase. Erst nach Beendigung einzelner Leistungsphasen erfolgen weitere Auszahlungen. Derzeit befindet sich die Maßnahme in der Genehmigungsphase. Die Vergabe erfolgt im Herbst. Die bauliche Umsetzung erfolgt unmittelbar nach Auftragsvergabe Die Mittel müssen für die Auftragsvergabe zur Verfügung stehen.
552106622000001 Amtsmühle Roßlau	6811000	200.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 05.01.2017 Fördermitteleingang in 2019

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
553006102000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Sanierung Erdmannsdorffportal	7815000	175.200,00	0,00	0,00	Aufträge und Ausschreibungen über 109.315,00 € Planungskosten sowie Tischler- und Bauleistungen in 2018
571108021000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben	6811000	2.479.800,00	0,00	0,00	Mittelauszahlung der Fördermittel nach Änderungsbescheid
571108021000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben	7852000	675.100,00	1.002.666,87	148,52	Mehrbedarf: angepasste BV und ÜP sind in Arbeit Voraussichtliche Auszahlungen 2018 i. H. v. 1.466.000 € gemäß BV 245/2018 und Auftragsstand
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	6811000	154.700,00	0,00	0,00	Verwendungsnachweis noch in Prüfung Mitteleingang bis Ende 2018 bzw. in 2019 erwartet
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	7852000	154.700,00	0,00	0,00	Auszahlung ist nach Eingang der Mittel aus Verwendungsnachweisprüfung
571108022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrieafen Roßlau	6811000	2.102.400,00	0,00	0,00	Mittelauszahlung der Fördermittel nach Änderungsbescheid
571108022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrieafen Roßlau	7852000	1.800.000,00	161.812,64	8,99	Verzögerung der Investition wegen Planungsänderung Voraussichtliche Auszahlungen 2018 i. H. v. 350.000 € gemäß Projektstand / Mittelanmeldungen / BV 245/2018
573301500000002 Stadtmarketinggesellschaft	7815000	250.000,00	0,00	0,00	
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG	6811000	8.741.435,74	7.936.275,62	90,79	