## Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR 2019

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
111306501626001 Abriss Schlossplatz 4 - 5	6811000	111.600,00	67.855,83	60,80	Fördermittelbewilligung vom: 21.11.2017 Das Rechnungsergebnis ist die Einnahmeübertragung von 2018. Restliche Summe Abruf im 4. Quartal ist erfolgt
111306501626001 Abriss Schlossplatz 4 - 5	7851000	259.100,00	13.169,93	5,08	Geändertes Konzept. Voraussetzung für Rückbau ist die Beräumung des Nordflügels, Zzt. genutzt durch Verwaltungsarchiv und als Depot der Anhaltischen Gemäldegalerie. Geplant ist der Rückbau nun im 2. Quartal 2020.
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	7851000	323.968,10	25.577,81	7,90	Teilmaßnahmebeschluss war im Oktober im Stadtrat. Erste Vergabeverfahren wurden gestartet. Umsetzung der ersten Teilmaßnahme in 2020.
111601000000002 Hard- und Software	7831000	130.200,00	75.536,41	58,02	
111601000000002 Hard- und Software	7832000	152.378,29	40.730,40	26,73	Maßnahmen werden entsprechend IT- Prioritätenliste abgearbeitet - Ausschreibung HKR-ODA-Server musste aufgehoben werden, weil die Zustellung der Unterlagen nicht fristgemäß erfolgte. Neue Ausschreibung ist in Vorbereitung.
111718000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	6821000	545.100,00	189.280,00	34,72	Einzahlungen von Kaufpreisen werden produktgenau gebucht und widerspiegeln sich daher nicht alle auf diesem Produktkonto
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	7851000	350.000,00	68.636,72	19,61	Die Vorplanung wurde durchgeführt, der Maßnahmebeschluss ist in Vorbereitung, Das Objekt ist bis Ende des Jahres freigelenkt.
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	6811000	315.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom 30.11.2017 Abruf von Fördermitteln erst nach Bedarf
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	7831000	208.816,80	0,00	0,00	Die Zuschlagserteilung ist erfolgt. Eine Lieferung kann erst im Juni 2020 erfolgen.
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	7851000	347.000,00	28.869,89	8,32	Es wurde eine neue Beschlussvorlage erarbeitet, die im Stadtrat am 04.12.2019 eingebracht wird.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	6811000	125.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom 12.12.2018. Abruf der Fördermittel ist erfolgt. Bei Variante Neubau erfolgt keine Überweisung durch das LVwA
211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"	7851000	520.800,00	58.959,30	11,32	Baubeginn ist erfolgt. Verzögerungen durch erhöhten Mittelbedarf wegen hoher Ausschreibungsergebnisse. Novellierung des Maßnahmebeschlusses durch den Stadtrat am 04.09.2019.
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, Errichtung Heizhaus, Hochwasser	7851000	929.400,00	6.417,70	0,69	Ausführungsplanung läuft, Bauantrag wurde eingereicht, Beginn der Vergabeverfahren noch in 2019.
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, Errichtung Heizhaus, Hochwasser	7851000	730.900,00	19.611,08	2,68	S.O.
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, Errichtung Heizhaus, Hochwasser	6811000	699.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 19.09.2014 Abrufe erst nach Ausgabe von Mitteln möglich
211004023800001 Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf, STARK III	7851000	287.000,00	2.526,13	0,88	Gesamtfinanzierung durch Ablehnung der Förderung durch das Land nicht mehr gesichert
211004023800001 Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf, STARK III	6811000	305.500,00	0,00	0,00	Ablehnung der Förderung durch das Land im Juli 2019
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	7851000	370.471,30	13.786,86	3,72	Verzögerung durch fehlende Personalkapazität (Bau), z.Zt. Erarbeitung des Bauantrages
211006522400001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Waldstraße	7851000	149.900,00	12.499,63	8,34	Ausschreibung wurde vorbereitet. Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen über 47.900 EUR am 14.05.2019 genehmigt
211071621500001 Ausbau Dachgeschoss	7851000	174.904,00	26.115,29	14,93	Baumaßnahme gestaltet sich schwieriger als geplant, da keine Baudokumentationen vorhanden sind.  Deshalb mussten zusätzliche bauphysikalische Untersuchungen durchgeführt werden, um die Statik

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					des Gebäudes für die weitere Planung zu ermitteln.
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	7851000	745.400,00	19.280,30	2,59	Verzögerung durch fehlende Personalkapazität. Novellierung des Maßnahmebeschlusses am 4.12.19 im Stadtrat. Vergabeverfahren wurden bereits durchgeführt.
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	7851000	269.600,00	1.719,33	0,64	S.O.
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	6811000	538.700,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 01.02.2018 FöMi-Abruf am Jahresende nach Vorliegen von Rechnungen (EFRE)
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	500.000,00	51.649,03	10,33	Verzögerung durch fehlende Personalkapazität. Vergabeverfahren laufen. Bauvorbereitende Leistungen (Rückbau, Entkernung, Baustelleneinrichtung) wurden begonnen. Hauptleistungen beginnen März/April 2020.
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	500.000,00	58.858,00	11,77	Verzögerung durch fehlende Personalkapazität. (Bau)
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	6811000	490.300,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 30.11.2018 FöMi-Abruf am Jahresende nach Vorliegen von Rechnungen (EFRE)
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	7832000	200.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid liegt vor. Haushaltsmittel nach 2020 verschoben
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	7831000	160.000,00	0,00	0,00	dto.
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	6811000	300.000,00	0,00	0,00	Antragstellung am 15.02.2019,Fördermittelbescheid liegt vor. Haushaltsmittel nach 2020 verschoben
217006504658001 Anbau Gropius Gymnasium	7851000	3.125.000,00	1.647.375,86	52,72	Bis auf Restleistungen abgeschlossen. Nutzungsbeginn im Dezember.
217006504658001 Anbau Gropius Gymnasium	7891001	200.000,00	1.628,99	0,81	Bis auf Restleistungen abgeschlossen
219004017522001 Sanierung Ganztagsschule Zoberberg	6817000	300.000,00	0,00	0,00	Einzahlung aus Rechtsstreit Turnhalle Zoberberg Geruchsbelästigung, dient zur Deckung für üp- Auszahlung Anbau Gropius Gymnasium

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	7851000	500.000,00	13.923,00	2,78	Verzögerung durch fehlende Personalkapazität. Wirtschaftlichkeitsvergleich Sanierung – Ersatzneubau liegt vor und wurde dem FöMi-Geber zur Entscheidung eingereicht.
221006501300002 Erweiterungsbau "Regenbogenschule"	7851000	1.383.000,00	1.119.322,05	80,93	Containeranlage – fertig im August 2019, Maßnahme ist abgeschlossen. Verzögerung durch Mittelmehrbedarf
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30	7851000	650.000,00	14.694,22	2,26	Verspäteter Beginn mangels Personalkapazität (E-Technik)
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30	6811000	495.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 08.08.2019
231104000000011 Allgemeine Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	7851000	130.000,00	0,00	0,00	Verspäteter Beginn mangels Personalkapazität (E-Technik)
231104000000011 Allgemeine Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	6811000	85.800	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 08.08.2019
231104000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	6811000	150.000,00	0,00	0,00	Fördermittel wurden am 15.03.2019 beantragt, Bescheid liegt vor, Änderungsantrag in Bearbeitung, Haushaltsmittel nach 2020 verschoben.
231104000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	7832000	200.000,00	0,00	0,00	Bescheid liegt vor, Änderungsantrag in Bearbeitung, Haushaltsmittel nach 2020 verschoben.
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6810000	115.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 29.10.2015

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	3.884.600,00	1.841.582,07	47,41	BA: Leistungen sind abgeschlossen, 4.BA:     Hauptleistungen sind beauftragt. Maßnahme wird im     Quartal 2020 abgeschlossen.
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	235.000,00	33.120,95	14,09	
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6810000	188.000,00	0,00	0,00	
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6811000	2.753.500,00	624.188,85	22,67	Abrufe erfolgen gemäß Leistungsstand der Umsetzung.
2611020000000001  Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	7815000	425.000,00	0,00	0,00	Abforderung erfolgt erfahrungsgemäß nach Spielpause (Realisierung von Maßnahmen) bzw. zum Jahresende
261104100000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater f. Raumbühne (Bauhausjubiläum)	7834000	233.500,00	433.400,00	185,61	
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	250.000,00	218.912,54	87,57	Ausführungsplanung läuft. Bauvorbereitende Maßnahmen zur Auslagerung der Bestände in Haus 4 des TRH ab Januar 2020. Baubeginn im Mai 2020
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	6811000	197.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 27.11.2017 Zusätzliche Fördermittel abgelehnt. Abrufe nach Mittelausgabe zum 30.09.2019. Nachforderungen werden z.Zt. bearbeitet.
281346500000001 Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle	7851000	112.500,00	12.808,03	11,38	Verspäteter Beginn mangels Personalkapazität, Stopp aufgrund von Mittelmehrbedarf
281386100000001 Umsetzung Mahnmal "Opfer des Faschismus"	7851000	122.900,00	108.892,75	88,60	
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	6811000	255.800,00	0,00	0,00	Übergabe des Zuwendungsbescheides durch die IB-Bank am 14.02.2019.
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer	7815000	174.000,00	0,00	0,00	Für die Planungsleistungen der Leistungsphase 4 wurden 35.300 Euro freigegeben. Die Planer wurden weiterbeauftragt. Nach dem positiven

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III					Maßnahmebeschluss am 04.12.2019 können weitere Leistungen beauftragt werden.
365105100000104  Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	6811000	704.100,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 18.09.2018 Die erste Auszahlung der Fördermittel der IB-Bank erfolgte am 23.10.2019.
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	7815000	966.200,00	20.000,00	2,07	Derzeit erfolgt die Phase der Ausführungsplanung. Die Gewerke "Baustelleneinrichtung" und "nicht konstruktiver Abbruch" wurden bereits ausgeschrieben und ausgewertet. Die restlichen im Haushalt eingestellten Mittel in Höhe von 150.000 Euro werden im November abgefordert.
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	6811000	980.500,00	0,00	0,00	Absage der Fördermittel am 25.01.2019.
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	7815000	1.055.400,00	0,00	0,00	Die Umsetzung der Baumaßnahme ist auf den Zeitraum 2020 bis 2022 verschoben. Der Maßnahmebeschluss wird im Sommer 2020 in die Gremienberatung eingebracht.
365105100000111  Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	6811000	119.700,00	0,00	0,00	Der Fördermittelbescheid wurde im Juli 2019 übergeben. Nach dem positiven Maßnahmebeschluss am 04.12.2019 können weitere Leistungen beauftragt werden.
365105100000113  Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau ehemalige Kinderfreizeitoase	7815000	271.100,00	271.100,00	100,00	
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	7815000	1.558.800,00	645.000,00	41,38	Die Bauleistungen Roh-, Gerüst-, Metallbau und Dachdecker wurden beauftragt. Die restlichen Mittel in Höhe von 176.800,00 € werden im November 2019 abgerufen
365105100000405 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	7815000	500.000,00	76.000,00	15,20	Aufgrund des Vorliegens des Maßnahmebeschlusses vom 22.05.2019 konnten weitere Planungsleistungen beauftragt werden. Die

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					restlichen Mittel in Höhe von 200.000 EUR werden im November 2019 abgerufen
365115100000011  Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	7818000	200.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung der IB-Bank vom 09.04.2019 liegt vor, Maßnahmebeschluss war am 22.05.2019 zur Beschlussfassung im Stadtrat, Zuwendungsbescheid ist erteilt und Planungsleistungen können abgerufen werden. Träger forderte bisher keine kommunalen Mittel ab.
365115100000012  Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	7818000	135.000,00	0,00	0,00	Bisher liegt noch keine Fördermittelbewilligung vor.
365115100000013  Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	7818000	421.500,00	165.505,78	39,27	Fördermittelbescheid der IB-Bank wurde am 13.12.2018 überreicht. Maßnahmebeschluss liegt vor. Zuwendungsbescheid der Stadt wurde erteilt. Abforderung der bisherigen Planungsleistungen.
365116522500001 Schaffung 2. Rettungsweg Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15	7851000	180.400,00	48.269,26	26,76	Maßnahme ist abgeschlossen; Rechnungen stehen aus.
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	6811000	494.300,00	0,00	0,00	BV/452/2018/V-51 am 13.03.2019 in SR beschlossen, Auszahlung von ca.150 TEUR bei optimalem Projektablauf in 2019 mit Einzahlung von 84 TEUR zu erwarten. Fördermittel wurden noch nicht abgerufen.
366206102000001 Neubau Spielplatz Chaponstraße	7852000	186.300,00	0,00	0,00	Realisierung in Zusammenhang mit der Maßnahme August-Bebel-Platz, Aufgabenstellung ist überarbeitet worden. Geänderter Maßnahmebeschluss (BV/409/2019/III-61) ist in der Beschlussfassung. Mittel aktualisiert im Haushaltsentwurf 2020 enthalten.
366206102000001 Neubau Spielplatz Chaponstraße	6811000	124.200,00	0,00	0,00	Bewilligung/Änderungsbescheid vom: 26.04.2019. Aktualisierung MKFZ-Plan am 21.10.2019 beim LVwA eingereicht. Keine Ausgaben mehr im HHJ 2019. Entsprechende Fördermittel werden ins HHJ 2020 übertragen.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.	7851000	742.300,00	365.353,10	49,22	Maßnahmebeschluss wegen erheblicher Mehrkosten war erforderlich. Umsetzung wurde begonnen
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.	6811000	771.800,00	0,00	0,00	Mittelabruf Investitionsbank Sachsen-Anhalt vom 21.01.2019 i. H. v. 75.022,97 EUR und vom 25.07.2019 i.H. von 113.781,57 EUR, Gesamt: 188.804,54 EUR. Zahlungseingang noch nicht erfolgt Bewilligung/Änderungsbescheid vom: 26.07.2018 Und 22.08.2019 (5. Änderungsbescheid)
424104009314002 Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.	7851000	185.500,00	150.520,64	81,14	
424104009314002 Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.	6811000	185.500,00	278.016,19	149,87	
424104201280001 Rückbau Freibad Rehsumpf	7851000	103.600,00	237.096,94	228,86	
424196504000001 Neubau Sporthalle Peterholzstraße	7851000	240.000,00	29.496,19	12,29	Förderantrag wurde termingerecht im Oktober eingereicht. Zzt. Machbarkeitsuntersuchung einer abgesenkten Ausführungsvariante.
424214003000001 Neubau Schwimmhalle	7851000	134.000,00	10.834,71	8,09	Maßnahme ist abgeschlossen. Teilweise noch ausstehende Schlusszahlungen.
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest	7852000	210.600,00	55.931,40	26,56	Separate Beschlussvorlagen zu den Sanierungsgebieten sind in Vorbereitung
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude	7852000	120.100,00	115.131,88	95,86	
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude	6811000	123.800,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom 10.08.2018, Mittelabruf in 2019 erfolgt aufgrund von Rechnungen und ist gegenüber der IB erfolgt.
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	6881000	234.100,00	286.963,27	122,58	
541006600000001 Zuschuss an DESWA für	7815000	621.800,00	52.486,83	8,44	Auftragsbindung liegt vor, Rechnungslegung durch die DESWA erfolgt erst nach Realisierung,

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten					voraussichtlich im 4. Quartal
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	7852000	203.600,00	5.480,24	2,69	Rechnungslegung kann 2019 nicht vollständig sichergestellt werden, da aufgrund von Kapazitätsproblemen bei den Auftragnehmern Verzögerungen bei der Abarbeitung aufgetreten sind. Mittelübertragung beantragt
541006601000010 Durchgang Muldstraße/Flössergasse	7852000	193.170,11	187.926,32	97,29	
541006601000010 Durchgang Muldstraße/Flössergasse	6811000	140.000,00	140.000,00	100,00	
541006602000001 Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.	7852000	3.034.800,00	1.148.522,08	37,85	Straßenbaumaßnahmen sind abgeschlossen, Die Schlussrechnungslegung durch die Bau-ARGE hat sich deutlich verzögert. E/A-Maßnahme wird derzeit realisiert. Die Bezahlung der Schlussrechnungen und die Abrechnung mit der DVV können nach aktuellem Stand erst 2020 erfolgen.  Mittelübertragung beantragt
541006602000001 Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.	6811000	2.309.800,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 16.11.2015, Abruf der Fördermittel Jahresscheibe 2019 Fördermittel im 4. Quartal
541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	7852000	320.000,00	175.460,38	54,83	Straßenbaumaßnahmen sind abgeschlossen, Die Schlussrechnungslegung durch die Bau-ARGE hat sich deutlich verzögert. Die Bezahlung der Schlussrechnung und die Abrechnung mit der DVV können nach aktuellem Stand erst 2020 erfolgen. Mittelübertragung beantragt
541006602000010 Ferdinand-vSchill-Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Antoinettenstraße)	7852000	400.000,00	87.820,56	21,96	Vorplanung ist mit umfangreicher Öffentlichkeitsbeteiligung erarbeitet worden. Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt
541006602000010 Ferdinand-vSchill-Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Antoinettenstraße)	6811000	316.000,00	4.152,28	1,31	Fördermittelbewilligung vom: 27.11.2017, Fördermittelabruf nach Rechnungslegung zum 30.09.2019, Nachforderungen werden z.Zt. bearbeitet.
541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Poststraße)	7852000	210.500,00	33.958,59	16,13	Vorplanung ist mit umfangreicher Öffentlichkeitsbeteiligung erarbeitet worden. Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Poststraße)	6811000	166.300,00	1.814,31	1,09	Fördermittelbewilligung vom: 27.11.2017 Fördermittelabruf nach Rechnungslegung zum 30.09.2019
541006609000002 Elballee	7852000	407.952,91	407.952,91	100,00	
541006609000002 Elballee	6811000	281.800,00	181.800,00	64,51	Fördermittelbewilligung vom: 13.12.2018 Fördermittel i. H. v. 100.000,00 bereits in 2018 abgerufen, gem. Bewilligungsbescheid. Abruf Jahresscheibe 2019 erfolgt. Insofern sind alle Mittel abgerufen.
541006610000002 Erweiterung Fahrbahn Am Achteck	7852000	102.000,00	0,00	0,00	Aufgrund neuer Erkenntnisse der DVV macht sich eine Änderung des Leistungsumfanges erforderlich, über eine Umsetzung unter den neuen Rahmenbedingungen muss erst entschieden werden, Bearbeitung wurde zurückgestellt.
006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Elberadweg)	7852000	249.000,00	228.691,99	91,84	
541006610000006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Elberadweg)	6811000	180.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 17.12.2018 Fördermittel wurden im Oktober abgefordert
541006610000007 Aufwertung Rad- und Gehweg Kleiststraße (Elberadweg)	7852000	125.000,00	0,00	0,00	Bearbeitung wurde aus Kapazitätsgründen zurückgestellt
541006610000007 Aufwertung Rad- und Gehweg Kleiststraße (Elberadweg)	6811000	112.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung liegt nicht vor, da aus o.g. Gründen entsprechende Planungsunterlagen zur Beantragung von Fördermitteln nicht fertig gestellt sind
541006615000002 Neubau Regenwasserkanalisiation Ankuhn / Lichtenauer Straße	7852000	135.000,00	91.336,77	67,66	Maßnahme ist abgeschlossen, Aufgrund der erforderlichen Nachtragsbearbeitung kann die Bezahlung der Schlussrechnungen erst 2020 erfolgen, Mittelübertragung wurde beantragt
541006616000003 Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64	7852000	263.000,00	0,00	0,00	Umsetzung verzögert sich aufgrund fehlender Betretungserlaubnis eines privaten Eigentümers. Die Besprechungen laufen derzeit noch.
541006616376001 Ausbau Fuchswinkel	7852000	160.000,00	109.525,85	68,45	

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	6811000	154.400,00	0,00	0,00	Der Abruf von Fördermitteln kann erst erfolgen, wenn ein nicht der Planung zuzurechnender Lieferauftrag erfolgt ist und die baurechtherstellende. Genehmigung für alle Standorte vorliegt. Fördermittelbewilligung vom: 16.11.2018, vorauss. erster Mittelabruf: I. Quartal 2020,
5410080000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	149.000,00	0,00	0,00	Der Auftrag für die Herstellung und Montage der Elemente des Leit- und Informationssystems wurde im Oktober 2019 ausgelöst. Kassenwirksamkeit dafür erst im HH-Jahr 2020. HH-Mittel für 2020 sind im 3. Entwurf Finanzplan investiv 2020 eingestellt. Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich im 1. Halbjahr 2020.
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	6811000	183.500,00	0,00	0,00	Der Abruf von Fördermitteln kann erst erfolgen, wenn ein nicht der Planung zuzurechnender Lieferauftrag erfolgt ist und die baurechtherstellende Genehmigung für alle Standorte vorliegt. Fördermittelbewilligung vom: 16.11.2018, vorauss. erster Mittelabruf: I. Quartal 2020
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	177.100,00	0,00	0,00	Der Auftrag für die Herstellung und Montage der Elemente des Leit- und Informationssystems wurde im Oktober 2019 ausgelöst. Kassenwirksamkeit dafür erst im HH-Jahr 2020. HH-Mittel für 2020 sind im 3. Entwurf Finanzplan investiv 2020 eingestellt. Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich. im 1. Halbjahr 2020.
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	6811000	525.800,00	0,00	0,00	Der Abruf von Fördermitteln kann erst erfolgen, wenn ein nicht der Planung zuzurechnender Lieferauftrag erfolgt ist und die baurechtherstellende. Genehmigung für alle Standorte vorliegt Fördermittelbewilligung vom: 16.11.2018, vorauss. erster Mittelabruf: I. Quartal 2020
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	625.400,00	102.093,67	16,32	Der Auftrag für die Herstellung und Montage der Elemente des Leit- und Informationssystems wurde im Oktober 2019 ausgelöst. Kassenwirksamkeit dafür erst im HH-Jahr 2020. HH-Mittel für 2020 sind im 3. Entwurf Finanzplan investiv 2020 eingestellt.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich. im 1. Halbjahr 2020.
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	7851000	1.507.100,00	457.713,10	30,37	Bezahlung der Schlussrechnung Bau ist erfolgt. Zur Schlussrechnung der Ingenieurleistungen besteht noch Klärungsbedarf, der voraussichtlich erst 2020 abgeschlossen werden kann.
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	6811000	1.231.100,00	953.100,00	77,42	
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	7852000	121.000,00	0,00	0,00	Die Abarbeitung hat sich aufgrund von verschiedenen Schwierigkeiten bei der Erarbeitung der Genehmigungsplanung verzögert. Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt, anteilige Mittelübertragung nach 2020 beantragt.
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau	7852000	178.000,00	2.552,55	1,43	VgV-Verfahren zur Vergabe der Ingenieurleistungen in Vorbereitung, Die Inanspruchnahme der Haushaltsmittel erfolgt überwiegend erst 2020.
546006109668001 Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung	7852000	333.567,65	2.392,73	0,72	Realisierung laut Maßnahmenbeschluss erst ab 09/2019 geplant. Baubeginn war am 07.10.2019, Rechnungen über ca. 60 TEUR liegen vor.
546006109668001 Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung	6811000	314.600,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 10.08.2018, Mittelabruf in 2019 aufgrund von Rechnungen erfolgt.
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark	7852000	3.500,00	42.232,91	1.206,66	
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark	6811000	139.800,00	111.000,00	79,40	
5470066000000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	7852000	300.000,00	119.171,60	39,72	Im Jahr 2019 sollen 12 Haltestellenbereiche im Stadtteil Roßlau barrierefrei und mit entsprechendem Witterungsschutz hergerichtet werden. Die Maßnahmebeschlüsse. BV/159/2019/III-66 und BV/163/2019/III-66 wurden gefasst. Aus Kapazitätsgründen verschiebt sich die Ausschreibung, so dass die Realisierung erst 2020

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					erfolgen kann.
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	6811000	300.000,00	548.753,01	182,92	
547006602000001 Umbau Busbahnhof	7852000	1.921.000,00	859.485,74	44,74	
547006602000001 Umbau Busbahnhof	6811000	1.536.800,00	1.692.719,12	110,15	
547006602000001 Umbau Busbahnhof	6811000	163.500,00	246.698,65	150,89	
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau	7852000	6.404.996,27	1.837.698,95	28,69	Auszahlung gemäß Baufortschritt für 1. BA (Gleisbau), Vergabe für 2. BA ist erfolgt. Voraussichtliches Ist 2019 von 2,5 Mill. EUR in Haushaltsplanung 2020 berücksichtigt.
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau	6811000	4.520.000,00	17.537,82	0,39	4. Mittelabruf teilweise ausgezahlt bis Änderungsbescheid zu neuen Investitionskosten vorliegt. Fördermittelbewilligung vom: 27.05.2015, letzter Änderungsbescheid: 28.01.2019 Änderungsantrag vom 19.08.2019, Verfahren noch nicht abgeschlossen.
551101211000003 Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau	7852000	497.486,66	22.065,19	4,44	Der Maßnahmebeschluss (BV/074/2019/I-08) wurde im Stadtrat September abgelehnt. Damit ist die Umsetzung unklar.
551101211000003 Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau	6811000	350.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 20.09.2017
551101215000003 IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt	7852000	1.101.600,00	455.506,40	41,35	Hauptauftrag ausgelöst, Maßnahme in Umsetzung. Übergabe noch in 2019. Danach Bearbeitung der Schlussrechnung.
551101215000003 IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt	6811000	684.600,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 26.10.2016. Baubeginn war im März 2019. Die Maßnahme liegt im Zeitplan
551106100000201 August-Bebel-Platz	7852000	432.600,00	7.708,32	1,78	Realisierung in Zusammenhang mit der Maßnahme Spielplatz Chaponstraße, Aufgabenstellung ist überarbeitet worden. Geänderter Maßnahmebeschluss (BV/409/2019/III- 61) ist in der Beschlussfassung. Mittel aktualisiert im Haushaltsentwurf 2020 enthalten

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
551106100000201 August-Bebel-Platz	6811000	296.400,00	80.255,48	27,08	Fördermittelbewilligung vom: 21.11.2017/05.03.2019
551106100000213 Sanierung Spielplatz Stadtpark	7851000	181.466,67	13.378,53	7,37	Die Aufträge sind ausgelöst. Teilleistungen werden noch in 2019 erbracht. Aufgrund von Lieferzeiten für die Geräte wird der Abschluss erst in 2020 erfolgen können.
551106100000213 Sanierung Spielplatz Stadtpark	6811000	105.200,00	23.333,33	22,18	Fördermittelbewilligung vom: 21.11.2017 Mittelanruf Jahresscheibe 2019 (105.200 EUR) erfolgt im 3. Quartal 2019
551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen	7851000	300.000,00	0,00	0,00	Keine Ausgaben, da keine Fördermittel zur Verfügung stehen
551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen	6811000	300.000,00	0,00	0,00	Keine Einzahlungen, da kein Förderprogramm vorliegt
552106608000001 Schlangengraben Waldersee	7852000	190.000,00	26.125,78	13,75	Entwässerungskonzept wurde verzögert erst in der KW 19 übergeben; auf dieser Basis werden noch kommende Baumaßnahmen geplant und umgesetzt.
552106608000001 Schlangengraben Waldersee	6811000	200.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 12.12.2016  Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis zum 30.6.2022. Erhöhung der bewilligten Zuwendung auf 409.600,00 €.  1. Mittelabruf erfolgte im 3. Quartal 2019 in Höhe von 78,000,00 €.
552106612000003 Schaffung offenes Grabensystem Flugplatz, statt Verrohrung	7852000	225.500,00	1.551,09	0,69	Objektplanung und Grunderwerb wurde fertig gestellt. Bauliche Umsetzung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	7852000	1.640.100,00	49.195,35	3,00	Verzögerungen in der Projektabwicklung aufgrund eigentumsrechtlicher Sachverhalte. Wasser- und naturschutzrechtliches Genehmigungsverfahren wurde am 1.11.2019 eröffnet.
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	6811000	1.000.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 2.Änderungsbescheid zum Ergänzungsbescheid vom 22.05.2017 Verlängerung des Bewilligungszeitraums auf den 30.06.2022 beantragt. Der 1.Mittelabruf ist für das 4. Quartal 2020 geplant

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwallung Wullenbach	7852000	270.000,00	22.372,24	8,29	Überarbeitung der Genehmigungsplanung ist 11/2019 fertiggestellt aufgrund erheblicher Bedenken der Grundstückseigentümer, anschließend Planfeststellungsverfahren.
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwallung Wullenbach	6811000	240.000,00	35.454,76	14,77	Fördermittelbewilligung vom: Änderungsbescheid vom 21.12.2018 (Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis 31.12.2020 bewilligt.)
552106622000001 Amtsmühle Roßlau	7852000	369.800,00	6.527,43	1,77	Beauftragung an Baufirma ist erfolgt. Aufgrund Lieferschwierigkeiten Bauausführung erst ab Januar 2020.
552106622000001 Amtsmühle Roßlau	6811000	293.600,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 3.Änderungsbescheid vom 29.07.2019, Mittelabruf ist für das 1. Quartal 2020 geplant
553006102000001  Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für  Sanierung Erdmannsdorffportal	7815000	116.243,16	144.913,72	124,66	
571108021000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben	6811000	103.800,00	1.299.942,11	1.252,35	Mittelabruf teilweise ausgezahlt bis     Änderungsbescheid zu neuen Investitionskosten     vorliegt. Änderungsantrag vom 19.08.2019,     Verfahren noch nicht abgeschlossen.
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	6811000	154.700,00	0,00	0,00	Verwendungsnachweisverfahren noch nicht abgeschlossen – Zahlungseingang Fördermittel / Auszahlung an Erschließungsträger voraussichtlich IV/2019
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	7852000	154.700,00	0,00	0,00	Verwendungsnachweisverfahren noch nicht abgeschlossen – Zahlungseingang Fördermittel / Auszahlung an Erschließungsträger voraussichtlich IV/2019
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	7851000	182.700,00	0,00	0,00	Fehlende Fördermittelbewilligung
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	6811000	125.100,00	0,00	0,00	Fördermittelantrag am 02.10.2018 gestellt Eine Bewilligung liegt noch nicht vor.
573116600000002 Erwerb von Fahrgastunterständen	7852000	156.000,00	154.938,00	99,32	
573301500000002 Stadtmarketinggesellschaft	7815000	245.500,00	245.500,00	100,00	
611102000000001	6811000	7.134.239,36	5.865.684,00	82,22	

## Stadt Dessau-Roßlau Amt für Stadtfinanzen

## Anlage 4

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Investitionshilfen nach FAG					