

Modernisierung und Instandsetzung Wissenschaftliche Bibliothek im Palais Dietrich

Vorläufiger Bauablaufplan (Stand 24.03.2020)

Einreichung Z Bau	7.10.2019
Einreichung Bauantrag	28.11.2019
Ausführungsplanung	01.01.2020 - 31.10.2020
Ausschreibung / Vergabe	01.04.2020 – 30.11.2020

Bauausführung

BA 1 – Energetische Sanierung

- Los 1 BE
- Los 2 Entkernung, Entrümpelung
- Los 4 Abbrüche Beton
- Los 5 Gerüstbauarbeiten
- Los 7 Beton, Maurer, Putz, Abdichtungen
- Los 8 Trockenbau
- Los 9 Estricharbeiten
- Los 10 Tischler / Sonnenschutz
- Los 11 Maler / Bodenbelag
- Los 15 Fliesenlegerarbeiten
- Los 17 Elektroinstallationsarbeiten
- Los 18 Heizungs- und Sanitärinstallation
- Los 19 Fernmelde- u. informationstechn. Anlagen
- Los 20 Aufzugsanlagen
- Los 22 Lüftungsanlagen / Klimatisierung
- Los 23 Gebäudeautomatisierung
- Los 24 Tiefbau
- Los 25 Außenanlagen
- Los 31 Endreinigung

Baumumsetzung	Beginn 22.07.2020	Ende 30.11.2021
Verwendungsnachweis		Ende 16.05.2022

BA 2– Dachsanierung

- Los 1 BE
- Los 5 Gerüstbauarbeiten
- Los 6 Dachdecker- und Zimmererarbeiten
- Los 10 Tischler
- Los 21 Blitzschutz

Los 22 Lüftungsanlagen / Klimatisierung

Bauumsetzung
Verwendungsnachweis

Beginn 01.10.2020 Ende 30.06.2022
Ende 16.09.2022

BA 3 – Allgemeine Sanierung

Gesamtmaßnahme ohne BA 1 und BA 2

- Los 1 BE
- Los 2 Entkernung, Entrümpelung
- Los 3 Sicherung vorhandener Bauteile
- Los 4 Abbrüche Beton
- Los 5 Gerüstbauarbeiten
- Los 7 Beton, Maurer, Putz, Abdichtungen
- Los 8 Trockenbau
- Los 9 Estricharbeiten
- Los 10 Tischler / Sonnenschutz
- Los 11 Maler / Bodenbelag
- Los 12 Dielenboden
- Los 13 Terrazzoboden
- Los 14 Schlosser
- Los 15 Fliesenlegerarbeiten
- Los 16 Steinmetzarbeiten
- Los 17 Elektroinstallationsarbeiten
- Los 18 Heizungs- und Sanitärinstallation
- Los 19 Fernmelde- u. informationstechn. Anlagen
- Los 22 Lüftungsanlagen / Klimatisierung
- Los 23 Gebäudeautomatisierung
- Los 24 Tiefbau
- Los 25 Außenanlagen
- Los 26 Regalsystem
- Los 27 Einbaumöbel
- Los 28 Beschilderung / Feuerlöscher
- Los 29 Ausstattung
- Los 30 Netzwerk- / PC-Technik
- Los 31 Endreinigung

Bauumsetzung

Beginn 01.01.2021 Ende 30.05.2023