

### Anlage 3

#### Kostenfortschreibung nach Schlussrechnungsprognose vom 18.08.2020

	Planung	Ausführung
Kostenberechnung	1.071.127,61	
Musterraum Auftrag Schulze		5.881,74
Auftrag Elektro Schulze		1.069.716,89
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.071.127,61</b>	<b>1.075.598,63</b>

	Planung	Ausführung
Kostenberechnung	1.071.127,61	
Anteil energetische Sanierung		1.075.598,63
Erkennbare Abweichung energet.		224.066,13
Anteil allgemeine Sanierung		62.254,08
Erkennbare Abweichung allgemein		479,24
Baureinigung Lieblang allgemein		464,58
Planung LP 1 - 3	50.162,68	50.162,68
Planung LP 5 - 8	130.559,44	130.559,44
Statik PV-Anlage		1.949,22
<b>SUMME</b>	<b>1.251.849,73</b>	<b>1.545.534,00</b>