

Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR 2020

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
111306500000004 Brandschutzmaßnahmen Etagenkopierer alle Verwaltungsgebäude	7851000	112.500,00	101.266,25	90,01	Maßnahme ist abgeschlossen
111306500000006 Umnutzung P1 im Rathausneubau	7851000	555.000,00	0,00	0,00	Der Maßnahmebeschluss wird derzeit vorbereitet.
111306501626001 Abriss Schlossplatz	6811000	171.400,00	136.761,03	79,80	Fördermittelbescheid vom 26.09.2019 liegt vor.
111306501626001 Abriss Schlossplatz	7851000	265.600,00	170.049,90	64,02	Die Abbrucharbeiten laufen. Nachtragsangebote zur unvorhersehbaren Asbestentsorgung wurden geprüft und verhandelt. Die Novellierung des Maßnahmebeschlusses wird vorbereitet.
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	7851000	1.080.000,00	195.442,49	18,10	Der Einbau der Fenster ist derzeit in der Ausführung und wird in Kürze abgeschlossen. Baubeginn für den Umbau und die Sanierung der WC – Anlagen wird voraussichtlich im II. Quartal 2021 sein.
111601000000002 Hard- und Software	7831000	302.200,00	259.536,25	85,88	Maßnahmen sind abgeschlossen
111601000000002 Hard- und Software	7832000	125.640,90	56.239,09	44,76	Reinvest-Maßnahme Ausschreibung 70 Notebooks – (61.200 €) nach 2021 übertragen, da durch die Firma die Lieferung in 2020 nicht getätigt wurde
111601000000002 Hard- und Software	7831000	284.857,47	190.705,52	66,95	Maßnahmen sind abgeschlossen
111718000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	6821000	347.000,00	20.000,00	5,76	Weitere Einzahlungen liegen vor. Diese sind unterschiedlichen Produktkonten zugeordnet.
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	7851000	1.035.000,00	552.439,06	53,38	Die Lose Gerüstbau und Dachdichtung sind vergeben. Aufgrund von asbesthaltiger Dachpappe eventuell auch Heißkleber kommt es bei diesen Gewerken beim Ausführungsbeginn weiterhin zu Verzögerungen. Rohbauarbeiten sind beauftragt und derzeit in der Ausführung.
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	6811000	931.500,00	497.195,15	53,38	4. Mittelabforderung über 862.500,00 Euro wurde am 04.11.2020 verschickt, Auszahlungsbestätigung vom LVWA vom 09.12.2020 liegt vor. Resteinzahlungen werden ins Folgejahr verschoben.
122716500000002	7851000	542.000,00	2.126,09	0,39	Der Maßnahmebeschluss liegt vor. Planung/

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Umbau Bürgeramt					Ausschreibung bis II. Quartal 2021, Baubeginn III.Quartal 2021
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	7831000	137.158,00	183.164,00	133,54	
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	7831000	215.000,00	208.342,84	96,90	
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	7851000	759.600,00	472.429,73	62,19	Die Elektro-Grundinstallation ist erfolgt und die Innenputzarbeiten sind abgeschlossen. Zurzeit werden die Heizungs- und Sanitärinstallationen durchgeführt. In der 8.KW wird der Estrich eingebaut.
126171600000003 Erwerb Fahrzeuge	7891000	250.000,00	0,00	0,00	Keine Auszahlung in 2020.
126171600000003 Erwerb Fahrzeuge	6811000	225.000,00	0,00	0,00	Fördermittel wurden nicht bewilligt.
211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"	7851000	631.200,00	373.227,42	59,13	Maßnahme wurde abgeschlossen
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, (energetische Sanierung)	7851000	1.677.900,00	450.590,70	26,85	Die Abbruch-/Demontagerbeiten sind abgeschlossen. Es erfolgen derzeit die Bauwerksabdichtung, die Gerüstbau, Rohbau-und Dachdeckerarbeiten vor Ort; weitere Lose sind in der Vergabe (u.a. Fassade, Technikgewerke, Wiederholte Ausschreibung Tischlerarbeiten);
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, (allgemeine Sanierung)	7851000	1.074.100,00	433.552,83	40,36	als Voraussetzung für weitere zu veranlassende Ausschreibungsverfahren – aufgrund der Prognose zum Gesamtausgabebedarf, erfolgt derzeit die Novellierung des Gesamtmaßnahmebeschlusses
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, (energetische Sanierung)	6811000	993.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheide energetisch / allgemein vom 16.04.2019 Am 10.12. 2020 Mittelabforderung energ. Sanierung über 307.036,14 Euro entsprechend den bisherigen allg. Ausgaben bei der IB eingereicht (Auszahlung noch bei IB in Bearbeitung).
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage	6811000	145.600,00	0,00	0,00	Am 10.12. 2020 Mittelabforderung allg. Sanierung über 17.070,34 Euro entsprechend den bisherigen allg.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, (allgemeine Sanierung)					Ausgaben bei der IB eingereicht (Auszahlung noch bei IB in Bearbeitung)
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	7851000	414.000,00	34.134,08	8,24	Die Baugenehmigung + Tektur zur Baugenehmigung liegen als Voraussetzung der weiteren Planung LPH 5+6 vor; Ausschreibungen für Brandschutzelemente und Innenausbau sind abgeschlossen. Sicherheitsbeleuchtung und Hausalarm werden im Februar ausgeschrieben. Derzeit erfolgen mit dem Nutzer Abstimmungen zum möglichen Ausführungszeitraum.
211006522400001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Waldstraße	7851000	106.195,61	103.328,84	97,30	
216004017500001 Energetische Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	7851000	971.700,00	1.074.367,42	110,57	
216004017500001 Allgemeine Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	7851000	459.900,00	269.970,59	58,70	Die Beauftragung aller Leistungen ist abgeschlossen. Die Malerarbeiten im Sozialtrakt haben begonnen, ebenso die Fliesenarbeiten in den Duschen und WC's. Prallwand und Sportgeräteraumtüren wurden eingebaut.
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	6811000	478.300,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheide energetisch / allgemein vom 01.02.2018. Mittelabforderung energ. Sanierung über 417.582,20 Euro zum 30.11.2020 entsprechend den bisherigen energ. Ausgaben bei der IB eingereicht (Auszahlung noch bei IB in Bearbeitung). Abforderung allg. Sanierung 58.868,88 Euro ebenfalls noch in Bearbeitung
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	1.400.000,00	342.163,61	24,44	Abbrucharbeiten sind abgeschlossen. Rohbauarbeiten im Altbau sowie Rohbauarbeiten der Erweiterungsneubauten laufen. Fassadenarbeiten haben begonnen. Am 16.12.2020 erfolgte die Novellierung des Gesamtmaßnahmebeschlusses.
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	2.181.100,00	964.715,42	44,23	
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	6811000	980.000,00	0,00	0,00	Förderbescheid vom 30.11.2018, Mittelabforderung energ. Sanierung über 422.930,43

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III					Euro zum 22.12.2020 entsprechend den bisherigen energ. Ausgaben bei der IB eingereicht (Auszahlung noch bei IB in Bearbeitung).
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	6811000	136.900,00	0,00	0,00	Förderbescheid vom 30.11.2018, Mittelabforderung allg. Sanierung über 295.435,53 Euro zum 22.12. 2020 entsprechend den bisherigen allg. Ausgaben bei der IB eingereicht (Auszahlung noch bei IB in Bearbeitung).
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	7832000	200.000,00	242.156,35	121,08	Maßnahme ist abgeschlossen
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	7831000	160.000,00	130.578,85	81,61	Maßnahme ist abgeschlossen
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	6811000	300.000,00	292.870,19	97,62	Fördermittelbescheid vom 22.07.2019. Maßnahme ist abgeschlossen.
217006504658001 Anbau Gropius Gymnasium	7851000	545.700,00	389.090,76	71,30	Die Maßnahme ist abgeschlossen
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	7851000	2.385.700,00	509.065,93	21,34	Der Gesamtmaßnahmebeschluss wurde am 10.06.2020 im Stadtrat beschlossen. Die Ausnahmegenehmigung bei der Oberen Wasserbehörde zur Bebauung im Deichschutzstreifen wurde genehmigt. Die Baugenehmigung wird in Kürze erwartet. Baumfällungen erfolgen im Februar. Die Ausführungsplanung läuft. Aufgrund der Coronasituation werden derzeit die Kosten für den zusätzlichen Einbau einer Klimaanlage ermittelt.
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	6811000	762.700,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 30.03.2020 über 3.897.178 Euro, noch keine Mittelabforderung, da offene Fragen noch nicht abschließend geklärt wurden
221006501300002 Erweiterungsbau "Regenbogenschule"	7851000	116.859,11	116.859,11	100,00	
221008000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	7821000	200.000,00	0,00	0,00	Es handelt sich um den Grunderwerb für die Körperbehindertenschule. Verkehrswertgutachten wurde vom Vertragspartner abgelehnt und zusätzliche Forderungen/Bedingungen in die Verhandlungen eingebracht. Am 19.10.2020 wurde nunmehr vereinbart, das Grundstück in einen komplexen Tauschvertrag zwischen Stadt und Vertragspartner

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					Wohnungsverein mit einzubinden. Somit gelangt der Betrag von 200.000 Euro im Jahr 2020 nicht zur Auszahlung.
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30	7851000	1.364.403,64	1.333.396,07	97,73	
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30	6811000	553.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheide allg. und energetisch vom 23.06.2017, Verschiebung Projektende bis 31.12.2020 genehmigt. Mittelabforderung energ. Sanierung über 718.675,54 Euro zum 30.11.2020 entsprechend den bisherigen energ. Ausgaben bei der IB eingereicht (Auszahlung noch bei IB in Bearbeitung), MA allg. 18.561,91 Euro ebenfalls zum 30.11. 2020 eingereicht und noch in Bearbeitung bei IB
231104000000011 allgemeine Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	7851000	110.400,00	0,00	0,00	BV/449/2019/III-65 vom 22.04.2020 Vergabe der Planung Lph 5 bis 8 erfolgt nach neuer Ausschreibung im 1. Quartal 2021. Die Kunstrasensanierung ist abgeschlossen. Coronabedingt gibt es Verzögerungen bei den Kunststoffbelägen.
231104000000011 Allgemeine Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“, Turnhalle. STARK III	6811000	98.800,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheide allg. und energ, Sanierung vom 08.08.2019, noch keine Mittelabforderung eingereicht, da kaum Ausgaben bisher
231104000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie		200.000,00	175.869,72	87,94	Maßnahme ist abgeschlossen.
231104000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	6811000	150.000,00	131.902,29	87,93	Fördermittelbescheid vom 22.07.2020
252134100000002 Erwerb Ausstattung Anh. Gemäldegalerie	7832000	452.694,00	3.596,00	0,79	Realisierung abhängig vom Baufortschritt, Ausschreibungen EU-weit erforderlich, Aufträge erteilt, Realisierung erst 2021 möglich.
252134100000002 Erwerb Ausstattung	6811000	227.200,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom 15.04.2019
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3.	7851000	4.629.000,00	2.914.443,86	62,96	

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
BA und 4.BA					Die bauliche Fertigstellung erfolgte am 11.12.2021. Derzeit laufen lediglich noch Komplettierungs- und Restleistungen. Übergabe an den Nutzer ist für Ende Februar vorgesehen.
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	747.000,00	36.178,78	4,84	
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6811000	2.515.100,00	0,00	0,00	
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6811000	576.800,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid Land: 27.12.2017, Landesmittel von 2,2 Mio. Euro vollständig abgerufen, Zuwendbescheid Bund vom 03.12.2018, Maßnahmeabschluss bis zum 30.04.2021 verlängert, Mittelabforderung Bund über 3 Mio. Euro nach Vorlage alle Rechnungen für Ende Februar 2021 geplant.
252134109516004 Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium	7851000	402.600,00	155.791,63	38,70	Baubeginn erst 9/2020, Abschluss in 05/2021
252134109516004 Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium	6811000	283.300,00	36.491,63	12,89	Fördermittel am 31.12.20 eingegangen Bewilligungsbescheid vom 03.12.2019.
252216522536001 Umbau Haus 4 Technisches Rathaus Roßlau	7851000	544.500,00	500.191,75	91,86	
253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark	7851000	230.000,00	0,00	0,00	Realisierung abhängig von Tierparkkonzept, aufgrund Corona Bestätigung Tierparkkonzept verschoben
253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark	6818000	115.000,00	0,00	0,00	Einsatz von Spenden
261102000000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	7815000	500.000,00	500.000,00	100,00	
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	1.000.000,00	144.555,36	14,46	Der Maßnahmebeschluss wurde am 08.07.2020 gefasst. Die Maßnahme wird in 3 Bauabschnitten saniert. Baubeginn war im November 2020. Die Baugenehmigung wurde erteilt.
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek , EFRE	6811000	790.000,00	0,00	0,00	EFRE-Fördermittelabruf wird noch geprüft. Fördermittelhöhe entsprechend der förderfähigen Ausgaben. Auszahlung folgt in 2021.
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek , SUO	6811000	140.000,00	0,00	0,00	Bewilligungsbescheid vom 27.11.2017

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
281314100000002 Erwerb Ausstattung Marienkirche	7832000	118.451,55	0,00	0,00	Ausschreibung erfolgt, umfangreichere Prüfungen erforderlich, Lieferung erst 2021 möglich
281346500000001 Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle	7851000	302.300,00	0,00	0,00	Nach Stadtratsbeschluss (Februar 2021) Vergabe Planungsleistungen Lph. 4-8, Ausschreibung/ Vergabe Bauleistungen III. Quartal 2021, Baubeginn IV. Quartal 2021.
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	6811000	353.800,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligungen vom 04.9.2019 liegen vor. (1 x energetische Sanierung, 1 x allgemeine Sanierung)
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	7815000	710.400,00	356.600,00	50,20	Der Abruf der Mittel erfolgt parallel zur Fertigstellung einzelner Bauabschnitte
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	6811000	680.600,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom 18.09.2018 liegt vor.
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	7815000	1.031.000,00	350.400,00	33,99	Der Abruf der Mittel erfolgt parallel zur Fertigstellung einzelner Bauabschnitte
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	6811000	378.700,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom 15.07.2019 liegt vor
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	7815000	629.000,00	250.300,00	39,79	Der Abruf der Mittel erfolgt parallel zur Fertigstellung einzelner Bauabschnitte
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	7815000	2.346.100,00	2.346.100,00	100,00	
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	7815000	110.000,00	110.000,00	100,00	
365105100000405	7815000	2.781.400,00	2.781.400,00	100,00	

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt					
365115100000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	7818000	212.800,00	212.800,00	100,00	
365115100000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	7818000	730.700,00	200.000,00	27,37	Aufgrund des verspäteten Baubeginns wurden kommunale Mittel in Höhe von 530.700 € in den Haushaltsplan 2021 verschoben.
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköpchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	7818000	800.600,00	800.600,00	100,00	
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita „St. Marien“, Feldstr. 3	6811000	100.000,00	0,00	0,00	Bewilligungsbescheid vom 04.12.2019. Fördermittel am 31.12.2020 eingegangen. Buchung auf Verwaehrkonto.
365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	7852000	150.000,00	0,00	0,00	Derzeit erfolgt die Entwurfsplanung. Nach Vorlage der Kostenberechnung wird der Maßnahmebeschluss vorbereitet.
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	7851000	500.000,00	113.314,72	22,66	Der Maßnahmebeschluss wird derzeit gefasst. Die Dachsanierung erfolgt ab März 2021. Im 2. Halbjahr 2021 erfolgt dann die Fassadenerneuerung in 3 Bauabschnitten bei laufendem Kita Betrieb.
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	6811000	200.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsvertrag vom 15.01.2019
366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz	7852000	114.000,00	204,31	0,18	Maßnahme wird nicht weitergeführt. Umwidmung der bewilligten Fördermittel zur Maßnahme „Synagoge, Jüdische Gemeinde“ Umwidmungsbescheid vom 21.12.2020
366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz	6811000	76.000,00	0,00	0,00	
366206102000001 Neubau Spielplatz Chaponstraße	7852000	187.100,00	15.430,74	8,25	Baubeginn erst 09/2020. Abschluss im HHJ 2021.
366206102000001 Neubau Spielplatz Chaponstraße	6811000	124.700,00	0,00	0,00	Umwidmungsbescheid vom 18.11.2019
366206103000001 Spielplatz Ackerstraße	7852000	180.000,00	9.655,54	5,36	Durchführung in 2020 nicht mehr möglich, durch Corona sind Verzögerungen eingetreten (Beteiligung usw. sind weggefallen), nur noch Planungskosten in

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					2020. Restmittel sind im HH 2021 geplant.
366206103000001 Spielplatz Ackerstraße	6811000	120.000,00	6.437,03	5,37	Bewilligungsbescheid vom 03.12.2019.
424101216614001 Sanierung Sporthalle Mosigkau	7853000	126.000,00	0,00	0,00	Maßnahme entfällt, da Eigentümerwechsel
424101216614001 Sanierung Sporthalle Mosigkau	6811000	100.000,00	0,00	0,00	Der Fördermittelantrag wurde zurückgezogen.
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.	7851000	597.000,00	365.492,00	61,22	Maßnahme ist abgeschlossen.
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.	6811000	597.000,00	563.308,79	94,36	Fördermittel vollständig abgerufen und erhalten.
424196504000001 Neubau Sporthalle Damaschkestraße	7851000	670.500,00	109.873,07	16,39	Nach Vorliegen des Gesamtmaßnahmebeschlusses mit Festlegung zur weiteren Arbeitsrichtung (eingegraben der Halle) wird derzeit die Entwurfsplanung erarbeitet. Voraussichtlich im I. Quartal werden weitere Unterlagen eingereicht. Coronabedingt hat sich jedoch die Bearbeitung durch die fehlenden notwendigen Planungsabstimmungen als gemeinsame Präsenzsitzungen mit Bauherrn und Fachplanern bereits verzögert, weitere Verzögerungen sind erkennbar.
424196504000001 Neubau Sporthalle Damaschkestraße	6811000	351.400,00	0,00	0,00	Förderzusage (noch kein Bewilligungsbescheid) Bauunterlagen befinden auf Grund techn. Änderungen in Überarbeitung, noch keine Mittelabforderung möglich
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord	7852000	359.500,00	706.927,19	196,64	Ansatzsumme war festgelegt auf Grund von Ablösevereinbarungen. Ausgleichsbeiträge über freiwillige Ablösen vorher nicht planbar.
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord	6881000	359.500,00	712.123,55	198,09	
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest	7852000	118.100,00	284.059,10	240,52	Ansatzsumme war festgelegt auf Grund von Ablösevereinbarungen. Ausgleichsbeiträge über freiwillige Ablösen vorher nicht planbar.
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest	6881000	118.100,00	284.059,10	240,52	

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
511216015000002 Waldsiedlung Kochstedt, Ausgleichsmaßnahmen	7852000	300.000,00	0,00	0,00	Abrechnung der Maßnahme 2021, restliche Mittel (570.000) müssen in 2021 zu 2/3 ans Land zurückgeführt werden, 1/3 der Mittel fließen in den Haushalt 2021
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	6881000	174.000,00	124.164,94	71,36	Beitragsbescheide wurden aufgrund der COVID-19 Pandemie teilweise zurückgestellt.
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	7815000	142.600,00	105.461,78	73,96	Auftragsbindung (Vereinbarungen mit der DESWA) liegt vor. Rechnungslegung erfolgte gemäß Realisierung.
541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge	7852000	653.000,00	552.400,00	84,59	Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG -> EÜ Innsbrucker Straße
541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge	6817000	505.000,00	404.400,00	80,08	Zahlung Ablösebetrag durch DB AG nach abschließender Fertigstellung der EÜ Innsbrucker Straße
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	7852000	184.610,98	182.974,06	99,11	
541006600000010 Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	7852000	385.900,00	385.875,00	99,99	
541006601000007 Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	7852000	282.100,00	45.931,70	16,28	Rechnungslegung gemäß Planungsfortschritt, Maßnahmebeschluss liegt vor, -> Ausschreibung Beginn im Dezember 2020 -> 227,1 T € Verschiebung nach 2021
541006602000001 Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.	7852000	700.000,00	563.885,43	80,56	Der Mittelverbrauch entspricht dem Stand der Schlussrechnung zwischen Stadt und DVV.
541006602000001 Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr. Straßenausbaubeiträge	6881000	650.000,00	5.015,26	0,77	Die abschließende Feststellung der umlagefähigen Kosten erfolgt auf Grundlage der vorliegenden Schlussrechnungen 2021. Aufgrund der Änderung des Kommunalabgabengesetzes werden die geplanten Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen durch das Land Sachsen-Anhalt finanziert. Durchführungsbestimmungen dazu liegen noch nicht

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					vor.
541006602000001 Kavaliestraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.	6811000	268.000,00	2.559.460,00	955,02	Abgerufene Fördermittelrate aus 2019 wurde erst am 07.01.20 vom Land überwiesen. Bewilligungsbescheid vom 12.12.2016.
541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	7852000	172.000,00	71.758,23	41,72	Der Mittelverbrauch entspricht dem Stand der Schlussrechnung zwischen Stadt und DVV.
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	7852000	1.309.437,06	70.200,07	5,36	Der Maßnahmebeschluss wurde abgelehnt, deshalb Realisierung und Mittelverwendung nicht wie geplant möglich.
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	6811000	716.700,00	0,00	0,00	Keine Fördermitteleinnahmen, da Ablehnung des Maßnahmebeschlusses den Widerruf der Fördermittelbewilligung zur Folge hatte. (Fördermittelrückzahlung)
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	6811000	127.000,00	0,00	0,00	Keine Fördermitteleinnahmen, da Ablehnung des Maßnahmebeschlusses den Widerruf der Fördermittelbewilligung zur Folge hatte. (Fördermittelrückzahlung)
541006602000014 Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreisverkehrs (Katholische Kirche)	7852000	559.600,00	107.135,60	19,15	Der Maßnahmebeschluss wurde abgelehnt, deshalb Realisierung und Mittelverwendung nicht wie geplant möglich. Erneuter, geänderter Maßnahmebeschluss wurde ebenfalls nicht beschlossen.
541006602000014 Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreisverkehrs (Katholische Kirche)	6811000	442.000,00	0,00	0,00	Keine Fördermitteleinnahmen, da Ablehnung des Maßnahmebeschlusses den Widerruf der Fördermittelbewilligung zur Folge hatte. (Fördermittelrückzahlung) Geänderte Fördermittelbereitstellung wurde beantragt, aber aufgrund des fehlenden Maßnahmebeschlusses erneut nicht berücksichtigt.
541006610000006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Radweg R1)	7852000	242.400,00	258.049,86	106,46	Die Bauleistung ist abgeschlossen, Rechnungslegung ist erfolgt. -> Mehrbedarf durch Umbuchung Einnahmen aus ÖPNV gedeckt
541006610000006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Radweg R1)	6811000	127.400,00	186.352,33	146,27	Auf Basis der Schlussrechnung wurden im Oktober 2020 die maximal möglichen Fördermittel abgerufen.
541006616000003	7852000	270.000,00	0,00	0,00	Verzögerung durch fehlende Genehmigung einer

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64					vorübergehenden privaten Grundstücksinanspruchnahme -> Verschiebung nach 2022
541006616000004 Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben	7852000	314.800,00	13.756,79	4,37	Die Abrechnung erfolgt nach Planungsfortschritt, kapazitätsbedingte Verzögerung der Realisierung. -> Verschiebung nach 2021
541006623000001 Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf	7852000	193.000,00	25.087,81	13,00	Die Abrechnung erfolgt nach Planungsfortschritt, Ausschreibung ist erfolgt, Realisierung jahresübergreifend mit Schlussrechnungslegung in 2021
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	6811000	166.800,00	0,00	0,00	Nach Vorliegen aller Nebenbestimmungen zur Einreichung eines ersten Mittelabrufes wurde am 07.12.2020 ein erster Mittelabruf in Höhe von 473.558,01 € bei der Investitionsbank eingereicht. Das „Gesamttouristische Leit- und Informationssystem“ befindet sich in der Umsetzung = Montage aller Elemente. Weitere Mittelabrufe folgen nach Vorliegen der Rechnungen durch den Hersteller entsprechend des Baufortschrittes.
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	138.000,00	0,00	0,00	Das „Gesamttouristische Leit- und Informationssystem“ befindet sich in der Umsetzung/Montage aller Elemente. Entsprechend des Baufortschrittes erfolgt die Rechnungslegung durch den Hersteller. Der Abschluss der Montage aller Elemente ist für Februar 2021 geplant, sofern dies die Witterungsbedingungen zulassen.
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	6811000	186.500,00	0,00	0,00	Nach Vorliegen aller Nebenbestimmungen zur Einreichung eines ersten Mittelabrufes wurde am 07.12.2020 ein erster Mittelabruf in Höhe von 473.558,01 € bei der Investitionsbank eingereicht. Das „Gesamttouristische Leit- und Informationssystem“ befindet sich in der Umsetzung = Montage aller Elemente. Weitere Mittelabrufe folgen nach Vorliegen der Rechnungen durch den Hersteller entsprechend des Baufortschrittes.
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	164.000,00	0,00	0,00	Das „Gesamttouristische Leit- und Informationssystem“ befindet sich in der Umsetzung/Montage aller Elemente. Entsprechend des Baufortschrittes erfolgt die

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					Rechnungslegung durch den Hersteller. Der Abschluss der Montage aller Elemente ist für Februar 2021 geplant, sofern dies die Witterungsbedingungen zulassen.
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	6811000	582.400,00	0,00	0,00	Nach Vorliegen aller Nebenbestimmungen zur Einreichung eines ersten Mittelabrufes wurde am 07.12.2020 ein erster Mittelabruf in Höhe von 473.558,01 € bei der Investitionsbank eingereicht. Das „Gesamttouristische Leit- und Informationssystem“ befindet sich in der Umsetzung = Montage aller Elemente. Weitere Mittelabrufe folgen nach Vorliegen der Rechnungen durch den Hersteller entsprechend des Baufortschrittes.
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	477.000,00	544.899,59	114,23	Das „Gesamttouristische Leit- und Informationssystem“ befindet sich in der Umsetzung/Montage aller Elemente. Entsprechend des Baufortschrittes erfolgt die Rechnungslegung durch den Hersteller. Der Abschluss der Montage aller Elemente ist für Februar 2021 geplant, sofern dies die Witterungsbedingungen zulassen.
544006600000001 Mauteinnahmen für Bundesstraßen	6810000	220.000,00	318.015,19	144,55	
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	7851000	360.000,00	24.368,94	6,77	Die veranschlagten Mittel stehen zur Finanzierung noch strittiger Ingenieurleistungen zur Verfügung. Die Schlussrechnungslegung erfolgt nach Abschluss des derzeit laufenden Schlichtungsverfahrens. Es besteht das Ziel, die Schlichtung 2021 abzuschließen
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	7852000	161.400,00	8.083,33	5,01	Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt, die Genehmigung der Planfeststellungsbehörde im Landesverwaltungsamt liegt vor. Derzeit Bearbeitung der Fachplanung LP 5 und 6.
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau	7852000	301.000,00	0,00	0,00	VgV-Verfahren ist zur Vergabe der Ingenieurleistungen in Vorbereitung.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	7852000	300.000,00	329.155,45	109,72	Bauleistungen sind abgeschlossen.
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	6811000	300.000,00	514.699,42	171,57	Zuordnung der pauschalen ÖPNV-Zuweisung
547006600000007 ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage	7852000	310.000,00	0,00	0,00	Die Bauleistung wurde 2020 beauftragt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten erfolgt die Realisierung und Abrechnung erst 2021.
547006600000007 ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage	6811000	248.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 15.07.2020, Mittelabruf für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte zum Jahresende.
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrieafen Roßlau	7852000	7.500.000,00	2.372.183,44	31,63	Die Bauleistung ist beauftragt. Die Abrechnung erfolgte nach Baufortschritt
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrieafen Roßlau	6811000	6.000.000,00	0,00	0,00	Eingang Fördermittel i. H. von 4.476.781,10 EUR am 14.01.2021 entsprechend Auszahlungsstand
551106100000201 Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt	7852000	300.000,00	267.545,66	89,18	Baubeginn erst 9/2020. Abschluss der Maßnahme im HHJ 2021
551106100000201 Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt	6811000	200.000,00	120.576,40	60,29	Fördermittel am 31.12.2020 eingegangen.
552106608000001 Schlangengraben Waldersee	7852000	250.000,00	99.185,99	39,67	Submission ist erfolgt; Beauftragung ist erfolgt Die bauliche Umsetzung ist bis April 2021 geplant.
552106608000001 Schlangengraben Waldersee	6811000	120.000,00	0,00	0,00	Fördermittel werden im 2. Quartal 2021 nach Beendigung der Baumaßnahme abgerufen. Aktueller Förderbescheid: 3. Änderungsbescheid vom 24.07.2019
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	7852000	1.055.400,00	95.799,75	9,08	Die bauliche Umsetzung erfolgt ab Mitte November 2020.
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	6811000	574.700,00	0,00	0,00	Fördermittel werden im 2. Quartal 2021 nach Beendigung der Baumaßnahme abgerufen (LOS 1). Aktueller Förderbescheid: 3. Änderungsbescheid vom 15.11.2019
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung Wullenbach	7852000	234.292,73	89,25	0,04	Umsetzbarkeit der Maßnahme wird unter Einbeziehung Rückhalteraum Hangfichten geprüft.
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung Wullenbach	6811000	240.000,00	0,00	0,00	Je nach Mittelabfluss erfolgt ggf. Abforderung weiterer Fördermittel. Aktueller Förderbescheid: 2. Änderungsbescheid vom

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					21.12.2018
552106622000001 Amsmühle Roßlau	7852000	460.500,00	455.162,71	98,84	
552106622000001 Amsmühle Roßlau	6811000	390.800,00	337.246,88	86,30	Nach der Schlussrechnung erfolgt die Mittelabforderung beim Fördermittelgeber. Aktueller Förderbescheid: 5. Änderungsbescheid vom 16.12.2020
571108021000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben	6811000	120.000,00	1.186.874,92	989,06	Einzahlungen aus Fördermitteln, Fördermittelabrufe entsprechend Änderungsbescheid und Auszahlungsstand
571108021000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben	7852000	150.000,00	78.653,90	52,4	Weitere Aufträge sind erteilt.
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	6811000	154.700,00	0,00	0,00	Auszahlung erst nach Abschluss Verwendungsnachweisverfahren sowie Grundstücksübertragung Nach aktuellem Kenntnisstand frühestens im HH-Jahr 2021 möglich
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	7852000	154.700,00	0,00	0,00	Auszahlung erst nach Abschluss Verwendungsnachweisverfahren sowie Grundstücksübertragung Nach aktuellem Kenntnisstand frühestens im HH-Jahr 2021 möglich
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	7851000	177.500,00	40,05	0,02	Baugenehmigung liegt vor
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	6811000	111.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid steht noch aus, Antrag vom 11.02.2020
573108000000001 Erwerb von Grundstücken	7821000	162.960,00	3.436,87	2,11	Vertragsabschluss war im Mai 2020 erfolgt, erste Notarrechnungen sowie eine Anwaltsrechnung bezüglich Beratung zur Schuldenbereinigung wurden bezahlt. Da die Forderungen der Gläubiger den Kaufpreis überstiegen, wurde am 15.10.2020 von der Möglichkeit des Vertragsrücktritts seitens der Stadt Gebrauch gemacht. Stattdessen wird die Stadt nun an der für Februar 2021 anberaumten Zwangsversteigerung als Bieter teilnehmen. (Zwangsversteigerungstermin: 09.02.2021)
573108000000001	6811000	104.000,00	0,00	0,00	Fördermittel stehen mittlerweile im Dezernat III bereit,

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Erwerb von Grundstücken					können aber frühestens dann eingesetzt werden, wenn die Stadt in der Zwangsversteigerung Leipziger Torhaus am 09.02.2021 den Zuschlag erhalten sollte.
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG	6811000	10.900.000,00	10.988.897,00	100,82	