

Anlage 4		Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.07.2021					
Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
111306501626001	Abriss Schlossplatz Zuweisung vom Land Stadtumbau Ost	6	6811000	168.400,00	0,00	0,00	Einnahmen sind auf einem Verwahrkonto. Die Umbuchung auf die Investmaßnahme erfolgt nach der Endabrechnung.
111306501626001	Abriss Schlossplatz	8	7851000	340.567,85	155.046,39	45,53	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; Ersatzvornahme beauftragt für Restleistungen des Hauptauftragnehmers wegen Nichterbringung von Entsorgungsleistungen; Endabrechnung für 09/2021 und 10/2021 erwartet
111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	2	7851000	975.000,00	183.487,04	18,82	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand, Teilmaßnahme Fenstersanierung Rathausaltbau Fassade-Ost (Schlossstr.)/Innenhof-Süd abgeschlossen, Sanierung WC-Anlagen verzögert sich durch Coronapandemie, Bemusterung, Personal- und Materialengpässe sowie langfristige Liefer- und Fertigungszeiten der Sonderelemente
111601000000002	Hard- und Software	2	7831000	320.214,00	30.043,58	9,38	Ausschreibung 117/2021 Hard-/Software Exchangeserver läuft bis 08/2021 - 57.000 €, Ausschreibung Reinvestition Tape-Libraries läuft bis 09/2021- 47.000 €, Teilnahmewettbewerb Verkabelung Gebäude TRH läuft bis 09/2021- 20.000 €, Schnittstelle IVENA noch offen - 6.100 €, e-Akte in den

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Posi- tion	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
111601000000002	Hard- und Software	12	7834000	142.068,75	80.590,78	56,73	laufende Reinvestition/Neubeschaffung IT-Technik/IT-Geräte (z. B. Drucker, Beamer, Scanner, Telefone, Mobiltelefone, Tablets, Notebooks)
111718000000001	Veräußerung von Grundstücken	4	6821000	1.732.400,00	0,00	0,00	Per 05.08.2021 liegen Einzahlungen i.H.v. 513.615,08 € vor. Diese sind auf unterschiedlichen Produktkonten verbucht.
111718000000001	Erwerb von Grundstücken	16	7821000	179.700,00	1.921,85	1,07	Teilerwerb Haus IV Rsl. Beurkundung: 09 o.10/21
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	2	7851000	2.572.000,00	452.959,49	17,61	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand. Verschiebungen bedingt durch: Coronapandemie, durch lange Lieferzeiten bei verschiedenen Materialien (Fenster/ Türen) - Ausfall des Elektrikers und durch Asbestproblematik - Umplanungen und Mehrkosten sind die Folge. Novellierung des GMB in 06/2021 beschlossen. Fertigstellungstermin ca. 1 Jahr später als ursprünglich geplant.
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14 Zuweisung vom Land, Soziale Stadt	4	6811000	2.038.500,00	0,00	0,00	Für 2021 ist lt. Zuwendungsbescheid ein Mittelabruf von 791.496,00 € vorgegeben. Mittelabruf erfolgt zum letztmöglichen Zahlungstermin in 2021.
122716500000002	Umbau Bürgeramt	2	7851000	567.300,00	29.605,52	5,22	Maßnahme befindet sich aktuell in Vorbereitung: Vergabeprüfung / Vergabe; Baubeginn in 10/2021 geplant
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	2	7831000	400.000,00	0,00	0,00	Landesbeschaffung eines Waldbrand-Tanklöschfahrzeuges. Auslieferung im November.

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
12611370000002	Erwerb Fahrzeuge	6	6811000	350.000,00	0,00	0,00	Fördermittel für das Waldbrand-Tanklöschfahrzeug.
126113723000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	2	7851000	329.000,00	280.916,26	85,38	Die Außenanlage ist fertiggestellt. Im September erfolgt der Einbau der Toranlage und der Absauganlage. Die Fertigstellung ist für Oktober geplant.
126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	2	7851000	250.000,00	11.928,43	4,77	Für die Einreichung des Bauantrages sind die Planungsleistungen in Auftrag gegeben.
126171600000003	Erwerb Fahrzeuge FFW Rodleben	7	7831000	162.600,00	0,00	0,00	Beauftragung erfolgt in 2021. Fahrzeug kommt in 2022. Planung ist angepasst.
127003700000001	Erwerb Fahrzeuge	2	7831000	175.000,00	133.875,00	76,50	Der neue Rettungstransportwagen ist im April in Dienst genommen worden.
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	4	7831000	194.700,00	0,00	0,00	Die Planung ist beauftragt. Ausstattung - Vergabeverfahren in Bearbeitung.
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	15	6811000	175.200,00	0,00	0,00	Bescheid f. GS Kühnau v. 04.03.21/26.04.21 und Bescheid f. GS Ziebigk v. 04.03.21 liegen vor
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	6	7851000	3.038.600,00	824.049,05	27,12	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektlauf sowie durch erforderliche Novellierung des GMB in 02/2021 aufgrund des erhöhten Gesamtausgabedarfes infolge erkennbarer erheblicher Preissteigerungen;

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	8	7851000	1.607.100,00	612.338,88	38,10	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektlauf sowie durch erforderliche Novellierung des GMB in02/2021 aufgrund des erhöhten Gesamtausgabebedarfes infolge erkennbarer erheblicher Preissteigerungen;
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	14	6811000	2.200.000,00	0,00	0,00	eingereichte Mittelabforderung ruht bei der IB bis Antrag auf Verlängerung Projektzeitraum und Kostenerhöhung geprüft wurde
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	16	6811000	340.000,00	0,00	0,00	eingereichte Mittelabforderung ruht bei der IB bis Antrag auf Verlängerung Projektzeitraum und Kostenerhöhung geprüft wurde
211004023800001	Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinsport Meinsdorf	4	7851000	240.000,00	0,00	0,00	Fördermaßnahme wurde um 2 Jahre verschoben, da noch nach einem geeigneten Förderprogramm gesucht wird.
211004023800001	Fördermittel für den Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinsport Meinsdorf	14	6811000	241.200,00	0,00	0,00	Fördermaßnahme wurde um 2 Jahre verschoben, da noch nach einem geeigneten Förderprogramm gesucht wird.

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Posi- tion	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
211006502001001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	2	7851000	959.100,00	172.774,13	18,01	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; gewerkeabhängige Verschiebungen im ursprünglich geplanten Ablauf der Maßnahme
211006504120002	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße	2	7852000	686.100,00	46.765,77	6,82	Maßnahme befindet sich aktuell in der Vergabeprüfung / Vergabe; Baubeginn in 10/2021 geplant; Verschiebungen im geplanten Ablauf als Folge der Verschiebung der Baumaßnahme Stark III --> s.o.
211006508023001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"	2	7851000	390.000,00	0,00	0,00	In 2021 sind für die Sicherheitsbeleuchtung nur Planungsleistungen vorgesehen. Die LPH 3 läuft. Es sind noch keine Rechnungen vom Planer gestellt worden.
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	2	7832000	146.700,00	0,00	0,00	Die Planung ist beauftragt. Ausstattung - Vergabeverfahren in Bearbeitung.
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	10	6810000	132.000,00	0,00	0,00	Bescheid f. SekS Friedensschule vom 04.03.2021 liegt vor
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge" Anteil Sekundarschule	2	7851000	145.000,00	0,00	0,00	In 2021 sind für die Sicherheitsbeleuchtung nur Planungsleistungen vorgesehen. Zurzeit werden die fehlenden Grundrisszeichnungen vom Planungsbüro erstellt. Anschließend wird die LPH 3 abgearbeitet. Es sind noch keine Rechnungen vom Planer gestellt worden.

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge" Anteil Grundschule	4	7851000	122.500,00	0,00	0,00	In 2021 sind für die Sicherheitsbeleuchtung nur Planungsleistungen vorgesehen. Zurzeit werden die fehlenden Grundrisszeichnungen vom Planungsbüro erstellt. Anschließend wird die LPH 3 abgearbeitet. Es sind noch keine Rechnungen vom Planer gestellt worden.
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	6	7851000	1.011.100,00	348.613,73	34,48	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf sowie durch erforderliche Novellierung des GMB in 12/2019 aufgrund des erhöhten Gesamtausgabebedarfes infolge erkennbarer erheblicher Preissteigerungen; BV vor baulichlicher Fertigstellung --> Schlussrechnungen folgen

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Posi- tion	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	12	7851000	543.400,00	303.479,39	55,85	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektlauf sowie durch erforderliche Novellierung des GMB in 12/2019 aufgrund des erhöhten Gesamtausgabebedarfes infolge erkennbarer erheblicher Preissteigerungen; BV vor baulichlicher Fertigstellung --> Schlussrechnungen folgen
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	14	6811000	992.500,00	0,00	0,00	343.827,29 EUR in 32 KW eingegangen (25% Tiefenprüfung aus 1. MA einbehalten) 2. MA bei IB eingereicht: 457.841,34 EUR
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	16	6811000	141.700,00	0,00	0,00	237.388,83 EUR in 32 KW eingegangen (5% Tiefenprüfung aus 1. MA einbehalten) 2. MA bei IB eingereicht: 82.925,44 EUR
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	2	7851000	2.223.600,00	635.666,55	28,59	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektlauf

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Posi- on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	6	7851000	3.630.100,00	772.381,94	21,28	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	10	6811000	1.500.000,00	0,00	0,00	Vor Auszahlung der Fördermittel muss Kostenerhöhung vom BLSA geprüft werden. Warten auf Zuarbeit der Änderungsanzeigen des Planungsbüros
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	12	6811000	260.000,00	0,00	0,00	Vor Auszahlung der Fördermittel muss Kostenerhöhung vom BLSA geprüft werden. Warten auf Zuarbeit der Änderungsanzeigen des Planungsbüros
216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	11	7831000	580.100,00	28.653,72	4,94	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
221004003100002	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	2	7851000	505.000,00	25.943,00	5,14	Nachdem der Maßnahmebeschluss im Februar 2021 durch den Stadtrat ging, sind die Ausschreibungen vorgenommen worden. Noch vor Auftragserteilung sind Schulumstrukturierungen seitens Amt 40 vorgeschlagen worden. Im Zuge der Sanierungen soll der Brandschutz integriert werden. Die Maßnahme wurde gestoppt und die Ausschreibungen sind aufgehoben worden. Abrechnung in 2021 nur von offenen erbrachten Planungsleistungen.

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
221004006400001	Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	2	7851000	3.900.000,00	78.176,11	2,00	Ausgelöst durch Corona-Situation sollt in die Klassen- und Aufenthaltsräume eine dezentrale Lüftungsanlage eingebaut werden. Für diese Änderung wurde die Z-Bau mit entsprechenden baulichen Auswirkungen angepasst. Die Ausführungsplanung läuft. Eine Verlängerung Bauzeit um ein Jahr, bis 31.12.2023, wurde beim LVWA beantragt und bewilligt. Das Los Medienumverlegung befindet sich in der Absagefrist und steht kurz vor der Beauftragung. Durch technische Probleme bei der e-Vergabe verzögert sich die Beauftragung um ca. 6 Wochen. Arbeiten starten ab Mitte September. Die anschließenden Lose für den Spezialtiefbau mit Kampfmittel und die Baustelleneinrichtung befinden sich in der Auswertung.
221004006400001	Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	10	6811000	620.000,00	0,00	0,00	Als Förderung ist eine fixe Summe für die KG 300 beantragt worden. Diese wird voraussichtlich in 2022 abgerufen werden. In 2021 gibt es keine Anteile aus dieser KG.

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Posi- tion	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
221004006400002	Ausstattung nach Generalsanierung "Schule an der Muldaue"	5	7831000	120.000,00	0,00	0,00	In 2021 sind für die Ausstattung nur Planungsleistungen zu erbringen. Die LP 5 läuft. Es sind noch keine Rechnungen mit Anteilen für die Ausstattung gestellt worden.
221008000000001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	1	7821000	500.000,00	0,00	0,00	Flächentausch K.-Schule, BV derzeit in Umlauf
231104000000010	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	6	6811000	833.300,00	0,00	0,00	590.404,82 EUR in 32. KW eingegangen (25 % Tiefenprüfung einbehalten) 2. MA 210.477,94 EUR bei IB zur Bearbeitung Zuschuss erhöht sich, da Kostenerhöhungen mit berücksichtigt wurden
231104000000011	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	4	7851000	367.000,00	0,00	0,00	Die Sanierung der Außensportanlagen ist weitestgehend abgeschlossen. Aufgrund eines Planerwechsels sowie coronabedingter Verzögerungen ist die Fertigstellung für Mitte 2022 vorgesehen.
231104000000011	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	8	6811000	218.600,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheide vom 08.08.2019, bisher noch keine Mittelabforderung eingereicht.
231104000000016	Neuausstattung Ausbildungsküche	3	7851000	127.000,00	0,00	0,00	Die öffentliche Ausschreibung hat begonnen.
231104000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	4	7831000	1.371.400,00	0,00	0,00	Die Planung ist beauftragt. Ausstattung - Vergabeverfahren in Bearbeitung.
231104000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	10	6810000	1.234.300,00	0,00	0,00	Bescheid f. BSZ vom 04.03.2021 liegt vor.

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Posi- tion	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
252134100000003	Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie nach Sanierung	1	7831000	285.000,00	181.831,00	63,80	Abschluss in 2021 geplant, abhängig von Baufortschritt und Klimaregulierung
252134100000003	Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie nach Sanierung	2	6811000	142.500,00	0,00	0,00	Fördermittel eingegangen. Buchung auf Verwahr, Umbuchung nach Abschluss
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	10	7851000	2.200.000,00	1.280.136,11	58,19	Bauliche Fertigstellung; Schlussrechnungslegungen stehen z.T. noch aus; Zur Optimierung des Raumklimas wird derzeit der Einbau eines zusätzlichen Klimasplitgerätes vorbereitet.
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA Blumengartenhaus	16	7851000	869.500,00	49.469,05	5,69	Lose beauftragt, in Realisierung: 01-BE, 02-Gerüst, 03-DD-DK,12-Steinmetz, 18-Gründung Portikus, 14-Tiefbau Medien, Lose in Vergabe: 04 Zimmerer und 05 Putz- Stuckarbeiten. In Ausschreibung befinden sich Los 06 IP-Maler und Los 09 Fenster. Medienerschließung im Gebäude, ist in Ausführung. Abrechnung gemäß Bautenstand. Verzögerung durch desolate Portikusgründung hält sich im Rahmen.
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	20	6811000	1.195.400,00	2.705.446,00	226,32	294.554,00 € restliche Bundesmittel werden zum Ende des Jahres 2021 nach Bewilligung des Änderungsbescheides abgerufen

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA Blumengartenhaus	21	6811000	695.600,00	29.606,73	4,26	Verlängerung des Projektzeitraumes vom 31.12.2021 bis 31 .03.2022 beantragt. Nach Bewilligung Entscheid über weiteren Mittelabruf in 2021.
253104109000014	Bau Dromedarstall Tierpark	1	7851000	200.000,00	0,00	0,00	Pandemiebedingt in 2021 nicht realisierbar
261102000000001	Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	4	7815000	656.700,00	0,00	0,00	Es liegt noch keine Abforderung der Mittel vom ATD vor
261106100000001	Zuschuss Anhaltisches Theater für Sanierung Außenhülle	1	7815000	130.000,00	0,00	0,00	Es liegt noch keine Abforderung der Mittel vom ATD vor
272104100000001	Erwerb Ausstattung Renovierung Leselounge und Kinderbibliothek	18	7831000	140.000,00	0,00	0,00	Planung abgeschlossen, Ausschreibung in Vorbereitung, Realisierung in 2021 geplant
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 1. BA energetisch	7	7851000	2.909.300,00	449.960,38	15,47	Abrechnung entsprechend Bautenstand; Bauliche Verzögerungen durch verschobenen Baubeginn sowie coronabedingt
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 2. BA Dachsanierung	8	7851000	600.000,00	0,00	0,00	Mittelfreigabe Ende 06/2021; noch keine Leistungen beauftragt
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 1. BA EFRE-Förderung	9	6811000	2.181.900,00	51.673,88	2,37	2. Mittelabforderung wird nach Bewilligung der Verlängerung zum 30.09.2021 eingereicht
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 1. BA Stadtumbau Ost	10	6811000	407.300,00	259.000,00	63,59	2. Mittelabforderung wird nach Bewilligung der Verlängerung zum 30.09.2021 eingereicht
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 2. BA, Zuweisung vom Land	11	6811000	450.000,00	0,00	0,00	Gem. Bewilligung keine Fördermittel im HHJ 2021. Erst ab 2023.

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Posi- tion	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
272106502000001	allgemeine Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 3. BA	12	7851000	800.000,00	0,00	0,00	3. BA noch nicht begonnen, es liegt noch kein Fördermittelbescheid vor
272106502000001	allgemeine Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek Zuweisung vom Land 3. BA	13	6811000	533.300,00	0,00	0,00	Noch keine Bewilligung für PJ 2021.
281314100000002	Erwerb Ausstattung	4	7832000	120.800,00	119.373,75	98,82	Maßnahme ist abgeschlossen
281346500000001	Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle	2	7851000	302.300,00	0,00	0,00	Ausschreibung und Baubeginn waren bislang nicht möglich, da kein Ausweichquartier gefunden werden konnte. Nunmehr ist vorgesehen, die Nutzung zu unterbrechen und zum Jahresanfang 2022 die Brandschutzmaßnahmen auszuführen.
365105100000001	Zuschuss an DeKiTa "Beschleunigter Infrastrukturausbau"	1	7815000	865.187,57	0,00	0,00	Mittel für Ausstattungen werden im August und September komplett abgefordert, bauliche Maßnahmen befinden sich derzeit in der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und werden entsprechend der Umsetzung abgefordert. Eine entsprechende Vereinbarung wurde abgeschlossen.
365105100000001	Fördermittel für Zuschuss an DeKiTa "Beschleunigter Infrastrukturausbau"	2	6811000	605.631,30	0,00	0,00	Ein erster Mittelabruf in Höhe von 2.520 EUR ist erfolgt.

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	14	7815000	848.800,00	0,00	0,00	Aufgrund des verspäteten Baubeginns, zusätzlichen Schadstofffunden sowie Corona bedingten Gründen kommt es aktuell zu einer zeitlichen Verschiebung des Bauzeitenplanes. Dementsprechend ergibt sich eine Verlagerung des Mittelbedarfes. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und die Mittel werden entsprechend des Baufortschrittes in den nächsten Monaten abgerufen.
365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	14	7815000	569.000,00	0,00	0,00	Aufgrund von Schadstofffunden kam es zu Bauverzögerungen. Die Mittel werden in den kommenden Monaten, entsprechend des Baufortschrittes abgerufen.
365105100000111	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	14	7815000	492.000,00	0,00	0,00	Aufgrund kurzfristig notwendiger, zusätzlicher Gründungsmaßnahmen (Bohrpfahlgründung) bzw. zusätzlicher kampfmitteltechnischer Untersuchungen kommt es aktuell zu einer zeitlichen Verschiebung des Bauzeitenplanes. Dementsprechend ergibt sich eine Verlagerung des Mittelbedarfes. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und die Mittel werden entsprechend des Baufortschrittes in den nächsten Monaten abgerufen

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Posi- tion	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	11	7815000	614.300,00	0,00	0,00	Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung. Der Mittelabruf erfolgt entsprechend des Baufortschrittes.
365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Neubau Kita in Innenstadt	12	7815000	140.300,00	0,00	0,00	Die Mittel für die Ausstattung werden erst zum Ende der Fertigstellung der Maßnahme benötigt und dementsprechend dann abgerufen.
365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	10	7815000	218.300,00	0,00	0,00	Die Mittel für die Ergänzungsmaßnahme werden im Jahre 2021 aufgrund von bauzeitlichen Verzögerungen nicht abgerufen, wurden aber bereits für die Haushaltsplanung 2022 angezeigt.
365115100000010	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	12	7818000	150.000,00	0,00	0,00	Durch den Architekten wird momentan die Ausführungsplanung fortgeschrieben und die Vergabe der Bauleistungen vorbereitet. Aktuelle Mittelabforderungen liegen nicht vor.
365115100000011	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	12	7818000	364.100,00	0,00	0,00	Verzögerung der kompletten Baumaßnahme, auf Grund Baupreissteigerung und damit einhergehender notwendiger erneuter Kalkulation der Kosten
365115100000012	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	12	7818000	1.462.200,00	0,00	0,00	Baustopp, Finanzierung ist gefährdet, da der Endtermin der Fertigstellung laut Zuwendungsbescheid Land nicht zu halten ist. Weiterer Klärungsbedarf.

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Posi- on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
365115100000013	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	12	7818000	1.190.500,00	619.889,63	52,07	Verzögerung der kompletten Baumaßnahme, auf Grund Baupreissteigerung und damit einhergehender notwendiger erneuter Kalkulation der Kosten sowie erheblicher Unstimmigkeiten mit dem Planungsbüro.
365115100000031	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ersatzneubau Kita Apfelblüte	2	7818000	141.300,00	0,00	0,00	Bereits angeordnet in Höhe von 141.268,63 EUR zum Fälligkeitstermin der Rechnungen des Trägers zum 30.09.2021.
365115100000041	Zuschuss an freie Träger "Beschleunigter Infrastrukturausbau"	1	7818000	127.500,00	0,00	0,00	Die Mittelbindung ist für die freien Träger über die entsprechenden Zuwendungsbescheide in Höhe von insgesamt 88.528,45 € erfolgt.
365115100000041	Zuweisung vom Land für 'Zuschuss an freie Träger "Beschleunigter Infrastrukturausbau"	1	6811000	89.250,00	0,00	0,00	2.741,90 € wurden anteilig bisher abgefordert.
365116517834002	Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	2	7851000	300.000,00	0,00	0,00	Planung für Sicherheitsbeleuchtung und Hausalarmanlage (LPH 2-3) ist vorerst gestoppt, da finale Entscheidung, wie es mit dem Gebäude weitergehen soll, noch nicht vorliegt.
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	2	7852000	270.100,00	5.612,28	2,08	Vorplanung incl. Kostenschätzung liegt vor und wird derzeit nochmals angepasst. Anschließend erfolgt die Ausführungsplanung. Ausschreibung und Ausführung erfolgen in 2022.
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	4	6811000	180.000,00	0,00	0,00	Verlängerung des Projektzeitraumes bis 31.12.2022 beantragt. Geplanter Mittelabruf in 2021: 25.333,33 Euro

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	2	7851000	1.803.100,00	261.437,99	14,50	Die Dachdeckerleistungen werden aktuell abgeschlossen. Der Beginn der Leistungen an der Metallbaufassade sowie der Fenstereinbau werden vorbereitet. Die Novellierung des Maßnahmenbeschlusses wird vorbereitet.
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	6	6811000	855.200,00	0,00	0,00	Zuwendungsvertrag vom 15.01.2019.
366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	2	7852000	113.800,00	0,00	0,00	Fördermittel wurden auf die Maßnahme Synagoge umgewidmet, deshalb wird diese Maßnahme in 2021 nicht realisiert.
366206103000001	Spielplatz Ackerstraße	2	7852000	164.748,16	3.872,47	2,35	Aufträge über 147.300,00 € sind vergeben.
366206103000001	Spielplatz Ackerstraße	4	6811000	103.300,00	0,00	0,00	Fördermittel in Höhe von 113.562,97 EUR sind noch auf einem Verwahrkonto.
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	2	7851000	1.000.000,00	135.560,33	13,56	coronabedingte Verschiebungen im ursprünglich geplantem Projektablauf; HU-Bau konnte erst nach Erstellen der LPH 3 - Entwurfsplanung in überarbeiteter Form beim FÖMI-Geber eingereicht werden; Absehbare Liefer-, Material- und Personalengpässe mit einhergehenden Preissteigerungen lassen eine Steigerung des Gesamtausgabebedarfes erkennen, so dass aktuell die Novellierung des Gesamtmaßnahmebeschlusses erforderlich ist.

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	8	6811000	500.000,00	0,00	0,00	Fördermittelantrag ist gestellt, Zuwendungsbescheid wird erwartet
424225223000001	Sanierung Rutsche Erlebnisbad Roßlau	1	7852000	155.000,00	0,00	0,00	Auftragserteilung ist erfolgt, Maßnahme in Bearbeitung
511216015000002	Waldsiedlung Kochstedt, Ausgleichsmaßnahmen	2	7852000	360.000,00	0,00	0,00	Maßnahme ist in der Abrechnung.
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	4	6881000	182.200,00	48.057,01	26,38	Beitragsbescheide für Knarrberg wurden 2020 erstellt. Für Maßnahmen Südstraße und Flössergasse erfolgt die Refinanzierung durch das Land SA. Die Beantragung ist in Vorbereitung.
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	12	7815000	382.300,00	0,00	0,00	Auftragsbindung ist erfolgt, die Abrechnung durch die DESWA erfolgt nach Abschluss der Bauleistungen auf Grundlage der Schlussrechnungen
541006600000002	Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge	6	7852000	327.000,00	0,00	0,00	Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG (EÜ Innsbrucker Straße)
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	4	7852000	145.000,00	0,00	0,00	Maßnahmenbeschluss OB 16.03.2021, Umsetzung ist beauftragt.
541006600000008	Ersatzinvestition Verkehrsleitreehner	2	7834000	169.000,00	0,00	0,00	Maßnahmenbeschluss SR 21.04.2021, Umsetzung ist beauftragt.
541006600000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	1	7852000	1.157.600,00	0,00	0,00	Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG
541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	6	7852000	272.900,00	13.373,56	4,90	Auftragsbindung ist erfolgt, Rechnungslegung gemäß Baufortschritt.

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Posi- tion	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
541006602000001	Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr. Straßenausbaubeiträge	8	6881000	500.000,00	-925.576,80	-185,12	Gemäß Gesetz zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge erfolgt die Refinanzierung durch das Land Sachsen-Anhalt. Gezahlte Vorausleistungen wurden rückerstattet. Die Refinanzierung der Vorausleistungen ist beim Land beantragt.
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	1	7852000	295.000,00	987,70	0,33	Maßnahmebeschluss SR 09.06.2021, Ausschreibung ist erfolgt.
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	2	6811000	160.500,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 12.05.2021 liegt vor
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	2	7852000	700.000,00	87.038,31	12,43	Bauleistung 1. BA ist beauftragt, Rechnungslegung erfolgt gemäß Baufortschritt.
541006616000004	Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben	2	7852000	279.800,00	22.851,84	8,17	Maßnahmebeschluss BA 25.02.2021, Beauftragung der Bauleistungen ist erfolgt
541006616000006	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	1	7852000	126.000,00	9.533,91	7,57	Rechnungslegung gemäß Planungsfortschritt, derzeit Auswertung der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Vorplanung
541006623000001	Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf	1	7852000	252.800,00	71.305,87	28,21	Baumaßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung wurde angewiesen
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem Zuweisung für Willkommensschilder an Ortseingängen	2	6811000	124.200,00	32.304,88	26,01	2. Mittelanforderung in Höhe von 113.200 € bei IB beantragt

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Posi- tion	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem Willkommensschilder an Ortseingängen	4	7852000	138.000,00	130,00	0,09	Bauabnahme erfolgt, Schlussrechnung steht aus
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem Zuweisung für Informationstafeln an Ortseingängen	6	6811000	137.700,00	31.833,28	23,12	2. Mittelanforderung in Höhe von 98.000 € bei IB beantragt
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem Informationstafeln an Ortseingängen	8	7852000	164.000,00	0,00	0,00	Bauabnahme erfolgt, Schlussrechnung steht aus
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem Zuweisung für Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	14	6811000	259.200,00	347.027,94	133,88	2. Mittelanforderung in Höhe von 161.000 € bei IB beantragt
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem Einrichtung Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	16	7852000	298.900,00	179.190,01	59,95	Bauabnahme erfolgt, Schlussrechnung steht aus
544006600000001	Mauteinnahmen für Bundesstraßen	1	6810000	220.000,00	0,00	0,00	Zuweisung erfolgt im IV. Quartal
544006601000001	Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	4	7851000	352.000,00	24.300,68	6,90	Honorarschlussrechnung unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Schlichtungsverhandlung ist bei der Planungs- ARGE noch in Bearbeitung

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	2	7852000	146.000,00	3.755,64	2,57	Maßnahmebeschluss SR 21.04.2021, Umsetzung wird derzeit vorbereitet. Rechnungslegung erfolgt nach Planungsfortschritt.
544006622000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	4	7852000	514.600,00	0,00	0,00	Derzeit VgV-Verfahren zur Beauftragung der Ingenieurleistungen.
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	4	7852000	424.000,00	6.965,42	1,64	Maßnahmebeschluss BA 27.05.2021, Ausschreibung ist erfolgt.
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184 EFRE-Förderung	5	6811000	402.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 26.04.2021 liegt vor
545106603000001	Beleuchtung Radweg Kochstedter Kreisstraße	2	7852000	194.400,00	0,00	0,00	Maßnahmebeschluss OB DB 16.03.2021, Lieferleistung ist beauftragt
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	2	7852000	300.000,00	0,00	0,00	Umsetzung derzeit nicht möglich, da Klärung der Steuerrelevanz noch offen.
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	4	6811000	300.000,00	-4.044,00	-1,35	Die Zuweisungen nach dem ÖPNV Gesetz werden entsprechenden Ausgaben zugeordnet.
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	10	7852000	315.000,00	0,00	0,00	Maßnahmebeschluss ist in Vorbereitung
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm	11	6811000	252.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 26.04.2021 liegt vor
547006600000007	ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage	1	7852000	210.000,00	129.925,02	61,87	Deutliche Verzögerung durch COVID-19 Pandemie, Abrechnung erfolgt gemäß Baufortschritt.

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Posi- tion	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
547006600000007	ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage Schnittstellenprogramm	2	6811000	168.000,00	0,00	0,00	Fördermittel wurden am 28.12.2020 bereits eingenommen.
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrieafen Roßlau	4	7852000	4.631.500,00	2.499.014,60	53,96	Baumaßnahme abgeschlossen, weitere Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung stehen noch aus
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrieafen Roßlau	8	6811000	4.062.630,67	4.481.507,16	110,31	Mittelabrufe nach Auszahlungsstand
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	1	7852000	302.100,00	12.702,61	4,20	Mittelverschiebung ins HHJ 2022. Nur Planungskosten in 2021 kassenwirksam.
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	2	6811000	201.400,00	0,00	0,00	Noch keine für Bewilligung für PJ 2021.
552106608000001	Schlangengraben Waldersee	2	7852000	580.000,00	219.202,79	37,79	Die Abnahme der Baumaßnahme Schlangengraben ist erfolgt, die Schlussrechnung wird durch das Unternehmen bearbeitet.
552106608000001	Schlangengraben Waldersee	4	6811000	200.000,00	0,00	0,00	Fördermittel werden im 3. Quartal 2021 nach Vorliegen aller Kosten abgerufen. Aktueller Förderbescheid: 3. Änderungsbescheid v. 24.07.2019
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	2	7852000	1.470.073,31	744.587,60	50,65	Los 1 ist bis auf Restleistungen fertig gestellt, Schlussrechnung ist in Arbeit, Los 2 wurde auf 2022 verschoben
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	4	6811000	500.000,00	0,00	0,00	Fördermittel werden im 3. Quartal 2021 nach Beendigung der Baumaßnahme abgerufen (LOS 1). Aktueller Förderbescheid: 3. Änderungsbescheid vom 15.11.2019

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
552106616000008	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	2	7852000	200.000,00	0,00	0,00	Ausschreibungsunterlagen werden im August 2021 veröffentlicht, geplanter Baubeginn November 2021
552106616000008	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	4	6811000	176.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 26.03.21 liegt vor. Fördermittelabruf erfolgt nach Schlussrechnungslegung.
571108021000002	Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	4	6811000	154.700,00	146.222,86	94,52	Vorhaben ist finanztechnisch abgeschlossen. Weitere Ein- oder Auszahlungen erfolgen nicht.
571108021000002	Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	6	7852000	154.700,00	146.349,61	94,60	Erschließungsträger hat anteilige FM-Kürzung akzeptiert. Teilwiderrufsbescheid ist rechtskräftig. Differenzbetrag zwischen A/E ergibt sich aus Kosten für Teilwiderrufsbescheid.
573101214000001	Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	2	7851000	186.500,00	0,00	0,00	Architektenvertrag ist unterschrieben. Ausschreibung erfolgt noch in 2021. Ausführung erfolgt in 2022.
573106500000001	Sanierung Leipziger Torhaus	1	7851000	130.000,00	0,00	0,00	Grundsatzbeschluss zur Sanierung ist noch offen.
573108000000001	Erwerb von Grundstücken	1	7821000	190.000,00	181.601,10	95,58	Leipziger Torhaus am 09.02.2021 erfolgreich von der Stadt ersteigert
573108000000001	Erwerb von Grundstücken	2	6811000	101.300,00	104.000,00	102,70	Fördermittel für Erwerb Leipziger Torhaus.
611102000000001	Investitionshilfen nach FAG	2	6811000	10.900.000,00	5.466.388,00	50,15	2 von 4 Raten sind eingegangen.