

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.12.2021						
Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Inv	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruch- nahme in v.H.	Begründung
111306501626001	Abriss Schlossplatz	6	6811000	168.400,00	155.250,31	92,19	Umbuchung aus dem Verwahrkonto erfolgte am 09.12.2021
111306501626001	Abriss Schlossplatz	8	7851000	340.567,85	252.799,00	74,23	Baumaßnahme abgeschlossen bis auf Schlussrechnungslegung des Planers
111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	2	7851000	975.000,00	508.250,95	52,13	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand, Teilmaßnahme Fenstersanierung Rathausaltbau Fassade-Ost (Schlosstr.)/Innenhof-Süd abgeschlossen, Sanierung WC-Anlagen Damen abgeschlossen. Sanierung WC-Anlagen Herren: Abbruch- und Rohbauarbeiten, abgeschlossen, Rohinstallationsarbeiten HLS und Elektro begonnen
111601000000002	Hard- und Software	2	7831000	314.040,87	177.302,72	56,46	Den hier ausgewiesenen Minderauszahlungen stehen Mehrauszahlungen bei anderen Produktkonten, die hier nicht erscheinen, gegenüber
111601000000002	Hard- und Software	12	7834000	129.868,75	149.250,06	114,92	Der Deckungskreis ist vollständig ausgeschöpft.
111718000000001	Veräußerung von Grundstücken	4	6821000	1.732.400,00	335.489,80	19,37	per 31.12.2021 liegen EZ i.H.v. 583.514,87 € vor. Diese sind auf unterschiedlichen Produktkonten verbucht.
111718000000001	Erwerb von Grundstücken	16	7821000	179.700,00	163.430,37	90,95	

111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	2	7851000	2.572.000,00	872.823,32	33,94	Abrechnungsstand gemäß derzeitigem Bautenstand /Planstand. Die nötigen Leistungen wurden ausgeschrieben, befinden sich aber teilweise noch in Auswertung. Die letzten öffentlich auszuschreibenden Vergabeunterlagen wurden am 17.01.2022 der Vergabestelle (Rechtsamt) übermittelt. Verzögerungen unter anderem durch erstens: Auflagen des Amtes für Verbraucherschutz; zweitens Diskrepanz zwischen Bauausführung des Bestandsgebäudes und vorhandenen Plänen, drittens aus langen Lieferzeiten für Produkte, Verzögerungen durch Corona und teilweise mehrmaligen Ausschreibungen, da manche Ausschreibungen ergebnislos waren.
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	4	6811000	2.038.500,00	791.496,00	38,83	Alle Mittel komplett abgerufen und eingegangen.

122716500000002	Umbau Bürgeramt	2	7851000	567.300,00	103.466,98	18,24	Abrechnungsstand gemäß derzeitigem Bautenstand /Planstand. Die nötigen Leistungen wurden im wesentlichen ausgeschrieben u./ o. beauftragt. Verzögerungen durch Corona/ mehrwöchige Schließung Planungsbüro/ mehrwöchiger Ausfall Fachplaner HLS/ ELT und Bauleiter durch Corona- Quarantäne bzw. Erkrankung und teilweise mehrmaligen Ausschreibungen, da manche Ausschreibungen ergebnislos waren.
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	2	7831000	400.000,00	0,00	0,00	Das Waldbrandfahrzeug wird über das Land beschafft. Eine Lieferung des Fahrzeuges soll in 2022 voraussichtlich im April erfolgen.
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	6	6811000	350.000,00	0,00	0,00	
126113723000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	2	7851000	580.800,00	580.842,53	100,01	
126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	2	7851000	250.000,00	42.800,26	17,12	Aufgrund diverser Veränderungen wird mit der Baugenehmigung im Februar 2022 gerechnet. Danach erfolgt die Ausschreibung. Maßnahmebeginn in 2022 ist dann witterungsabhängig.
126171600000003	Erwerb Fahrzeuge FFW Rodleben	7	7831000	150.975,19	0,00	0,00	Beauftragung erfolgt in 2021. Fahrzeug kommt in 2022. Planung ist angepasst.
127003700000001	Erwerb Fahrzeuge	2	7831000	169.200,00	133.875,00	79,12	

211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	15	6811000	175.200,00	0,00	0,00	1. Mittelabforderung ist am 9. Dezember 2021 erfolgt für die GS Ziebigk und GS Kühnau i.H.v. 117.518,64 €. Der Zahlungseingang wird zeitnah erwartet.
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	16	7831000	130.576,27	130.576,27	100,00	
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	6	7851000	3.038.600,00	1.900.182,45	62,53	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	8	7851000	1.607.100,00	1.388.117,48	86,37	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	14	6811000	2.200.000,00	0,00	0,00	eingereichte Mittelabforderung ruht bei der IB bis Antrag auf Verlängerung Projektzeitraum und Kostenerhöhung geprüft wurde.
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	16	6811000	340.000,00	0,00	0,00	eingereichte Mittelabforderung ruht bei der IB bis Antrag auf Verlängerung Projektzeitraum und Kostenerhöhung geprüft wurde.
211004023800001	Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	4	7851000	240.000,00	0,00	0,00	Verschiebung um 1 Jahr
211004023800001	Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	14	6811000	241.200,00	0,00	0,00	Verschiebung um 1 Jahr

211006502001001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	2	7851000	959.100,00	451.428,06	47,07	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf
211006504120002	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße	2	7852000	686.100,00	46.765,77	6,82	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf
211006508023001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"	2	7851000	390.000,00	0,00	0,00	Planungsleistung bis einschließlich LPH3 vollzogen. Maßnahmebeschluss in Arbeit. Ausschreibungen der Bauleistungen für März 2022 geplant.
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	2	7832000	146.700,00	0,00	0,00	Maßnahme aufgrund von Lieferengpässen nicht in 2021 realisierbar, Verschiebung der Mittel in 2022 angemeldet, Planung beauftragt, Ausstattung im Vergabeverfahren
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	10	6810000	132.000,00	0,00	0,00	Verschiebung der Mittel in 2022 angemeldet, Fördermittelabrechnung erst in 2022 möglich, Bescheid liegt vor
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge" Anteil Sekundarschule	2	7851000	145.000,00	2.460,92	1,70	Planungsleistung bis einschließlich LPH3 vollzogen. Maßnahmebeschluss in Arbeit. Ausschreibungen der Bauleistungen für März 2022 geplant.

216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge", Anteil Grundschule	4	7851000	122.500,00	2.460,92	2,01	Planungsleistung bis einschließlich LPH3 vollzogen. Maßnahmebeschluss in Arbeit. Ausschreibungen der Bauleistungen für März 2022 geplant.
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	6	7851000	1.011.100,00	513.956,01	50,83	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	12	7851000	543.400,00	489.682,96	90,11	
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	14	6811000	992.500,00	786.294,82	79,22	
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	16	6811000	141.700,00	134.704,61	95,06	
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	2	7851000	2.223.600,00	1.414.576,13	63,62	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf

216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	6	7851000	3.630.100,00	1.176.309,65	32,40	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	10	6811000	1.500.000,00	0,00	0,00	Nach Rücksprache mit IB keine Auszahlung von Fördermitteln bis über Änderungsantrag, Verlängerungsantrag und dem grundsätzlichen weiteren Verfahren mit der Maßnahme seitens der IB entschieden wird.
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	12	6811000	260.000,00	0,00	0,00	Nach Rücksprache mit IB keine Auszahlung von Fördermitteln bis über Änderungsantrag, Verlängerungsantrag und dem grundsätzlichen weiteren Verfahren mit der Maßnahme seitens der IB entschieden wird.
216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	11	7831000	580.100,00	30.848,43	5,32	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf
221004003100002	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	2	7851000	395.000,00	38.991,47	9,87	Maßnahme wurde zurückgestellt. Die Ausschreibungen wurden alle aufgehoben.

221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	2	7851000	3.900.000,00	671.080,36	17,21	Die Leistung für das Los Medienumverlegung wurde weitesgehend abgeschlossen. Auf Grund von zusätzlichen Leistungen verschob sich der Abschluss der Arbeiten. Das Los Spezialtiefbau konnte erst im Januar mit der Kampfmitteluntersuchung auf den Plan gerufen werden. Die Baustelleneinrichtung wurde beauftragt und das Bauschild wurde Ende November aufgestellt. Weitere Lose für den Bau und die Haustechnik wurden ausschreiben oder für die Ausschreibung mittels Geldzettel für die Veröffentlichung freigegeben. Entsprechend Baufortschritt ist der Abrechnungsstand.
221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	10	6811000	620.000,00	0,00	0,00	Verlängerung des Projektes bis 31.12.2023. Fördermitteleinnahmen nur für KG 300. Diese wird erst ab 2022 umgesetzt.
221004006400002	Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"	5	7831000	120.000,00	13.651,09	11,38	Verlängerung des Projektes bis 31.12.2023. Anteilige Planungsleistungen für LP 1-5 des baulichen Teils
221008000000001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	1	7821000	500.000,00	0,00	0,00	Tauschvertrag mit Wohnungsverein wurde am 29.10.2021 notariell beurkundet.

231104000000010	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30	6	6811000	833.300,00	759.246,86	91,11	
231104000000011	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	4	7851000	367.000,00	17.688,17	4,82	nur energetischer Anteil: Auf Grund Planerwechsel kam es zu Verzögerungen in der Fertigstellung der Ausführungsplanung und der sich anschließenden Realisierung. Planungsrechnungen zur LP5 und 6 werden eingereicht.
231104000000011	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	8	6811000	218.600,00	0,00	0,00	Wegen geringer Ausgaben bisher noch keine MA erfolgt. Projekt wird vorauss. zurückgezogen, da im Rahmen von STARK III zeitl. nicht mehr umsetzbar
231104000000016	Neuausstattung Ausbildungsküche	3	7851000	158.000,00	0,00	0,00	Maßnahme aufgrund von Lieferengpässen nicht in 2021 realisierbar, Verschiebung der Mittel in 2022 angemeldet, Planung und Ausstattung beauftragt
231104000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	4	7831000	1.371.400,00	0,00	0,00	Maßnahme aufgrund von Lieferengpässen nicht in 2021 realisierbar, Verschiebung der Mittel in 2022 angemeldet, Planung und Ausstattung beauftragt
231104000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	10	6810000	1.234.300,00	0,00	0,00	Verschiebung der Mittel in 2022 angemeldet, Fördermittelabrechnung erst in 2022 möglich, Bescheid liegt vor

243004000000010	Beschaffung CO2 Ampeln für alle Schulen	1	7831000	195.000,00	0,00	0,00	Keine Investitionsmaßnahme, da unterhalb der Wertgrenzen. Abrechnung erfolgte im Januar 2022 über den Ergebnishaushalt.
243004000000010	Beschaffung CO2 Ampeln für alle Schulen	2	6811000	195.000,00	0,00	0,00	Keine Investitionsmaßnahme, da unterhalb der Wertgrenzen. Abrechnung erfolgt über den Ergebnishaushalt.
252134100000003	Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie nach Sanierung	1	7831000	285.000,00	223.737,57	78,50	Verzögerung der Ausstattung durch Verzögerung Bau (u.a. Klimaregulierung) Abschluss der Maßnahme in 2022
252134100000003	Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie nach Sanierung	2	6811000	142.500,00	68.241,25	47,89	
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	10	7851000	2.200.000,00	1.491.904,79	67,81	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, Blumengartenhaus	16	7851000	869.500,00	184.452,70	21,21	
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	20	6811000	1.195.400,00	2.705.446,00	226,32	Verlängerungsantrag bis 30.09.2022 bewilligt, Änderungsantrag wird in 02/22 eingereicht, nach Bewilligung Abforderung der Restmittel vom Bund i.H.v. 300.000,00 Euro
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, Blumengartenhaus	21	6811000	695.600,00	29.606,73	4,26	Verlängerung des Projektzeitraumes bis 30.06.2022 bewilligt, weitere MA im März 2022
252134109516004	Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium	4	7851000	191.564,16	15.902,18	8,30	Maßnahme ist beauftragt. Verzögerung durch Lieferengpässe. Abschluss der Maßnahme voraussichtlich im April 2022.

252134109516004	Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium	5	6811000	150.000,00	150.000,00	100,00	
253104109000014	Bau Dromedarstall Tierpark	1	7851000	200.000,00	0,00	0,00	Pandemiebedingt in 2021 nicht realisierbar
261102000000001	Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	4	7815000	700.000,00	700.000,00	100,00	
272104100000001	Erwerb Ausstattung, Renovierung Leselounge und Kinderbibliothek	18	7831000	140.000,00	5.247,90	3,75	Planung abgeschlossen, Ausschreibung erfolgt, Terminkette Realisierung erst 2022, Mittel angemeldet
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 1. BA energetisch	7	7851000	2.909.300,00	1.118.386,26	38,44	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe bei den einzelnen Unternehmen im ursprüngl. geplanten Projektablauf
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 1. BA, EFRE-Förderung	9	6811000	2.181.900,00	0,00	0,00	EFRE Mittel wurden zum 30.09.2021 abgerufen, Auszahlung erst nach Prüfung BLSA und LVwA.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 1. BA, Stadtumbau Ost	10	6811000	407.300,00	156.574,08	38,44	Anteilige Fördermittel aus dem Verwahrkonto am 28.12.2021 gebucht.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 2. BA Dachsanierung	8	7851000	600.000,00	0,00	0,00	Baubeginn des 2.BA in 04/2022 geplant, gegenwärtig werden die Ausschreibungen vorbereitet.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 2. BA, Zuweisung vom Land	11	6811000	450.000,00	0,00	0,00	Keine Fördermittel im HHJ 2021 für den 2. BA (PJ 2021) bewilligt, erst ab HHJ 2023.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 3. BA allgemeine Sanierung	12	7851000	800.000,00	0,00	0,00	Baubeginn des 2.BA in 04/2022 geplant, gegenwärtig werden die Ausschreibungen vorbereitet.

272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 3. BA, Zuweisung vom Land	13	6811000	533.300,00	0,00	0,00	Fördermittel für den 3. BA (PJ 2022) Abruf zum 31.12.2021. Verbuchung auf dem Verwehrkonto. Keine Ausgaben, daher keine anteiligen Fördermittel im Einnahmenkonto verbucht.
281106600000003	Erwerb Festbeleuchtung	1	7831000	120.000,00	118.988,10	99,16	
281314100000002	Erwerb Ausstattung Merienkirche	4	7832000	120.800,00	119.817,75	99,19	
281346500000001	Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle	2	7851000	302.300,00	0,00	0,00	Ausweichquartier ab März 2022 vorhanden. Ausschreibung Hauptlos Abbruch/ Metallbau/Glas erfolgt, Zuschlag bei optimaler Unterschriftenrunde amtsintern ab Mitte März möglich, Baubeginn ab Mitte März möglich, restliche Ausschreibungen z. Zt. in Bearbeitung.
365105100000001	Zuschuss an DeKiTa "Beschleunigter Infrastrukturausbau"	1	7815000	865.187,57	664.470,10	76,80	Das Förderprogramm wird in 2022 fortgeführt. Die restlichen Mittel werden in 2022 abgerufen.
365105100000001	Zuschuss an DeKiTa "Beschleunigter Infrastrukturausbau"	2	6811000	605.631,30	474.850,88	78,41	Das Förderprogramm wird in 2022 fortgeführt. Die restlichen Mittel werden in 2022 abgerufen.
365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	14	7815000	848.800,00	848.800,00	100,00	
365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	14	7815000	569.000,00	569.000,00	100,00	

365105100000111	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	14	7815000	492.000,00	497.800,00	101,18	
365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	11	7815000	798.250,00	798.250,00	100,00	
365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	12	7815000	140.300,00	140.300,00	100,00	
365115100000010	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	12	7818000	150.000,00	150.000,00	100,00	
365115100000011	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	12	7818000	714.100,00	714.042,73	99,99	
365115100000012	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	12	7818000	1.052.041,89	0,00	0,00	Termingerechte Fertigstellung laut Förderrichtlinie kann nicht eingehalten werden. Fristverlängerung der Fertigstellung wurde vom Träger beantragt. Diese wurde nicht genehmigt. Das Land erließ daraufhin Widerrufsbescheide.

365115100000013	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	12	7818000	1.190.500,00	1.190.599,99	100,01	
365115100000014	Zuschuss an freie Träger "Beschleunigter Infrastrukturausbau"	2	7818000	127.500,00	88.528,45	69,43	Insgesamt wurden im IV. Quartal bereits 88.528,45 € an die Träger von Kindertageseinrichtungen ausgezahlt.
365115100000031	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ersatzneubau Kita Apfelblüte	2	7818000	141.300,00	141.268,63	99,98	
365116517834002	Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	2	7851000	300.000,00	0,00	0,00	Die Mittel, die für die Maßnahme in den HH 22 verschoben wurden, sind laut Entscheidung OB DB vorerst gesperrt. Zunächst muss Dez V die Weiternutzung des Gebäudes prüfen (Festlegung OB DB).
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	2	7852000	270.100,00	5.612,28	2,08	Weitere Planung und Umsetzung der Maßnahme in 2022 - Maßnahmebeschluss wird erarbeitet
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	4	6811000	180.000,00	3.741,52	2,08	Anteilige Fördermittel aus dem Verwahrkonto in das Einnahmenkonto am 28.12.2021 gebucht.

365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	2	7851000	1.803.100,00	645.897,90	35,82	Verlängerung des Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung bis 30.06.2023. Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer- und Materialengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf.
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	6	6811000	855.200,00	352.980,59	41,27	
366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	2	7852000	113.800,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgewidmet, Mittel fließen in die Synagoge
366206103000001	Spielplatz Ackerstraße	2	7852000	164.748,16	82.901,89	50,32	Fertigstellung 01/2022. Einweihung am 03.02.2022.
366206103000001	Spielplatz Ackerstraße	4	6811000	103.300,00	55.267,93	53,50	Anteilige Fördermittel aus dem Verwahrkonto in das Einnahmenkonto am 28.12.2021 gebucht.
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	2	7851000	1.000.000,00	282.698,13	28,27	Abrechnungsstand gem. aktuellem Planungsstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch fehlende Präsenzsitzungen in der Planung, erkennbare Kostenerhöhungen durch z.T. massive Materialpreiserhöhungen (--> Novellierung GMB erforderlich) und ausstehenden Fördermittelbescheid gegenüber dem ursprüngl. geplanten Projektablauf
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	8	6811000	500.000,00	0,00	0,00	Fördermittel sollen in 2022 abgerufen werden.

424225223000001	Sanierung Rutsche Erlebnisbad Roßlau	1	7852000	155.000,00	125.547,70	81,00	
511216015000002	Waldsiedlung Kochstedt, Ausgleichsmaßnahmen	2	7852000	360.000,00	0,00	0,00	Maßnahme ist in der Abrechnung.
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	12	7815000	382.300,00	121.870,41	31,88	Die Abrechnung durch die DESWA erfolgt nach Abschluss der Bauleistungen auf Grundlage der Schlussrechnungen. Aufgrund von Verzögerungen konnten 2021 nicht alle Leistungen kassenwirksam abgerechnet werden.
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	4	6881000	182.200,00	110.065,51	60,41	
541006600000002	Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge	6	7852000	327.000,00	0,00	0,00	Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG (EÜ Innsbrucker Straße)
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	4	7852000	145.000,00	135.779,61	93,64	
541006600000007	Herstellung rechtskonformer Wegweisung	2	7852000	136.400,00	17.036,27	12,49	Auftragsbindung der Bauleistungen erfolgte 2021.
541006600000008	Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner	2	7834000	169.000,00	109.675,06	64,90	Maßnahmebeschluss SR 21.04.2021, Umsetzung ist beauftragt.
541006600000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	1	7852000	1.157.600,00	1.157.630,00	100,00	
541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	6	7852000	263.041,28	187.241,70	71,18	Auftragsbindung ist erfolgt, Rechnungslegung gemäß Baufortschritt.

541006602000001	Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.	8	6881000	500.000,00	-948.718,61	-189,74	Gemäß Gesetz zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge erfolgt die Refinanzierung durch das Land Sachsen-Anhalt. Gezahlte Vorausleistungen wurden rückerstattet.
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	1	7852000	292.000,00	33.677,81	11,53	Ausschreibung musste aufgehoben werden, da kein annehmbares Angebot abgegeben wurde. Maßnahme wird verschoben.
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	2	6811000	160.500,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid wurde widerrufen. Es wurde ein erneuter Fördermittelantrag gestellt.
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	2	7852000	700.000,00	351.894,71	50,27	Bauleistung 1. BA ist beauftragt, Rechnungslegung erfolgt gemäß Baufortschritt.
541006616000004	Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben	2	7852000	279.800,00	161.164,74	57,60	Maßnahmebeschluss BA 25.02.2021, Realisierung der Bauleistungen erfolgte überwiegend 2021.
541006616000006	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	1	7852000	125.573,10	60.751,64	48,38	Rechnungslegung gemäß Planungsfortschritt, weitere Fachplanung wurde vergeben.
541006623000001	Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf	1	7852000	252.800,00	226.332,74	89,53	
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	4	7852000	138.000,00	130,00	0,09	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	2	6811000	124.200,00	145.561,56	117,20	
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	8	7852000	164.000,00	3.534,30	2,16	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	6	6811000	137.700,00	129.867,39	94,31	

541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	16	7852000	298.900,00	383.219,13	128,21	
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	14	6811000	259.200,00	508.081,22	196,02	
544006600000001	Mauteinnahmen für Bundesstraßen	1	6810000	220.000,00	305.117,38	138,69	
544006601000001	Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	4	7851000	352.000,00	27.674,12	7,86	Honorarschlussrechnung unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Schlichtungsverhandlung ist noch in Bearbeitung
544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	2	7852000	146.000,00	128.264,49	87,85	Maßnahmebeschluss SR 21.04.2021, Bauleistungen wurden im 4. Quartal 2021 beauftragt.
544006622000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	4	7852000	514.600,00	17.860,90	3,47	Nach Durchführung des VgV-Verfahrens wurden die Ingenieurleistungen beauftragt.
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	4	7852000	424.000,00	10.392,62	2,45	Maßnahmebeschluss BA 27.05.2021, Beauftragung ist erfolgt. Baubeginn erfolgte im 4.Quartal 2021.
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	5	6811000	402.000,00	25.122,11	6,25	Zuwendungsbescheid vom 02.12.2021 liegt vor
545106603000001	Beleuchtung Radweg Kochstedter Kreisstraße	2	7852000	194.400,00	63.430,07	32,63	Maßnahmebeschluss OB DB 16.03.2021, Lieferleistung ist beauftragt, Verzögerung durch Lieferschwierigkeiten
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	2	7852000	300.000,00	23.885,68	7,96	Umsetzung derzeit nicht möglich, da durch das Tiefbauamt die notwendigen Informationen zur Klärung der Steuerrelevanz noch nicht vorgelegt werden konnten.
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	4	6811000	300.000,00	-4.044,00	-1,35	Die Zuweisungen nach dem ÖPNV Gesetz werden entsprechenden Ausgaben zugeordnet.

547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	10	7852000	315.000,00	25.624,41	8,13	Maßnahmebeschluss ist in Vorbereitung
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	11	6811000	252.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 26.04.2021 liegt vor
547006600000007	ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage	1	7852000	210.000,00	141.457,70	67,36	
547006600000007	ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage	2	6811000	168.000,00	0,00	0,00	Der Umbau Busbahnhof und die Fahrradabstellanlagen ist eine Schnittstellenfördermaßnahme, für die bereits ein Schlussverwendungsnachweis eingereicht wurde. Alle möglichen Fördermittel wurden bereits eingenommen. Die Fördermittel für die Fahrradabstellanlagen befinden sich aktuell noch auf dem Verwahrkonto und müssen noch umgebucht werden.
547006600000010	Zuschuss DVG für Erneuerung Gleisanlagen Kavalierstraße	1	6811000	334.073,69	334.073,69	100,00	
547006600000010	Zuschuss DVG für Erneuerung Gleisanlagen Kavalierstraße	2	7815000	334.073,69	334.073,69	100,00	
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau	4	7852000	4.631.500,00	4.047.375,92	87,39	
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau	8	6811000	4.363.730,67	8.007.214,99	183,49	Fördermitteleinnahmen entsprechend Rechnungslegung
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	1	7852000	302.100,00	12.702,61	4,20	Mittelverschiebung ins HHJ 2022. Nur Planungskosten in 2021 kassenwirksam.

551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	2	6811000	201.400,00	0,00	0,00	Keine Bewilligung für Fördermittel im PJ 2021. Neuer Antrag im PJ 2022 gestellt.
552106608000001	Schlangengraben Waldersee	2	7852000	580.000,00	304.187,04	52,45	Die Abnahme der Baumaßnahme Schlangengraben ist erfolgt, die Schlussrechnung liegt vor, Fördermittel sind beantragt, Maßnahme wird mit Stand Genehmigungsplanung Schöpfwerk/Siel Naundorf vorläufig abgeschlossen. Mit Verfügbarkeit von Fördermitteln aus der neuen EU-Förderperiode erfolgt dann die Fertigstellung von Schöpfwerk/Siel Naundorf. Aufgrund von zusätzlichen naturschutzfachlichen Untersuchungen verzögerte sich in 2021 die Planung Naundorf, sodass Teilausszahlungen erst in 2022 fällig werden.
552106608000001	Schlangengraben Waldersee	4	6811000	200.000,00	738.024,97	369,01	Aktueller Förderbescheid: 3. Änderungsbescheid v. 24.07.2019. In diesen 738.024,97 € sind 517.892,17 € Fömi von der Inv. Libbesdorfer Landgraben enthalten. Die Umbuchung ist bereits veranlasst.
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	2	7852000	1.467.817,88	1.063.184,86	72,43	Los 1 ist bis auf Restleistungen fertig gestellt, Schlussrechnung ist in Arbeit, Los 2 wurde auf 2022 verschoben

552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	4	6811000	500.000,00	0,00	0,00	Aktueller Förderbescheid: 3. Änderungsbescheid vom 15.11.2019. Fördermittel wurden i.H von 517.892,17€ abgerufen und wurden irrtümlich auf die Inv. Schlangengraben gebucht. Korrektur ist bereits bei Amt 20 veranlasst.
552106616000008	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	2	7852000	200.000,00	81.290,79	40,65	bauliche Umsetzung läuft, gepl. Fertigstellung März 2022
552106616000008	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	4	6811000	176.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 26.03.21 liegt vor. Fördermittelabruf erfolgt nach Schlussrechnungslegung.
571108021000002	Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	4	6811000	154.700,00	146.222,86	94,52	
571108021000002	Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	6	7852000	154.700,00	146.349,61	94,60	
573101214000001	Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	2	7851000	186.500,00	0,00	0,00	Architektenvertrag ist ausgelöst. Erstellung LV und Ausschreibung noch 2021. Auftragsvergabe Frühjahr 2022.
573106500000001	Sanierung Leipziger Torhaus	1	7851000	130.000,00	0,00	0,00	Das Interessenbekundungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
5731080000000001	Erwerb von Grundstücken	1	7821000	190.000,00	181.376,72	95,46	
5731080000000001	Verkauf von Grundstücken	2	6811000	101.300,00	0,00	0,00	
6111020000000001	Investitionshilfen nach FAG	2	6811000	10.900.000,00	10.932.778,00	100,30	