

informativ: Datum der Antragstellung 27.04.2018 Daten der Zuwendungsbescheide 11.10.2019

	Datum der Antragstellung		Entwurfsplanung für Antragstellung (letzte bezahlte Rechnung in 10/2019)		Planung 2019 - 2021		Anmerkungen	
	Rechnung	Zahlung	Rechnung	Zahlung	Rechnung	Zahlung		
Projektsteuerung	1.1	39.222,40 €	39.222,40 €	- €	2.1	34.197,03 €	34.197,03 €	offen = ungeklärt, streitbefangen, mangelnde Prüffähigkeit
Vergabeverfahren	1.2	19.117,64 €	19.117,64 €	- €	2.2	47.189,46 €	47.189,46 €	betrifft Planungsleistungen
Objektplanung	1.3	104.355,86 €	104.355,86 €	- €	2.3	59.386,75 €	59.386,75 €	Schlussrechnung vom 10.09.
Haustechnikplanung	1.4	129.312,53 €	129.312,53 €	- €	2.4	89.981,81 €	89.981,81 €	HLS 5.358,47 €; Elektro: 14.846,62 €
Tragwerkplanung	1.5	32.489,41 €	32.489,41 €	- €	2.5	48.285,32 €	48.285,32 €	
Freianlagenplanung	1.6	- €	- €	- €	2.6	7.992,90 €	7.992,90 €	15.237,85 €
Bauphysikalische Leistungen	1.7	17.029,31 €	16.000,00 €	1.029,31 €	2.7	176,00 €	176,00 €	energetischer Wärmeschutz, CO ₂ -Bilanzierung, Emissionen, Akustik
sonstige Ausgaben	1.8	13.286,38 €	13.286,38 €	- €	2.8	35.861,06 €	35.862,85 €	Vermessung, Gutachten Schadstoffe, Gutachten Baugrund, behördliche Gebühren (u.a. Baugenehmigung), Bestandsuntersuchungen (u.a. Abwasserkanal)
Summen		354.813,53 €	353.784,22 €	1.029,31 €		323.070,33 €	323.062,12 €	96.245,32 €

Zuwendungen

Stadt Dessau-Roßlau	beantragt	erhalten	
256.000,00 €	256.000,00 €	bis 12/2018	676.846,34 € Zahlungen
200.000,00 €	200.000,00 €	bis 12/2020	97.274,63 € noch offen; Einbehalte
Investitionsbank (ES)	86.711,54 €	in 03/2021	
Investitionsbank (AS)	117.766,93 €	in 03/2021	
660.478,47 €	456.000,00 €		696.121,18 €

Ausweichquartier Elisabethstraße

bisherige Ausgaben für das Ausweichobjekt Elisabethstraße

19.274,84 €

(hier auch zusätzliche Eigenleistungen erbracht)

—für-die-Vortragsräkabrückung-vom-Vermieter-gelent-gemachte-Abstandszahlung

200.000,00 €

voraussichtliche Gesamtausgaben (vorläufig)

993.395,81 €