

## Kostenübersicht Kita Bremer Stadtmusikanten

3. Novellierung

		2. Novellierung Maßnahmebeschluss BV/091/2022/II-DKT	Mehrkosten aufgrund Preis- steigerungen	3. Novellierung Maßnahmebeschluss 2022	Erläuterung
	Lose				
KG 200	Medienanschlüsse	14.280,00 €		14.280,00 €	
	Baumfällung	17.914,26 €		17.914,26 €	
	Hausanschlüsse	10.250,00 €	5.000,00 €	15.250,00 €	allgemeine Preissteigerung
		42.444,26 €	5.000,00 €	47.444,26 €	
KG 300 Baukonstruktionen	Baustelleneinrichtung, Abbruch im Gelände	117.404,72 €	9.000,00 €	126.404,72 €	Mehrkosten Bauzeitverlängerung
	Abbruch im+am Gebäude	172.516,68 €		172.516,68 €	schlussgerechnet
	erweiterter Rohbau	1.036.285,31 €	22.000,00 €	1.058.285,31 €	Mehrkosten Preisanstieg Material
	Gerüstbau	40.831,49 €	3.300,00 €	44.131,49 €	Mehrkosten Bauzeitverlängerung
	Dachdecker	341.318,76 €	6.500,00 €	347.818,76 €	Mehrkosten Preisanstieg Material
	Mettallbau Alu-Glaselemente	268.866,71 €	9.000,00 €	277.866,71 €	Mehrkosten Preisanstieg Material
	Wärmedämmverbundsystem	245.300,00 €	14.000,00 €	259.300,00 €	Mehrkosten Preisanstieg Material
	Trockenbau	214.300,00 €	15.000,00 €	229.300,00 €	Mehrkosten Preisanstieg Material
	Innentüren	103.489,72 €		103.489,72 €	
	Schlosserarbeiten/Außentreppen	16.365,01 €	3.000,00 €	19.365,01 €	Mehrkosten Preisanstieg Material
	Rohrmontage	27.072,75 €		27.072,75 €	
	Fliesenarbeiten	65.950,00 €	12.000,00 €	77.950,00 €	Mehrkosten Preisanstieg Material
	Malerarbeiten	111.000,00 €		111.000,00 €	
	Bodenlegerarbeiten	69.450,00 €	11.000,00 €	80.450,00 €	Mehrkosten Preisanstieg Material
Endreinigung	14.250,00 €		14.250,00 €		
Schließanlage	10.200,00 €	14.800,00 €	25.000,00 €	elektronisches Schließsystem	
Beschilderung	1.700,00 €		1.700,00 €		
Bauschild	492,20 €		492,20 €	schlussgerechnet	
		2.856.793,35 €	119.600,00 €	2.976.393,35 €	
KG 400 techn. Anlagen	Demontage HLS	11.704,86 €		11.704,86 €	schlussgerechnet
	Demontage ELT	5.268,33 €		5.268,33 €	schlussgerechnet
	Heizung-Lüftung-Sanitär	550.635,65 €	32.000,00 €	582.635,65 €	Mehrkosten Preisanstieg Material
	elektrotechn. Anlagen	424.892,96 €	40.000,00 €	464.892,96 €	Mehrkosten Preisanstieg Material
	Begleitheizung	1.497,04 €		1.497,04 €	
		993.998,84 €	72.000,00 €	1.065.998,84 €	
KG 500 Außenanlagen	Außenanlagen	294.336,52 €	57.000,00 €	351.336,52 €	
		393.100,00 €		393.100,00 €	<b>Ergänzungsmaßnahme Außenanlagen +Ausstattung, Ausführung 2023</b>
		687.436,52 €	57.000,00 €	744.436,52 €	
KG 600 Ausstattung	Ausstattung	142.200,00 €			<b>Ergänzungsmaßnahme Außenanlagen + Ausstattung</b>
		84.000,00 €			Ausstattung gem. Fördermittelbescheid incl. Mehrkosten
		226.200,00 €	0,00 €	226.200,00 €	
KG 700 Baunebenkosten	Planung Gebäude	251.917,37 €		251.917,37 €	
	Planung Tragwerk	107.548,84 €		107.548,84 €	
	Planung TGA	175.657,78 €		175.657,78 €	
	Freiraumplanung	67.533,74 €		67.533,74 €	
	Bauphysik	- €		- €	
	Gebühren	20.970,16 €		20.970,16 €	
	Baugrundgutachten	1.333,40 €		1.333,40 €	
	Gefahrenstoffanalyse	11.418,05 €		11.418,05 €	
	LAGA-Gutachten	614,80 €		614,80 €	
	Auszug Liegenschaftskataster	78,00 €		78,00 €	
	Vermessung	3.334,24 €		3.334,24 €	
SiGeKo	17.157,30 €	3.400,00 €	20.557,30 €	20% Mehrkosten durch Bauzeitverlängerung	
Versicherung	4.859,68 €	300,00 €	5.159,68 €	Mehrkosten durch Bauzeitverlängerung	
		662.423,36 €	3.700,00 €	666.123,36 €	
<b>Gesamt</b>		<b>5.469.296,33 €</b>	<b>257.300,00 €</b>	<b>5.726.596,33 €</b>	
<b>Gesamt gerundet</b>		<b>5.469.300,00 €</b>		<b>5.726.600,00 €</b>	<b>3. Novellierung Gesamtkosten</b>
	davon für 36515100000408	<b>535.300,00 €</b>		<b>535.300,00 €</b>	<b>Ergänzungsmaßnahme Außenanlage +Ausstattung</b>
	davon für 36515100000100	<b>4.934.000,00 €</b>		<b>5.191.300,00 €</b>	<b>3. Novellierung STARK III Sanierung</b>
			<b>257.300,00 €</b>		<b>Mehrkosten / Erhöhung des Eigenanteils</b>