

Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.12.2022

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	7851000	941.478,86	356.676,60	37,88	Verzögerungen der einzelnen Teilmaßnahmen. Dadurch verringerte Leistungen sowie Abrechnungen.
111601000000002	Hard- und Software	7831000	646.900,00	189.130,11	29,24	Die Maßnahmen wurden entsprechend der IT-Prioritätenliste abgearbeitet.
111601000000002	Hard- und Software	7832000	180.000,00	371.274,96	206,26	Wegen zeitlichen Verzögerungen intern bei den Ausschreibungen und extern bei den Realisierungsterminen der beauftragten Firmen mit mehreren Monaten Vorlauf wurden Maßnahmen in Höhe von 297.000 EUR nach 2023 übernommen.
111601000000002	Hard- und Software	7834000	148.500,00	84.203,88	56,70	
111718000000001	Veräußerung von Grundstücken	6821000	800.000,00	21.362,79	2,67	Per 31.12.2022 liegen Einzahlungen in Höhe von 585.127,09 EUR vor. Diese sind noch auf unterschiedlichen Produktkonten verbucht.
111718000000001	Erwerb von Grundstücken	7821000	185.700,00	33.609,07	18,10	Notarieller Vertragsabschluss zu einem Flächenankauf weiterhin nicht möglich wegen noch immer nicht vollständiger Erbnachweise aller Mitglieder der Erbengemeinschaft. Die Kaufpreisanzahlung für einen abgeschlossenen Arrondierungskauf aus dem ersten Quartal 2022 erfolgte im Dezember. Zwei weitere Arrondierungskäufe wurden im November beurkundet und ein Tauschvertrag im Dezember 2022.
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	7851000	3.115.200,00	1.549.167,97	49,73	Nachwirkungen durch Coronapandemie aus dem Vorjahr – Verzögerungen in Bauausführung. Verzögerungen durch Auflagen „Landesamt Verbraucherschutz“ bezüglich Asbestsanierung des Daches, dadurch nötige Umplanungen und Beschaffung zusätzlicher Geldmittel. Neuausschreibung Los Elektroinstallation auf Grund Kündigung AN in 2022 erforderlich. Alle Lose bis auf Bodenbelagsarbeiten (Kündigung auf Grund Leistungsverweigerung ist erfolgt) sind beauftragt. Bodenbelagsarbeiten wurden neu ausgeschrieben (Submission am 15.02.2023). Derzeit werden die Innenarbeiten im Projekt vorangetrieben. Im Außenbereich sind die Arbeiten zur Dachsanierung und WDVS (Fassade ohne Sockel) abgeschlossen. Nach Gerüstabbau Ende Februar 23 Beginn der Außenanlagenarbeiten. Immer wieder Verzögerungen im Bauablauf (Arbeitskräftemangel/Lieferprobleme)
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14 Zuweisung vom Land „Soziale Stadt“	6811000	1.630.200,00	0,00	0,00	Zusätzliche Fördermittel des Bundes und des Landes in Höhe von 175.863,80€ wurden im November 2022 bewilligt. Die Abforderung und Auszahlung der Mittel erfolgte im Dezember 2022. Eine Überzahlung in Höhe von 101.594,23€, die aus der Korrektur des Kostenanerkennungsbescheides und damit einhergehenden Kürzung des Auszahlungsbetrages resultiert, muss an den Fördermittelgeber noch zurückgezahlt werden.

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
12202100000001	Erwerb Fahrzeuge	7831000	214.700,00	28.990,01	13,50	Bisherige Ausgaben nur für normalen Fuhrpark. Das Projekt E-Fahrzeuge ist noch nicht begonnen, da die Förderung noch unklar ist.
12202100000001	Erwerb Fahrzeuge, Förderung vom Land für E-Fahrzeuge	6811000	109.600,00	0,00	0,00	Keine Fördermittel genehmigt in 2022. Neue Beantragung in 2023.
12271650000002	Umbau Bürgeramt	7851000	875.600,00	462.165,31	52,78	Auswirkungen durch Coronapandemie – Verzögerungen in Bauausführung, Arbeitskräftemangel, Materialengpässe, Lieferschwierigkeiten, Baupreiserhöhungen mit Nachträgen und damit verbundenen zeitlichem, bürokratischem Aufwand. Im Juni 22 wurde eine Innenarchitektin auf Wunsch Ordnungsamt/ OBM Reck für die Innenausstattung/ Möblierung/ Fassadengestaltung etc. hinzugezogen- Umplanungen/ Kostenerhöhungen. Kostenschätzung für die neuen Aufwendungen liegt seit 18. Okt. 22 vor. Der Novellierungsbeschluss wurde durch den Stadtrat am 01.02.2023 bestätigt. Am 13.02.23 erfolgte Abstimmung Farbkonzept mit Stadtmarketing. In KW 7/ 2023 erste Planungsberatung zur Weiterführung der Arbeiten mit neuem Konzept, Abstimmung erforderlicher Rückbauten und Anpassungen. Im Anschluss Beratung mit den bisher vertraglich gebundenen Firmen, ob und wie die Arbeiten weitergeführt werden. Zurzeit ruhen die Arbeiten. Eine Aussage zur Fertigstellung ist unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
12610370000001	Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	7831000	461.000,00	162.661,10	35,28	Das Fahrzeug Wechsellader konnte in 2022 nicht mehr kassenwirksam bereitgestellt werden. Das Fahrgestell ist in 2022 bezahlt. Die Mittel für den Aufbau sind für 2023 eingeplant. Lieferung ca. II. Quartal 2023.
12611370000002	Erwerb Fahrzeuge	7831000	725.000,00	311.004,92	42,90	Das Löschfahrzeug 10 für die FF Mosigkau musste in 2022 zweimal ausgeschrieben werden, da keine Bewerber vorhanden waren. Eine Kassenwirksamkeit konnte somit in 2022 nicht mehr erfolgen. Das Löschfahrzeug 10 für die FF Mosigkau ist im Haushalt 2023 eingeplant und wird im IV. Quartal 2023 geliefert.
12611370000002	Erwerb Fahrzeuge	6811000	428.100,00	0,00	0,00	Die Fördermittel wurden nicht bewilligt.
12611372400001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	7851000	461.500,00	23.797,67	5,16	Das ALLFF hat den Fördermittelbescheid für den Neubau noch nicht beschieden. Ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde abgelehnt.
12617160000003	Erwerb Fahrzeuge	7831000	532.000,00	154.105,00	28,97	In 2022 konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten nur das Fahrgestell erworben werden. Die Lieferung mit Aufbauten erfolgt in 2023. Die Finanzierung der Aufbauten wurde in 2023 neu geplant.
12700370000005	Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk	7831000	542.000,00	112.039,25	20,67	Zeitverlust durch notwendigen Novellierungsbeschluss und Planungsrückstand bei der Berufsfeuerwehr Magdeburg.

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
128003700000001	Erwerb von Fahrzeugen	7831000	110.000,00	0,00	0,00	Die Ausschreibung der Feldküche konnte aufgrund der Zusage der Fördermittel erst im III. Quartal 2022 erfolgen. Die Lieferzeit beträgt 9 Monate. In 2023 sind diese Mittel angemeldet.
128003700000001	Erwerb von Fahrzeugen	6811000	88.000,00	0,00	0,00	Fördermittel sind bewilligt.
128003700000003	Sirenen für Bevölkerungsschutz	6811000	294.000,00	73.750,00	25,09	Die Fördermittel für die Sirenen wurden im Dez. 2022 abgerufen. Die Verwendung der Fördermittel ist dem LvWA zeitnah mitzuteilen.
128003700000003	Sirenen für Bevölkerungsschutz	7853000	452.800,00	117.454,48	25,94	In 2022 wurden in Dessau-Roßlau 5 Sirenen installiert.
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7831000	532.400,00	180.292,08	33,86	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt und teilweise abgerechnet. Nicht alle Leistungen wurden 2022 aufgrund von Lieferengpässen bei Rohstoffen und Bauverzögerungen realisiert und wurden in das HHJ 2023 verschoben.
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	6811000	479.200,00	69.484,91	14,50	Bescheide für alle Schulen liegen vor, 1. Abschlagszahlung für GS „Hugo Junkers“ u. GS „Ziebigk“ sind eingegangen. Verschiebung der restlichen Einzahlungen in das HHJ 2023, da die Maßnahmen erst dort abgeschlossen werden können.
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III energetische Sanierung	7851000	3.477.500,00	1.921.828,44	55,26	Die Rechnungslegungen erfolgen nach Baufortschritt. Erschwerte Bedingungen durch Corona Pandemie, Ukraine Krieg, Material- und Lieferengpässe, Kapazitätsausfälle /-probleme bei beauftragten Firmen haben sowohl zu enormen Kostensteigerungen bei unverzichtbaren Baurohstoffen als auch zu erheblichen Verzögerungen im Projektablauf geführt. Der Gesamtmaßnahmebeschluss befindet sich aufgrund dessen wegen des erheblich gestiegenen Gesamtausgabedarfes erneut in der 4. Novellierung. Weiterhin nachteilig beeinflusst haben das Vorgenannte zusätzlich die Defizite bei der Planung und Bauüberwachung der beauftragten Planer Objektplanung Gebäude und TGA. Das Bauvorhaben bearbeitet in der Objektplanung Gebäude - bedingt durch das Ausscheiden aus dem Planungsbüro - aktuell die 3. Entwurfsverfasserin, in der Bauüberwachung ist zwischenzeitlich der 4. externe Bauüberwacher des Planungsbüros tätig. Die Projektleitung war zudem im Planungsbüro krankheitsbedingt über zahlreiche Monate wiederholt nicht besetzt. In der Fachplanung TGA stellt sich der Zustand mit wechselnden Bearbeitern in der Planung und Bauüberwachung und krankheitsbedingten Ausfällen gleich dar. Die Vergaben sind bis auf die Schließenanlage und Beschilderung abgeschlossen. Zum 30.09.2022 wurden die Fördermittel abgerechnet, bis 31.10.2022 der Teil-Verwendungsnachweis erstellt, bis 31.03.2023 sollte das Bauvorhaben physisch fertiggestellt werden.
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK	7851000	2.487.500,00	1.900.312,79	76,39	Begründung analog der energetischen Sanierung

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
	III allgemeine Sanierung					
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III energetische Sanierung	6811000	2.029.400,00	2.454.754,30	120,96	Die Auszahlung der vierten Mittelanforderung von insgesamt 784.186,51 EUR erfolgte im November 2022. Damit wurden mit den vier Mittelanforderungen insgesamt 2.454.754,30 EUR ausgezahlt. Die fünfte Mittelanforderung wurde vom BLSA unter Vorbehalt geprüft und an die IB weitergeben.
211004004120004	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	7831000	685.800,00	0,00	0,00	Für 2023 neu geplant.
211006502001001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	7851000	368.400,00	310.500,11	84,28	Die Arbeiten der KG 300 Bau und KG 700 Gebäudeplanung sind abgeschlossen
211006504120002	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße	7852000	1.567.000,00	1.227.664,57	78,34	Rechnungslegungen erfolgten gem. Baufortschritt. Aufgrund der erschwerten Bedingungen durch Corona Pandemie, Ukraine Krieg, Material- und Lieferengpässe Verschiebungen im geplanten Projektablauf Stark III mit Auswirkungen auf die Fertigstellung der Außenanlagen, Verschiebungen von abschließenden Leistungen nach 2023 erforderlich.
211006508023001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"	7851000	290.000,00	31.227,92	10,77	Die Planungsleistung zur Sicherheitsbeleuchtung ist bis zur LPH 7 abgeschlossen. Nach zwei erfolglosen Ausschreibungen für die Sicherheitsbeleuchtung wurde bei der dritten Ausschreibung ein Unternehmen gefunden und wird zurzeit beauftragt. Die Bauleistungen beginnen im Februar 2023. Ende der Maßnahme ist voraussichtlich September 2023.
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7832000	568.900,00	280.404,07	49,29	Ausführung wurde begonnen. Medientechnik, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt und teilweise abgerechnet. Nicht alle Leistungen wurden 2022 aufgrund von Lieferengpässen bei Rohstoffen und Bauverzögerungen realisiert und in das HHJ 2023 verschoben.
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	6811000	512.000,00	0,00	0,00	Bescheide für alle Schulen liegen vor. Abrechnungen erst im HHJ 2023, daher Verschiebung der Einzahlungen in das HHJ 2023.
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge" Anteil Sekundarschule	7851000	277.500,00	31.438,73	11,33	Die Planungsleistung zur Sicherheitsbeleuchtung ist bis zur LPH 7 abgeschlossen. Nach einer erfolglosen Ausschreibung für die Sicherheitsbeleuchtung wurde bei der zweiten Ausschreibung ein Unternehmen gefunden und beauftragt. Die Bauleistungen begannen im Dezember 2022. Ende der Maßnahme ist voraussichtlich September 2023.
216004004655001	Umsetzung	7851000	185.000,00	12.636,72	6,83	Die Planungsleistung zur Sicherheitsbeleuchtung ist bis zur LPH 7 abgeschlossen.

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
	brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge", Anteil Grundschule					Nach einer erfolglosen Ausschreibung für die Sicherheitsbeleuchtung wurde bei der zweiten Ausschreibung ein Unternehmen gefunden und beauftragt. Die Bauleistungen begannen im Dezember 2022. Ende der Maßnahme ist voraussichtlich September 2023.
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III energetische Sanierung	7851000	187.400,00	9.484,28	5,06	Die Arbeiten der KG 300 Bau sind abgeschlossen.
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III energetische Sanierung	7851000	2.207.400,00	839.658,16	38,04	Bauverzögerungen bedingt durch die Pandemie, Ukraine-Krieg, Lieferengpässen sowie deutlichen Materialpreissteigerungen. Zudem anhaltender Kapazitätsmangel einzelner Gewerke bedingt durch zuvor genannte Gründe, wodurch weniger Leistungen ausgeführt wurden/werden und somit nur eine verringerte Rechnungslegung erfolgte.
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III , allgemeine Sanierung	7851000	3.580.400,00	918.544,08	25,65	Bauverzögerungen bedingt durch die Pandemie, Ukraine-Krieg, Lieferengpässen sowie deutlichen Materialpreissteigerungen. Zudem anhaltender Kapazitätsmangel einzelner Gewerke bedingt durch zuvor genannte Gründe, wodurch weniger Leistungen ausgeführt wurden/werden und somit nur eine verringerte Rechnungslegung erfolgte.
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III , energetische Sanierung	6811000	1.476.257,48	1.508.038,72	102,15	Für die Mittelanforderung eins bis vier erfolgte eine Auszahlung von insgesamt 1.508.038,72 EUR. Die fünfte Mittelanforderung ist noch nicht final geprüft.
216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	7831000	549.300,00	0,00	0,00	Baufortschritt bedingt durch Bauzeitverzögerungen brachte die Ausstattungsplanung ins Stocken. Dahingehend keine Abrechnungen erfolgt.
216004022200005	Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1	7851000	193.800,00	3.020,76	1,56	Aufgrund des Baufortschritts sowie fehlender Baufreiheit konnte mit den Freianlagenarbeiten erst verspätet begonnen werden. Dahingehend wurden bisher nur Planungsleistungen abgerechnet.
219004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7831000	248.900,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen, Planungsleistungen sind beauftragt, können aber erst im HHJ 2023 abgerechnet werden. Verschiebung des Gesamtansatzes in 2023.
219004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	6811000	224.000,00	0,00	0,00	Bescheid vom 15. März 2022 liegt vor. Abrechnungen erst im HHJ 2023, daher Verschiebung der Einzahlungen in das HHJ 2023.
221004000000030	Hard- und Software	7831000	327.700,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen, Planungsleistungen sind beauftragt, können aber

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
	"DigitalPakt Schule"					erst im HHJ 2023 abgerechnet werden. Verschiebung des Gesamtansatzes in 2023.
221004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	6811000	295.000,00	0,00	0,00	Bescheide für alle Schulen liegen vor. Abrechnungen erst im HHJ 2023, daher Verschiebung der Einzahlungen in das HHJ 2023.
221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	7851000	5.740.000,00	1.803.710,13	31,42	Abrechnung erfolgte nach Bautenstand. Durch Verzögerungen bei den Materiallieferungen, technische Abstimmung und der Witterung resultieren Rückstände in der Ausführung des Rohbauloses.
221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	6811000	3.897.100,00	0,00	0,00	Noch kein Mittelabruf erfolgt.
221004006400002	Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"	7831000	490.000,00	4.302,36	0,88	Anteilige Abrechnung Planungsleistungen für die Ausstattung. Mehr wurde nicht abgerechnet.
221006506000001	Abbruch Bestandsgebäude Schule an der Muldaue	7851000	110.000,00	81.000,00	73,64	Erstellung und Einreichung Fördermittelanträge. Erste Rechnung für anteilige Planungsleistung LP 1-3 beglichen. Die komplette LP 1-3 wurde noch nicht abgerechnet.
231104000000011	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	7851000	324.000,00	68,45	0,02	Die Turnhalle wird momentan als Flüchtlingsunterkunft genutzt.
231104000000011	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	6811000	262.000,00	0,00	0,00	Die STARK III Förderung wurde zurückgezogen, da Sanierung im Bewilligungszeitraum nicht mehr umsetzbar.
231104000000016	Neuausstattung Ausbildungsküche	7851000	158.000,00	100.575,57	63,66	Maßnahme wurde unter Vorbehalt abgeschlossen. Ein Mängelprotokoll muss von der Firma abgearbeitet werden. Die Rechnungen für das HHJ 2022 wurden somit gekürzt. Klärung der Mängelbeseitigung, verbunden mit etwaigen Auszahlungen und Umsetzung der haushalterischen Voraussetzungen im HHJ 2023.
231104000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7831000	549.600,00	349.669,92	63,62	Ausführung wurde begonnen. Medientechnik, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt und teilweise abgerechnet. Nicht alle Leistungen wurden 2022 aufgrund von Lieferengpässen bei Rohstoffen und Bauverzögerungen realisiert und in das HHJ 2023 verschoben.
231104000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	6810000	494.500,00	0,00	0,00	Bescheid vom 04.03.2021 liegt vor. Abrechnungen erst nach Abschluss der Maßnahme im HHJ 2023, daher Verschiebung der Einzahlungen in das HHJ 2023
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III,	7851000	600.000,00	295.363,45	49,23	

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, Blumengartenhaus	7851000	1.002.370,00	749.413,20	74,76	Die Gewerke DD-DK .Außenputz und Fassadenanstriche sind fertig gestellt. Für den Portikus wurde die Wetterschutzrüstung zurückgebaut, zur Baufreiheit für Einbau Sandsteinterrassenbelag- und -stufenanlage. Derzeit laufen die Innenausbauarbeiten Fliesenleger (Fußboden, Wand) Tischler (Fenster, Türen, Dielenfußboden OG) sowie die farblichen Innenbeschichtungen malerseitig. Das Ziel Übergabe nutzbarer Innenräume wird, soweit keine unvorhersehbaren Ereignisse eintreten, zum 31.03.2023 erreicht werden. Beräumung der Baustelle, Herstellung der Außenanlagen werden danach parallel eingetaktet und abgearbeitet.
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6811000	481.200,00	0,00	0,00	Der Verlängerungsantrag bis 31.12.2023 wurde Anfang 2023 bewilligt. Ein Änderungsantrag zu technischen Änderungen ist in Vorbereitung. Nach dessen Bewilligung können die restlichen Bundesmittel in Höhe von 300.000,00 € abgerufen werden.
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA Blumengartenhaus	6811000	770.300,00	0,00	0,00	Blumengartenhaus: Mittel zu 100 % abgerufen. Jedoch erhebliche Mittelstreichungen durch Vergabefehler vom Fördermittelgeber angezeigt. Gegenwärtig wird geprüft, ob trotzdem Fördermittelverlust durch die Kostenerhöhung vermieden werden kann.
253104109000016	Erwerb Grundstück Ringlockschuppen	7821000	110.000,00	35.239,59	32,04	Die Umwelt-/Schadstoffgutachten liegen nunmehr vor, eine fachliche Stellungnahme des Umweltamtes ebenfalls. Auf dieser Basis wurden Ende Oktober 2022 die Verhandlungsgespräche mit dem Eigentümer wieder aufgenommen. Es steht aber weiterhin noch die Klärung der notwendigen bahnrechtlichen Entwidmung der Fläche aus. Vereinbarte Termine im Oktober 2022 und Januar 2023 mit dem zuständigen Ministerium fielen leider krankheitsbedingt aus. Es wird zeitnah ein neuer Termin mit dem Ministerium vereinbart.
261102000000001	Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	7815000	900.000,00	900.000,00	100,00	
272104100000001	Erwerb Ausstattung Stadtbibliothek, Leselounge und Kinderbibliothek	7831000	134.700,00	0,00	0,00	Ausschreibung ist erfolgt, Aufträge sind erteilt, Information von Firma, nicht mehr in 2022 lieferbar und somit auch nicht mehr kassenwirksam. Mittel wurden nach 2023 verschoben.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 1. BA	7851000	1.860.000,00	999.034,41	53,71	Entstandene Verzögerungen in der Bauzeit auf Grund der Coronapandemie der vergangenen beiden Jahren, der Preissteigerungen, der Lieferschwierigkeiten bei Materialien und Baustoffen, aktuelle Auswirkungen des Ukrainekrieges -> Verzögerungen/Verschiebungen in der Bauausführung. Der Gesamtmaßnahmebeschluss befindet sich aufgrund dessen wegen des gestiegenen Gesamtausgabedarfes in der 1. Novellierung. Seit Anfang 12/2022 laufen die Innenputzarbeiten, die in 03/2023 fertiggestellt werden. Anschließend erfolgen die Estrich-/ Maler-/ Fliesenleger-/ Trockenbauarbeiten und die

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
						Komplettierung für die Klimatisierungs-/ Elektroinstallations-/HSL-Arbeiten und Netzwerkanlagen. Nach aktualisiertem Bauablaufplan ist das Bauende für 07/2023 geplant.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 2. BA Dachsanierung	7851000	940.200,00	318.896,13	33,92	Der Baubeginn erfolgte in 05/2022. Alle Lose sind beauftragt. Das Wetterschutzdach ist errichtet, um die darunterliegende Dachkonstruktion freizulegen. Holzschutzuntersuchungen sind erfolgt. Gegenwärtig erfolgen die Sanierung der Holzkonstruktion und die Vorbereitungsarbeiten zur Schiefereindeckung und Flachdachdeckung. Das geschädigte Gesims wurde gesichert und saniert. Die Fertigstellung der Dachsanierung ist für 06/2023 geplant
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 1. BA EFRE	6811000	1.600.300,00	23.059,10	1,44	EFRE-Fördermittel werden entsprechend den Ausgaben geprüft und ausgezahlt
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 1. BA SUO	6811000	218.700,00	0,00	0,00	Fördermittel liegen auf dem Verwahrkonto und werden in 2023 den Ausgaben entsprechend eingebucht.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 2. BA	6811000	626.800,00	0,00	0,00	Fördermittel für den 2. BA sind erst ab HHJ 2023 bewilligt.
272106502000001	allgemeine Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 3. BA	7851000	800.000,00	97.749,16	12,22	Derzeit laufen die Planungen, zur Vorbereitung der Ausschreibungen. Erste Ausschreibungen sind im Bereich TGA erfolgt. In 05/2023 erfolgt das Los Beton, Mauer, Putz, weitere sind in Vorbereitung. Baubeginn erfolgt dann nach Ende des 1.BA/ Voraussichtlich in 07/2023.
272106502000001	allgemeine Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 3. BA	6811000	533.300,00	0,00	0,00	Die Fördermittel aus 2021 und 2022 befinden sich auf dem Verwahrkonto und werden in 2023 entsprechend den Ausgaben eingebucht.
281346500000001	Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle	7851000	302.300,00	22.959,90	7,60	Abbrucharbeiten abgeschlossen, Zimmererarbeiten zur Ertüchtigung der Fußböden und Decken zur Aufnahme der neu einzubauenden feuerhemmenden Glasbauelemente abgeschlossen. Aufgrund vorgefundener Situation nach Abbruch neue statische Berechnungen erforderlich. Werkplanung für Glasbauelemente seit 04.11.22 vorliegend, zurzeit Prüfung durch Architekt. Zurzeit Umplanung der Werkplanung, Freigabe nach Vorlage in KW 6/23 ab ca. 8/23. Bestell- und Lieferzeit ca. 12-16 Wochen. Zurzeit Rohinstallation ELT/ EMA/BMA in Zusammenarbeit mit Trockenbau, Rahmenkonstruktionen Trockenbau errichtet, teilweise beplankt. Eine Fertigstellung des BV-s zu Ende Juli 2023 wird angestrebt.
365105100000001	Zuschuss an Eigenbetrieb DeKiTa "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der	7815000	242.692,88	242.692,88	100,00	

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
	Ganztagsbetreuung"					
365105100000001	Zuschuss an Eigenbetrieb DeKiTa "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	6811000	169.885,02	169.885,02	100,00	
365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	7815000	2.309.300,00	2.300.300,00	99,61	
365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	7815000	2.039.541,00	2.079.541,00	101,96	
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	7815000	165.159,00	0,00	0,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023.
365105100000111	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	7815000	885.600,00	920.000,00	103,88	
365105100000114	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.	7815000	125.600,00	125.600,00	100,00	
365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	7815000	221.500,00	221.500,00	100,00	
365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	7815000	169.200,00	169.200,00	100,00	
365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für	6811000	211.200,00	0,00	0,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023.

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
	Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10					
365105100000408	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	7815000	267.300,00	267.300,00	100,00	
365115100000010	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	7818000	193.800,00	193.800,00	100,00	
365115100000015	Zuschuss an Städtisches Klinikum für Ersatzneubau Kita "Mäuseland", Auenweg 38	7815000	869.500,00	869.480,79	100,00	
365115100000015	Zuschuss an Städtisches Klinikum für Ersatzneubau Kita "Mäuseland", Auenweg 38	6811000	782.500,00	782.532,71	100,00	
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	7852000	282.000,00	29.463,93	10,45	Planungsleistung bis einschließlich Leistungsphase 3 ist abgeschlossen. Der Maßnahmebeschluss ist am 21.03.2022 beschlossen worden. Die Ausschreibung für die Baumaßnahme ist zum zweiten Mal wiederholt worden, auch im zweiten Verfahren lagen keine Angebote vor. Durch Wegfall einzelner Leistungen wird eine neue Ausschreibung erarbeitet und zum 3.mal ausgeschrieben. Dies soll in 03/2023 erfolgen.
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	6811000	188.000,00	0,00	0,00	Fördermittel liegen auf dem Verwahrkonto und werden in 2023 den Ausgaben entsprechend eingebucht.
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	7851000	1.273.800,00	480.997,18	37,76	Aktuell verhängter Baustopp, da für die weitere Sanierung ein Ausweichquartier zur Unterbringung der Kinder gefunden werden muss. voraussichtliche Weiterführung der Maßnahme März / April 2023
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	6811000	584.800,00	248.969,79	42,57	Durch den aktuellen Baustopp können derzeit keine weiteren Fördermittel abgerufen und umgesetzt werden. Zuwendungsvertrag vom 15.01.2019 „Kinderbetreuungsfinanzierung“
366206101000002	Spielplatzweiterung	7853000	113.833,19	107.481,81	94,42	Maßnahme ist beendet.

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
	Schillerpark					
366206102000003	Neubau Skatepark Andes-Halle	6811000	293.800,00	0,00	0,00	Fördermittel liegen auf dem Verwahrkonto und werden in 2023 den Ausgaben entsprechend eingebucht.
366206102000003	Neubau Skatepark Andes-Halle	7853000	538.285,32	46.729,70	8,68	Maßnahme wurde wegen fehlender Finanzierung unterbrochen. Diesbezüglich wird im Finanzausschuss am 16.02.2023 beraten.
366206103000001	Spielplatz Ackerstraße	7853000	113.800,00	99.974,21	87,85	Maßnahme ist beendet.
424146500000001	Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle	7851000	258.500,00	27.597,87	10,68	Die Planungsleistung für den Umbau der Lüftungsanlage einschl. der Gebäudeautomation ist bis zur LPH 7 abgeschlossen. Im Dezember 2022 wurde die Bauleistung ausgeschrieben und ein Unternehmen gefunden, welches zurzeit beauftragt wird. Die Bauleistungen sollen im März 2023 beginnen.
424146500000001	Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle	6811000	200.000,00	0,00	0,00	Verlängerung Durchführungszeitraum bis 09.06.2023, bis 09.09.23 Verwendungsnachweis fällig, nach Prüfung VWN durch Zuwendungsgeber erfolgt die Mittelauszahlung
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	7851000	3.582.400,00	305.483,78	8,53	Nach erfolgter Ausschreibung des Loses 301 – Erweiterter Rohbau konnte zum 31.01.2023 die Beauftragung und damit die Sicherung des Baubeginns in 2023 erfolgen. Bauvorbereitend sind dafür noch bis Ende Februar 2023 die erforderlichen Baumfällarbeiten durchzuführen. Durch weitere enorme Kostensteigerungen bei unverzichtbaren Baurohstoffen und Energiepreisen als Auswirkung von Pandemie und Ukrainekrieg zeichnet sich schon bei dem Ergebnis der ersten Ausschreibung eine Steigerung des Gesamtausgabebedarfes ab. Der bereits novellierte Gesamtmaßnahmebeschluss ist zeitnah erneut zu novellieren, der Fördermittelgeber ist darüber ebenfalls zu informieren.
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	6811000	1.791.200,00	278.057,00	15,52	Zuwendungsbescheid am 22.12.2022 erhalten. Abruf der ersten Mittelanforderung für die Jahresscheibe 2022 im Anschluss. Der Zahlungseingang von 278.057,00 EUR erfolgte am 29.12.2022.
541001211000002	Wiederherstellung Weg am Kühnauer See, Südufer	7852000	180.343,42	19.198,75	10,65	Fertigstellungstermin ist der 31.03.2023
541001211000002	Wiederherstellung Weg am Kühnauer See, Südufer	6811000	125.100,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid über 150.095,83 EUR vom 16.07.2021 liegt vor. Fördermittel werden nach Fertigstellung abgerufen.
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	7815000	509.700,00	343.012,02	67,30	Die Rechnungslegung der auftragsmäßig gebundenen Leistungen ist in Vorbereitung. Weitere Maßnahmen befinden sich bei der DESWA in Vorbereitung. Da sich aufgrund gefährdender baulicher Zustände eine geänderte Priorisierung ergeben hat müssen die freien Mittel in das Jahr 2023 verschoben werden
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte	7852000	135.000,00	58.264,02	43,16	Leistungen 2022 wurden in Höhe von 134.404,53 auftragsmäßig gebunden. Die Rechnungslegung erfolgte in Höhe von 129.119,14 €. Restleistungen fallen ins Jahr 2023

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
54100660000007	Lichtsignalanlagen Herstellung rechtskonformer Wegweisung	7852000	240.000,00	194.306,90	80,96	Leistungen 2022 wurden in Höhe von 228.812,01 auftragsmäßig gebunden. Die Rechnungslegung erfolgte in Höhe von 194.306,90 €. Restleistungen fallen ins Jahr 2023
54100660000008	Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner	7831000	230.000,00	184.182,45	80,08	Leistungen 2022 wurden in Höhe von 225.543,18 auftragsmäßig gebunden. Die Rechnungslegung erfolgte in Höhe von 184.182,45 €. Restleistungen fallen ins Jahr 2023
54100660000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	7852000	1.005.000,00	0,00	0,00	Anordnung in Höhe von 1.005.000,00 EUR mit Fälligkeit 31.12.2022 erfolgt, aber durch erforderliche Korrektur der Buchung Bezahlung der Rechnung erst am 05.01.2023 erfolgt
541006600000999	Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	6811000	343.700,00	343.737,69	100,00	
541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	7852000	1.556.800,00	1.326.532,93	85,21	Rechnungslegung erfolgt gemäß Baufortschritt.
541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	6811000	49.000,00	0,00	0,00	Die Zuweisungen gemäß § 8 ÖPNVG in Höhe von 51.170,- EUR werden entsprechend der Auszahlungen zugeordnet und noch umgebucht.
541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	7852000	342.000,00	115.413,24	33,75	Maßnahmebeschluss des Stadtrates vom 14.09.2022 sowie Fördermittelbewilligung vom 03.05.2022 liegen vor. Die Rechnungslegung erfolgte gemäß Planungsfortschritt.
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	7852000	206.500,00	58.317,02	28,24	Maßnahmebeschluss des Stadtrates vom 19.10.2022 liegt vor, Fördermittelbewilligung erfolgte zum Jahresende
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	7852000	415.200,00	0,00	0,00	Maßnahmebeschluss wurde am 27.04.2022 im Stadtrat gefasst, die Bauleistungen sind beauftragt Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	6811000	370.800,00	435.510,00	117,45	Fördermittelbewilligung vom 03.05.2022 liegt vor, Fördermittelabruf erfolgte zum 31.12.2022.
541006609000008	Gehweg Essener Straße, Nordseite zwischen Georgenallee und Haus Nr. 39	7852000	171.600,00	0,00	0,00	Krankheitsbedingt zurückgestellt.
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	7852000	960.000,00	296.343,29	30,87	Bauleistung 1. BA ist abgeschlossen. Die Vorbereitung der Ausschreibung der Bauleistung 2. BA hat sich krankheitsbedingt verzögert.
541006614000003	Gehweg Neuenhofenweg	7852000	106.500,00	0,00	0,00	Fachplanung ist beauftragt und befindet sich derzeit in der Entwurfsbearbeitung. Verzögerung der Maßnahme aufgrund fehlender Personalkapazitäten.

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
541006616000004	Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben	7852000	132.500,00	100.263,02	75,67	Baumaßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.
541006618000002	Schwarzer Stamm	7852000	137.000,00	87.451,77	63,83	Die Bauleistung ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung erfolgte noch 2022.
541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	7852000	137.000,00	18.055,28	13,18	Ingenieurleistungen wurden nach Abschluss des Vergabeverfahrens beauftragt, die Bearbeitung verzögert sich krankheitsbedingt.
544006600000001	Mauteinnahmen für Bundesstraßen	6811000	220.000,00	322.753,56	146,71	
544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	7852000	1.549.300,00	1.549.109,45	99,99	
544006622000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	7852000	894.400,00	16.908,86	1,89	Leistungen 2022 wurden in Höhe von 537.928,47 EUR auftragsmäßig gebunden. Restleistungen fallen ins Jahr 2023 und Folgende. Die Bearbeitung verzögerte sich wegen zeitaufwendiger Verhandlungen mit der DB AG.
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	7852000	499.300,00	515.208,66	103,19	
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184 Zuweisung vom Land, EFRE	6811000	449.300,00	441.753,61	98,32	
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	7852000	551.800,00	87.479,45	15,85	Bauleistung für Teil A ist beauftragt. Die Ausschreibung der Bauleistungen Teil B ist in Vorbereitung. Maßnahme verzögert sich krankheitsbedingt.
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	6811000	551.800,00	0,00	0,00	Die Zuweisungen nach dem ÖPNV Gesetz 138.649,45 EUR werden entsprechenden Ausgaben zugeordnet und noch umgebucht.
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe , Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	7852000	775.000,00	1.487,50	0,19	Verzögerungen, da der Grunderwerb von der DB AG noch nicht abgeschlossen werden konnte.
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen – Bahnhöfe, Schnittstellenprogramm für Bahnhof Roßlau	6811000	542.500,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 26.04.2021 liegt vor
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe , Bahnhof Rodleben	7852000	169.700,00	154.577,99	91,09	Bauleistung wurde fertig gestellt und abgerechnet
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe , Schnittstellenprogramm für Bahnhof Rodleben	6811000	135.600,00	82.000,00	60,47	Zuwendungsbescheid vom 05.08.2020 liegt vor.

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
547008000000001	Zuschuss an die DVE im Rahmen Projekt "Trains"	7815000	200.000,00	0,00	0,00	Bis zum 4. Quartal 2022 wurde durch das TRAINS-Konsortium die Antragsbearbeitung für die 2. Förderphase vorgenommen, deren ursprünglicher Inhalt auch die Zugumrüstung (Zuschuss dient dem Erwerb der Zugsanlage) war. Die Mittel müssen bis zur abschließenden Entscheidung hinsichtlich der Verwendung in das Jahr 2023 verschoben werden. Ein entsprechender Antrag auf Mittelbereitstellung wurde im Rahmen der HH-Planung 2023ff. eingereicht. Mittel wurden für 2024 aufgenommen.
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau	7852000	1.050.000,00	1.708.811,31	162,74	
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau	6811000	925.600,00	0,00	0,00	Einzahlung 9. Mittelabruf in Höhe von 714.370,53 EUR am 16.01.2023 auf Auszahlungsstand 30.11.2022
551106101000004	Umfeldgestaltung Johannbau/Schlossplatz	7852000	192.000,00	181.381,32	94,47	
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	7852000	270.689,39	0,00	0,00	Maßnahme wird nicht umgesetzt, da keine Bewilligung für Programmjahr 2022 erfolgte. Die Maßnahme wurde nicht erneut im Programmjahr 2023 beantragt.
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	6811000	204.800,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wurde für das Programmjahr 2022 nicht bewilligt.
551106109000004	Sicherung Torbogen Ruinenbrücke	7852000	200.000,00	82.004,51	41,00	Die Maßnahme wurde bis zur Winterfestmachung ausgeführt und dann unterbrochen. Die Fertigstellung ist zum 31.03.2023 geplant.
551106109000004	Sicherung Torbogen Ruinenbrücke	6811000	145.000,00	0,00	0,00	Fördermittel liegen auf dem Verwahrkonto und werden in 2023 den Ausgaben entsprechend eingebucht.
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	7852000	1.004.300,00	132.111,64	13,15	Mittelverschiebung aus 2022, Erneute Ausschreibung Teilvorhaben 2-Hochwasserschutzbauwerke- läuft. Submission ist am 08.02.2023
552106616000008	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	7852000	126.000,00	148.780,93	118,08	
552106616000008	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	6811000	116.000,00	191.906,18	165,44	
552106622000001	Amtsmühle Roßlau	7852000	280.000,00	259.252,76	92,59	
552106622000001	Amtsmühle Roßlau	6811000	273.300,00	330.023,60	120,76	
573101207000001	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Kleutsch	7851000	185.569,18	176.492,16	95,11	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
573101207000001	Sanierung	6811000	101.392,37	0,00	0,00	Der Mittelabruf ist in Bearbeitung bei der Fördermittelstelle.

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	Dorfgemeinschaftshaus Kleutsch					
573101214000001	Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	7851000	254.960,37	88.540,17	34,73	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
573101214000001	Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	6811000	111.500,00	0,00	0,00	Der Mittelabruf erfolgt erst nach Fertigstellung, voraussichtlich im 2. Halbjahr 2023..
611102000000001	Investitionshilfen nach FAG	6811000	10.223.821,00	10.383.246,00	101,56	