

Kostenprognose

Bauherr: Stadt Dessau-Rosslau Amt für Zentrales Gebäudemanagement
 Projekt: Sanierung des Gebäudes der Sozialen Begegnungsstätte
 Projekt-Nr.: 18151900
 Stand: 27.06.2023

Gesamtkostenübersicht (Brutto)

1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	10	11	12	13	14
Los-Nr.:	Bezeichnung	Zuordnung KG	Veröffentlichung	AN	Budget aus Kostenberechnung	Budget nach baufachlicher Prüfung vom 25.09.2020	Budget nach Beschlussvorlage v. 09.06.2021	verpreistes LV	Auftragssumme	beauftragte NT-summe	aktuelle Auftragssumme inkl. NT	weitere erwartete Veränderungen oem. Anlage	Prognose	Deckungssumme
											8+10			6a - 13
Spaltung KGR														
	Herrichten und Erschließen / KGR 200				12.000,00	12.000,00	50.000,00	0,00	23.257,50	0,00	23.257,50	0,00	23.257,50	26.742,50
	Bauwerk Baukonstruktionen / KGR 300:				2.079.563,00	1.997.384,00	2.807.587,47	2.606.376,38	2.196.153,81	356.816,92	2.552.970,73	375.736,11	2.966.005,83	-158.418,36
	Bauwerk- Technische Anlagen / KGR 400:				545.132,43	580.088,88	754.384,83	676.884,73	613.367,10	23.086,00	636.453,10	136.314,50	772.767,60	-18.382,77
	Außenanlagen / KGR 500:				125.304,57	107.744,57	200.053,00	216.689,49	210.114,57	0,00	210.114,57	0,00	153.279,39	46.773,61
	Ausstattung / KG 600:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baunebenkosten / KGR 700:				682.440,00	645.628,32	807.927,32	0,00	797.463,22	112.707,05	910.170,26	20.000,00	949.706,46	-141.779,14
	Summe				3.444.440,00	3.342.845,77	4.619.952,62	3.499.950,60	3.840.356,20	492.609,97	4.332.966,16	532.050,61	4.865.016,78	-245.064,16