

Anlage 2



Kostenstatus

Bauvorhaben: Erweiterung Schulhof Seks "An der Biethe", Goethestr. 1
Investitionsnr.: 7851000
Produktkonto: 21600.0961000

Stand: 29.09.2023

KG LOS	Leistung	Auftragsnummer	Auftragssumme	Nachträge (bestätigt)	Kosten- feststellung	Auftragssumme Gesamt	Prognose Mehrkosten	Prognose Gesamt	Bemerkungen
200						0,00		0,00	
300						0,00		0,00	
								0,00	
400						0,00		0,00	
								0,00	
500								812.054,46	
01	Außenanlagen Los 2	Bau-2021-005558	172.523,25	134.531,21		307.054,46	505.000,00	812.054,46	NTVE01: 134.531,21€ Bauzeitverzögerung + 355.000€ zsl. Lstg. Neubau Grundstücksmauer + 150.000€ Prognose Mehraufwendungen (u.a. Maßnahmen für Baumschutz)
600						0,00		0,00	
700	Planung					0,00		105.411,77	
01	Freianlagenplanung Lph 1-3	Bau 2020-003910	10.639,06		12.007,39	12.007,39		12.007,39	SR
02	Freianlagenplanung Lph 5-8	Bau 2021-005112	26.623,29	26.781,09		53.404,38	40.000,00	93.404,38	NTVE01: 1.985,63€ + 2.573,97€ + NTVE02: 22.221,49€ Bauzeitverzögerung + 25.000€ Prognose weitere BZV + 15.000€ zsl. Lstg. Mauersanierung

Gesamtkosten nach aktueller Hochrechnung:

917.466,23

Gesamtkosten gerundet:

920.000,00

Baukosten gemäß Maßnahmebeschluß 2021

200.000,00

VE-ÜP 2021

20.000,00

Reserve Gesamtkosten:

-697.466,23

Novellierung erforderlich!!!