

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	Maßnahme beendet/erfüllt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständige s Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
1	111301000000003	Erwerb Büroausstattung	7832000	10	130.000,00	351,25	0,27	Der DK0049 verteilt sich über verschiedene Produkte. Bis zum Stichtag 30.06.2025 beläuft sich der Gesamtverbrauch auf ca. 16.600,00 €. Weitere Auszahlungen sind aufgrund der satzungslosen Zeit bisher noch nicht erfolgt.
2	111306501439002	Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss Rathausneubau Dessau	7851000	65	250.000,00	0,00	0,00	Planung seit Ende 2024 beauftragt. Ausführungsplanung (LV, Kostenberechnung und Pläne) liegt vor. Fortsetzung der Maßnahme (Ausschreibung und Ausführung) abhängig von Haushaltsentscheidung!
3	111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	7851000	65	300.000,00	4.433,36	1,48	Erstellung und Überarbeitung Maßnahmebeschluss seit Anfang 2025. Seither keine weitere externen Leistungen/Rechnungslegungen.
4	111306521000001	Errichtung PV-Anlage Technisches Rathaus, Haus I	7851000	65	200.000,00	0,00	0,00	Voruntersuchung durch Statiker erforderlich, Reparatur des Daches erforderlich. Kann erst nach Bereitstellung finanzieller Mittel erfolgen. Planung dafür für HH Jahr 2026 in Höhe von 330T€.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständige s Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
5	111601000000002	Hard- und Software	7834000	11	653.100,00	37.089,92	5,68	Es erfolgen Beschaffungen entsprechend der beschlossenen IT-Prioritätenliste. Aktuell erfolgen hier nur Beschaffungen die sachlich und zeitlich unabweisbar sind (satzunglose Zeit). Es sind folgende
6	111601000000002	Hard- und Software	7832000	11	302.500,00	64.055,91	21,18	Ausschreibung bis zum Berichtszeitraum verogenommen wurden "ODA und Support", "Lizenzen Bitdefender", "Lizenzen ESA" zudem erfolgten Ausgaben im Rahmen des Umzuges des Amtes 32. Weitere Ausgaben werden entsprechen der haushaltären
7	111601000000002	Hard- und Software	7831000	11	135.000,00	0,00	0,00	Voraussetzungen und Anforderungen der Fachämter umgesetzt. Die Ausgaben der finanziellen Mittel betreffen den gesamten DK 002 Hard- und Software.
8	111718000000001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	6821000	61	766.500,00	1.130,54	0,15	Umsatzvolumen 2025 bis zum 30.6.2025 - 77.445 € - ~ 10 %
9	111718000000001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	7821000	61	161.900,00	1.215,01	0,75	1.322,86 € zzgl. Nebenkosten Vertrag geschlossen, 113.000 € seitens LvWA wurden nicht als unabweisbar eingestuft.
10	122606102000001	Verkauf August-Bebel-Platz 16	6821000	61	2.000.000,00	1.815.871,71	90,79	2.000.000 wurden am 2.5.25 gezahlt, daher 100 % Erledigung
11	122606102000002	Ankauf Ferdinand-von-Schill-Straße 8 inklusive Parkplatz	7821000	61	2.688.000,00	2.614.702,18	97,27	
12	122606502000001	Umbau Ferdinand-von-Schill-Straße 8	7851000	65	595.000,00	202.948,94	34,11	Maßnahmen weitestgehend erfolgt. Rechnungslegungen noch ausstehend. Restleistungen + VOB Abnahmen bis Ende August.
13	126103700000001	Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	7831000	37	879.000,00	207.500,30	23,61	Tanklöschfahrzeug in Produktion, Bezahlung des Fahrgestells ist erledigt. Die Freigabe für das Rettungsboot wird in Kürze gestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständige s Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
14	126103700000003	Erneuerung Photovoltaikanlage	7831000	37	110.000,00	40.600,93	36,91	Abschlussarbeiten laufen, Entsorgung Altpaneele läuft. Aufgrund der günstigen Kosten, wurde für die FF Kochstedt und Meinsdorf je eine weitere Anlage gebaut.
15	126103700000010	Neubau Lagerhalle	7851000	37	200.000,00	0,00	0,00	Grundstück in Klärung, Planung beginnt im Herbst.
16	126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	7831000	37	1.655.000,00	0,00	0,00	Drehleiter in Produktion - Fahrgestell bereits bezahlt, Einsatzleitwagen in Produktion, 2x Löschfahrzeug 10 in Produktion, 1 Mannschaftstransportwagen bestellt, Lieferung für Ende 2025 geplant
17	126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	7851000	37	800.000,00	188.264,28	23,53	Gebäudehülle fertiggestellt, Innenausbau, technische Ausstattung und Einrichtung laufen.
18	126171600000003	Erwerb Fahrzeuge	7831000	16	464.700,00	286.304,35	61,61	
19	127003700000005	Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk	7831000	37	680.000,00	131.014,40	19,27	Abnahme Notrufabfrage noch nicht erfolgt, technische Probleme müssen noch beseitigt werden. Schlusszahlung steht noch aus.
20	128003700000001	Erwerb von Fahrzeugen	7831000	37	470.000,00	0,00	0,00	Ein Arzttruppwagen in Produktion, der Gerätewagen-Logistik ist im Vergabeverfahren.
21	128003700000003	Sirenen für Bevölkerungsschutz	7853000	37	198.000,00	0,00	0,00	Sirenen geliefert, Rechnungslegung noch nicht erfolgt, Aufbau steht aus.
22	211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7851000	40	2.000.000,00	511.047,74	25,55	Alle Planungs- und Bauleistungen sind abgeschlossen und abgerechnet. Geleistete Gesamtauszahlungen im Deckungskreis 2067 = 1.058.820,40 Euro.
23	211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	6811000	40	3.368.800,00	0,00	0,00	Alle Auszahlungsanträge wurden an den Fördermittelgeber fristgerecht gestellt und in das Haushaltsprogramm eingebucht. Erwartete Gesamteinzahlungen im Deckungskreis 2067 = 3.500.079,31 Euro.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständige s Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
24	211004002900001	Generalsanierung Schulgebäude und Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"	7851000	65	112.000,00	27.598,34	24,64	Es liegt nur eine Teilfreigabe i.H. von 42.300,00 € vor; Bedarfsplanung / Planung für Prüfaufträge mit Abstimmungen der beteiligten Ämter (40 / 61 / 65 / Ref. Grün) noch abschließend in Bearbeitung, danach Grundsatzbeschluss durch 40 erforderlich
25	211006503607001	Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28	7851000	65	1.865.000,00	0,00	0,00	Es liegt keine Freigabe von Haushaltsmitteln vor. Abrechnung nach Bearbeitungsstand.
26	211006503607001	Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28	6811000	65	389.900,00	0,00	0,00	Fördermittelabruf 4. Quartal. Einbuchung zum Jahresende entsprechend Ausgaben Amt 65.
27	216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	65	860.100,00	83.280,20	9,68	Allgemeine Sanierung ist abgeschlossen. Abrechnungsstand der Schlussrechnungen gem. Rechnungsstellung der AN.
28	216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	65	860.000,00	519.246,46	60,38	Energetische Sanierung abgeschlossen, Verwendungsnachweis eingereicht und geprüft, Schlussbescheid liegt vor, keine weiteren Rückforderungen
29	216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	7831000	65	178.500,00	81.047,40	45,40	Die Ausstattung ist abgeschlossen. Der Wasserschaden wird zur Zeit durch verschiedene Gewerke behoben und anschließend, für Leistungen die nicht von der Versicherung getragen werden, beglichen.
30	216004022200005	Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1	7851000	65	506.200,00	0,00	0,00	Fortsetzung der Restleistungen (Stadtmauer) ruhen bedingt der personellen Fokussierung auf die Behebung des Wasserschadens im Hauptgebäude. Fortsetzung der Maßnahme entfällt vorerst entsprechend der Verfügung vom LVwA.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständige s Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
31	216006501000001	PV Anlage SekS "Am Schillerpark"	7851000	65	165.000,00	0,00	0,00	Statische Prüfung ist erfolgt. Kleinere Dachdeckerarbeiten erfolgen bis September. Montage der PV-Anlage vor Ort ist im Gange. Abschluss bis zum Ende der Ferien geplant. Noch keine Rechnungen vorliegend.
32	217006502000003	Errichtung PV-Anlage Gymnasium Philanthropinum	7851000	65	175.000,00	1.720,74	0,98	Statische Prüfung ist erfolgt. Montage der PV-Anlage erfolgt in den Herbstferien.
33	217006504000001	Errichtung PV-Anlage Walter Gropius Gymnasium	7851000	65	178.000,00	0,00	0,00	Statische Prüfung ist erfolgt. Kleinere Dachdeckerarbeiten sind bis 30.06.2025 erfolgt. Montage der PV Anlage erfolgt bis zum Ende der Ferien. Noch keine Rechnungen vorliegend.
34	221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue"	7851000	65	7.638.000,00	1.735.204,42	22,72	Laufende Baumaßnahme: Abrechnung nach Baufortschritt, Rechnungsstellung durch ausführende Firmen laufend. Zahlungsfluss abhängig von erbrachter Leistung, gegen zeitliche Verzögerungen Bauablauf werden Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen.
35	221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue"	6811000	65	3.897.100,00	3.897.178,00	100,00	
36	221004006400002	Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"	7831000	65	1.783.100,00	1.495,44	0,08	Laufende Baumaßnahme: Vergabe Ausstattung verzögert. Aufträge vollständig erteilt. Bisher keine Rechnungslegungen.
37	221006501300002	Neubau Regenbogenschule (G-Schule), Bernburger Straße	7851000	65	400.000,00	11.377,36	2,84	Es liegt keine keine Freigabe von Haushaltsmitteln vor. Abrechnung nach Bearbeitungsstand (Vorbereitung VGV).
38	221006506000001	Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue	7851000	65	180.000,00	14.756,71	8,20	Ausstehende Baumaßnahme: Abbruch noch nicht begonnen. Maßnahme folgt nach Fertigstellung Neubau. Mittelabruf derzeit nicht erforderlich.
39	221006506000001	Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue	7852000	65	150.000,00	0,00	0,00	Ausstehende Baumaßnahme: Abbruch noch nicht begonnen. Maßnahme folgt nach Fertigstellung Neubau. Mittelabruf derzeit nicht erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständige s Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
40	231104000000017	Neuausstattung Konditorenküche	7831000	40	150.000,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wird im aktuellen Haushaltsjahr voraussichtlich nicht realisiert werden können, da entsprechende Fördermittel derzeit nicht zur Verfügung stehen.
41	231106500000001	Teilsanierung Sporthalle Anhaltisches Berufsschulzentrum	7851000	65	500.000,00	8.871,38	1,77	Aufgrund der erfolglosen Erstausschreibung der Planungsleistungen in 2024 erfolgt aktuell die inhaltliche Überarbeitung der Gesamtmaßnahme. Bisher keine weiteren Rechnungslegungen. Fortsetzung der Maßnahme entfällt vorerst entsprechend der Verfügung vom LVwA.
42	252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	65	133.071,37	650,12	0,49	Restleistungen in Klärung mit Projektbeteiligten. Bisher keine weiteren Rechnungslegungen.
43	253104109000014	Bau Dromedarstall Tierpark	7851000	41	115.000,00	0,00	0,00	Maßnahme konnte bisher nicht begonnen werden.
44	253104109000018	Tierpark Neubau Einfriedungszaun	7853000	65	175.000,00	5.400,00	3,09	Vorstudie erfolgt und abgerechnet. Maßnahme aktuell zurückgestellt. Dadurch keine weiteren Rechnungslegungen.
45	261102000000001	Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	7815000	20	900.000,00	0,00	0,00	Fortsetzung der Maßnahme entfällt vorerst entsprechend der Verfügung vom LVwA.
46	272104100000004	Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7831000	41	223.200,00	0,00	0,00	Umsetzung abhängig von Fertigstellung Baumaßnahme, Fertigstellung für 12/2025 geplant, Freigabe der Mittel erfolgt, 2 Ausschreibungen veranlasst, weitere in Planung, Abarbeitung in 2025 vorgesehen
47	272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	65	915.800,00	105.818,28	11,55	laufende Baumaßnahme, Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungsstellung der AN
48	272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	65	2.943.200,00	493.860,91	16,78	laufende Baumaßnahme, Aufträge noch nicht vollständig erteilt, Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungsstellung der AN

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständige s Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
49	272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	6811000	65	851.800,00	0,00	0,00	Abgerufene Fördermittel liegen auf dem Verwahrkonto und werden zum Jahresende entsprechend der Ausgaben von Amt 65 eingebucht.
50	281316502000001	Sanierung Marienkirche	7851000	65	200.000,00	0,00	0,00	Vorbereitungen zur Planerausschreibung in Bearbeitung. Keine vergütungspflichtigen Leistungen bisher angefallen.
51	365105100000002	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung"	7815000	51	142.800,00	0,00	0,00	Mittel nicht abgefordert, neue Maßnahme, satzungslose Zeit
52	365105100000005	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	7815000	51	317.800,00	0,00	0,00	Mittel nicht abgefordert, neue Maßnahme, satzungslose Zeit
53	365105100000005	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	6811000	51	222.400,00	0,00	0,00	in Abhängigkeit von Realisierung der Baumaßnahme, neue Maßnahme, satzungslose Zeit
54	365105100000103	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d	7815000	51	102.400,00	0,00	0,00	Mittel nicht abgefordert, neue Maßnahme, satzungslose Zeit
55	365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	7815000	51	575.500,00	0,00	0,00	Mittel nicht abgefordert, neue Maßnahme, satzungslose Zeit
56	365105100000115	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier	7815000	51	399.700,00	0,00	0,00	Mittel nicht abgefordert, neue Maßnahme, satzungslose Zeit
57	365105100000406	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b	7815000	51	151.800,00	0,00	0,00	Mittel nicht abgefordert, neue Maßnahme, satzungslose Zeit

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständige s Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
58	365115100000034	Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1	7818000	51	123.400,00	0,00	0,00	Mittel nicht abgefordert, neue Maßnahme, satzungslose Zeit
59	365116517834001	Zuschuss an das Urbanistische Bildungswerk für die Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	7851000	65	800.000,00	0,00	0,00	Verfahrensweise wird gegenwärtig geklärt . Derzeit nur amtsinterne Vorleistungen zur Umsetzung über Träger. Keine Rechnungslegungen.
60	365116517834001	Zuschuss an das Urbanistische Bildungswerk für die Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	6811000	65	530.000,00	0,00	0,00	Verfahrensweise wird gegenwärtig geklärt .
61	365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	7852000	65	257.200,00	94.613,78	36,79	Abschluss der Baumaßnahme hat sich verzögert, laufende Baumaßnahme, Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungsstellung der AN
62	365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	6811000	65	127.600,00	0,00	0,00	Fördermittel liegen im Verwehr. Einbuchung zum Jahresende entsprechend den Ausgaben Amt 65.
63	365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	7851000	65	350.000,00	99.426,65	28,41	Verzögerung des Baubeginns aufgrund des verspäteten Auszugs der Kinder (fehlende Betriebserlaubnis für das Ausweichquartier)
64	366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	6811000	67	108.000,00	0,00	0,00	Fördermittel liegen im Verwehr. Einbuchung zum Jahresende entsprechend den Ausgaben Ref. 67.
65	366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	7853000	67	157.100,00	33.666,27	21,43	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus
66	366206715000001	Errichtung Lärmschutzwand Spielplatz Kochstedt	7853000	67	110.900,00	688,00	0,62	Maßnahme entfällt entsprechend der Verfügung vom LVWA.
67	424106100000001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	7821000	61	293.500,00	0,00	0,00	Gutachtenfreigabe wird/wurde beantragt, LvWA hat im Zuge des HH 2025 den Ankauf nicht als unabweisbar eingestuft
68	424106503000001	Neubau Kläranlage mit Überlauf Sportplatz Helmut-Kohl-Straße 67	7852000	65	120.000,00	0,00	0,00	Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung durch Deswa erfolgt. In 29. KW Bauanlaufberatung. Voraussichtliches Bauende Oktober 2025. Abrechnungen gemäß Bautenstand.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständige s Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
69	424126500000001	Erneuerung Sickergrube Paul-Greifzu-Stadion	7853000	65	406.800,00	271.888,95	66,84	Bauende Anfang Juni erfolgt. Derzeit Behebung von Restlesitungen/Mängeln und Schlussrechnungsbearbeitungen
70	424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	7851000	65	4.874.000,00	2.667.438,74	54,73	nach Fertigstellung der Baumaßnahme Schlussrechnungen der Bau- und Planungsleistungen zur abschließenden Kostenfeststellung erforderlich / ausstehend
71	424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	7831000	65	302.500,00	160.085,42	52,92	Nach Fertigstellung der Baumaßnahme Schlussrechnungen der Bau- und Planungsleistungen zur abschließenden Kostenfeststellung erforderlich / ausstehend
72	424226503000001	Errichtung PV-Anlage Erlebnisbad Roßlau	7851000	65	110.000,00	1.371,61	1,25	Statische Prüfung ist erfolgt. Montage der PV Anlage erfolgt bis Mitte August.
73	424236503000001	Errichtung PV-Anlage Sportbad	7851000	65	355.000,00	1.490,73	0,42	Statische Prüfung ist erfolgt. Montage der PV Anlage erfolgt bis Ende August.
74	511116701000001	Stadteingang Ost Platz vor dem Lustgartentor	7852000	67	273.500,00	8.875,54	3,25	Die Vorplanung ist aktuell abgeschlossen.
75	511116701000001	Stadteingang Ost Platz vor dem Lustgartentor	6811000	67	218.300,00	0,00	0,00	Abruf der Fördermittel erfolgt nach Rechnungslegung.
76	522102000000001	Gesellschaftereinlage DWG	7844000	20	4.000.000,00	0,00	0,00	keine Umsetzung 2025 aufgrund Verfügung LVvA
77	534102000000001	Verkauf von Anteilen Stadtwerke Roßlau an die DVV	6844000	20	2.000.000,00	0,00	0,00	
78	538106600000001	Zuschuss an die DESWA zur Erneuerung der Klärschlammmentwässerungsanlage Ziebigk	7815000	66	1.200.000,00	0,00	0,00	"Vorhabenbeginn" bis 15. August 2025 beim FöMi-Geber verlängert, start europaweiter Ausschreibung vorauss. in der 29.KW - ACHTUNG VERSCHIEBUNG in HH 2026
79	538106600000001	Zuschuss an die DESWA zur Erneuerung der Klärschlammmentwässerungsanlage Ziebigk	6811000	66	1.200.000,00	0,00	0,00	FöMi-Teilabruf in 2025 unwahrscheinlich, da dies bis spätestens 31.10. erfolgen müsste - ACHTUNG VERSCHIEBUNG in HH 2026
80	541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	7815000	66	920.000,00	5.016,17	0,55	Mittelabfluss in Abhängigkeit von Umsetzung und Abrechnung der DESWA-Maßnahmen, vollständiger Mittelabfluss zum Jahresende geplant

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständige s Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
81	541006600000002	Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Innsbrucker Straße	7852000	66	978.700,00	0,00	0,00	derzeit im Rechtsstreit; Auszahlung der unstrittigen Rechnungsbeträge in 2025 ohne Berücksichtigung von Mahnzinsen
82	541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	7852000	66	182.000,00	83.730,23	46,01	Mittelabfluss in Abhängigkeit von Umsetzung und Abrechnung der beauftragten Leistungen
83	541006600000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	7852000	66	1.574.400,00	0,00	0,00	derzeit im Rechtsstreit; voraussichtlich Zahlung unstrittiger Kosten in 2025/2026
84	5410066000000999	Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	6811000	66	363.800,00	0,00	0,00	wurde in 2025 der Baumaßnahme Ferdinand-von-Schill-Str. zugeordnet
85	541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	7852000	66	737.800,00	28.130,76	3,81	Maßnahme fertig gestellt, Abrechnung im IV. Quartal erwartet.
86	541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	6811000	66	1.536.700,00	1.256.600,00	81,77	Die für 2025 bewilligten FÖMi i.H. von 280.100 € werden nach Abschluss und Abrechnung der Maßnahme abgerufen, IV. Quartal 25.
87	541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße	7852000	66	905.000,00	0,00	0,00	Mit der Baumaßnahme wurde begonnen. Rechnungslegung nach Baufortschritt
88	541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße	6811000	66	603.300,00	0,00	0,00	Fördermittelabruf 4. Quartal. Einbuchung zum Jahresende entsprechend Ausgaben Amt 66.
89	541006602000011	Ausbau Johannisstraße	7852000	66	990.000,00	36.926,83	3,73	Straßenumbau fertiggestellt und abgerechnet, Restleistungen wie Fassadenbegrünung und Sitzmöbel wurden tw. begonnen
90	541006602000014	Kreisverkehr (Katholische Kirche)	7852000	66	200.000,00	0,00	0,00	Bearbeitung der Ausführungsplanung. Räumliche und zeitliche Abhängigkeit von Ferd.-v.-Schill-Str.
91	541006604000000	Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule	7852000	66	292.300,00	63.477,92	21,72	Maßnahme aktuell noch im Bau, Abrechnung 2.HJ2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständige s Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
92	541006606000002	Gehweg Möster Straße	7852000	66	505.400,00	3.334,71	0,66	aufgrund Satzungsloser Zeit dürfen keine neuen Aufträge/Planungen begonnen werden derzeit nur Abarbeitung/Abrechnung offener Aufträge/Leistungsphasen (Genehm-planung liegt vor, Einholung Bauerlaubnisse, Grunderwerb für Entwässerung notw.)
93	541006609000007	Gehweg Elballee, Westseite	7852000	66	1.292.000,00	21.597,03	1,67	HH-Ansatz 2025 aufgrund Verfügung LVwA obsolet Mittelabfluss in 2025 nur für Abarbeitung/Abrechnung offener Aufträge/Leistungsphasen (Entwurf Ämterbeteiligung mit Abwägung und Einarbeitung)
94	541006610000010	Sanierung Gehweg Esikostraße zw. Peusstraße u. Waldweg	7852000	66	150.000,00	0,00	0,00	Maßnahme zurückgestellt, siehe Verfügung LVwA
95	541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	7852000	66	500.000,00	342.568,98	68,51	Schlussrechnung steht noch aus
96	541006612000003	BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1)	7852000	66	190.000,00	0,00	0,00	Planung nicht beauftragt wegen fehlenden Grundsatzentscheidungen im Umgang mit Holzbrücken
97	541006612000003	BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1)	6811000	66	133.000,00	0,00	0,00	Aussetzung der Fördermittel auf 2025, Planung nicht beauftragt wegen fehlenden Grundsatzentscheidungen (Klärung im 1.Halbjahr 2025) im Umgang mit Holzbrücken
98	541006616000005	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	7852000	66	857.700,00	0,00	0,00	HH-Ansatz 2025 aufgrund Verfügung LVwA obsolet Mittelabfluss in 2025 nur für Abarbeitung/Abrechnung offener Aufträge/Leistungsphasen
99	541006616000006	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	7852000	66	788.600,00	0,00	0,00	HH-Ansatz 2025 aufgrund Verfügung LVwA obsolet Mittelabfluss in 2025 nur für Abarbeitung/Abrechnung offener Aufträge/Leistungsphasen
100	541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	7852000	66	130.438,95	0,00	0,00	Abrechnung nur für beauftragte Planungen möglich, da Satzungslose Zeit

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständige s Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
101	5420066000000001	Zuweisung für Investitionen Kreisstraßen	6811000	66	222.000,00	0,00	0,00	Buchung erfolgt über Amt 20
102	5440066000000001	Mauteinnahmen für Bundesstraßen	6811000	66	320.000,00	276.853,33	86,52	Einnahme war für 2. Halbjahr 2024, mehr kommt nicht, da B-Straßen seit 01.01.2025 in Baulast Bund
103	5440066220000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	7852000	66	7.500.000,00	5.579.973,32	74,40	Abrechnung nach Bautenstand
104	5440066220000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	6811000	66	7.000.000,00	0,00	0,00	Weiterverrechnung in Vorarbeit, Bundesmittel stehen aber erst 10/2025 zur Verfügung
105	5451020000000001	Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED	7853000	66	1.537.000,00	247.256,14	16,09	Abrechnung nach Baufortschritt
106	5470066000000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	7852000	66	300.000,00	20.805,60	6,94	Abrechnung nach Planungs- und Baufortschritt
107	5470066000000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	6811000	66	300.000,00	19.666,65	6,56	
108	5470066000000003	Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen	6811000	66	600.000,00	0,00	0,00	Zahlung nach Abruf der Mittel
109	5470066000000003	Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen	7815000	66	600.000,00	0,00	0,00	Zahlung nach Abruf der Mittel
110	5470066000000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	7852000	66	980.000,00	0,00	0,00	Entwurfs- und Genehmigungsplanung Bhf. Roßlau liegt vor. Verschiebung durch Probleme Grunderwerb. Zeitliche u. örtliche Abhängigkeit von Zerbster Brücke.
111	5470066000000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	6811000	66	784.000,00	0,00	0,00	
112	5482020000000001	Gesellschaftereinlage IHR GmbH	7844000	20	186.000,00	0,00	0,00	
113	5511061010000003	Schillerpark Wegesystem	7852000	67	184.966,67	0,00	0,00	Maßnahme entfällt entsprechend der Verfügung vom LVwA., bis FM eingeworben werden können.
114	5511167010000001	Stadteingang Ost Lustgarten BUGA	7852000	67	269.300,00	174.837,40	64,92	Eröffnung war am 01.05.2025; fehlende Ausstattungselemente werden nachgeliefert und dann aufgestellt.
115	5511167010000001	Stadteingang Ost Lustgarten BUGA	6811000	67	129.800,00	0,00	0,00	keine Information vom Fachamt
116	5511167010000002	Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer	7851000	67	147.500,00	0,00	0,00	
117	5511167010000002	Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer	6811000	67	132.700,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid im Mai 2025 erhalten.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständige s Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
118	551116702000001	Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel BUGA	7852000	67	1.160.600,00	0,00	0,00	
119	551116702000001	Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel BUGA	6811000	67	763.800,00	0,00	0,00	Die Vorplanung musste aufgrund von Anforderungen an den Hochwasserschutz und die Gefahrenabwehr angepasst werden. Dies erfolgte im Zeitraum von Dezember 2024 bis März 2025. Die geänderte Arbeitsrichtung wird am 15.05.2025 dem Bauausschuss als Informationsvorlage (IV/013/2025/III-67) erläutert. Die Erarbeitung der Entwurfsphase (Lph 3) verschiebt sich demnach auf Mai bis Juni 2025 und ist die Grundlage einer baufachlichen Prüfung seitens des Fördermittelgebers. Evtl. Baufeldfreimachungen sind ab Oktober 2025 und der eigentliche Baubeginn ist ab Ende Juni 2026 geplant.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständige s Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
120	551116702000002	Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt BUGA	7852000	67	715.000,00	219.570,69	30,71	Fördermittel werden entsprechend der Abrechnung am Ende des Jahres verbucht.
121	551116702000002	Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt BUGA	6811000	67	358.100,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ging nach erneuter Ausschreibung im Januar 2025 in die Umsetzung. Die Flächen am August-Bebel-Platz 16 gelten als Kampfmittelverdachtsflächen und konnten von der Firma KMB nicht freigemessen und zur Bearbeitung freigegeben werden. Dies bedeutet, dass alle Arbeiten auf der Baustelle nur kampfmittelbegleitend durchgeführt werden dürfen. Es wird Schicht für Schicht (max. 25cm) abgetragen und der Feuerwerker prüft den Aushub und den anstehenden Boden. Wenn es ein akustisches Signal gibt, muss geschaut werden, was dies verursacht und der Gegenstand muss ausgegraben werden. Zudem darf nur sehr eingeschränkt bzw. gar nicht verdichtet werden. Es wurden bis Mitte April 2024 vier Stabbrandbomben und Scherben von Behältern mit chemischen Kampfstoffen gefunden. Zudem ein Bombentrichter, welcher komplett sondiert und geräumt werden muss. Diese Vorgehensweise verursacht Mehrkosten plus mind. 25 Tage mehr Bauzeit. Derzeitig werden Möglichkeiten gesucht und besprochen, die Baukosten zu senken und die Bauzeit zu reduzieren.
122	551116709000001	Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten	7852000	67	184.200,00	29.808,14	16,18	Fördermittel Abruf erfolgt entsprechend der Rechnungslegung.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständige s Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
123	551116709000001	Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten	6810000	67	156.600,00	0,00	0,00	Die Stadt Dessau-Roßlau hat im März 2024 Bundesfördermittel des BBSR erhalten. Der Bewilligungsbescheid enthält den Vorbehalt der Kostenanerkennung durch die zuständige Bauverwaltung es Landes. In den nächsten Schritten folgen: Ausschreibung der Planungsleistung, Planung bis zum Entwurf mit Abschätzung der Genehmigungsfähigkeit, Vorlage der Planungsunterlagen zur Anerkennung bei der Bauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt (Verfahren nach RZBau).
124	552106612000005	Lobengrubengraben Kleinkühnau	7852000	66	573.900,00	7.382,93	1,29	Entwurfsplanung ist fertig gestellt, Genehmigungsplanung wird im Juli 2025 begonnen, weitere Planungsphasen und bauliche Umsetzung sind aufgrund Haushaltssperre in 2025 nicht mehr möglich - HH-Ansatz aufgrund Verfügung LVwA obsolet Mittelabfluss in 2025 nur für Abarbeitung/Abrechnung offener Aufträge/Leistungsphasen
125	552106619000001	Sanierung Wehranlage Sollnitz	7852000	66	259.100,00	33.443,39	12,91	Baumaßnahme läuft planmäßig, 2. Abschlagsrechnung ist geprüft und frei gegeben
126	555106700000001	Aufforstung Waldflächen Georgengarten BUGA	7852000	67	180.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid ausstehend.
127	611102000000001	Investitionshilfen nach FAG	6811000	20	7.876.000,00	3.934.394,00	49,95	Abruf erfolgt Quartalsweise
					112.534.376,99	28.818.956,49	25,61	