

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	durch Verfügung des Landesverwaltungsamtes gesperrte Mittel
	Maßnahme beendet/erfüllt

III. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
1	111301000000003	Erwerb Büroausstattung	7832000	10	130.000,00	351,25	0,27	Der DK0049 verteilt sich über verschiedene Produkte. Bis zum Stichtag 30.09.2025 beläuft sich der Gesamtverbrauch des Deckungskreises auf ca. 16.600,00 €. Weitere Auszahlungen sind aufgrund der satzungslosen Zeit bisher noch nicht erfolgt.
2	111306501439002	Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss Rathausneubau Dessau	7851000	65	250.000,00	34.485,25	13,79	Planung LPH 1-6 abgeschlossen, Ausschreibung in 2025 durch späte Haushaltssatzung nicht mehr möglich, daher Fortsetzung 2026, Mittel nach 2026 übertragen
3	111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	7851000	65	300.000,00	4.433,36	1,48	Maßnahmebeschluss zur prüfenden Variante 5 wird dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt, bisher keine weiteren externen Leistungen/Rechnungslegungen.
4	111306521000001	Errichtung PV-Anlage Technisches Rathaus, Haus I	7851000	65	200.000,00	0,00	0,00	
5	111601000000002	Hard- und Software	7834000	11	653.100,00	71.112,02	10,89	Es erfolgen Beschaffungen entsprechend der beschlossenen IT-Prioritätenliste 2025. Es werden weitere Anforderungen der Fachämter innerhalb des laufenden Jahres entsprechend der finanziellen Möglichkeiten umgesetzt. Im Rahmen der satzungslosen Zeit dieses Jahr und der späten Freigabe der Gelder (FH) wurden bis Sep. 2025 nur betriebskritische Investitionen beauftragt.
6	111601000000002	Hard- und Software	7832000	11	302.500,00	76.208,79	25,19	
7	111601000000002	Hard- und Software	7831000	11	135.000,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
8	111718000000001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	6821000	61	766.500,00	4.248,54	0,55	
9	111718000000001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	7821000	61	161.900,00	8.856,68	5,47	113.000 € seitens LvWA wurden nicht als unabweisbar eingestuft.
10	122606102000001	Verkauf August-Bebel-Platz 16	6821000	61	2.000.000,00	1.815.871,71	90,79	
11	122606102000002	Ankauf Ferdinand-von-Schill-Straße 8 inklusive Parkplatz	7821000	61	2.688.000,00	2.614.702,18	97,27	
12	122606502000001	Umbau Ferdinand-von-Schill-Straße 8	7851000	65	595.000,00	475.106,31	79,85	Maßnahme abgeschlossen, vollständige Abrechnung erfolgt bis Ende 10/2025
13	126103700000001	Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	7831000	37	879.000,00	207.500,30	23,61	70 TEUR für das Rettungsboot wurden bisher nicht freigegeben. Eine Verschiebung nach 2026 ist erforderlich. Die Restsumme für die Lieferung des Tanklöschfahrzeuges wird im IV. Quartal fällig.
14	126103700000003	Erneuerung Photovoltaikanlage	7831000	37	110.000,00	41.528,88	37,75	Aufbauarbeiten sind beendet. Anschluss der Steuerungstechnik steht noch aus.
15	126103700000010	Neubau Lagerhalle	7851000	37	200.000,00	0,00	0,00	Bau der Lagerhalle ist nach 2026 verschoben.
16	126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	7831000	37	1.655.000,00	163.398,59	9,87	Rechnungen sind frühestens im IV. Quartal zu erwarten. Das Fahrgestell für die Drehleiter ist bezahlt. Der Einsatzleitwagen für die FF Roßlau ist abgenommen und bezahlt. Zwei Löschfahrzeuge sind beauftragt und in Produktion. Ein Mannschaftstransportwagen ist bestellt. Ein Teil der Mittel wird nach 2026 verschoben da die Kassenwirksamkeit 2025 nicht mehr gewährleistet ist.
17	126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	7851000	37	800.000,00	248.231,05	31,03	Gebäudehülle fertiggestellt, Innenausbau, technische Ausstattung und Einrichtung laufen.
18	126171600000003	Erwerb Fahrzeuge	7831000	16	464.700,00	286.304,35	61,61	Fahrgestell für Fahrzeug abgerechnet, Aufbau erfolgt kassenwirksam im Jahr 2026.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
19	1270037000000005	Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk	7831000	37	680.000,00	138.210,40	20,33	Abnahme Notrufabfrage noch nicht erfolgt, technische Probleme müssen noch beseitigt werden. Schlusszahlung steht noch aus.
20	1280037000000001	Erwerb von Fahrzeugen	7831000	37	470.000,00	778,45	0,17	ein Arzttruppwagen in Produktion, der Gerätewagen-Logistik ist im Vergabeverfahren.
21	1280037000000003	Sirenen für Bevölkerungsschutz	7853000	37	198.000,00	84.757,75	42,81	Sirenen geliefert, Rechnungslegung noch nicht erfolgt, Aufbau steht aus.
22	2110040000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7851000	40	2.000.000,00	511.047,74	25,55	Alle Planungs- und Bauleistungen sind abgeschlossen und abgerechnet. Geleistete Gesamtauszahlungen im Deckungskreis 2067 = 1.058.820,40 Euro.
23	2110040000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	6811000	40	3.368.800,00	1.560.453,84	46,32	Alle Auszahlungsanträge wurden an den Fördermittelgeber fristgerecht gestellt und in das Haushaltsprogramm eingebucht. Gesamteinzahlungen im Deckungskreis 2067 = 3.500.079,28 Euro im September 2025 eingegangen.
24	2110040029000001	Generalsanierung Schulgebäude und Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"	7851000	65	112.000,00	27.598,34	24,64	
25	2110065036070001	Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28	7851000	65	1.235.000,00	115.163,38	9,32	Verzögerungen durch Haushaltssperre (Mittelfreigabe) und später Nutzung der Gelder (Teil des Geldes) als Deckungsquelle für Behelfsbrücke in Roßlau.
26	2110065036070001	Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28	6811000	65	389.900,00	0,00	0,00	Fördermittelabruf 4. Quartal. Buchung zum Jahresende entsprechend Ausgaben Amt 65.
27	2160040222000003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	65	860.100,00	105.146,55	12,22	Verzögerungen in den Zahlungsanweisungen, da in einigen Schlussrechnungen Klärungsbedarf vorlag. Vereinzelt Schlussrechnungen noch anzuweisen.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
28	216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	65	860.000,00	561.525,14	65,29	anteilig Bestandteil offener Schlussrechnungen. Zahlungsvorgänge zu erwarten.
29	216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	7831000	65	178.500,00	82.627,72	46,29	Die Ausstattung ist abgeschlossen. Der Wasserschaden ist behoben, weiterhin noch nicht alle Schlussrechnungen gestellt.
30	216004022200005	Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1	7851000	65	506.200,00	2.070,24	0,41	
31	216006501000001	PV Anlage SekS "Am Schillerpark"	7851000	65	165.000,00	22.475,15	13,62	Anlage fertig und in Betrieb. Abnahme am 02.10.2025. Abrechnung bis Ende November.
32	217006502000003	Errichtung PV-Anlage Gymnasium Philanthropinum	7851000	65	175.000,00	1.720,74	0,98	Fertigstellung, Inbetriebnahme und Abnahme bis Mitte November. Schlussrechnung bis Ende November.
33	217006504000001	Errichtung PV-Anlage Walter Gropius Gymnasium	7851000	65	178.000,00	19.877,43	11,17	Anlage fertig und in Betrieb. Abnahme am 02.10.2025. Abrechnung bis Ende November.
34	221004003100001	Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle Schule für Lernbehinderte	7851000	65	100.000,00	16.228,01	16,22	
35	221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue"	7851000	65	7.638.000,00	3.209.572,59	42,02	Laufende Baumaßnahme: Abrechnung erfolgt gemäß Baufortschritt, Rechnungsstellung durch die Firmen und Zahlungsfluss erfolgt demnach analog dazu. Maßnahmen gegen zeitliche Verzögerungen im Bauablauf dauern an.
36	221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue"	6811000	65	3.897.100,00	3.897.178,00	100,00	Komplette Fördermittel sind im April 2025 ausgezahlt worden. Der Verwendungsnachweis muss bis 30.06.2026 erstellt werden.
37	221004006400002	Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"	7831000	65	1.783.100,00	1.859,83	0,10	Laufende Baumaßnahme: Vergabe Ausstattung erfolgte verzögert. Aufträge nun vollständig erteilt, bisher keine Rechnungslegungen.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
38	221006501300002 Neubau Regenbogenschule (G-Schule), Bernburger Straße	7851000	65	400.000,00	26.277,86	6,57	Verzögerungen bei Planvergabe aufgrund Haushaltssperre.
39	221006506000001 Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue	7851000	65	180.000,00	14.756,71	8,20	Baumaßnahme (Abbruch) noch nicht begonnen; folgt nach Fertigstellung Neubau
40	221006506000001 Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue	7852000	65	150.000,00	0,00	0,00	Baumaßnahme noch nicht begonnen, folgt nach Fertigstellung Neubau. Mittelabruf derzeit nicht erforderlich.
41	231104000000017 Neuausstattung Konditorenküche	7831000	40	143.500,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wird im aktuellen Haushaltsjahr nicht realisiert werden können, da entsprechende Fördermittel derzeit nicht zur Verfügung stehen.
42	231106500000001 Teilsanierung Sporthalle Anhaltisches Berufsschulzentrum	7851000	65	500.000,00	8.871,38	1,77	
43	252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	65	133.071,37	650,12	0,49	Planungsabstimmungen zum weiteren Umgang Dachgeschoss Entscheidung zum weiteren Vorgehen offen
44	253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark	7851000	41	115.000,00	0,00	0,00	Umsetzung erfolgt ab 2026
45	253104109000018 Tierpark Neubau Einfriedungszaun	7853000	65	175.000,00	5.400,00	3,09	
46	261102000000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	7815000	20	900.000,00	0,00	0,00	Verfügung zur Haushaltssperre gilt weiter, Anhaltisches Theater nutzt Rücklage zur Finanzierung von Investitionen
47	272104100000004 Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7831000	41	223.200,00	2.475,20	1,11	Umsetzung abhängig von Fertigstellung Baumaßnahme, Freigabe der Mittel erfolgt, 2 Ausschreibungen veranlasst, weitere in Planung, Verschiebung nach 2026 erforderlich
48	272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	65	915.800,00	206.409,47	22,54	laufende Baumaßnahme, Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungsstellung der AN
49	272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	65	2.943.200,00	686.911,86	23,34	laufende Baumaßnahme, Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungsstellung der AN

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
50	272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	6811000	65	851.800,00	0,00	0,00	Abgerufene Fördermittel liegen auf dem Verwahrkonto und werden zum Jahresende entsprechend der Ausgaben von Amt 65 eingebucht.
51	281316502000001	Sanierung Marienkirche	7851000	65	200.000,00	0,00	0,00	
52	365105100000002	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung"	7815000	51	142.800,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde nach 2026 verschoben
53	365105100000005	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	7815000	51	317.800,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde nach 2026 verschoben

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
54	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	365105100000005 6811000	51	222.400,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde nach 2026 verschoben
55	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d	365105100000103 7815000	51	102.400,00	0,00	0,00	
56	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	365105100000107 7815000	51	575.500,00	0,00	0,00	
57	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier	365105100000115 7815000	51	399.700,00	0,00	0,00	
58	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b	365105100000406 7815000	51	151.800,00	0,00	0,00	Umsetzung auf Grund der Haushaltssperre im Eigenbetrieb nicht möglich, Ausnahme von der Haushaltssperre vom OB liegt nicht vor
59	Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1	365115100000034 7818000	51	123.400,00	0,00	0,00	
60	Zuschuss an das Urbanistische Bildungswerk für die Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	365116517834001 7851000	65	800.000,00	0,00	0,00	zunächst von HH-Sperre betroffen, die Realisierung Ende September dem ZGM übertragen, bisher nur interne Prozesse, derzeit Konkretisierung Aufgabenstellung für erforderliche Beauftragungen und Abstimmung mit Fömigeber

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
61	365116517834001	Zuschuss an das Urbanistische Bildungswerk für die Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	6811000	65	530.000,00	0,00	0,00	Fördermittel können nur in Abhängigkeit von der Art und Weise der Umsetzung des Vorhabens in Anspruch genommen werden
62	365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	7852000	65	257.200,00	189.771,83	73,78	Abnahme erfolgte am 18.08.2025. Schlussrechnungen in Bearbeitung.
63	365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	6811000	65	127.600,00	0,00	0,00	Mittelabforderung erfolgt über A 61
64	365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	7851000	65	350.000,00	290.752,78	83,07	Wiederanlauf der Bauleistungen seit September 2025. Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungslegung der AN's.
65	366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	6811000	67	108.000,00	0,00	0,00	Fördermittel liegen auf dem Verwahrkonto und werden zum Jahresende entsprechend der Ausgaben eingebucht.
66	366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	7853000	67	157.100,00	105.278,02	67,01	Restarbeiten am 1. BA laufen. Für den 2. BA wurden Fördermittel über die Städtebauförderung 2026 beantragt.
67	366206715000001	Errichtung Lärmschutzwand Spielplatz Kochstedt	7853000	67	110.900,00	688,00	0,62	
68	424106100000001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	7821000	61	293.500,00	0,00	0,00	
69	424106503000001	Neubau Kläranlage mit Überlauf Sportplatz Helmut-Kohl-Straße 67	7852000	65	120.000,00	0,00	0,00	Laufende Baumaßnahme. Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungslegung der AN's. Voraussichtliches Bauende November 2025.
70	424126500000001	Erneuerung Sickergrube Paul-Greifzu-Stadion	7853000	65	406.800,00	292.560,64	71,92	Maßnahme vollständig abgeschlossen, noch ausstehende Geldmittel nicht in Anspruch genommen.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
71	424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	7851000	65	4.874.000,00	3.322.640,13	68,17	nach Fertigstellung der Baumaßnahme Schlussrechnungen der Bau- und Planungsleistungen zur abschließenden Kostenfeststellung erforderlich / z.T. noch ausstehend
72	424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße Ausstattung	7831000	65	302.500,00	160.085,42	52,92	nach Fertigstellung der Baumaßnahme Schlussrechnungen der Bau- und Planungsleistungen zur abschließenden Kostenfeststellung erforderlich / z.T. ausstehend
73	424226503000001	Errichtung PV-Anlage Erlebnisbad Roßlau	7851000	65	110.000,00	1.401,11	1,27	Anlage fertig und in Betrieb. Abnahme und Faktura erfolgen Mitte / Ende November.
74	424236503000001	Errichtung PV-Anlage Sportbad	7851000	65	355.000,00	1.534,58	0,43	Anlage fertig und in Betrieb. Abnahme am 02.10.2025. Abrechnung bis Ende November.
75	511116701000001	Stadteingang Ost Platz vor dem Lustgartentor	7852000	67	273.500,00	32.625,94	11,93	Die Maßnahme wurde im August 2024 in ZIZ beantragt. Den Änderungsbescheid erhielt das Amt für Wirtschaft und Stadtplanung im Oktober 2024. Im ZIZ-Programm sind Leistungen in Höhe von 243.800 € verfügbar und ein Maßnahmenteil von ca. 31.000 € wird aus Städtebaufördermitteln finanziert. Die Planung wurde extern vergeben. Die Bauleistung wurde ausgeschrieben und beauftragt. Der Maßnahme ist die Sanierung der Trinkwasserleitung durch die DESWA vorgeschaltet. Der Baubeginn ist für die 43. KW 2025 geplant. Die Realisierung ist aus Fördermittelgründen bis 30.11.2025 abzuschließen.
76	511116701000001	Stadteingang Ost Platz vor dem Lustgartentor	6811000	67	218.300,00	0,00	0,00	Abruf der Fördermittel erfolgt nach Rechnungslegung.
77	522102000000001	Gesellschaftereinlage DWG	7844000	20	4.000.000,00	0,00	0,00	
78	534102000000001	Verkauf von Anteilen Stadtwerke Roßlau an die DVV	6844000	20	2.000.000,00	0,00	0,00	Verkauf soll 2025 umgesetzt und der Verkaufserlös noch kassenwirksam werden

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
79	Zuschuss an die DESWA zur Erneuerung der Klärschlammmentwässerungsanlage Ziebigk	7815000	66	1.200.000,00	0,00	0,00	Europaweite Ausschreibung; Maßnahmebeginn 06.10.2025, Bauzeit gem. Terminplan DESWA vorauss. 52 Wochen Verschiebung nach 2026
80	Zuschuss an die DESWA zur Erneuerung der Klärschlammmentwässerungsanlage Ziebigk	6811000	66	1.200.000,00	0,00	0,00	FöMi-Teilabruf in 2025 nicht möglich aufgrund Maßnahmebeginn 06.10.2025, da FöMi-Abruf bis spätestens 31.10. hätte erfolgen müssen. Verschiebung nach 2026
81	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	7815000	66	920.000,00	5.016,17	0,55	Mittelabfluss in Abhängigkeit von Umsetzung und Abrechnung der DESWA-Maßnahmen, vollständiger Mittelabfluss zum Jahresende geplant
82	Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Innsbrucker Straße	7852000	66	978.700,00	953.231,11	97,40	derzeit im Rechtsstreit; Auszahlung der unstrittigen Rechnungsbeträge in 2025 ohne Berücksichtigung von Mahnzinsen
83	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	7852000	66	182.000,00	83.730,23	46,01	Mittelabfluss in Abhängigkeit von Umsetzung und Abrechnung der beauftragten Leistungen
84	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	7852000	66	1.574.400,00	0,00	0,00	derzeit im Rechtsstreit; voraussichtlich Zahlung unstrittiger Kosten in 2025/2026
85	Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	6811000	66	363.800,00	0,00	0,00	wurde in 2025 der Baumaßnahme Ferdinand-von-Schill-Str. zugeordnet
86	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	7852000	66	737.800,00	131.371,27	17,81	Maßnahme fertig gestellt, Abrechnung im IV. Quartal erwartet.
87	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	6811000	66	1.536.700,00	1.256.600,00	81,77	Die für 2025 bewilligten FöMi i.H. von 280.100 € werden nach Abschluss und Abrechnung der Maßnahme abgerufen, IV. Quartal 25.
88	Ferdinand-v.-Schill-Straße	7852000	66	905.000,00	114.124,18	12,61	Mit der Baumaßnahme wurde begonnen. Rechnungslegung nach Baufortschritt
89	Ferdinand-v.-Schill-Straße	6811000	66	603.300,00	0,00	0,00	Inanspruchnahme in Abhängigkeit von Bauausführung.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
90	541006602000011	Ausbau Johannisstraße	7852000	66	270.000,00	36.926,83	13,68	Straßenumbau fertiggestellt und abgerechnet, Restleistungen wie Fassadenbegrünung und Sitzmöbel wurden tw. begonnen
91	541006604000000	Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule	7852000	66	292.300,00	150.617,88	51,53	Maßnahme beendet, Abrechnung 2. HJ 2025
92	541006606000002	Gehweg Möster Straße	7852000	66	155.400,00	3.334,71	2,15	Fehlender Grunderwerb, derzeit nur Abarbeitung/Abrechnung offener Aufträge/Leistungsphasen Auf Grund der prekären Personalsituation kann die Maßnahme nur eingeschränkt bearbeitet werden
93	541006609000007	Gehweg Elballee, Westseite	7852000	66	1.292.000,00	21.597,03	1,67	
94	541006610000010	Sanierung Gehweg Esikostraße zw. Peusstraße u. Waldweg	7852000	66	150.000,00	0,00	0,00	
95	541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	7852000	66	500.000,00	523.092,56	104,62	Schlussrechnung steht noch aus
96	541006612000003	BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1)	7852000	66	133.000,00	0,00	0,00	Planung wurde nicht beauftragt wegen fehlenden Grundsatzentscheidungen im Umgang mit Holzbrücken, Verschiebung in 2026 wegen Deckung für Zerbster Brücke in 2025
97	541006612000003	BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1)	6811000	66	133.000,00	0,00	0,00	Aussetzung der Fördermittel auf 2026, Planung nicht beauftragt wegen fehlenden Grundsatzentscheidungen (Anfrage im III. Quartal an FÖMI-Geber, Klärung im 1. Halbjahr 2026) Verschiebung in 2026
98	541006616000005	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	7852000	66	857.700,00	0,00	0,00	
99	541006616000006	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	7852000	66	788.600,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
100	541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	7852000	66	130.438,95	16.775,37	12,86	Abrechnung nur für beauftragte Planungen , Förderbescheid steht noch aus, Maßnahmebeschluss nach Vorlage Förderbescheid , dann weitere Beauftragung möglich. Auf Grund der prekären Personalsituation kann die Maßnahme nur eingeschränkt bearbeitet werden
101	542006600000001	Zuweisung für Investitionen Kreisstraßen	6811000	66	222.000,00	222.154,00	100,07	
102	544006600000001	Mauteinnahmen für Bundesstraßen	6811000	66	320.000,00	276.853,33	86,52	Einnahme war für 2. Halbjahr 2024, mehr kommt nicht, da B-Straßen seit 01.01.2025 in Baulast Bund
103	544006622000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	7852000	66	9.452.000,00	7.356.266,82	77,83	Abrechnung nach Bautenstand
104	544006622000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	6811000	66	7.000.000,00	0,00	0,00	Weiterverrechnung in Vorarbeit, Bundesmittel stehen aber erst 10/2025 zur Verfügung, derzeit ist die Finanzierung durch den Bund noch nicht sicher
105	545102000000001	Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED	7853000	66	1.537.000,00	452.013,26	29,41	Abrechnung nach Baufortschritt
106	547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	7852000	66	300.000,00	47.123,02	15,71	Abrechnung nach Planungs- und Baufortschritt, auf Grund der prekären Personalsituation kann die Maßnahme nur eingeschränkt bearbeitet werden
107	547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	6811000	66	300.000,00	19.666,65	6,56	Umbuchungen FöMi müssen noch durch Abt. HH erfolgen
108	547006600000003	Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen	6811000	66	600.000,00	0,00	0,00	Zahlung nach Umsetzung und Abruf der Mittel durch DVG
109	547006600000003	Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen	7815000	66	600.000,00	0,00	0,00	Zahlung nach Umsetzung und Abruf der Mittel durch DVG
110	547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	7852000	66	930.000,00	0,00	0,00	Entwurfs- und Genehmigungsplanung Bhf. Roßlau liegt vor. Verschiebung durch Probleme Grunderwerb. Zeitliche u. örtliche Abhängigkeit von Zerbster Brücke. Auf Grund der prekären Personalsituation kann die Maßnahme nur eingeschränkt bearbeitet werden

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
111	547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	6811000	66	784.000,00	0,00	0,00	auf Grund der zeitlichen Verschiebungen erfolgt ein nur eingeschränkter Fördermittelabruf, da ansonsten Zinsforderungen anfallen
112	548202000000001	Gesellschaftereinlage IHR GmbH	7844000	20	186.000,00	0,00	0,00	die Auszahlung kann erst nach der beihilferechtlichen Prüfung erfolgen, dazu ist eine Entscheidung für den Stadtrat in Vorbereitung
113	551106101000003	Schillerpark Wegesystem	7852000	67	184.966,67	0,00	0,00	
114	551116701000001	Stadteingang Ost Lustgarten BUGA	7852000	67	269.300,00	174.837,40	64,92	Die Baumaßnahme Lustgarten wurde Ende April 2025 abgeschlossen. Am 01.05.2025 wurde der Lustgarten offiziell eröffnet und für die Nutzung freigegeben. Die noch fehlenden Ausstattungselemente werden in KW 41 und 42 2025 aufgestellt.
115	551116701000001	Stadteingang Ost Lustgarten BUGA	6811000	67	129.800,00	0,00	0,00	Abruf der Fördermittel erfolgt nach Rechnungslegung.
116	551116701000002	Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer	7851000	67	147.500,00	0,00	0,00	Die Konzeption zur Sanierung der Lustgartenmauer wurde im Bauausschuss am 18.01.2024 vorgestellt. Die Sanierungskonzeption (restauratorische Untersuchungen von Mauerwerk, Naturstein, Figuren) gibt Umsetzungsschritte vor. Der 1. BA beinhaltet die Sicherung von Mauerwerk und der Figuren (Einlagerung) bis Dezember 2025. Die Landesförderung Denkmalpflege wurde am 6.05.2025 gewährt.
117	551116701000002	Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer	6811000	67	132.700,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid im Mai 2025 erhalten.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
118	551116702000001	Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel BUGA	7852000	67	1.160.600,00	74.958,78	6,46	Der Entwurf wird von September bis Dezember 2025 als Beschlussvorlage (Maßnahmenbeschluss) eingereicht. Zeitgleich wird dieser Arbeitsstand zur fachlichen Prüfung dem Fördermittelgeber vorgelegt. Ein erster Bauabschnitt (Baufeldfreimachung) ist frühestens ab September 2026 möglich. Da das B-Plan-Verfahren (B-Plan Nr. 229) der Baumaßnahme vorgeschaltet ist, kann mit der Umgestaltung nach November 2026 begonnen werden. In 2028 sind noch Restleistungen wie vegetationstechnische Arbeiten und Fertigstellungspflege vorgesehen.
119	551116702000001	Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel BUGA	6811000	67	763.800,00	0,00	0,00	Fördermittel sind bewilligt. Abruf der Fördermittel erfolgt nach Rechnungslegung am Jahresende.
120	551116702000002	Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt BUGA	7852000	67	715.000,00	447.517,70	62,59	Am 11.09.2025 gab es die VOB Abnahme zur BM Historisches Arbeitsamt. Restleistungen sollen bis 10.10.2025 abgearbeitet werden.
121	551116702000002	Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt BUGA	6811000	67	358.100,00	0,00	0,00	Fördermittel sind bewilligt. Abruf der Fördermittel erfolgt nach Rechnungslegung am Jahresende.
122	551116709000001	Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten	7852000	67	184.200,00	73.070,12	39,67	Die Planungsleistung wurde ausgeschrieben und in 10/2024 vergeben. Die Ausschreibung für den 1. BA ist erfolgt und befindet sich derzeit in Prüfung. Die Vergabe des Auftrages soll bis Ende November 2025 erfolgen.
123	551116709000001	Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten	6810000	67	156.600,00	0,00	0,00	Fördermittel sind bewilligt. Abruf der Fördermittel erfolgt nach Rechnungslegung am Jahresende.
124	552106612000005	Lobenbreitengraben Kleinkühnau	7852000	66	573.900,00	11.804,16	2,06	
125	552106619000001	Sanierung Wehranlage Sollnitz	7852000	66	289.100,00	207.458,00	71,76	Baumaßnahme ist beendet, Schlussrechnung ist in Arbeit

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruch- nahme in v.H.	Begründung
126	555106700000001	Aufforstung Waldflächen Georgengarten BUGA	7852000	67	180.000,00	0,00	0,00	Der Zuwendungsbescheid ist ausstehend.
127	611102000000001	Investitionshilfen nach FAG	6811000	20	7.876.000,00	5.901.591,00	74,93	Einzahlung erfolgt zu festen Terminen entsprechend Bescheid