

Rot	Einzahlungen
Blau	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
Gelb	durch Verfügung des Landesverwaltungsamtes gesperrte Mittel
Grau	Maßnahme beendet/erfüllt

IV. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
1	111301000000003 Erwerb Büroausstattung	7832000	10	130.000,00	12.348,73	9,50	Der DK0049 verteilt sich über verschiedene Produkte. Bis zum Ende des Jahres beläuft sich der Gesamtverbrauch des Deckungskreises auf rund 85.000 €. Weitere Auszahlungen waren aufgrund der langen satzungslosen Zeit nicht möglich.
2	111306501439002 Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss Rathausneubau Dessau	7851000	65	250.000,00	34.485,25	13,79	Planung LPH 1-6 abgeschlossen, Ausschreibung in 2025 durch späte Haushaltssatzung nicht mehr möglich, daher Fortsetzung 2026, Mittel nach 2026 übertragen
3	111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	7851000	65	300.000,00	4.433,36	1,48	Maßnahmebeschluss zur prüfenden Variante 5 wird dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt, bisher keine weiteren externen Leistungen/Rechnungslegungen.
4	111306521000001 Errichtung PV-Anlage Technisches Rathaus, Haus I	7851000	65	200.000,00	0,00	0,00	
5	111601000000002 Hard- und Software	7834000	11	648.997,00	303.264,33	46,73	Die Ausschreibungen für 2025 sind abgeschlossen. Zum Teil erfolgte die Rechnungsstellung erst nach Kassenschluss 2025. Ein Teil der geplanten Maßnahmen konnten 2025 nicht umgesetzt werden.
6	111601000000002 Hard- und Software	7832000	11	302.500,00	104.526,03	34,55	
7	111601000000002 Hard- und Software	7831000	11	135.000,00	25.904,27	19,19	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
8	111718000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	6821000	61	766.500,00	12.445,24	1,62	Umsatzvolumen aus Verkäufen im Jahr 2025 liegt bei 180.622 €
9	111718000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	7821000	61	161.900,00	10.327,41	6,38	113.000 € seitens LvWA wurden nicht als unabweisbar eingestuft.
10	122013200000001 Anschaffung mobiler Sperrelemente	7831000	32	450.000,00	434.614,25	96,58	
11	122606102000001 Verkauf August-Bebel-Platz 16	6821000	61	2.000.000,00	1.815.871,71	90,79	
12	122606102000002 Ankauf Ferdinand-von-Schill-Straße 8 inklusive Parkplatz	7821000	61	2.688.000,00	2.614.702,18	97,27	
13	122606502000001 Umbau Ferdinand-von-Schill-Straße 8	7851000	65	595.000,00	565.511,40	95,04	
14	126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	7831000	37	879.000,00	805.939,98	91,69	
15	126103700000003 Erneuerung Photovoltaikanlage	7831000	37	110.000,00	47.104,05	42,82	
16	126103700000010 Neubau Lagerhalle	7851000	37	200.000,00	0,00	0,00	Bau der Lagerhalle ist nach 2026 verschoben.
17	126113700000002 Erwerb Fahrzeuge	7831000	37	1.655.000,00	173.541,98	10,49	
18	126113724000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	7851000	37	800.000,00	727.116,82	90,89	
19	126171600000003 Erwerb Fahrzeuge	7831000	16	464.700,00	313.913,49	67,55	Fahrgestell für Fahrzeug abgerechnet, Aufbau erfolgt kassenwirksam im Jahr 2026.
20	127003700000005 Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk	7831000	37	680.000,00	138.210,40	20,33	Abnahme Notrufabfrage noch nicht erfolgt, technische Probleme müssen noch beseitigt werden. Schlusszahlung steht noch aus.
21	128003700000001 Erwerb von Fahrzeugen	7831000	37	470.000,00	123.906,44	26,36	
22	128003700000003 Sirenen für Bevölkerungsschutz	7853000	37	198.000,00	96.260,17	48,62	Sirenen geliefert, Rechnungslegung noch nicht erfolgt, Aufbau steht aus.
23	211004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7851000	40	2.000.000,00	511.047,74	25,55	Alle Auszahlungsanträge wurden an den Fördermittelgeber fristgerecht gestellt und in das Haushaltsprogramm eingebucht. Gesamteinzahlungen im Deckungskreis 2067 = 3.500.079,28 Euro im September 2025 eingegangen. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
24	211004000000030 Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	6811000	40	3.368.800,00	1.551.792,58	46,06	Alle Planungs- und Bauleistungen sind abgeschlossen und abgerechnet. Geleistete Gesamtauszahlungen im Deckungskreis 2067 = 1.058.820,40 Euro. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
25	211004002900001 Generalsanierung Schulgebäude und Turnhalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"	7851000	65	112.000,00	46.528,27	41,54	
26	211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III sowie Errichtung Heizhaus	7891100	65	146.756,56	146.756,56	100,00	
27	211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28	7851000	65	1.235.000,00	116.563,38	9,44	Aufgrund der Verspäteten Genehmigung des HH 2025 hat sich der Start der Abbruchmaßnahme deutlich verzögert. Der Ansatz musste darüber hinaus als Deckungsquelle für die Zerbster Brücke zur Verfügung gestellt werden. Die Ausschreibung für den Abbruch konnte daher erst Ende 2025 starten.
28	211006503607001 Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28	6811000	65	389.900,00	0,00	0,00	Fördermittel am 30.12.2025 auf dem Verwahrkonto eingegangen. Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend der Ausgaben im 1. Quartal mit der Einnahmenübertragung.
29	216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	65	860.100,00	111.766,40	12,99	Vereinzelt Schlussrechnungen noch offen; Mittel wurden in HH 2026 verschoben
30	216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	65	860.000,00	1.036.625,09	120,54	Vereinzelt Schlussrechnungen noch offen; Mittel wurden in HH 2026 verschoben
31	216004022200004 Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	7831000	65	178.500,00	82.627,72	46,29	Die Ausstattung ist abgeschlossen. Der Wasserschaden ist behoben. Schlussrechnungen bezahlt.
32	216004022200005 Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1	7851000	65	506.200,00	2.070,24	0,41	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
33	216006501000001 PV Anlage SekS "Am Schillerpark"	7851000	65	165.000,00	160.962,92	97,55	
34	217006502000003 Errichtung PV-Anlage Gymnasium Philanthropinum	7851000	65	175.000,00	151.009,50	86,29	
35	217006504000001 Errichtung PV-Anlage Walter Gropius Gymnasium	7851000	65	178.000,00	172.171,55	96,73	
36	221004006400001 Neubau "Schule an der Muldaue"	7851000	65	7.638.000,00	4.365.689,77	57,16	Laufende Baumaßnahme: Abrechnung erfolgt gemäß Baufortschritt, Rechnungsstellung durch die Firmen und Zahlungsfluss erfolgt demnach analog dazu. Maßnahmen gegen zeitliche Verzögerungen im Bauablauf dauern an. Baumaßnahme befindet sich im Zuge der Fertigstellung.
37	221004006400001 Neubau "Schule an der Muldaue"	6811000	65	3.897.100,00	3.897.178,00	100,00	
38	221004006400002 Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"	7831000	65	1.517.000,00	256.336,26	16,90	Laufende Leistung: Abrechnung erfolgt gemäß Lieferabruf und-fortschritt, Rechnungsstellung durch die Firmen und Zahlungsfluss erfolgt demnach analog dazu. Die zugehörige Baumaßnahme befindet sich im Zuge der Fertigstellung.
39	221006501300002 Neubau Regenbogenschule (G-Schule), Bernburger Straße	7851000	65	400.000,00	26.277,86	6,57	Das VGV Verfahren für die entsprechenden Planungsleistungen wurde gestartet
40	221006506000001 Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue	7851000	65	180.000,00	14.756,71	8,20	Baumaßnahme (Abbruch) hat noch nicht begonnen; Beginn nach Fertigstellung Neubau vorgesehen. Vorbereitungen nötig. Mittelabruf derzeit nicht erforderlich.
41	221006506000001 Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue	7852000	65	150.000,00	0,00	0,00	Baumaßnahme (Abbruch) hat noch nicht begonnen; Beginn nach Fertigstellung Neubau vorgesehen. Vorbereitungen nötig. Mittelabruf derzeit nicht erforderlich.
42	231104000000017 Neuausstattung Konditorenküche	7831000	40	143.500,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert, da entsprechende Fördermittel nicht zur Verfügung standen.
43	231106500000001 Teilsanierung Sporthalle Anhaltisches Berufsschulzentrum	7851000	65	500.000,00	8.871,38	1,77	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
44	252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	65	133.071,37	54.526,09	40,98	Umfang und Art der Arbeiten zur Tauwasserbeseitigung sind erst nach Vorliegen der Messdaten der Sensoren (Schließzeit über Jahreswechsel) bestimmbar. Daher konnte nur ein Teil der Mittel in 2025 umgesetzt werden und die Maßnahme muss in 2026 fortgesetzt werden. Die nicht abgeflossenen Mittel werden daher erst in 2026 erforderlich.
45	253104109000014 Bau Dromedarstall Tierpark	7851000	41	115.000,00	0,00	0,00	Umsetzung erfolgt ab 2026
46	253104109000018 Tierpark Neubau Einfriedungszaun	7853000	65	175.000,00	5.400,00	3,09	
47	261102000000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	7815000	20	450.000,00	0,00	0,00	Verfügung zur Haushaltssperre gilt weiter, Anhaltisches Theater nutzt Rücklage zur Finanzierung von Investitionen
48	272104100000004 Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7831000	41	223.200,00	17.721,48	7,94	Umsetzung abhängig von Fertigstellung Baumaßnahme, Freigabe der Mittel erfolgt, 2 Ausschreibungen veranlasst, weitere in Planung, Verschiebung nach 2026 erforderlich
51	272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	6811000	65	851.800,00	0,00	0,00	Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend der Ausgaben im 1. Quartal mit der Einnahmenübertragung.
49	272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	65	915.800,00	353.557,31	38,61	laufende Baumaßnahme, Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungsstellung der AN
50	272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	65	2.943.200,00	988.545,56	33,59	laufende Baumaßnahme, Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungsstellung der AN
52	365105100000002 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung"	7815000	51	142.800,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde nach 2026 verschoben
53	365105100000005 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	7815000	51	317.800,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde nach 2026 verschoben

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
54	365105100000005 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	6811000	51	222.400,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde nach 2026 verschoben
55	365105100000103 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d	7815000	51	102.400,00	0,00	0,00	
56	365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	7815000	51	575.500,00	0,00	0,00	
57	365105100000115 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier	7815000	51	399.700,00	0,00	0,00	
58	365105100000406 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b	7815000	51	151.800,00	0,00	0,00	Umsetzung auf Grund der Haushaltssperre im Eigenbetrieb nicht möglich, Ausnahme von der Haushaltssperre vom OB lag nicht vor
59	365115100000034 Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1	7818000	51	123.400,00	0,00	0,00	

Übersicht - Umsetzung größerer Investitionsmaßnahmen per IV. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
60	365116517834001	Zuschuss an das Urbanistische Bildungswerk für die Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	7851000	65	800.000,00	6.925,45	0,87	Durchführung durch A 65 statt durch Träger erst später im Jahr entschieden. Maßnahme von HH-Sperre betroffen, Ausnahmegenehmigung erforderlich und an Kostenreduzierung gekoppelt. Variantenuntersuchung mit Kostenreduzierung im 4. Quartal 2025 abgeschlossen, VgV Ausschreibung Planerverfahren in 01/2026 gestartet, Auftragsvergabe Ende 3. Quartal geplant, Schadstoffgutachten in 12/25 beauftragt, Analyse und Auswertung erfolgt im 1. Quartal 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
61	365116517834001 Zuschuss an das Urbanistische Bildungswerk für die Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	6811000	51	530.000,00	0,00	0,00	Baumaßnahme noch nicht begonnen. Mittelabruf derzeit noch nicht erforderlich.
62	365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	7852000	65	257.200,00	220.124,61	85,58	Abnahme erfolgte am 18.08.2025. Schlussrechnungen bezahlt. SEB - Auszahlung Pflege in späteren Jahren.
63	365116522837002 Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	6811000	65	127.600,00	0,00	0,00	Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend der Ausgaben im 1. Quartal mit der Einnahmenübertragung.
64	365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	7851000	65	716.000,00	715.911,92	99,99	
65	366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz	6811000	67	108.000,00	0,00	0,00	Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend der Ausgaben im 1. Quartal mit der Einnahmenübertragung.
66	366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz	7853000	67	157.100,00	121.594,27	77,40	
67	366206715000001 Errichtung Lärmschutzwand Spielplatz Kochstedt	7853000	67	110.900,00	688,00	0,62	
68	424106100000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	7821000	61	293.500,00	0,00	0,00	
69	424106503000001 Neubau Kläranlage mit Überlauf Sportplatz Helmut-Kohl-Straße 67	7852000	65	120.000,00	101.556,87	84,63	Bauvorhaben abgeschlossen. Sämtliche Schlussrechnungen erfolgt, bis auf anteilige Kostenübernahme bei Dessauer Wasser- und Abwasser GmbH, da Gemeinschaftsprojekt.
70	424126500000001 Erneuerung Sickergrube Paul-Greifzu-Stadion	7853000	65	406.800,00	301.153,32	74,03	
71	424196504000001 Neubau Sporthalle Damaschkestraße	7851000	65	4.859.000,00	3.855.582,47	79,35	Schlussabrechnungen bis auf Pflegeleistungen und Verwahrsprüche erledigt.
72	424196504000001 Neubau Sporthalle Damaschkestraße	7831000	65	202.600,00	122.556,00	60,49	Schlussabrechnung erfolgt
73	424226503000001 Errichtung PV-Anlage Erlebnisbad Roßlau	7851000	65	109.150,00	81.521,93	74,69	
74	424236503000001 Errichtung PV-Anlage Sportbad	7851000	65	355.000,00	294.196,37	82,87	
75	511116701000001 Stadteingang Ost Platz vor dem Lustgartentor	7852000	67	273.500,00	294.381,20	107,63	Maßnahme wird witterungsbedingt vermutlich bis Mrz. '26 abgeschlossen.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
76	511116701000001 Stadteingang Ost Platz vor dem Lustgartentor	6811000	67	237.830,00	0,00	0,00	
77	522102000000001 Gesellschaftereinlage DWG	7844000		4.000.000,00	0,00	0,00	
78	534102000000001 Verkauf von Anteilen Stadtwerke Roßlau an die DVV	6844000	20	2.000.000,00	3.046.048,00	152,30	
79	538106600000001 Zuschuss an die DESWA zur Erneuerung der Klärschlammwässerungsanlage Ziebigk	7815000	66	1.200.000,00	0,00	0,00	urspr. Maßnahmebeginn 06.10.2025, Bauzeit gem. Terminplan DESWA vorauss. 52 Wochen; derzeit noch Nachforderungen des LVWA zum Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, dadurch zeitl. Verschiebung
80	538106600000001 Zuschuss an die DESWA zur Erneuerung der Klärschlammwässerungsanlage Ziebigk	6811000	66	1.200.000,00	0,00	0,00	Ausschreibungsergebnis lag deutlich über Planungsansatz; Antrag auf Erhöhung der Fördersumme im Nov.2025 gestellt, bis jetzt noch keine Entscheidung dazu.
81	541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	7815000	66	915.000,00	708.170,41	77,40	
82	541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Innsbrucker Straße	7852000	66	978.700,00	953.231,11	97,40	
83	541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	7852000	66	182.000,00	159.820,98	87,81	
84	541006600000010 Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	7852000	66	1.574.400,00	0,00	0,00	
85	541006600000999 Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	6811000	66	363.800,00	0,00	0,00	wurde in 2025 der Baumaßnahme Ferdinand-von-Schill-Str. zugeordnet
86	541006601000009 Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	7852000	66	737.800,00	455.204,87	61,70	Maßnahme ist fertig gestellt
87	541006601000009 Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	6811000	66	1.536.700,00	1.256.600,00	81,77	Die für 2025 bewilligten FÖMi i.H. von 280.100 € wurden nach Abschluss und Abrechnung der Maßnahme abgerufen, IV. Quartal 25.
88	541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße	7852000	66	905.000,00	751.104,65	82,99	Baumaßnahme läuft. Rechnungslegung nach Baufortschritt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
88.1	541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße	6811000	66	0,00	363.750,69	0,00	Einnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich nach Zuordnung der konkreten Maßnahme
89	541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße	6811000	66	603.300,00	0,00	0,00	Fördermittel am 30.12.2025 auf dem Verwahrkonto eingegangen. Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend der Ausgaben im 1. Quartal mit der Einnahmenübertragung. Weiterhin wurde der Mehrbelastungsausgleich i. H. von 363.750,69 € dieser Maßnahme in 2025 zugeordnet
90	541006602000011 Ausbau Johannisstraße	7852000	66	270.000,00	44.900,31	16,63	
91	541006604000000 Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule	7852000	66	292.300,00	229.464,13	78,50	Maßnahme beendet
92	541006606000002 Gehweg Möster Straße	7852000	66	155.400,00	3.334,71	2,15	Fehlender Grunderwerb, derzeit nur Abarbeitung/Abrechnung offener Aufträge/Leistungsphasen Auf Grund der prekären Personalsituation kann die Maßnahme nur eingeschränkt bearbeitet werden
93	541006609000007 Gehweg Elballee, Westseite	7852000	66	1.292.000,00	21.597,03	1,67	
94	541006610000010 Sanierung Gehweg Esikostraße zw. Peusstraße u. Waldweg	7852000	66	150.000,00	0,00	0,00	
95	541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	7852000	66	500.000,00	523.092,56	104,62	Schlussrechnung steht noch aus
96	541006612000003 BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1)	7852000	66	133.000,00	0,00	0,00	Planung wurde nicht beauftragt wegen fehlenden Grundsatzentscheidungen im Umgang mit Holzbrücken, Verschiebung in 2026 wegen Deckung für Zerbster Brücke in 2025
97	541006612000003 BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1)	6811000	66	133.000,00	0,00	0,00	Aussetzung der Fördermittel auf 2026, Planung nicht beauftragt wegen fehlenden Grundsatzentscheidungen (Anfrage im III. Quartal an FÖMI-Geber, Klärung im 1. Halbjahr 2026) Verschiebung in 2026
98	541006616000005 Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	7852000	66	857.700,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
99	541006616000006 Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	7852000	66	793.600,00	40.494,48	5,10	
100	541006622000005 Ausbau Triftweg, Roßlau	7852000	66	130.438,95	38.695,52	29,67	Abrechnung nur für beauftragte Planungen , Förderbescheid steht noch aus, Maßnahmebeschluss nach Vorlage Förderbescheid , dann weitere Beauftragung möglich. Auf Grund der prekären Personalsituation kann die Maßnahme nur eingeschränkt bearbeitet werden
101	542006600000001 Zuweisung für Investitionen Kreisstraßen	6811000	66	222.000,00	0,00	0,00	
102	544006600000001 Mauteinnahmen für Bundesstraßen	6811000	66	320.000,00	276.853,33	86,52	Einnahme war für 2. Halbjahr 2024, mehr kommt nicht, da B-Straßen seit 01.01.2025 in Baulast Bund
103	544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau	7852000	66	9.452.000,00	7.781.590,43	82,33	
104	544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau	6811000	66	7.000.000,00	3.023.215,65	43,19	Aufgrund Baulasträgerwechsel seit 01.01.2025 LSBB, Einnahme zur BHB Maßnahme vom jetzigen Baulasträger
105	545102000000001 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED	7853000	66	1.537.000,00	634.774,97	41,30	
106	547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	7852000	66	300.000,00	96.060,03	32,02	Ausgaben = Einnahmen
107	547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	6811000	66	300.000,00	96.060,03	32,02	Bearbeitung mit eingeschränkten Personal
108	547006600000003 Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen	6811000	66	600.000,00	0,00	0,00	Einnahmen = Ausgaben
109	547006600000003 Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen	7815000	66	600.000,00	0,00	0,00	Zahlung nach Umsetzung und Abruf der Mittel durch DVG
110	547006600000006 ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	7852000	66	930.000,00	22.930,43	2,47	Entwurfs- und Genehmigungsplanung Bhf. Roßlau liegt vor. Verschiebung durch Probleme Grunderwerb. Zeitliche u. örtliche Abhängigkeit von Zerbster Brücke. Auf Grund der prekären Personalsituation kann die Maßnahme nur eingeschränkt bearbeitet werden
111	547006600000006 ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	6811000	66	784.000,00	0,00	0,00	auf Grund der zeitlichen Verschiebungen erfolgt ein nur eingeschränkter Fördermittelabruf, da ansonsten Zinsforderungen anfallen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
112	548202000000001 Gesellschaftereinlage IHR GmbH	7844000	20	186.000,00	186.000,00	100,00	
113	551106101000003 Schillerpark Wegesystem	7852000	61	195.300,00	0,00	0,00	
114	551116701000001 Stadteingang Ost Lustgarten BUGA	7852000	67	269.300,00	257.980,98	95,80	
115	551116701000001 Stadteingang Ost Lustgarten BUGA	6811000	67	129.800,00	0,00	0,00	Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend der Ausgaben im 1. Quartal mit der Einnahmenübertragung.
116	551116701000002 Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer	7851000	67	147.500,00	15.312,63	10,38	Der 1. BA beinhaltet die Sicherung von Mauerwerk und der Figuren (Einlagerung) bis Dezember 2025.
117	551116701000002 Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer	6811000	67	132.700,00	0,00	0,00	Fördermittel am 30.12.2025 auf dem Verwahrkonto eingegangen. Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend der Ausgaben im 1. Quartal mit der Einnahmenübertragung.
118	551116702000001 Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel BUGA	7852000	67	1.160.600,00	269.378,31	23,21	Da das B-Plan-Verfahren (B-Plan Nr. 229) der Baumaßnahme vorgeschaltet ist, kann mit der Umgestaltung nach November 2026 begonnen werden.
119	551116702000001 Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel BUGA	6811000	67	763.800,00	0,00	0,00	Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend der Ausgaben im 1. Quartal mit der Einnahmenübertragung.
120	551116702000002 Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt BUGA	7852000	67	715.000,00	551.708,66	77,16	Am 11.09.2025 gab es die VOB Abnahme zur BM Historisches Arbeitsamt. Restleistungen sollen bis 10.10.2025 abgearbeitet werden.
121	551116702000002 Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt BUGA	6811000	67	358.100,00	0,00	0,00	Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend der Ausgaben im 1. Quartal mit der Einnahmenübertragung.
122	551116709000001 Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten	7852000	67	184.200,00	124.572,44	67,63	Die Planungsleistung wurde ausgeschrieben und in 10/2024 vergeben. Die Ausschreibung für den 1. BA ist erfolgt und befindet sich derzeit in Prüfung. Die Vergabe des Auftrages soll bis Ende November 2025 erfolgen. Der 2. BA wird im Dezember 2025 ausgeschrieben und der 3. BA im Januar 2026.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Konto	Zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
123	551116709000001 Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten	6810000	67	156.600,00	109.656,76	70,02	Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend der Ausgaben
124	552106612000005 Lobnreitengraben Kleinkühnau	7852000	66	573.900,00	28.686,96	5,00	
125	552106619000001 Sanierung Wehranlage Sollnitz	7852000	66	289.100,00	271.582,90	93,94	
126	555106700000001 Aufforstung Waldflächen Georgengarten BUGA	7852000	67	180.000,00	0,00	0,00	Die Investitionsbank hat Nachforderungen zum Antrag gestellt - Zuwendungsbescheid ausstehend.
127	611102000000001 Investitionshilfen nach FAG	6811000	20	7.876.000,00	7.868.788,00	99,91	
				112.459.543,88	58.770.064,23	52,26	