

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	durch Verfügung des Landesverwaltungsamtes gesperrte
	Maßnahme beendet/erfüllt

I. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständig es Fachamt	Fortgeschriebene r Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruch- nahme in v.H.	Begründung
1	111301000000003	Erwerb Büroausstattung	7832000	10	152.700,00	0,00	0,00	Der DK0049 verteilt sich über verschiedene Produkte. Bis zum Ende des I. Quartals 2026 beläuft sich der Gesamtverbrauch des Deckungskreises auf rund 8.900,00 €. Hierbei handelt es sich um Freigabeanträge, die bereits im HH-Jahr 2025 genehmigt wurden. Die Lieferung und Rechnungslegung erfolgte allerdings erst im HH-Jahr 2026. Weitere Auszahlungen waren aufgrund der aktuellen satzungslosen Zeit nicht möglich. Anzumerken ist, dass per Stichtag ein Auftragsvolumen i.H.v.. ca. 34.700,00 € vorhanden ist, das aufgrund der derzeit noch nicht bestätigten HH-Satzung 2026 bislang nicht umgesetzt werden konnte.
2	111301000000004	Hard- und Software	6811000	11	130.000,00	0,00	0,00	Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt auf Anforderung. Es liegen noch keine Rechnungen vor.
3	111306501000001	Errichtung PV-Anlage Rathaus Dessau, Zerbster Straße 4	7853000	65	250.000,00	0,00	0,00	Projekt in einer frühen Phase, Begehung des Daches ist erfolgt
4	111306501439002	Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss Rathausneubau Dessau	7851000	65	315.600,00	0,00	0,00	BV wird vorbereitet, beschlossener HH fehlt für Ausschreibung
5	111306521000001	Errichtung PV-Anlage Technisches Rathaus, Haus I	7851000	65	350.000,00	0,00	0,00	Projekt in einer frühen Phase, Begehung des Daches ist erfolgt

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	durch Verfügung des Landesverwaltungsamtes gesperrte
	Maßnahme beendet/erfüllt

I. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
6	111600200000001	Hard- und Software Zukunftsfond	7831000	2	100.000,00	0,00	0,00	Umsetzung steht in Abhängigkeit zur Beschlussfassung HSK 2026. Projektabschluss zum Ende 2. Quartal avisiert.
7	111600200000001	Hard- und Software Zukunftsfond	7832000	2	100.000,00	0,00	0,00	
8	111600200000001	Hard- und Software Zukunftsfond	7831000	2	100.000,00	0,00	0,00	
9	111601000000002	Hard- und Software	7834000	11	737.500,00	1.188,81	0,16	Nach Bestätigung der IT-Prioritätenliste 2026 im Stadtrat wird diese abgearbeitet.
10	111601000000002	Hard- und Software	7832000	11	306.133,60	95.455,03	31,18	
11	111601000000002	Hard- und Software	6811000	11	276.000,00	0,00	0,00	Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt auf Anforderung. Es liegen noch keine Rechnungen vor.
12	111718000000001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	6821000	61	672.200,00	0,00	0,00	Veräußerung: Umsatzvolumen per 31.03.26 11.701,12 €
13	122601100000001	Hard- und Software	7831000	11	126.500,00	0,00	0,00	Die IT-Prioritätenliste 2026 wurde erst am 22.04.2026 beschlossen. Die Umsetzung soll nun erfolgen.
14	122606502000001	Umbau Ferdinand-von-Schill-Straße 8	7851000	65	788.200,00	0,00	0,00	BV wird vorbereitet
15	122806500000002	Umzug Ausländerbehörde in die Ferdinand-von-Schill-Straße 8	7851000	65	242.300,00	0,00	0,00	BV wird vorbereitet

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	durch Verfügung des Landesverwaltungsamtes gesperrte
	Maßnahme beendet/erfüllt

I. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständig es Fachamt	Fortgeschriebene r Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruch- nahme in v.H.	Begründung
16	126101100000001	Hard- und Software	7832000	11	246.000,00	0,00	0,00	Die IT-Prioritätenliste 2026 wurde erst am 22.04.2026 beschlossen. Die Umsetzung soll nun erfolgen.
17	126103700000001	Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	7831000	37	230.000,00	0,00	0,00	Maßnahmen noch nicht begonnen
18	126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	7831000	37	860.000,00	0,00	0,00	Fahrzeuge beauftragt, für beide keine Fördermittel erhalten.
19	126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	6811000	37	125.000,00	0,00	0,00	Fördermittel abgelehnt
20	127003700000005	Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk	7831000	37	623.000,00	159.981,94	25,68	Maßnahme ist beendet. Kosten entsprechend Schlussrechnungslegung.
21	128003700000001	Erwerb von Fahrzeugen	7831000	37	350.000,00	0,00	0,00	Auftrag erteilt, Fahrzeug in Beschaffung
22	128003700000003	Sirenen für Bevölkerungsschutz	7853000	37	100.000,00	0,00	0,00	Sirenen beschafft, Aufbau steht noch aus
23	211004000000001	Hard- und Software	7831000	40	485.600,00	0,00	0,00	Freigabeantrag wurde gestellt und i. H. v. 412.000,00 Euro genehmigt. Die Umsetzung erfolgt zeitnah im Rahmen von Ersatzbeschaffungen von PC's, da diese nicht mehr updatefähig sind.
24	211004000000002	Möbel, Ausstattungsgegenstände	7831000	40	180.400,00	0,00	0,00	Aufgrund der satzungslosen Zeit wird derzeit eine Prioritätenliste erstellt. Der entsprechende Freigabeantrag wird vorbereitet.
25	211004000000020	Hard- und Software IKT- Richtlinie	7832000	40	512.000,00	0,00	0,00	Freigabeantrag wurde gestellt und vollumfänglich genehmigt. Die Vergaben sind im Umlauf. Das Projekt muss bis 30.06.2026 abgeschlossen sein.
26	211004000000020	Hard- und Software IKT- Richtlinie	6811000	40	409.600,00	0,00	0,00	Mittelabforderungen werden erst nach Umsetzung der Maßnahme getätigt. Das Projekt muss bis 30.06.2026 abgeschlossen sein.
27	211006503607001	Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28	7851000	65	1.746.400,00	1.585,67	0,09	Firma für Abbruch mittlerweile beauftragt
28	211006503607001	Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28	6811000	65	714.000,00	0,00	0,00	Fördermittelabruf HHJ 2026 zum 31.12.2026. Buchung erfolgt entsprechend Ausgaben.

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	durch Verfügung des Landesverwaltungsamtes gesperrte
	Maßnahme beendet/erfüllt

I. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständig es Fachamt	Fortgeschriebene r Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruch- nahme in v.H.	Begründung
29	216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	65	1.185.600,00	0,00	0,00	Vereinzelte Schlussrechnungen noch offen; Abruf erfolgt nach Rechnungslegung
30	216004022200005	Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1	7851000	65	534.200,00	-0,41	0,00	Vereinzelte Schlussrechnungen noch offen; Abruf erfolgt nach Rechnungslegung
31	217006504000002	Außensportanlage für Schulsport am Standort SV Stahlbau Dessau 1950 e.V.	7852000	65	110.000,00	0,00	0,00	noch keine Facheinweisung ergangen.
32	221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue"	7851000	65	5.319.300,00	705.492,87	13,26	laufende Baumaßnahme in Fertigstellung, Mittelabfluss gem. Leistungsstand, einige Schlussrechnungen stehen aus.
33	221004006400002	Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"	7831000	65	1.472.200,00	86.775,07	5,89	laufende Baumaßnahme in Fertigstellung, Mittelabfluss gem. Leistungsstand, einige Schlussrechnungen stehen aus.
34	221006501300002	Neubau Regenbogenschule (G- Schule), Bernburger Straße - Sondervermögen	7851000	65	750.000,00	0,00	0,00	VGV Verfahren wird derzeit durchgeführt
35	221006501300002	Neubau Regenbogenschule (G- Schule), Bernburger Straße - Sondervermögen	6811100	65	750.000,00	0,00	0,00	Abruf erfolgt nach Rechnungslegung
36	221006506000001	Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue	7851000	65	100.000,00	0,00	0,00	Baumaßnahme (Abbruch) hat noch nicht begonnen; Beginn nach Fertigstellung Neubau. Maßnahmebeschluss steht aus. Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit der Freiflächengestaltung (2.BA)
37	221006506000001	Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue	7852000	65	500.000,00	0,00	0,00	Verzögerung durch erforderliche Umplanung der Freiflächen infolge Einsparmaßnahmen. Maßnahmebeschluss steht aus. Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit den Abbrucharbeiten.
38	231106500000001	Teilsanierung Sporthalle Anhaltisches Berufsschulzentrum	7851000	65	491.000,00	0,00	0,00	

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	durch Verfügung des Landesverwaltungsamtes gesperrte
	Maßnahme beendet/erfüllt

I. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständig es Fachamt	Fortgeschriebene r Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruch- nahme in v.H.	Begründung
39	252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	65	110.800,00	1.547,00	1,40	Erforderliche Maßnahmen bisher noch in der Planung und Abstimmung.
40	253104109000014	Bau Dromedarstall Tierpark-Sondervermögen	7851000	41	400.000,00	0,00	0,00	BV ist vorliegend, Planerweiterung ist in Bearbeitung
41	253104109000014	Bau Dromedarstall Tierpark-Sondervermögen	6811100	41	375.000,00	0,00	0,00	Abruf erfolgt nach Rechnungslegung
42	253106509000003	Anbindung Glasfasernetz Tierpark- Sondervermögen	7852000	65	100.000,00	0,00	0,00	Aufgabenstellung wird konkretisiert. Keine AN bisher gebunden.
43	253106509000003	Anbindung Glasfasernetz Tierpark- Sondervermögen	6811100	65	100.000,00	0,00	0,00	Abruf erfolgt nach Rechnungslegung
44	261102000000001	Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	7815000	20	482.300,00	0,00	0,00	Buchung erfolgt nach Abruf
45	261106100000001	Sanierung Dach Anhaltisches Theater	7815000	61	1.001.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung aus 2026 steht noch aus
46	261106100000001	Sanierung Dach Anhaltisches Theater	6811000	61	667.300,00	0,00	0,00	Bewilligung für PJ 2026 steht noch aus.
47	261106100000002	Sanierung Fassade Anhaltisches Theater	7815000	61	252.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung aus 2026 steht noch aus
48	261106100000002	Sanierung Fassade Anhaltisches Theater	6811000	61	168.000,00	0,00	0,00	Bewilligung für PJ 2026 steht noch aus.
49	272104100000004	Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7831000	41	204.400,00	0,00	0,00	laufende Baumaßnahme, Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungsstellung der AN
50	272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	65	1.215.300,00	58.678,42	4,83	laufende Baumaßnahme, Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungsstellung der AN
51	272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	65	123.200,00	0,00	0,00	laufende Baumaßnahme, Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungsstellung der AN
52	272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	65	3.947.600,00	153.251,09	3,88	laufende Baumaßnahme, Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungsstellung der AN

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	durch Verfügung des Landesverwaltungsamtes gesperrte
	Maßnahme beendet/erfüllt

I. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständig es Fachamt	Fortgeschriebene r Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruch- nahme in v.H.	Begründung
53	272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	6811000	65	250.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbuchung gemäß Ausgaben Amt 65 nach Beendigung der Maßnahme im 4. Quartal.
54	281316502000001	Sanierung Marienkirche	7851000	65	446.000,00	0,00	0,00	Beleuchtung: Bauausführung zur Beleuchtung Juli/August geplant. Derzeit Vorarbeiten und Ausschreibung zur Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung. Heizung/Lüftung: Derzeit Ausschreibung der Planerleistung TGA
55	281316502000001	Sanierung Marienkirche	6811000	65	259.500,00	0,00	0,00	Der Antrag wurde bei der IB gestellt und wird momentan von der IB Sachsen-Anhalt bearbeitet.
56	365105100000002	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung"	7815000	51	142.800,00	0,00	0,00	Umsetzung aufgrund vorläufiger HHführung ausstehend
57	365105100000005	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	7815000	51	417.800,00	0,00	0,00	Umsetzung aufgrund vorläufiger HHführung ausstehend
58	365105100000005	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	6811000	51	292.400,00	0,00	0,00	Umsetzung aufgrund vorläufiger HHführung ausstehend
59	365105100000007	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Kornhaus" im Rahmen Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung	7815000	51	188.100,00	0,00	0,00	Umsetzung aufgrund vorläufiger HHführung ausstehend

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	durch Verfügung des Landesverwaltungsamtes gesperrte
	Maßnahme beendet/erfüllt

I. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständig es Fachamt	Fortgeschriebene r Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruch- nahme in v.H.	Begründung
60	365105100000007	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Kornhaus" im Rahmen Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung	6811000	51	131.600,00	0,00	0,00	Umsetzung aufgrund vorläufiger HHführung ausstehend
61	365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau - Sondervermögen	7815000	51	608.000,00	0,00	0,00	Abruf erfolgt nach Rechnungslegung, Freigaben erteilt und an EB DeKiTa weitergeleitet
62	365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau - Sondervermögen	6811100	51	608.000,00	0,00	0,00	Abruf erfolgt nach Rechnungslegung
63	365115100000014	Zuschuss an freie Träger "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	7818000	51	110.300,00	0,00	0,00	Umsetzung aufgrund vorläufiger HHführung ausstehend
64	365115100000034	Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1	7818000	51	150.500,00	0,00	0,00	
65	365116517834001	Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	7851000	65	150.000,00	11.334,75	7,56	laufende VgV-Verfahren für die Planungsleistungen Objektplanung Gebäude mit AA, Brandschutz, Tragwerk + Bauphysik und TGA, Rechnungslegung nach Beauftragung und Leistungserbringung
66	365116517834001	Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	6811000	65	100.000,00	0,00	0,00	Es ist noch keine Mittelabruf erfolgt, da noch keine förderfähigen Leistungen erfolgt.
67	365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	7851000	65	3.248.700,00	202.288,77	6,23	laufende Baumaßnahme, Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungsstellung der AN
68	366206700000001	Beschattungsmodule auf Spielplätzen	7853000	67	416.000,00	0,00	0,00	keine Zuarbeit des Fachamtes erfolgt

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	durch Verfügung des Landesverwaltungsamtes gesperrte
	Maßnahme beendet/erfüllt

I. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständig es Fachamt	Fortgeschriebene r Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruch- nahme in v.H.	Begründung
69	366206700000001	Beschattungsmodule auf Spielplätzen	6816000	67	274.400,00	0,00	0,00	keine Zuarbeit des Fachamtes erfolgt
70	424105201000001	"Sanierung Kommunaler Sportstätten" Umkleide- und Sanitärtrakt des SV Dessau 05	7851000	42	900.000,00	0,00	0,00	derzeit Abstimmungen bezüglich der Klärung zur weiteren Verfahrensweise
71	424105201000001	"Sanierung Kommunaler Sportstätten" Umkleide- und Sanitärtrakt des SV Dessau 05	6811000	42	675.000,00	0,00	0,00	derzeit Abstimmungen bezüglich der Klärung zur weiteren Verfahrensweise
72	424125200000003	Generalüberholung der Flutlichtanlage	7853000	42	1.400.000,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde bei der Vergabe der Fördermittel nicht berücksichtigt Ablehnung ist erfolgt
73	424125200000003	Generalüberholung der Flutlichtanlage	6810000	42	630.000,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde bei der Vergabe der Fördermittel nicht berücksichtigt Ablehnung ist erfolgt
74	424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	7851000	65	450.000,00	0,00	0,00	Pflege- und Verwahransprüche, Rechnungslegung gem. Anspruch / Fälligkeit
75	424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	7831000	65	147.303,45	0,00	0,00	Pflege- und Verwahransprüche, Rechnungslegung gem. Anspruch / Fälligkeit
76	424205200000002	Sanierung Badewassersteuerung und Pumpentechnik Gesundheitsbad	7851000	42	260.000,00	0,00	0,00	Fördermittelgeber hat zugestimmt Bewilligungsbescheid liegt vor Zuarbeiten erfolgen
77	424205200000002	Sanierung Badewassersteuerung und Pumpentechnik Gesundheitsbad	6811000	42	182.000,00	0,00	0,00	Fördermittelgeber hat zugestimmt Bewilligungsbescheid liegt vor Zuarbeiten erfolgen
78	424206500000002	Errichtung PV-Anlage Gesundheitsbad	7853000	65	200.000,00	0,00	0,00	Projekt in einer frühen Phase, Begehung des Daches ist erfolgt
79	424225200000003	Erneuerung Steuerschränke und Umwälzpumpen zur Badewasseraufbereitung Erlebnisbad Roßlau	7851000	42	143.000,00	0,00	0,00	Fördermittelgeber hat zugestimmt Bewilligungsbescheid liegt vor Zuarbeiten erfolgen

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	durch Verfügung des Landesverwaltungsamtes gesperrte
	Maßnahme beendet/erfüllt

I. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständig es Fachamt	Fortgeschriebene r Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruch- nahme in v.H.	Begründung
80	424225200000003	Erneuerung Steuerschränke und Umwälzpumpen zur Badewasseraufbereitung Erlebnisbad Roßlau	6811000	42	100.000,00	0,00	0,00	Fördermittelgeber hat zugestimmt Bewilligungsbescheid liegt vor Zuarbeiten erfolgen
81	522102000000001	Gesellschaftereinlage DWG	7844000		4.000.000,00	0,00	0,00	
82	538106600000001	Zuschuss an die DESWA zur Erneuerung der Klärschlammmentwässerungsanlage Ziebigk	7815000	66	800.000,00	0,00	0,00	urspr. Maßnahmebeginn 06.10.2025, Bauzeit gem. Terminplan DESWA vorauss. 52 Wochen; derzeit noch Nachforderungen des LVWA zum Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, dadurch zeitl. Verschiebung
83	538106600000001	Zuschuss an die DESWA zur Erneuerung der Klärschlammmentwässerungsanlage Ziebigk	6811000	66	800.000,00	0,00	0,00	Ausschreibungsergebnis lag deutlich über Planungsansatz; Antrag auf Erhöhung der Fördersumme im Nov.2025 gestellt, bis jetzt noch keine Entscheidung dazu.
84	540011000000001	Hard- und Software	7831000	11	100.000,00	0,00	0,00	Die IT-Prioritätenliste 2026 wurde erst am 22.04.2026 beschlossen. Die Umsetzung soll nun erfolgen.
85	541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	7815000	66	1.745.000,00	0,00	0,00	Die Inanspruchnahme ist abhängig von Rechnungslegung der DVV
86	541006600000002	Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Innsbrucker Straße	7852000	66	205.000,00	0,00	0,00	Bzgl. der offenen Forderungen seitens der DB InfraGO ist die Stadt Dessau-Roßlau derzeit weiter im Rechtsstreit. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, die Zahlung der Forderung erfolgt erst nach Abschluss.
87	541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	7852000	66	160.000,00	0,00	0,00	Juni: Modernisierung LSA 402 [80 T€] August: LSA 523 separieren [40 T€] September: VTU LSA 112, 410 [40 T€]

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	durch Verfügung des Landesverwaltungsamtes gesperrte
	Maßnahme beendet/erfüllt

I. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständig es Fachamt	Fortgeschriebene r Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruch- nahme in v.H.	Begründung
88	541006600000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	7852000	66	4.763.300,00	0,00	0,00	Bzgl. der offenen Forderungen seitens der DB InfraGO ist die Stadt Dessau-Roßlau derzeit weiter im Rechtsstreit. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, die Zahlung der Forderung erfolgt erst nach Abschluss.
89	5410066000000999	Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	6811000	66	363.800,00	0,00	0,00	Abruf erfolgt entsprechend Bewilligungsbescheid
90	541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite / Fuge BUGA	7852000	66	175.000,00	0,00	0,00	Baumaßnahme beendet. Abrechnung nur noch der Pflegeleistungen Bäume und Grün
92	541006601000015	Ausbau Eichenweg u. Plankenlinie im Zuge Europaradweg R1 u. Radfernweg Ostsee - Oberbayern	7852000	66	100.000,00	0,00	0,00	Die Abrechnung der beauftragten Untersuchungen erfolgt nach Beendigung und Rechnungslegung.
93	541006601000017	Albrechtstraße Westseite zw. KV Wolfgangstr. u. Roßlauer Allee / Fuge BUGA	7852000	66	175.000,00	0,00	0,00	
94	541006602000009	Umgestaltung Askanische Straße mit Knoten Steinstraße / Fuge BUGA	7852000	66	140.000,00	0,00	0,00	
95	541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße	7852000	66	2.706.100,00	0,00	0,00	Abrechnung gemäß Rechnungslegung Baubetrieb
96	541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße	6811000	66	1.804.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbuchung gemäß Ausgaben Amt 66
97	541006602000011	Ausbau Johannisstraße	7852000	66	200.000,00	14.160,69	7,08	In Abhängigkeit der Rechnungslegung
98	541006602000014	Kreisverkehr (Katholische Kirche) / Fuge BUGA	7852000	66	650.000,00	0,00	0,00	Maßnahme in Ausschreibungsphase. Vorauss. Baubeginn 09/26. Vereinbarungen mit DVV und LDA noch abzuschließen.
99	541006602000014	Kreisverkehr (Katholische Kirche) / Fuge BUGA	6811000	66	150.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbuchung gemäß Ausgaben Amt 66

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	durch Verfügung des Landesverwaltungsamtes gesperrte
	Maßnahme beendet/erfüllt

I. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständig es Fachamt	Fortgeschriebene r Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruch- nahme in v.H.	Begründung
100	541006604000000	Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule	7852000	66	126.869,52	0,00	0,00	Restleistungen, Grün, Abrechnung gemäß Rechnungslegung Baubetrieb
101	541006608000004	Elberadweg Luisiumsallee	7852000	66	396.700,00	12.112,26	3,05	derzeit wird die Vergabe der Bauleistungen vorbereitet.
102	541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	7852000	66	100.000,00	921,54	0,00	Restleistungen, Grün, Abrechnung gemäß Rechnungslegung Baubetrieb
103	541006612000003	BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1)	7852000	66	190.000,00	0,00	0,00	Ablehnung des Förderantrages (Radnetz Deutschland). Derzeit wird die Akquise von Zuwendungen aus dem Sonderprogramm Stadt und Land beantragt.
104	541006612000003	BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1)	6811000	66	133.000,00	0,00	0,00	Ablehnung Fördermittel
105	541006616000005	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	7852000	66	300.000,00	0,00	0,00	Bisher war kein bestätigter Haushalt vorhanden. Die Bearbeiterin der Maßnahme ist langzeitkrank. Bisher konnte durch das Haupt - und Personalamt die Stelle "befristete Krankheitsvertretung" nicht besetzt werden.
106	541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	7852000	66	150.400,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wird derzeit geplant. Die Inanspruchnahme ist abhängig von der Rechnungslegung.
107	542006600000001	Zuweisung für Investitionen Kreisstraßen	6811000	66	222.000,00	0,00	0,00	Buchung erfolgt im II Quartal
108	544006622000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	7852000	66	4.525.000,00	8.310,48	0,18	Die Inanspruchnahme ist abhängig von der Rechnungslegung des Baubetriebes. Die Anpassung der anrechenbaren Kosten bedingt weitere Planungsrechnungen.
109	545102000000001	Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED	7853000	66	1.493.100,00	471,86	0,03	Die Inanspruchnahme ist abhängig von der Rechnungslegung.
110	547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	7852000	66	303.500,00	0,00	0,00	Derzeit wird die Vergabe von weiteren Planungsleistungen vorbereitet. Die Abrechnung ist abhängig von der Rechnungslegung .

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	durch Verfügung des Landesverwaltungsamtes gesperrte
	Maßnahme beendet/erfüllt

I. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständig es Fachamt	Fortgeschriebene r Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruch- nahme in v.H.	Begründung
111	547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	6811000	66	303.500,00	0,00	0,00	Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend der Auszahlungen.
112	547006600000003	Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen	6811000	66	1.500.000,00	0,00	0,00	Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend der Auszahlungen.
113	547006600000003	Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen	7815000	66	1.500.000,00	0,00	0,00	Gemäß Zuwendungsbescheid an die DVG soll der Mittelabruf durch die DVG im 2. Halbjahr 2026 erfolgen, wenn das Investitionsvorhaben abgeschlossen ist.
114	547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	7852000	66	950.000,00	4.474,40	0,47	Bhf Roßlau zurzeit in Zustimmungsprozess mit DB AG zum Vorhaben, danach kann Grunderwerb aktiviert werden und Fortf. Fachplanung
115	547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	6811000	66	760.000,00	0,00	0,00	Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend der Auszahlungen.
116	547006600000012	Zuschuss an DVG für Fahrzeugausrüstung	7815000	66	100.000,00	0,00	0,00	Gemäß Zuwendungsbescheid an die DVG soll der Mittelabruf durch die DVG im 1. Halbjahr 2026 erfolgen, wenn das Investitionsvorhaben abgeschlossen ist. Derzeit fehlen nur noch kleine Restlieferungen.
117	547006600000012	Zuschuss an DVG für Fahrzeugausrüstung	6811000	66	100.000,00	0,00	0,00	Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend der Auszahlungen.
118	547006600000013	Zuschuss an DVG für Ersatzneubau Straßenbahnlinie 1	7815000	66	1.080.800,00	0,00	0,00	Auf unbestimmte Zeit keine Realisierung des geplanten Vorhabens, da Fördermittel des Landes erschöpft sind.
119	547006600000013	Zuschuss an DVG für Ersatzneubau Straßenbahnlinie 1	6811000	66	1.080.800,00	0,00	0,00	Fördermittel stehen nicht in Aussicht
120	548202000000001	Gesellschaftereinlage IHR GmbH	7844000	20	1.019.800,00	0,00	0,00	Auszahlung erfolgt entsprechend der Fälligkeit der BV/348/2025/II im II. Quartal
121	548206121000001	Infrastrukturvorhaben DHW Rodleben	7852000	61	571.800,00	0,00	0,00	für eventl.. Rückzahlung Vorsteuer nach Betriebsprüfung Finanzamt
122	548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau	7852000	66	2.228.200,00	0,00	0,00	für eventl.. Rückzahlung Vorsteuer nach Betriebsprüfung Finanzamt

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	durch Verfügung des Landesverwaltungsamtes gesperrte
	Maßnahme beendet/erfüllt

I. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständig es Fachamt	Fortgeschriebene r Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruch- nahme in v.H.	Begründung
123	551116700000001	Realisierungswettbewerbe / BUGA	7852000	67	862.400,00	0,00	0,00	Vorstellung mittels Präsentation in der OB-DB erfolgt, zusätzlich im Bauausschuss im April 2026 -> eine Gremienbeteiligung ist nicht erforderlich. Die Leistungsbeschreibung soll als gesonderter Beschluss in den Stadtrat eingebracht werden.
124	551116700000001	Realisierungswettbewerbe / BUGA	6811000	67	480.000,00	0,00	0,00	Fördermittelabruf im HHJ 2026 erfolgt entsprechend Bescheid zum 31.12.2026
125	551116701000002	Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer / BUGA	7851000	67	291.700,00	0,00	0,00	Der Auftrag 1.BA wurde am 04.12.2025 vergeben. Die Sanierungsarbeiten haben begonnen.
126	551116701000002	Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer / BUGA	6811000	67	262.500,00	0,00	0,00	Buchung entsprechend Ausgaben Ref. 67
127	551116702000001	Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel / BUGA	7852000	67	829.600,00	2.304,14	0,28	Genehmigungsrücklauf durch LVWA =HU-Bau bis ca. 20.07.2026. Danach europaweite Ausschreibung 1. BA (Baufeldfreimachung) und Ausführung 1. BA ab 01.11.2026 geplant.
128	551116702000001	Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel / BUGA	6811000	67	553.000,00	0,00	0,00	Buchung entsprechend Ausgaben Ref. 67
129	551116702000002	Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt / BUGA	7852000	67	209.900,00	27.116,84	12,92	Die Baumaßnahme wurde am 11.09.2025 abgenommen. Die Fläche wird am 1. Mai 2026 offiziell eröffnet. Die Pflege läuft bis Ende 2028.
130	551116709000001	Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten / BUGA	7852000	67	873.500,00	45.820,06	5,25	Vergabe des 1.BA am 02.12.2025 befindet sich in Abarbeitung Vergabe 2.BA am 26.03.2026 - Bauanlaufberatung ist am 06.05.2026 geplant Vergabe des 3.BA befindet sich in der Vergabeprüfung und wird zu Ende Mai 2026 vergeben
131	551116709000001	Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten / BUGA	6810000	67	742.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid liegt vor, Einzahlungen erfolgen entsprechend Rechnungslegung.
132	552106600000002	Ersatzinvestitionen Pumpstationen	7852000	66	117.000,00	0,00	0,00	Aufgabestellung und Zeitschiene wurden erstellt, Projekt liegt im Zeitplan

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	durch Verfügung des Landesverwaltungsamtes gesperrte
	Maßnahme beendet/erfüllt

I. Quartal

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständig es Fachamt	Fortgeschriebene r Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruch- nahme in v.H.	Begründung
133	555106700000001	Aufforstung Waldflächen Georgengarten / BUGA	7852000	67	100.000,00	0,00	0,00	keine Zuarbeit des Fachamtes erfolgt.
134	573106500000001	Zuschuss an Verein "Bürgerzentrum Leipziger Torhaus e.V." zur Sanierung Leipziger Torhaus	7851000	65	1.300.000,00	0,00	0,00	Klärung zur weiteren Projektbearbeitung ausstehend. Für die bereits abgerufenen Städtebaufördermittel sind zum 31.12.2025 Zinsen in einer Höhe von ca. 76.895,00 € angefallen. Diese Zinsbelastung erhöht sich seit dem 01.01.2026 monatlich um ca. 2.646,00 €.
135	573106500000001	Zuschuss an Verein "Bürgerzentrum Leipziger Torhaus e.V." zur Sanierung Leipziger Torhaus	6811000	65	733.300,00	0,00	0,00	Fördermittel liegen auf dem Verwahr. Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend den Ausgaben.
136	611102000000001	Investitionshilfen nach FAG	6811000	20	7.832.600,00	1.958.152,00	25,00	Abruf erfolgt quartalsweise
					97.997.473,57	3.961.040,05	4,04	