

Rot	Einzahlungen
	Fördermittelfinanzierte Maßnahmen
	Maßnahme beendet/erfüllt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in	Begründung
1	111301000000003	Erwerb Büroausstattung	7832000	10	151.976,77	42.556,29	28,00	Der DK0049 verteilt sich über verschiedene Produkte. Bis zum Ende des II. Quartals 2026 beläuft sich der Gesamtverbrauch des Deckungskreises auf rund 42.600,00 €. Per Stichtag wird ein Auftragsvolumen iHv. ca. 52.100,00 € ausgewiesen. Aufgrund des späten Inkrafttretens der Haushaltssatzung 2026 (Ende Mai 2026) kommt es bei der Auftragsumsetzung und -abarbeitung zu Verzögerungen.
2	111301000000004	Hard- und Software	6811000	11	130.000,00	0,00	0,00	Die Inanspruchnahme folgt im Jahresverlauf 2026. Die geplanten Investitionen (finanziert durch Fördermittel) sind für das III. Quartal vorgesehen.
3	111306501000001	Errichtung PV-Anlage Rathaus Dessau, Zerbster Straße 4	7853000	65	250.000,00	0,00	0,00	Vorbereitungen zur Projektumsetzung laufen; indikatives Angebot erhalten. Projektvorbereitende Leistungen wurden beauftragt. Bisher wurden aber keine Rechnungen gestellt.
4	111306501439002	Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss Rathausneubau Dessau	7851000	65	315.600,00	0,00	0,00	Beschlusslage liegt nunmehr vor. Beauftragung erfolgt im 3. Quartal. Abrechnung größtenteils erst 2027 erwartet.
5	111306521000001	Errichtung PV-Anlage Technisches Rathaus, Haus I	7851000	65	350.000,00	0,00	0,00	Projekt zurzeit in Abstimmung wegen Klärungsbedarf hinsichtlich der Kosten zur Ertüchtigung des Dachs, indikative Angebote erhalten, projektvorbereitende Leistungen wurden beauftragt, bisher wurden aber keine Rechnungen gestellt
6	111601000000002	Hard- und Software	7834000	11	737.500,00	1.188,81	0,16	Aufträge werden abgearbeitet, nach verfügbaren Ressourcen. Notwendige Vergaben finden statt.
7	111601000000002	Hard- und Software	7832000	11	306.133,60	96.555,78	31,54	Aufträge werden abgearbeitet, nach verfügbaren Ressourcen. Notwendige Vergaben finden statt.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in	Begründung
8	111601000000002	Hard- und Software	6811000	11	276.000,00	0,00	0,00	Die Inanspruchnahme folgt im Jahresverlauf 2026. Die geplanten Investitionen (finanziert durch Fördermittel) sind für das III. Quartal vorgesehen.
9	111718000000001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	6821000	61	672.200,00	0,00	0,00	Umsatzvolumen bis zum 30.6.2026 - 210.131,62 €, davon sind 206.531,62 € an die Stadt bezahlt
10	122601100000001	Hard- und Software	7831000	11	126.500,00	0,00	0,00	I-KfZ: Bundeslösung ist in Aussicht gestellt. Auftragsvergabe ist zur Zeit durch Firmen nicht möglich.
11	122606502000001	Umbau Ferdinand-von-Schill-Straße 8	7851000	65	788.200,00	0,00	0,00	Planung dieses Jahr erfolgt. Baubeginn 2027. Noch keine Rechnungslegung erfolgt.
12	122806500000002	Umzug Ausländerbehörde in die Ferdinand-vonSchill-Straße 8	7851000	65	242.300,00	0,00	0,00	Projekt soll dieses Jahr umgesetzt werden.
13	126101100000001	Hard- und Software	7832000	11	246.000,00	0,00	0,00	Auftragsvergabe eingeleitet.
14	126103700000001	Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	7831000	37	230.000,00	2.916,75	1,27	Auslieferung vom Rettungsboot steht an. Die Beschaffung des PKW steht noch aus.
15	126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	7831000	37	860.000,00	0,00	0,00	Auslieferung des Mannschaftstransportwagens steht an. Die Anzahlung zum Fahrgestell LF10 werden für das 4. Quartal erwartet.
16	126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	6811000	37	125.000,00	0,00	0,00	Fördermittel abgelehnt
17	127003700000005	Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk	7831000	37	554.803,20	196.851,12	35,48	Die Umstellung der Notrufabfrage und des Digitalfunks verläuft planmäßig. Die Umbauarbeiten in der Leitstelle sowie an den Serverschränken sind abgeschlossen; die verbleibenden Maßnahmen im Serverraum werden im Jahr 2026 umgesetzt.
18	128003700000001	Erwerb von Fahrzeugen	7831000	37	350.000,00	0,00	0,00	Fahrzeug ist in der Produktion.
19	211004000000001	Hard- und Software	7831000	40	485.600,00	0,00	0,00	Freigabeantrag wurde gestellt und in voller Höhe im Finanzausschuss am 23.06.2026 genehmigt. Derzeit erfolgt die Prüfung der Angebote im Rahmen des Vergabeverfahrens.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in	Begründung
20	211004000000002	Möbel, Ausstattungsgegenstände	7831000	40	180.400,00	0,00	0,00	Der Freigabeantrag wurde gestellt und genehmigt. Die Umsetzung erfolgt nun planmäßig in den einzelnen Produktkonten.
21	2110040000000020	Hard- und Software IKT-Richtlinie	7832000	40	512.000,00	117.040,78	22,86	Das Projekt wurde planmäßig zum 30.06.2026 abgeschlossen. Im Gesamtdeckungskreis wurden insgesamt 488.102,84 Euro Auszahlungen geleistet. Diese verteilen sich auf die einzelnen Produktkonten.
22	2110040000000020	Hard- und Software IKT-Richtlinie	6811000	40	409.600,00	0,00	0,00	Das Projekt wurde planmäßig zum 30.06.2026 abgeschlossen. Die Mittelabforderungen wurden in voller Höhe gestellt und in das Haushaltsprogramm eingebucht. Die Einzahlungen erfolgen nach Prüfung der Verwendungsnachweise, welche dem Fördermittelgeber bereits vorliegen.
23	211006503607001	Abriß ehem. Schule Bernburger Straße 28	7851000	65	1.746.400,00	70.916,74	4,06	Abbrucharbeiten haben begonnen. Abrechnung erfolgt nach Baufortschritt.
24	211006503607001	Abriß ehem. Schule Bernburger Straße 28	6811000	65	714.000,00	0,00	0,00	Fördermittelabruf HHJ 2026 zum 31.12.2026. Einbuchung gemäß Ausgaben Amt 65 im 1. Quartal 2027.
25	216004022200003	Generalsanierung	7851000	65	1.185.600,00	0,00	0,00	Vereinzelte Schlussrechnungen noch offen;
26	217006504000002	Außensportanlage für Schulsport am Standort SV Stahlbau Dessau 1950 e.V.	7852000	65	110.000,00	0,00	0,00	Weiterhin kein positiver Förderbescheid. Maßnahme dadurch noch nicht begonnen.
27	221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue"	7851000	65	5.319.300,00	1.704.067,90	32,04	Maßnahme fertiggestellt. Vereinzelte Ab-/ Schlussrechnungen noch offen.
28	221004006400002	Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"	7831000	65	1.472.200,00	533.481,39	36,24	Maßnahme fertiggestellt. Vereinzelte Ab-/ Schlussrechnungen noch offen.
29	221006501300002	Neubau Regenbogenschule (G-Schule), Bernburger Straße - Sondervermögen	7851000	65	750.000,00	0,00	0,00	VGV Verfahren läuft derzeit, Abrechnung nach Rechnungslegung
30	221006501300002	Neubau Regenbogenschule (G-Schule), Bernburger Straße - Sondervermögen	6811100	65	750.000,00	0,00	0,00	Abruf erfolgt nach Rechnungslegung
31	221006506000001	Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue	7852000	65	500.000,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht begonnen.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in	Begründung
32	252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	65	110.800,00	17.185,09	15,51	Der notwendige Umbau der Holzbalkendecke Kernbau zum Dachgeschoss stagniert. Deckenzustand bauphysikalisch und brandschutztechnisch vakant.
33	253104109000014	Bau Dromedarstall Tierpark-Sondervermögen	7851000	41	400.000,00	0,00	0,00	Offene Beschlusslage. Vorher sind keine ZGM Aktivitäten umsetzbar.
34	253104109000014	Bau Dromedarstall Tierpark-Sondervermögen	6811100	41	375.000,00	0,00	0,00	Abruf erfolgt nach Rechnungslegung.
35	261102000000001	Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für	7815000	20	482.300,00	0,00	0,00	Buchung erfolgt nach Abruf.
36	261106100000001	Sanierung Dach Anhaltisches Theater	7815000	61	1.001.000,00	0,00	0,00	Fördermittelantrag für Mittel aus der Städtebauförderung wurde zurückgezogen.
37	261106100000001	Sanierung Dach Anhaltisches Theater	6811000	61	667.300,00	0,00	0,00	Fördermittelantrag für Mittel aus der Städtebauförderung wurde zurückgezogen.
38	261106100000002	Sanierung Fassade Anhaltisches Theater	7815000	61	252.000,00	0,00	0,00	Fördermittelantrag für Mittel aus der Städtebauförderung wurde zurückgezogen.
39	261106100000002	Sanierung Fassade Anhaltisches Theater	6811000	61	168.000,00	0,00	0,00	Fördermittelantrag für Mittel aus der Städtebauförderung wurde zurückgezogen.
40	272104100000004	Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7831000	41	204.400,00	0,00	0,00	Laufende Baumaßnahme. Ausstattung ist abhängig vom Baufortschritt und Rechnungsstellung der Auftragsnehmer.
41	272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	65	1.215.300,00	151.281,76	12,45	Laufende Baumaßnahme. Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungsstellung der Auftragnehmer.
42	272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	65	123.200,00	0,00	0,00	Laufende Baumaßnahme. Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungsstellung der Auftragnehmer.
43	272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	65	3.947.600,00	657.385,99	16,65	Laufende Baumaßnahme. Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungsstellung der AN
44	272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	6811000	65	250.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbuchung gemäß Ausgaben Amt 65 nach Beendigung der Maßnahme im 4. Quartal.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in	Begründung
45	281316502000001	Sanierung Marienkirche	7851000	65	446.000,00	15.279,76	3,43	Beleuchtung: Derzeitig Bauausführung zur Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung. Baufertigstellung August geplant. Abrechnung nach Rechnungslegung. Heizung/Lüftung: Planungsbüro TGA beauftragt. Derzeit Bestandsaufnahme und Vorplanung durch beauftragtes Planungsbüro. Abrechnung nach Rechnungslegung.
46	281316502000001	Sanierung Marienkirche	6811000	65	259.500,00	0,00	0,00	Förderbescheid liegt vor. Bisher noch kein Mittelabruf.
47	365105100000002	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung"	7815000	51	142.800,00	0,00	0,00	Freigabeantrag gestellt.
48	365105100000005	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	7815000	51	417.800,00	0,00	0,00	Freigabeantrag gestellt.
49	365105100000005	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	6811000	51	292.400,00	0,00	0,00	Freigabeantrag gestellt.
50	365105100000007	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Kornhaus" im Rahmen Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung	7815000	51	188.100,00	0,00	0,00	Freigabeantrag gestellt.
51	365105100000007	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Kornhaus" im Rahmen Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung	6811000	51	131.600,00	0,00	0,00	Maßnahme ist noch offen, nicht Bestandteil GTA II

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in	Begründung
52	365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau - Sondervermögen	7815000	51	608.000,00	0,00	0,00	Abruf erfolgt nach Rechnungslegung.
53	365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau - Sondervermögen	6811100	51	608.000,00	0,00	0,00	Abruf erfolgt nach Rechnungslegung.
54	365115100000014	Zuschuss an freie Träger "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	7818000	51	110.300,00	0,00	0,00	Freigabeantrag gestellt
55	365116517834001	Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	7851000	65	150.000,00	11.334,75	7,56	laufende VgV-Verfahren für die Planungsleistungen Objektplanung Gebäude mit AA, Brandschutz, Tragwerk + Bauphysik und TGA, Rechnungslegung nach Beauftragung und Leistungserbringung
56	365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	7851000	65	3.248.700,00	542.650,51	16,70	Laufende Baumaßnahme. Abrechnungsstand baubegleitend gem. Bautenstand und Rechnungsstellung der AN
57	3662067000000001	Beschattungsmodule auf Spielplätzen	7853000	67	416.000,00	0,00	0,00	Planungsleistungen in Ausschreibung
58	3662067000000001	Beschattungsmodule auf Spielplätzen	6816000	67	274.400,00	0,00	0,00	Fördermittel sind bewilligt. Der Abruf erfolgt nach Rechnungslegung.
59	424105201000001	"Sanierung Kommunaler Sportstätten" Umkleide- und Sanitärtrakt des SV Dessau 05	7851000	42	900.000,00	0,00	0,00	Maßnahme ruht, Fördermittel wurden nicht bewilligt.
60	424105201000001	"Sanierung Kommunaler Sportstätten" Umkleide- und Sanitärtrakt des SV Dessau 05	6811000	42	675.000,00	0,00	0,00	Maßnahme ruht, Fördermittel wurden nicht bewilligt.
61	4241252000000003	Generalüberholung der Flutlichtanlage	7853000	42	1.400.000,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht begonnen.
62	4241252000000003	Generalüberholung der Flutlichtanlage	6810000	42	630.000,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht begonnen.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in	Begründung
63	424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	7851000	65	450.000,00	-639,09	-0,14	Pflege- und Verwahransprüche noch offen. Rechnungslegung gemäß Fälligkeit
64	424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	7831000	65	147.303,45	0,00	0,00	Pflege- und Verwahransprüche noch offen. Rechnungslegung gemäß Fälligkeit
65	424205200000002	Sanierung Badewassersteuerung und Pumpentechnik Gesundheitsbad	7851000	42	260.000,00	0,00	0,00	Projekt wurde noch nicht gestartet da noch keine Fördermittel bewilligt worden sind.
66	424205200000002	Sanierung Badewassersteuerung und Pumpentechnik Gesundheitsbad	6811000	42	182.000,00	0,00	0,00	Projekt wurde noch nicht gestartet da noch keine Fördermittel bewilligt worden sind.
67	424206500000002	Errichtung PV-Anlage Gesundheitsbad	7853000	65	200.000,00	0,00	0,00	Projekt voraussichtlich nicht durchführbar, da Statik nicht geeignet. Analysen zu möglichen Ersatzobjekten laufen, projektvorbereitende Leistungen wurden beauftragt, bisher wurden
68	424225200000003	Erneuerung Steuerschränke und Umwälzpumpen zur Badewasseraufbereitung Erlebnisbad Roßlau	7851000	42	143.000,00	0,00	0,00	Projekt wurde noch nicht gestartet da noch keine Fördermittel bewilligt worden sind.
69	538106600000001	Zuschuss an die DESWA zur Erneuerung der Klärschlammmentwässerungsanlage Ziebigk	7815000	66	800.000,00	0,00	0,00	urspr. Maßnahmebeginn war 06.10.2025, Bauzeitverschiebung ca. 6 Wochen. Derzeit sind Silos, Zentrifugen und Pumpen größtenteils errichtet. Es laufen noch Nachforderungen des LVWA zum Ausschreibungs- und Vergabeverfahren.
70	538106600000001	Zuschuss an die DESWA zur Erneuerung der Klärschlammmentwässerungsanlage Ziebigk	6811000	66	800.000,00	0,00	0,00	Antrag auf Erhöhung der Fördersumme wurde im Nov.2025 gestellt. Dazu liegt bis jetzt noch keine Entscheidung vor. Zudem Anhörung bzgl. fehlerhaften Vergabeverfahren (ggf. FÖMI-Kürzung möglich). Gem. Bauberatung v. 28.07. wird ein Teilabruf (ca. 70-80%) der FÖMI in 2026 angestrebt.
71	541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	7815000	66	1.745.000,00	0,00	0,00	Die Inanspruchnahme ist abhängig von Rechnungslegung der DVV.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in	Begründung
72	541006600000002	Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Innsbrucker Straße	7852000	66	205.000,00	0,00	0,00	Bzgl. der offenen Forderungen seitens der DB InfraGO ist die Stadt Dessau-Roßlau derzeit weiter im Rechtsstreit. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, die Zahlung der Forderung erfolgt erst nach Abschluss.
73	541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	7852000	66	160.000,00	10.820,61	6,76	Die Vergabe für die Lichtsignalanlage (LSA) 402 läuft. Für die LSA112 werden gerade die Plaungsleistungen vergeben. Konkretisierung der Aufgabenstellung der LSA 410.
74	541006600000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	7852000	66	4.763.300,00	0,00	0,00	Bzgl. der offenen Forderungen seitens der DB InfraGO ist die Stadt Dessau-Roßlau derzeit weiter im Rechtsstreit. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, die Zahlung der Forderung erfolgt erst nach Abschluss.
75	541006600000099	Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	6811000	66	363.800,00	0,00	0,00	
76	541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite / Fuge BUGA	7852000	66	175.000,00	0,00	0,00	Baumaßnahme beendet. Abrechnung nur noch der Pflegeleistungen Bäume und Grün entsprechend Pflegefortschritt
77	541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite / Fuge BUGA	6811000	66	311.908,54	409.616,77	131,33	
78	541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße	7852000	66	2.706.100,00	45.000,00	1,66	Abrechnung gemäß Rechnungslegung des zuständigen Baubetriebs.
79	541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße	6811000	66	1.804.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbuchung gemäß Ausgaben Amt 66 im 1. Quartal 2027.
80	541006602000011	Ausbau Johannisstraße	7852000	66	200.000,00	31.502,32	15,75	Abarbeitung in Abhängigkeit zur Rechnungslegung
81	541006602000014	Kreisverkehr (Katholische Kirche) / Fuge BUGA	7852000	66	650.000,00	0,00	0,00	Maßnahme ist in der Bauvergabe. Abrechnung erfolgt nach Baufortschritt.
82	541006602000014	Kreisverkehr (Katholische Kirche) / Fuge BUGA	6811000	66	150.000,00	0,00	0,00	Fördermittelabruf HHJ 2026 zum 31.12.2026. Einbuchung gemäß Ausgaben Amt 66 im 1. Quartal 2027.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in	Begründung
83	541006604000000	Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule	7852000	66	114.490,52	0,00	0,00	Restleistung für "Grün" offen. Abrechnung erfolgt nach Rechnungslegung .
84	541006608000004	Elberadweg Luisiumsallee	7852000	66	396.700,00	12.112,26	3,05	Vergabe ist erfolgt. Abrechnung gemäß Rechnungslegung.
85	541006612000003	BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1)	7852000	66	190.000,00	0,00	0,00	Ablehnung des Förderantrages (Radnetz Deutschland). Derzeit Förderung aus dem Sonderprogramm Stadt und Land beantragt.
86	541006612000003	BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1)	6811000	66	133.000,00	0,00	0,00	Ablehnung des Förderantrages (Radnetz Deutschland). Derzeit Förderung aus dem Sonderprogramm Stadt und Land beantragt.
87	541006616000005	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	7852000	66	300.000,00	0,00	0,00	Ausschreibung weiterer Planungsleistungen gerade in Vorbereitung.
88	541006616000005	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	6811100	66	300.000,00	0,00	0,00	Abruf erfolgt nach Rechnungslegung
89	541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	7852000	66	150.400,00	43.807,49	29,13	Abrechnung gemäß Planungsfortschritt.
90	5420066000000001	Zuweisung für Investitionen Kreisstraßen	6811000	66	222.000,00	0,00	0,00	
91	544006622000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	7852000	66	4.525.000,00	8.310,48	0,18	Die Inanspruchnahme ist abhängig von der Rechnungslegung des Baubetriebes. Die Anpassung der anrechendaren Kosten bedingt weitere Planungsrechnungen.
92	5451020000000001	Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED	7853000	66	1.493.100,00	91.959,06	6,16	Die Inanspruchnahme ist abhängig von der Rechnungslegung.
93	5470066000000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	7852000	66	303.500,00	15.531,93	5,12	Derzeit läuft die Planungsabfrage.
94	5470066000000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	6811000	66	303.500,00	0,00	0,00	Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend der Auszahlungen.
95	5470066000000003	Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen	6811000	66	1.500.000,00	0,00	0,00	Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend der Auszahlungen.
96	5470066000000003	Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen	7815000	66	1.500.000,00	0,00	0,00	Die Abrechnung der Leistung verzögert sich.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in	Begründung
97	547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	7852000	66	950.000,00	4.474,40	0,47	Der Bhf Roßlau zurzeit in Zustimmungsprozess mit DB AG zum Vorhaben, danach kann der Grundwerb aktiviert werden und es erfolgt die Fortführung der Fachplanung.
98	547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	6811000	66	760.000,00	2.598,96	0,34	Abruf der Fördermittel abhängig vom Auszahlungsstand.
99	547006600000013	Zuschuss an DVG für Ersatzneubau Straßenbahnlinie 1	7815000	66	1.080.800,00	0,00	0,00	Auf unbestimmte Zeit keine Realisierung des geplanten Vorhabens, da Fördermittel des Landes erschöpft sind.
100	547006600000013	Zuschuss an DVG für Ersatzneubau Straßenbahnlinie 1	6811000	66	1.080.800,00	0,00	0,00	Auf unbestimmte Zeit keine Realisierung des geplanten Vorhabens, da Fördermittel des Landes erschöpft sind.
101	548202000000001	Gesellschaftereinlage IHR GmbH	7844000	20	1.019.800,00	596.381,94	58,48	Auszahlung erfolgt entsprechend der Fälligkeit der BV/348/2025/II.
102	548206121000001	Infrastrukturvorhaben DHW Rodleben	7852000	61	571.800,00	0,00	0,00	Durch Amt 20 angemeldet / für eventl. Rückzahlung Vorsteuer nach BP FA
103	548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau	7852000	66	2.228.200,00	0,00	0,00	Durch Amt 20 angemeldet / für eventl. Rückzahlung Vorsteuer nach BP FA
104	548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau	7891100	66	144.841,54	172.212,23	118,90	
105	551116700000001	Realisierungswettbewerbe / BUGA	7852000	67	862.400,00	0,00	0,00	Ausschreibungsverfahren derzeit in Vorbereitung.
106	551116700000001	Realisierungswettbewerbe / BUGA	6811000	67	480.000,00	0,00	0,00	Fördermittelabruf HHJ 2026 zum 31.12.2026. Einbuchung gemäß Ausgaben Ref. 67 im 1. Quartal 2027.
107	551116701000002	Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer / BUGA	7851000	67	291.700,00	0,00	0,00	Der Auftrag 1.BA wurde am 04.12.2025 vergeben. Die Sanierungsarbeiten haben begonnen.
108	551116701000002	Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer / BUGA	6811000	67	262.500,00	0,00	0,00	Fördermittel im Bereich Denkmalpflege sind bewilligt. Abrechnung erfolgt nach Rechnungslegung.
109	551116702000001	Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel / BUGA	7852000	67	829.600,00	17.534,20	2,11	Europaweite Ausschreibung 1. BA (Baufeldfreimachung) und Ausführung 1. BA ab 01.11.2026 geplant.
110	551116702000001	Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel / BUGA	6811000	67	553.000,00	0,00	0,00	Fördermittelabruf HHJ 2026 zum 31.12.2026. Einbuchung gemäß Ausgaben Ref. 67 im 1. Quartal 2027.
111	551116702000002	Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt / BUGA	7852000	67	209.900,00	27.872,59	13,28	Die Pflegearbeiten laufen bis Ende 2028.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Konto	zuständiges Fachamt	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in	Begründung
112	551116709000001	Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten / BUGA	7852000	67	873.500,00	61.556,67	7,05	Abarbeitung der Baumaßnahme.
113	551116709000001	Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten / BUGA	6810000	67	742.500,00	0,00	0,00	Abruf erfolgt nach Rechnungslegung.
114	552106600000002	Ersatzinvestitionen Pumpstationen	7852000	66	117.000,00	550,00	0,47	Aufgabestellung und Zeitschiene wurden erstellt, Projekt liegt im Zeitplan.
115	573106500000001	Zuschuss an Verein "Bürgerzentrum Leipziger Torhaus e.V." zur Sanierung Leipziger Torhaus	7851000	61	1.300.000,00	0,00	0,00	Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden. BV FV/009/2025/F-B-F Übertragung der Immobilie Leipziger Torhaus in Erbbaurecht wurde abgelehnt. Voraussetzung für die Übertragung der Fördermittel somit noch nicht gegeben.
116	573106500000001	Zuschuss an Verein "Bürgerzentrum Leipziger Torhaus e.V." zur Sanierung Leipziger Torhaus	6811000	61	733.300,00	0,00	0,00	Fördermittel liegen auf dem Verwahr. Buchung der Fördermittel erfolgt entsprechend den Ausgaben.
117	611102000000001	Investitionshilfen nach FAG	6811000	20	7.832.600,00	3.916.304,00	50,00	Abruf erfolgt entsprechend Bescheid.
					91.515.157,62	9.586.435,48	10,48	