

## Anlage 4

Stadt Dessau-Roßlau  
Amt für Stadtfinanzen

### Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 120.000 EUR 2017

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Bemerkung
111306501626001 Abriss Schlossplatz 4 - 5	7851000	132.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung fehlt, Umsetzung der Maßnahme fraglich, Neuanmeldung für 2018
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	7851000	300.000,00	12.511,66	4,17	Sanierung Rathaus wird neu konzipiert, Planungsmittel im Jahr 2018 eingestellt
128003700000002 Erwerb Pumpen für Katastrophenschutz	7831000	150.000,00	0,00	0,00	Fördermittel wurden erst im IV. Quartal bewilligt, Maßnahme wird 2018 realisiert
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	7851000	495.000,00	40.056,30	8,09	Fördermittelbewilligung fehlt
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	6811000	187.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung fehlt
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	7851000	400.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung fehlt
217004004658004 Neubau Zweifeldhalle Gropius-Gymnasium	7851000	128.000,00	0,00	0,00	Förderantrag ist gestellt, Bewilligung steht aus
221004003100002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	7851000	218.000,00	0,00	0,00	eigenmittelfinanzierte Maßnahme, Realisierung für 2018 / 2019 geplant
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz STARK III	7851000	875.000,00	0,00	0,00	Maßnahme wird komplett neu konzipiert, da Umsetzung über STARK III nicht möglich, Neuveranschlagung Planungsmittel in 2018
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz STARK III	7851000	875.000,00	0,00	0,00	Maßnahme wird komplett neu konzipiert, da Umsetzung über STARK III nicht möglich, Neuveranschlagung Planungsmittel in 2018
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6810000	360.000,00	0,00	0,00	Kassenwirksamkeit entsprechend der Auszahlungen
252134109516003	7851000	394.000,00	21.734,57	5,52	Aufträge ausgelöst, Kassenwirksamkeit in 2018

## Anlage 4

Stadt Dessau-Roßlau  
Amt für Stadtfinanzen

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Bemerkung
Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA					geplant
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	222.000,00	0,00	0,00	Fördermittel sind zugesagt, künftiges Nutzungskonzept für das Objekt unklar
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	6811000	175.300,00	0,00	0,00	Realisierung ggf. 2018 ff., Fördermittelbewilligung liegt noch nicht vor
281108000000001 Zuschuss an Technikmuseum Dessau e.V.	7818000	300.000,00	9.029,20	3,01	Fördermittelbewilligung fehlt, Voraussetzung für Bewilligung ist das Vorliegen der Planungsphase IV, Verschiebung der Maßnahme nach Beschwerde, neues Ausschreibungsverfahren für Planung im Januar 2018, Realisierung Maßnahme in 2019 geplant
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	7815000	541.900,00	20.000,00	3,69	Maßnahme verschiebt sich nach 2018
365105100000403 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausbau Jugendclub Fliederweg	7815000	325.000,00	0,00	0,00	Standortfrage bisher noch nicht geregelt
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	7818000	314.800,00	0,00	0,00	derzeit noch kein Abruf der Mittel erfolgt, Bewilligung der Fördermittel liegt noch nicht vor
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.	7851000	793.200,00	0,00	0,00	Förderung zu 100%, Fördermittelbewilligung vom 4.8.2017, derzeit Planung, Maßnahme wird 2018 realisiert
424104009314002 Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.	7851000	219.200,00	10.638,14	4,85	Förderung zu 100%, Fördermittelbewilligung vom 3.4.2017, derzeit Planung, Maßnahme wird 2018 realisiert
424224023000004 Generalsanierung Kinderplanschbecken Erlebnisbad Roßlau	7852000	126.346,16	3.450,69	2,73	Eigenmittelfinanzierte Maßnahme, Realisierung 2018 geplant
541006600000002	7852000	124.875,17	-1.665,89	-1,33	Mittel wurden durch die DB noch nicht abgefordert

## Anlage 4

Stadt Dessau-Roßlau  
Amt für Stadtfinanzen

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Bemerkung
Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge					
541006603000004 Rad-/Gehweg Heidestr. zw. Tempelhofer Str. u. BW 10	7852000	285.000,00	8.337,97	2,93	Maßnahme wird derzeit realisiert
541006609000002 Elballee	7852000	163.000,00	431,97	0,27	Fahrbahn, Maßnahme sollte über Fördermittel realisiert werden, in der geplanten Form aber nicht aus diesem Förderprogramm förderfähig, Maßnahme wurde 2018 neu im Plan veranschlagt
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	186.100,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung erst nach Vorlage Planung Phase 4 möglich (bis Leistungsphase 3 abgeschlossen), Maßnahmebeschluss liegt vor (SR- Entscheidung Anfang 2018), Realisierung der Maßnahme in 2018 geplant
544006603000003 Neubau Grünbrücke Ludwigshafener Straße	7852000	915.000,00	32.497,03	3,55	Maßnahme wird nicht realisiert. LAGA
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau	7852000	280.300,00	5.295,02	1,89	Ausschreibung ist in Arbeit
551101215000003 IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt	7852000	561.200,00	4.545,80	0,81	Maßnahme kann auf Grund der zeitlich versetzt erfolgten Fördermittelbewilligung erst 2018 umgesetzt werden
551101216000001 Gestaltung Dorfanger Mosigkau	7852000	193.300,00	10.918,68	5,65	Beginn der Maßnahme noch in 2017 (Baumfällarbeiten), Umsetzung der Maßnahme in 2018 geplant
551106100000200 Mühleninsel (Muldebalkon)	7852000	200.000,00	0,00	0,00	LAGA-Maßnahme, wird nicht realisiert
551106100000201 August-Bebel-Platz	7852000	270.000,00	0,00	0,00	ehem. LAGA-Maßnahme, wird 2018 / 2019 realisiert
551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen	7851000	400.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung liegt nicht vor
552106612000002 Durchlässe Flugplatzgräben	7852000	149.700,00	2.014,08	1,35	Aufträge wurden erteilt, Bauausführung im I. Quartal 2018
552106622000001	7852000	250.000,00	12.875,45	5,15	Planung wird derzeit realisiert

## Anlage 4

Stadt Dessau-Roßlau  
 Amt für Stadtfinanzen

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Bemerkung
Amtsmühle Roßlau					
571108022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrieafen Roßlau	7852000	5.577.300,00	36.809,03	0,66	Verzögerungen auf Grund technischer Probleme bei der Ausführungsplanung, Ausschreibungen für Mitte 2018 geplant