

Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 120.000 EUR 2017

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Bemerkungen
111306501626001 Abriss Schlossplatz 4 - 5	7851000	132.000,00	0,00	0,00	Fördermittel wurden erst im IV. Quartal 2017 bewilligt, Umsetzung 2018
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	7851000	300.000,00	12.511,66	4,17	Sanierung Rathaus wird neu konzipiert, Planungsmittel im Jahr 2018 eingestellt
128003700000002 Erwerb Pumpen für Katastrophenschutz	7831000	150.000,00	0,00	0,00	Fördermittel wurden erst im IV. Quartal 2017 bewilligt, Maßnahme wird 2018 realisiert
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	7851000	495.000,00	40.056,30	8,09	Fördermittelbewilligung fehlt
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	6811000	187.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung fehlt
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	7851000	400.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung fehlt
217004004658004 Neubau Zweifeldhalle Gropius-Gymnasium	7851000	128.000,00	0,00	0,00	Förderantrag ist gestellt, Bewilligung steht aus
221004003100002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	7851000	218.000,00	6.202,05	2,84	Eigenmittelfinanzierte Maßnahme, Realisierung 2018/2019 geplant
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz STARK III	7851000	875.000,00	0,00	0,00	Maßnahme wird komplett neu konzipiert, da Umsetzung über STARK III nicht möglich, Neuveranschlagung Planungsmittel in 2018
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz STARK III	7851000	875.000,00	0,00	0,00	Maßnahme wird komplett neu konzipiert, da Umsetzung über STARK III nicht möglich, Neuveranschlagung Planungsmittel in 2018
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6810000	360.000,00	0,00	0,00	Kassenwirksamkeit entsprechend der Auszahlungen
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	394.000,00	170.970,54	43,39	Aufträge sind ausgelöst, weitere Kassenwirksamkeit in 2018
272106502000001	7851000	222.000,00	0,00	0,00	Fördermittel sind zugesagt, künftiges Nutzungskonzept

Stadt Dessau-Roßlau
 Amt für Stadtfinanzen

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Bemerkungen
energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek					für das Objekt unklar
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	6811000	175.300,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung liegt noch nicht vor
281108000000001 Zuschuss an Technikmuseum Dessau e.V.	7818000	300.000,00	12.302,89	4,10	Fördermittelbewilligung fehlt, Voraussetzung für Bewilligung ist das Vorliegen der Planungsphase IV, Verschiebung der Maßnahme nach Beschwerde, neues Ausschreibungsverfahren für Januar 2018 geplant, Realisierung der Maßnahme in 2019
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	7815000	541.900,00	55.781,80	10,29	Maßnahme verschiebt sich nach 2018
365105100000403 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausbau Jugendclub Fliederweg	7815000	325.000,00	0,00	0,00	Standortfrage bisher noch nicht geregelt
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	7818000	314.800,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung liegt noch nicht vor, Mittelabforderung noch nicht erfolgt
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.	7851000	793.200,00	0,00	0,00	Förderung 100 %, Fördermittelbewilligung liegt vor, derzeit Planung, Realisierung 2018
424104009314002 Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.	7851000	219.200,00	20.337,15	9,28	Förderung 100 %, Fördermittelbewilligung liegt vor, derzeit Planung, Realisierung 2018
424224023000004 Generalsanierung Kinderplanschbecken Erlebnisbad Roßlau	7852000	126.346,16	18.840,92	14,91	eigenmittelfinanzierte Maßnahme, Realisierung 2018
541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge	7852000	124.875,17	-1.665,89	-1,33	Mittel wurden durch die DB noch nicht abgefordert
541006603000003 Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle	7852000	461.900,00	24.056,77	5,21	Realisierung 2018
541006603000004 Rad-/Gehweg Heidestr. zw. Tempelhofer Str. u. BW 10	7852000	285.000,00	71.207,25	24,99	Maßnahme abgeschlossen, kassentechnische Umsetzung erfolgt 2018
541006609000002	7852000	163.000,00	431,97	0,27	Fahrbahn, Maßnahme sollte über Fördermittel realisiert

Stadt Dessau-Roßlau
 Amt für Stadtfinanzen

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Bemerkungen
Elballee					werden, in der geplanten Form aber nicht aus diesem Förderprogramm förderfähig, Maßnahme wurde 2018 neu im Plan veranschlagt
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	186.100,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung erst nach Vorlage Planung Phase IV möglich (Phase III liegt vor), Realisierung 2018
544006603000003 Neubau Grünbrücke Ludwigshafener Straße	7852000	915.000,00	32.497,03	3,55	Maßnahme wird nicht realisiert, LAGA
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau	7852000	280.300,00	5.295,02	1,89	Ausschreibung ist in Arbeit
547006602000001 Umbau Busbahnhof	7852000	680.000,00	105.249,18	15,48	Realisierung 2018
551101215000003 IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt	7852000	561.200,00	16.053,39	2,86	Maßnahme kann auf Grund der zeitlich versetzt erfolgten Fördermittelbewilligung erst 2018 realisiert werden
551101216000001 Gestaltung Dorfanger Mosigkau	7852000	193.300,00	10.918,68	5,65	Beginn der Maßnahme noch 2017 (Baumfällarbeiten), restliche Umsetzung 2018 geplant
551106100000200 Mühleninsel (Muldebalkon)	7852000	200.000,00	0,00	0,00	Maßnahme wird nicht realisiert, LAGA
551106100000201 August-Bebel-Platz	7852000	270.000,00	0,00	0,00	ehem. LAGA-Maßnahme, Umsetzung 2018/2019
551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen	7851000	400.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung liegt nicht vor
552106612000002 Durchlässe Flugplatzgräben	7852000	149.700,00	6.819,18	4,56	Aufträge wurden erteilt, Bauausführung im I. Quartal 2018
552106622000001 Amtsmühle Roßlau	7852000	250.000,00	12.875,45	5,15	Planung wird derzeit realisiert
571108021000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben	6811000	1.966.800,00	0,00	0,00	Voraussetzungen zur Fördermittelinanspruchnahme liegen noch nicht vor
571108022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrieafen Roßlau	7852000	5.577.300,00	36.809,03	0,66	Verzögerungen auf Grund technischer Probleme bei der Ausführungsplanung, Ausschreibungen für Mitte 2018 geplant