

Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR 2019

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
111306501626001 Abriss Schlossplatz 4 - 5	6811000	111.600,00	106.655,83	95,57	
111306501626001 Abriss Schlossplatz 4 - 5	7851000	259.100,00	18.254,63	7,05	Voraussetzung für Rückbau ist die Beräumung des Nordflügels, Zzt. genutzt durch Verwaltungsarchiv und als Depot der Anhaltischen Gemäldegalerie. Geplant ist der Rückbau nun im 2. Quartal 2020. Auftrag an Abbruchunternehmer erteilt; Rechnungslegung deshalb erst nur vom Planer
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	7851000	323.968,10	27.152,18	8,38	Teilmaßnahmebeschluss war im Oktober im Stadtrat. Die Ausschreibung der Bürofenster befindet sich in der Auswertung. Die Beauftragung erfolgt Ende März. Der Einbau der Fenster erfolgt im II. und III Quartal 2020.
111601000000002 Hard- und Software	7831000	121.942,43	108.5579,63	89,04	
111601000000002 Hard- und Software	7832000	146.724,51	92.230,58	62,86	Maßnahmen wurden entsprechend IT-Prioritätenliste abgearbeitet; Übernahme von 62.400 € ins Jahr 2020 (Wiederholung der Ausschreibung ODA; Submission hat am 13.02.2020 stattgefunden)
111718000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	6821000	545.100,00	189.280,00	34,72	Einzahlungen von Kaufpreisen werden produktgenau gebucht und widerspiegeln sich daher nicht alle auf diesem Produktkonto
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	7851000	350.000,00	148.984,81	42,57	Die-Ausführungsplanung läuft, Bauantrag und Z-Bau wurden eingereicht, der Gesamtmaßnahmebeschluss durch den StR am 05.02.2020 liegt vor. Das Objekt wurde bis Ende des Jahres freigelekt.
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	6811000	315.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom 30.11.2017 Abruf von Fördermitteln erst nach Bedarf
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	7831000	208.816,80	0,00	0,00	Der Auftrag an den Hersteller wurde am 12.09.2019 vergeben. Die Lieferung kann bedingt durch Engpässe in der Produktion erst im II. Quartal erfolgen.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	7851000	347.000,00	74.786,27	21,55	Im Stadtrat am 04.12.2019 wurde die BV 106/2017/II-37 aufgehoben und durch einen neuen Beschluss ersetzt. Der Neubau des Gerätehauses erfolgt somit in 2020. Die Baugenehmigung wird Ende März 2020 erteilt und im April beginnen die Ausschreibungen der Gewerke.
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	6811000	125.000,00	0,00	0,00	Mit der Aufhebung des ursprünglichen Beschlusses konnten die Fördermittel nicht abgerufen werden, Eine Übertragung auf die neue Maßnahme ist nicht möglich.
211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"	7851000	520.800,00	233.572,05	44,85	Verzögerungen durch erhöhten Mittelbedarf wegen hoher Ausschreibungsergebnisse. Novellierung des Maßnahmenbeschlusses ist durch den Stadtrat am 04.09.2019 beschlossen worden. Der Hausalarm ist in 2020 verschoben worden. Alle anderen Bauleistungen sind in 2019 beauftragt und in der Umsetzung. Für die Beauftragung waren der Haushaltsansatz und eine VE erforderlich.
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, energetische Sanierung	7851000	929.400,00	19.253,10	2,07	Ausführungsplanung läuft, Bauantrag wurde eingereicht, Beginn der Ausschreibungs-/Vergabeverfahren noch in 2019. Gesamtmaßnahmebeschluss durch StR am 05.02.2020 liegt vor
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, allgemeine Sanierung	7851000	730.900,00	33.739,38	4,62	s.o.
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, energetische Sanierung	6811000	699.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 16.04.2019 Abrufe erst nach Ausgabe von Mitteln möglich
211004023800001 Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf, STARK III	7851000	287.000,00	6.006,88	2,09	Gesamtfinanzierung durch Ablehnung der Förderung durch das Land nicht mehr gesichert Die rund 6.000 € sind für Aufwendungen der Planungsbüros durch Nachforderungen in der fachlichen Prüfung gestellt worden.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					Ablehnung der Förderung durch das Land im Juli 2019.
211004023800001 Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf, STARK III	6811000	305.500,00	0,00	0,00	Ablehnung der Förderung durch das Land im Juli 2019
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	7851000	309.821,01	13.864,86	4,48	Verzögerung durch fehlende Personalkapazität (Bau), z.Zt. Erarbeitung des Bauantrages, monatelange Abstimmungen mit der Unteren Denkmalbehörde zur genehmigungsfähigen Ausführung (mehrere Variantenuntersuchungen notwendig), der Bauantrag ist eingereicht, derzeit in der Genehmigungsprüfung, derzeit Erarbeitung MB mit Klärung zu den Mehrkosten
211006522400001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Waldstraße	7851000	149.900,00	15.881,62	10,59	Beauftragung der Leistung ist erfolgt (Auftrags-Nr. BAU-2019-002989 vom 19.08.2019). Die Ausführung für die Errichtung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage wurde im Oktober 2019 begonnen.
211071621500001 Ausbau Dachgeschoss Grundschule Rodleben	7851000	174.904,00	46.427,59	26,54	Baumaßnahme gestaltet sich schwieriger als geplant, da keine Baudokumentationen vorhanden sind. Deshalb mussten zusätzliche bauphysikalische Untersuchungen durchgeführt werden, um die Statik des Gebäudes für die weitere Planung zu ermitteln. Weiterführung in 2020.
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	7851000	745.400,00	53.245,36	7,14	Verzögerung durch fehlende Personalkapazität. Novellierung des Maßnahmebeschlusses am 4.12.19 im Stadtrat. Vergabeverfahren wurden bereits durchgeführt. Baubeginn zum 11.02.2020 nach Freilegung der Halle.
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	7851000	269.600,00	25.089,64	9,31	s.o.
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	6811000	538.700,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 01.02.2018 FöMi-Abruf nach Vorliegen von Rechnungen (EFRE)

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	500.000,00	157.582,99	31,52	Verzögerung durch fehlende Personalkapazität. Vergabeverfahren laufen. Bauvorbereitende Leistungen (Rückbau, Entkernung, Baustelleneinrichtung) wurden begonnen. Hauptleistungen beginnen März/April 2020.
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	500.000,00	141.714,07	28,34	Verzögerung durch fehlende Personalkapazität. (Bau)
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	6811000	490.300,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 30.11.2018 FöMi-Abruf nach Vorliegen von Rechnungen (EFRE)
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	7832000	200.000,00	0,00	0,00	Haushaltsmittel nach 2020 verschoben, Bescheid liegt vor, Maßnahmebeschluss ist in der Beschlussfassung, Ausschreibung wird vorbereitet
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	7831000	160.000,00	0,00	0,00	dto.
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	6811000	300.000,00	0,00	0,00	dto.
217006504658001 Anbau Gropius Gymnasium	7851000	3.125.000,00	2.775.286,41	88,81	Maßnahme abgeschlossen, Übergabe erfolgte, kleine Restleistungen. Nutzungsbeginn im Januar, Schlussrechnungen offen
217006504658001 Anbau Gropius Gymnasium	7891001	200.000,00	169.650,04	84,83	dto.
219004017522001 Sanierung Ganztagschule Zoberberg	6817000	300.000,00	300.000,00	100,00	Einzahlung aus Rechtsstreit Turnhalle Zoberberg Geruchsbelästigung, dient zur Deckung für üp-Auszahlung Anbau Gropius Gymnasium
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	7851000	500.000,00	23.121,37	4,62	Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat gezeigt, dass ein Ersatzneubau wirtschaftlicher ist als eine Sanierung mit Anbau. Der entsprechende Fördermittelantrag ist fristgerecht bis zum 30.12.2019 eingereicht worden. Zurzeit ist die eingereichte Z-Bau bei der baufachlichen Prüfung. Für die Beauftragung der Planungsleistungen und der erforderlichen Voruntersuchungen waren der Haushaltsansatz und eine VE erforderlich.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
221006501300002 Erweiterungsbau "Regenbogenschule"	7851000	1.383.000,00	1.189.431,64	86,00	Maßnahme ist fast abgeschlossen, kleine Restleistungen in Klärung, Abarbeitung der Schlussrechnungen
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30	7851000	650.000,00	14.694,22	2,26	Verspäteter Beginn mangels Personalkapazität (E-Technik)
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30	6811000	495.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 23.06.2017
231104000000011 Allgemeine Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	7851000	130.000,00	0,00	0,00	Verspäteter Beginn mangels Personalkapazität (E-Technik)
231104000000011 Allgemeine Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“ Turnhalle, STARK III	6811000	85.800	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 08.08.2019
231104000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	6811000	150.000,00	0,00	0,00	Haushaltsmittel nach 2020 verschoben, Bescheid liegt vor, Maßnahmebeschluss ist in der Beschlussfassung, Ausschreibung wird vorbereitet
231104000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	7832000	200.000,00	0,00	0,00	dto.
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6810000	115.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 29.10.2015
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	3.884.600,00	2.691.640,96	69,29	3. BA: Leistungen sind abgeschlossen, 4.BA: alle Hauptleistungen sind beauftragt. Maßnahme wird im 2. Quartal 2020 abgeschlossen, somit dann Schlussrechnungslegungen.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	235.000,00	84.277,73	35,86	dto.
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6810000	188.000,00	0,00	0,00	
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6811000	2.753.500,00	1.624.188,85	58,99	Abrufe erfolgen gemäß Leistungsstand der Umsetzung.
261102000000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	7815000	425.000,00	425.000,00	100,00	
261104100000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater f. Raumbühne (Bauhausjubiläum)	7834000	233.500,00	433.400,00	185,61	
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	310.650,29	316.327,97	101,83	
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	6811000	197.500,00	51.673,88	26,16	Fördermittelbewilligung vom: 27.11.2017 Zusätzliche Fördermittel abgelehnt. Abrufe nach Mittelausgabe zum 30.09.2019. Restliche Fördermittelanträge werden übertragen.
281346500000001 Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle	7851000	112.500,00	12.808,03	11,38	Verspäteter Beginn mangels Personalkapazität, Stopp aufgrund von Mittelmehrbedarf Aufgrund Auflagen Denkmalschutz Umplanungen erforderlich, daraus resultierende Mehrkosten, Im Dezember 2019 mit Vorstand Ölmühle / Kulturamt Dessau-Roßlau verbindlichen Baubeginn für 01.04.2021 festgelegt, Beschlussvorlage in Vorbereitung, Ausschreibung III. Quartal 2020
281386100000001 Umsetzung Mahnmahl "Opfer des Faschismus"	7851000	122.900,00	112.527,80	91,56	
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	6811000	255.800,00	0,00	0,00	Übergabe des Zuwendungsbescheides durch die IB-Bank am 14.02.2019. Der Verschiebung des Baubeginns auf den 01.08.2020 wurde am 27.06.2019 zugestimmt. Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid werden direkt durch DeKiTa abgerufen und werden daher hier nicht

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					ausgewiesen.
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	7815000	174.000,00	35.300,00	20,29	Nach dem positiven Maßnahmebeschluss am 04.12.2019 wurde der Bauantrag eingereicht. Die Vermessungsleistungen wurden ausgeschrieben.
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	6811000	704.100,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 18.09.2018 Die erste Auszahlung der Fördermittel der IB-Bank erfolgte am 23.10.2019. Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid werden direkt durch DeKiTa abgerufen und werden daher hier nicht ausgewiesen.
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	7815000	966.200,00	170.000,00	17,59	Derzeit erfolgt die Phase der Ausführungsplanung. Die Gewerke „Demontage Elektro“, „Demontage HLS“ und „Demontage Öltanks“ wurden bereits ausgeschrieben, ausgewertet und teilweise bereits vergeben.
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	6811000	980.500,00	0,00	0,00	Aufgrund der Ablehnung einer Fördermittel- Bewilligung vom 25.01.2019 wurde die Maßnahme nicht ausgeführt.
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	7815000	1.055.400,00	0,00	0,00	Die Umsetzung der Baumaßnahme ist auf den Zeitraum 2020 bis 2022 verschoben. Der Maßnahmebeschluss wird im Sommer 2020 in die Gremienberatung eingebracht.
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	6811000	119.700,00	0,00	0,00	Die Bewilligung der Fördermittel erfolgte durch Bescheid vom 15.07.2019. Nach dem positiven Maßnahmebeschluss am 04.12.2019 wurden weitere Planungsleistungen beauftragt und der Bauantrag eingereicht. Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid werden direkt durch DeKiTa abgerufen und werden daher hier nicht ausgewiesen.
365105100000113 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau ehemalige Kinderfreizeitoase	7815000	271.100,00	271.100,00	100,00	

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	7815000	1.558.800,00	1.001.800,00	64,27	Die Bauleistungen für „HLS“ und „ Elektro- installation“ wurden beauftragt, die Leistungen Trockenbau, Innenputz- und Estricharbeiten wurden ausgeschrieben und ausgewertet.
365105100000405 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	7815000	500.000,00	276.000,00	55,20	Weitere Planungsleistungen wurden beauftragt. Die Bauleistungen für „Gründung“ und „Baustelleneinrichtung“ wurden beauftragt und die Leistungen für „Rohbau“ ausgeschrieben. Die Erteilung der Baugenehmigung erfolgte im Februar 2020.
365115100000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	7818000	200.000,00	93.000,00	46,50	Fördermittelbewilligung der IB-Bank vom 09.04.2019 liegt vor, Maßnahmebeschluss war am 22.05.2019 zur Beschlussfassung im Stadtrat, Zuwendungsbescheid ist erteilt. Bisher wurden lediglich Planungsleistungen abgerufen.
365115100000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	7818000	135.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung der IB-Bank vom 11.10.2019 liegt vor, Maßnahmebeschluss befindet sich in Vorbereitung. Es gibt noch keine verbindliche Zusage zum Ausweichprojekt. Träger prüft neues Objekt zur Zwischenunterbringung.
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	7818000	421.500,00	165.505,78	39,27	Fördermittelbescheid der IB-Bank wurde am 13.12.2018 überreicht. Maßnahmebeschluss liegt vor. Aufgrund des Vergabeverfahrens konnten die Planungsaufträge erst Ende September 2019 erteilt werden. Der Träger zeigte an, dass voraussichtlich mit einer Kostensteigerungen von ca. 512 T€ zu rechnen ist. Der Träger prüft derzeit die Möglichkeiten, die Kostensteigerungen durch Einsparungen zu kompensieren. Der Träger wurde aufgefordert seine tatsächlichen Kosten darzustellen, damit ein neuer Beschluss über die Mehrkosten zur Abstimmung eingebracht werden kann.
365116522500001 Schaffung 2. Rettungsweg Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15	7851000	180.400,00	48.269,26	26,76	Maßnahme ist abgeschlossen; Rechnungen stehen aus.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	6811000	494.300,00	0,00	0,00	BV/452/2018/V-51 am 13.03.2019 im SR beschlossen. Aufgrund der noch fehlenden Auszahlungen konnten noch keine Fördermittel abgerufen werden.
366206102000001 Neubau Spielplatz Chaponstraße	7852000	186.300,00	0,00	0,00	Realisierung in Zusammenhang mit der Maßnahme August-Bebel-Platz, Aufgabenstellung ist überarbeitet worden. Geänderter Maßnahmenbeschluss (BV/409/2019/III-61) beschlossen am 12.12.19. Mittel aktualisiert im Haushaltsentwurf 2020 enthalten.
366206102000001 Neubau Spielplatz Chaponstraße	6811000	124.200,00	0,00	0,00	Bewilligung/Änderungsbescheid vom: 26.04.2019. Aktualisierung MKFZ-Plan am 21.10.2019 beim LVwA eingereicht. Keine Ausgaben mehr im HHJ 2019. Entsprechende Fördermittel werden ins HHJ 2020 übertragen.
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.	7851000	742.300,00	571.310,03	76,96	Neuer Förderantrag und Aktualisierung Maßnahmenbeschluss wegen erheblicher Mehrkosten war erforderlich. Umsetzung wurde begonnen Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss. Behördliche Abnahme fand am 20.02.20 statt. Fertigstellung der Freianlagen und Restleistungen ca. bis Ende April 2020. Dann Übergabe an Nutzer.
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.	6811000	771.800,00	459.381,20	59,52	Weiterer Mittelabruf am 03.02.2020 in Höhe von 201.738,97 EUR. Der Gesamtzuschuss der Investitionsbank Sachsen-Anhalt beträgt laut Bewilligungsbescheid 1.068.784,29 EUR
424104009314002 Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.	7851000	185.500,00	156.300,12	84,26	
424104009314002 Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.	6811000	185.500,00	278.016,19	149,87	
424104201280001 Rückbau Freibad Rehsumpf	7851000	103.600,00	233.952,19	225,82	

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
424196504000001 Neubau Sporthalle Peterholzstraße	7851000	240.000,00	40.996,95	17,08	Förderantrag wurde termingerecht im Oktober eingereicht. Zzt. Machbarkeitsuntersuchung einer abgesenkten Ausführungsvariante.
424214003000001 Neubau Schwimmhalle	7851000	134.000,00	12.256,32	9,15	Maßnahme ist abgeschlossen. Teilweise noch ausstehende Schlusszahlungen für die laufenden Pflegeleistungen.
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest	7852000	210.600,00	70.082,58	33,28	Separate Beschlussvorlagen zu den Sanierungsgebieten sind in Vorbereitung
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude	7852000	120.100,00	149.956,79	124,86	
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude	6811000	123.800,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom 10.08.2018, Mittelabruf in 2019 erfolgt aufgrund von Rechnungen und ist gegenüber der IB erfolgt. Auszahlung in 2020.
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	6881000	234.100,00	358.860,43	153,29	
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	7815000	621.800,00	500.614,71	80,51	
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	7852000	227.600,00	183.660,85	80,69	Rechnungslegung konnte 2019 nicht vollständig sichergestellt werden, da aufgrund von Kapazitätsproblemen bei den Auftragnehmern Verzögerungen bei der Abarbeitung aufgetreten sind. Mittelübertragung beantragt
541006601000010 Durchgang Muldstraße/Flösnergasse	7852000	197.793,73	192.311,84	97,23	
541006601000010 Durchgang Muldstraße/Flösnergasse	6811000	140.000,00	140.000,00	100,00	
541006602000001 Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.	7852000	3.034.800,00	2.813.439,10	92,71	Die Schlussrechnung der Bau-ARGE konnte 2019 noch bezahlt werden. E/A-Maßnahme wird jahresübergreifend realisiert. Die Abrechnung mit der DVV kann erst auf Basis aktueller Gesamtkosten im Frühjahr 2020 erfolgen. Erforderliche Mittelübertragung ist erfolgt.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
541006602000001 Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.	6811000	2.309.800,00	18.480,00	0,80	Fördermittelbewilligung vom: 16.11.2015, Abruf der Fördermittel Jahresscheibe 2019 Fördermittel im 4. Quartal. Auszahlung am 02.01.2020
541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	7852000	320.000,00	457.233,70	142,89	
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Antoinettenstraße)	7852000	400.000,00	87.820,56	21,96	Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt, Planung wurde nach politischer Entscheidung vorerst unterbrochen.
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Antoinettenstraße)	6811000	316.000,00	4.152,28	1,31	Fördermittelbewilligung vom: 27.11.2017, Fördermittelabruf nach Rechnungslegung zum 30.09.2019, Rückabwicklung der Maßnahme, da im Stadtrat nicht genehmigt.
541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Poststraße)	7852000	210.500,00	33.958,59	16,13	Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt, Planung wurde nach politischer Entscheidung vorerst unterbrochen.
541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Poststraße)	6811000	166.300,00	1.814,31	1,09	Fördermittelbewilligung vom: 27.11.2017 Fördermittelabruf nach Rechnungslegung zum 30.09.2019 Rückabwicklung der Maßnahme, da im Stadtrat nicht genehmigt.
541006609000002 Elballee	7852000	407.952,91	407.952,91	100,00	
541006609000002 Elballee	6811000	281.800,00	181.800,00	64,51	Fördermittelbewilligung vom: 13.12.2018 Fördermittel i. H. v. 100.000,00 bereits in 2018 abgerufen, gem. Bewilligungsbescheid. Abruf Jahresscheibe 2019 erfolgt. Insofern sind alle Mittel abgerufen.
541006610000002 Erweiterung Fahrbahn Am Achteck	7852000	102.000,00	0,00	0,00	Aufgrund neuer Erkenntnisse der DVV macht sich eine Änderung des Leistungsumfanges erforderlich, über eine Umsetzung unter den neuen Rahmenbedingungen muss erst entschieden werden, Bearbeitung wurde zurückgestellt.
006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Elberadweg)	7852000	249.000,00	230.857,79	92,71	
541006610000006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Elberadweg)	6811000	180.000,00	8.943,75	4,97	Fördermittelbewilligung vom: 17.12.2018 Fördermittel wurden im Oktober abgefordert, die Auszahlung erfolgte erst 2020

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
541006610000007 Aufwertung Rad- und Gehweg Kleiststraße (Elberadweg)	7852000	125.000,00	0,00	0,00	Bearbeitung wurde aus Kapazitätsgründen zurückgestellt
541006610000007 Aufwertung Rad- und Gehweg Kleiststraße (Elberadweg)	6811000	112.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung liegt nicht vor, da aus o.g. Gründen entsprechende Planungsunterlagen zur Beantragung von Fördermitteln nicht fertig gestellt sind
541006615000002 Neubau Regenwasserkanalisation Ankun / Lichtenauer Straße	7852000	135.000,00	91.336,77	67,66	Maßnahme ist abgeschlossen, Aufgrund der erforderlichen Nachtragsbearbeitung kann die Bezahlung der Schlussrechnungen erst 2020 erfolgen, Mittelübertragung wurde beantragt
541006616000003 Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64	7852000	263.000,00	0,00	0,00	Umsetzung verzögert sich aufgrund fehlender Betretungserlaubnis eines privaten Eigentümers. Die Besprechungen laufen derzeit noch.
541006616376001 Ausbau Fuchswinkel	7852000	160.000,00	137.533,50	85,96	
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	6811000	154.400,00	0,00	0,00	Der Abruf von Fördermitteln ist an Nebenbestimmungen gebunden, u.a. an die baurechtherstellende Genehmigung für alle Standorte, einen Übersichtsplan und Verfügungsmacht über die betroffenen Grundstücke. Nach Vorliegen aller Voraussetzungen vorauss. im II. Quartal 2020 erfolgt Mittelabruf für bereits getätigte Auszahlungen.
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	149.000,00	0,00	0,00	Der Auftrag für die Herstellung und Montage der Elemente des Leit- und Informationssystems wurde im Oktober 2019 ausgelöst. Kassenwirksamkeit dafür erst im HH-Jahr 2020. HH-Mittel für 2020 sind im Finanzplan investiv 2020 eingestellt. Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich im 1. Halbjahr 2020.
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	6811000	183.500,00	0,00	0,00	Der Abruf von Fördermitteln ist an Nebenbestimmungen gebunden, u.a. an die baurechtherstellende Genehmigung für alle Standorte, einen Übersichtsplan und Verfügungsmacht über die betroffenen Grundstücke. Nach Vorliegen aller

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					Voraussetzungen vorauss. im II. Quartal 2020 erfolgt Mittelabruf für bereits getätigte Auszahlungen.
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	177.100,00	0,00	0,00	Der Auftrag für die Herstellung und Montage der Elemente des Leit- und Informationssystems wurde im Oktober 2019 ausgelöst. Kassenwirksamkeit dafür erst im HH-Jahr 2020. HH-Mittel für 2020 sind im Finanzplan investiv 2020 eingestellt. Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich. im 1. Halbjahr 2020.
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	6811000	525.800,00	0,00	0,00	Der Abruf von Fördermitteln ist an Nebenbestimmungen gebunden, u.a. an die baurechtherstellende Genehmigung für alle Standorte, einen Übersichtsplan und Verfügungsmacht über die betroffenen Grundstücke. Nach Vorliegen aller Voraussetzungen vorauss. Im II. Quartal 2020 erfolgt Mittelabruf für bereits getätigte Auszahlungen.
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	625.400,00	166.666,64	26,65	Der Auftrag für die Herstellung und Montage der Elemente des Leit- und Informationssystems wurde im Oktober 2019 ausgelöst. Kassenwirksamkeit dafür erst im HH-Jahr 2020. HH-Mittel für 2020 sind im Finanzplan investiv 2020 eingestellt. Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich. im 1. Halbjahr 2020.
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	7851000	1.507.100,00	492.218,51	32,66	Zur Schlussrechnung der Ingenieurleistungen ist ein Schlichtungsverfahren in Vorbereitung, eine einvernehmliche Lösung in 2020 wird angestrebt.
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	6811000	1.231.100,00	492.218,51	39,98	
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	7852000	121.000,00	37.782,15	31,22	Die Abarbeitung hat sich aufgrund von verschiedenen Schwierigkeiten bei der Erarbeitung der Genehmigungsplanung verzögert. Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt, anteilige Mittelübertragung nach 2020 ist erfolgt..
544006622000001	7852000	178.000,00	2.552,55	1,43	VgV-Verfahren zur Vergabe der Ingenieurleistungen

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
B 184 Zerbster Brücke Roßlau					in Vorbereitung, Die Inanspruchnahme der Haushaltsmittel erfolgt überwiegend erst 2020.
546006109668001 Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung	7852000	389.476,55	398.666,60	102,36	
546006109668001 Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung	6811000	314.600,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 10.08.2018, Mittelabruf in 2019 aufgrund von Rechnungen erfolgt. Auszahlung in 2020.
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark	7852000	3.500,00	147.229,53	4.206,56	
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark	6811000	139.800,00	250.800,00	179,40	
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	7852000	300.000,00	119.171,60	39,72	Im Jahr 2019 sollen 12 Haltestellenbereiche im Stadtteil Roßlau barrierefrei und mit entsprechendem Witterungsschutz hergerichtet werden. Die Maßnahmebeschlüsse. BV/159/2019/III-66 und BV/163/2019/III-66 wurden gefasst. Aus Kapazitätsgründen hat sich die Ausschreibung verschoben, so dass die Realisierung erst 2020 erfolgt.
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	6811000	300.000,00	712.560,26	237,52	
547006602000001 Umbau Busbahnhof	7852000	1.921.000,00	1.660.545,29	86,44	
547006602000001 Umbau Busbahnhof	6811000	1.536.800,00	3.366.994,10	219,09	
547006602000001 Umbau Busbahnhof	6811000	163.500,00	0,00	0,00	
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau	7852000	6.404.996,27	2.193.345,33	34,24	Auszahlung gemäß Baufortschritt für 1. BA (Gleisbau), Vergabe für 2. BA ist erfolgt. Voraussichtliches Ist 2019 von 2,5 Mill. EUR in Haushaltsplanung 2020 berücksichtigt. Auftrag 1. BA im September 2019 erteilt
548208022000001	6811000	4.520.000,00	17.537,82	0,39	4. Mittelabruf teilweise ausgezahlt bis

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau					Änderungsbescheid zu neuen Investitionskosten vorliegt. Fördermittelbewilligung vom: 27.05.2015, letzter Änderungsbescheid: 28.01.2019 Änderungsantrag vom 19.08.2019, Verfahren noch nicht abgeschlossen.
551101211000003 Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau	7852000	482.889,52	22.100,00	4,58	Der Maßnahmebeschluss (BV/074/2019/I-08) wurde im Stadtrat September abgelehnt. Damit erfolgt die Umsetzung nicht.
551101211000003 Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau	6811000	350.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 20.09.2017, der Förderbescheid wurde aufgehoben
551101215000003 IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt	7852000	1.101.600,00	1.030.863,51	93,58	
551101215000003 IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt	6811000	684.600,00	0,00	0,00	Bewilligungszeitraum wurde bis zum 29.02.2020 verlängert. Der Verwendungsnachweis ist eingereicht und die Mittel werden abgerufen.
551106100000201 August-Bebel-Platz	7852000	432.600,00	7.708,32	1,78	Realisierung in Zusammenhang mit der Maßnahme Spielplatz Chaponstraße, Aufgabenstellung ist überarbeitet worden. Geänderter Maßnahmebeschluss (BV/409/2019/III- 61) beschlossen am 12.12.19. Mittel aktualisiert im Haushaltsentwurf 2020 enthalten..
551106100000201 August-Bebel-Platz	6811000	296.400,00	150.255,48	50,69	Fördermittelbewilligung vom: 21.11.2017/05.03.2019. Abruf der Fördermittel erfolgt nach bewilligter Jahresscheibe.
551106100000213 Sanierung Spielplatz Stadtpark	7851000	181.466,67	166.359,35	91,67	
551106100000213 Sanierung Spielplatz Stadtpark	6811000	105.200,00	128.533,33	122,18	
551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen	7851000	300.000,00	0,00	0,00	Keine Ausgaben, da keine Fördermittel zur Verfügung stehen
551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen	6811000	300.000,00	0,00	0,00	Keine Einzahlungen, da kein Förderprogramm vorliegt
552106608000001 Schlangengraben Waldersee	7852000	190.000,00	26.125,78	13,75	Beendigung der konzeptionellen Phase und Beginn der Planung zur baulichen Umsetzung der

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					Entwässerungskonzeption ab August 2019. Baumaßnahme Durchlässe Schlangengraben: Entwurfsplanung wird im März 2020 fertig, Bau in 2020 geplant; Baumaßnahme Ertüchtigung Siel/ Schöpfwerk Naundorf: Vorplanung in Arbeit; Bau in 2021/22 geplant.
552106608000001 Schlangengraben Waldersee	6811000	200.000,00	78.511,85	39,26	Fördermittelbewilligung vom: 12.12.2016 Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis zum 30.6.2022. Erhöhung der bewilligten Zuwendung auf 409.600,00 €. 1. Mittelabruf erfolgte im 3. Quartal 2019 in Höhe von 78.000,00 €. Weitere Mittelabrufe sind in 2020 und 2021 je nach Baufortschritt geplant.
552106612000003 Schaffung offenes Grabensystem Flugplatz, statt Verrohrung	7852000	225.500,00	13.455,06	5,97	Objektplanung und Grunderwerb wurde fertig gestellt. Bauliche Umsetzung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	7852000	1.640.100,00	50.167,46	3,06	Verzögerungen in der Projektabwicklung aufgrund eigentumsrechtlicher Sachverhalte. Plangenehmigungsverfahren wurde am 1.11.2019 eröffnet.
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	6811000	1.000.000,00	0,00	0,00	Fördermittelerhöhung auf 1 Mio € mit 2. Änderungs- bescheid zum Ergänzungsbescheid vom 22.05.2017. Verlängerung des Bewilligungs- zeitraums mit 3. Änderungsbescheid vom 15.11.2019 auf den 31.03.2022 genehmigt. Der 1.Mittelabruf ist für das 4. Quartal 2020 geplant.
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung Wullenbach	7852000	270.000,00	26.572,66	9,84	Überarbeitung der Genehmigungsplanung ist 11/2019 fertiggestellt. Am 03.03.2020 Bürgerversammlung, um eventuell doch Plangenehmigung umzusetzen..
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung Wullenbach	6811000	240.000,00	35.454,76	14,77	Fördermittelbewilligung vom: Änderungsbescheid vom 21.12.2018 (Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis 31.12.2020 bewilligt.)
552106622000001 Amtsmühle Roßlau	7852000	369.800,00	6.527,43	1,77	Beauftragung an Baufirma ist erfolgt. Aufgrund Lieferschwierigkeiten Bauausführung erst ab März 2020.
552106622000001 Amtsmühle Roßlau	6811000	293.600,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 3. Änderungsbescheid vom 29.07.2019, Mittelabruf ist in 2020 geplant.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
553006102000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Sanierung Erdmannsdorffportal	7815000	116.243,16	172.749,53	148,61	
571108021000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben	6811000	103.800,00	1.299.942,11	1.252,35	4. Mittelabruf teilweise ausgezahlt bis Änderungsbescheid zu neuen Investitionskosten vorliegt. Änderungsantrag vom 19.08.2019, Verfahren noch nicht abgeschlossen. Planung und Umsetzung der Gleisfeldbeleuchtung für 2. Rangierweg sowie A/E-Maßnahmen erfolgt in 2020
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	6811000	154.700,00	0,00	0,00	Verwendungsnachweisverfahren noch nicht abgeschlossen – Zahlungseingang Fördermittel / Auszahlung an Erschließungsträger voraussichtlich Ende 2020
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	7852000	154.700,00	0,00	0,00	Verwendungsnachweisverfahren noch nicht abgeschlossen – Zahlungseingang Fördermittel / Auszahlung an Erschließungsträger voraussichtlich Ende 2020
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	7851000	182.700,00	0,00	0,00	Fehlende Fördermittelbewilligung
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	6811000	125.100,00	0,00	0,00	Fördermittelantrag am 02.10.2018 gestellt Eine Bewilligung liegt noch nicht vor.
573116600000002 Erwerb von Fahrgastunterständen	7852000	156.000,00	154.938,00	99,32	
573301500000002 Stadtmarketinggesellschaft	7815000	245.500,00	245.500,00	100,00	
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG	6811000	7.134.239,36	7.820.913,00	109,56	