

Kostenerhöhungen am Bauvorhaben "Schloss Georgium, 4. BA"; Stand: 17.06.2020

KG		BV/127/2018/IV-41	Z - Bau (informativ)	Prognose (€)	Differenz (€) zur BV	Anmerkungen
300	Bauwerk	4.735.599,69	4.735.599,69	4.700.000,00	-35.599,69	erkennbare geringfügige Reserven trotz zahlreicher Nachträge bei den einzelnen Gewerken
400	Haustechnik	1.204.777,97	1.184.161,93	1.904.100,00	699.322,03	erkennbare Mehrmengen und Leistungsänderungen durch Paradigmentwechsel bei den einzelnen Elektrogewerken; Kostenerhöhungen bei Starkstrom, Schwachstrom und Innenbeleuchtung; neues überarbeitetes Brandschutz- und Sicherheitskonzept; neue Zertifizierungen an Bauteilen durch die Bildung von 4 Bauabschnitten erforderlich - siehe Anlage 2
500	Außenanlagen	0,00	20.616,04	0,00	0,00	siehe BV/083/2020/III-65
700	Nebenkosten	1.659.622,33	1.659.622,34	1.710.000,00	50.377,67	Mehraufwendungen in den Planungen für Gebäude und Elektro
	Gesamtsumme Mehraufwendungen aus o.g. BV	7.599.999,99	7.600.000,00	8.314.100,00	714.100,01	Mehrbedarf

KG		BV/083/2020/III-65	Z - Bau (informativ)	Prognose (€)	Differenz (€) zur BV	Anmerkungen
500	Außenanlagen	391.500,00	0,00	309.480,00	-82.020,00	günstige Ausschreibungsergebnisse// finanziert aus 100% Eigenmitteln
	Gesamtsumme Mehraufwendungen aus o.g. BV	391.500,00	0,00	309.480,00	-82.020,00	Minderkosten

	Gesamtsumme Mehraufwendungen	7.991.499,99	7.600.000,00	8.623.580,00	632.080,01	weiterer Finanzierungsbedarf
--	-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------------------------