

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	IV/065/2020/III-61
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geodienste

Beratungsfolge	Status	Termin	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	20.10.2020	
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	05.11.2020	
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	11.11.2020	

Titel:

Bericht zum Umsetzungsstand der Spielplatzkonzeption der Stadt Dessau-Roßlau für das Jahr 2020

Information:

Die Spielplatzkonzeption mit ihren Bestandteilen Bestands- und Bedarfsanalyse, Handlungsempfehlung und Maßnahmenplanung (Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplanung) als Grundlage für das Verwaltungshandeln auf den öffentlichen Spielplätzen ist mit der BV/236/2018/III-61 vom 05.09.2018 beschlossen (Beschlusspunkt 2).

Über die Umsetzung ist ein jährlicher Bericht vorzulegen. Die Grundlage für die jährliche Berichterstattung zur Umsetzung bilden die Beschlusspunkte 2 (Investitionen) und 3 (Unterhaltung).

Information zur Investition auf Spielplätzen

Grundlage für die Umsetzung im investiven Bereich bildet der Ausgaben-, Zeit- und Finanzierungsplan (Anlage C der BV/236/2018/III-61).

Die Inhalte des Ausgaben-, Zeit- und Finanzierungsplanes sind für die Berichtsjahre 2019 und 2020 und für das Planjahr 2021 zusammengefasst worden (siehe Anlage - Übersicht über die Umsetzung der Spielplatzkonzeption 2019 bis 2022).

Hieraus sind auch Verschiebungen in der zeitlichen Abarbeitung und deren Gründe ersichtlich.

Im Zeitraum 2019 bis 2020 wurden/werden folgende Spielplätze erneuert bzw. erweitert:

- Spielplatz Porsestraße
- Spielplatz Müritzweg
- Spielplatz Stadtpark – Spielbereich West und
- Spielplatz Kornhaus.

Im Zeitraum 2019 bis 2020 wurden/werden folgende Spielplätze neu errichtet:

- Spielpunkte Bahnhofsanlagen
- Spielplatz Natho
- Spielanlage Hirtenhau/Grundschule Kochstedt
- Wohngebiet Elbpavillon
- Wohngebiet Lobenbreite (Finanzierung Erschließungsträger)
- Mildensee Alte Försterei und
- Spielplatz Chaponstraße.

Die Investitionen stellen eine hohe Qualität der Spielplätze sicher. Dabei haben alle bearbeiteten Spielplätze einen eigenen Charakter bekommen und eine qualitätvolle Ausstattung erhalten und sie bewähren sich im Spielbetrieb.

Dass die Spielplätze gerne und stark genutzt werden, ist auch auf die Beteiligungsverfahren und die dort entwickelten und passenden Spielideen zurückzuführen.

Sowohl der Stadtpark-Spielplatz, die neue große Spielanlage im Hirtenhau/Grundschule Kochstedt, der Mildenseer Spielplatz An der Alten Försterei und der Spielplatz Am Elbpavillon wurden mit einem Einweihungsfest übergeben.

Die Realisierung von zwei Spielplätzen, deren Erneuerung/Neubau/Erweiterung für 2020 vorgesehen war, verschiebt sich wegen der aufgeschobenen Beteiligung (Corona) in das Jahr 2021

- Erneuerung und Erweiterung Spielplatz Friederikenplatz
- Neubau Spielplatz Ackerstraße.

Entsprechend Konzeption wurden die Förderanträge für die Erneuerung von Bestandsspielplätzen im Ländlichen Raum mit Leader-Antragskulisse 2019 für eine Investition 2021 und 2022 gestellt. Die Vorprüfung für die Fördermittel in der zweiten Leader-Antragsstufe ist noch nicht abgeschlossen. Damit können die folgenden Spielplätze im Planjahr 2021 und 2022 lediglich vorgemerkt werden:

- Rodleben (Siedlung)
- Mühlstedt
- Streetz Deßmatenweg
- Brambach
- Streetz Dorfstraße
- Sollnitz.

Die Erneuerung und Erweiterung von folgenden Spielplätzen, die in den Jahren 2019 bis 2020 vorgesehen waren, ist nicht erfolgt:

- Mannheimer Straße
- Werderanlage
- Lindenplatz
- Kirschberg
- Großes Loos.

Gründe hierfür sind die fehlende Mittelausstattung bzw. fehlende Fördermöglichkeit und die sich daraus ergebende Nichtberücksichtigung in der Haushaltsplanung 2019, 2020 und 2021.

Diese Anlagen sind mit der vorhandenen Spielgeräteausstattung in Betrieb. Der Spielplatz Großes Loos hat nur noch sehr wenig Ausstattung.

Realisierungszeiträume für diese Spielplätze mit Erneuerungsbedarf sind demzufolge nicht planbar.

Für das Jahr 2021 sind folgende Spielplätze für eine Erneuerung/Erweiterung bzw. Neubau vorgesehen und entsprechend im Haushaltsplanentwurf 2021 bzw. in den Finanzierungsplänen der Sanierungsgebiete vorgesehen:

- Spielplatz Friederikenplatz (Verschiebung aus 2020)
- Spielplatz Ackerstraße/Stenesche Straße (Verschiebung aus 2020)
- Spielplatz Rathenaustraße
- Spielplatzerweiterung Schillerpark.

Der bereits gestellte Förderantrag für die Erweiterung des Spielplatzes Schillerpark (Antrag Programmjahr 2020) wird nach Erlöschen des Förderprogrammes „Zukunft Stadtgrün“ nicht weitergeführt, die Finanzierung für die Spielplatzerweiterung Schillerpark erfolgt aus Eigenmitteln und ist im Haushalt 2021/2022 berücksichtigt.

Information über den Unterhalt auf kommunalen Spielplätzen 2020

Die regelmäßige Unterhaltung der Spielplätze erfolgte entsprechend der Vorgaben zur Verkehrssicherheit der Spielanlagen/Spielgeräte und der Erhaltung der Begleitflächen (z.B. Rasenflächen sowie der Bepflanzungen).

Auf ausgewählten 40 Spielplätzen erfolgt 2020 eine grundhafte Sandreinigung. Für diese Maßnahme wurden Leistungen in Höhe von 33.101,21 € ausgeschrieben.

Aus der Jahressicherheitskontrolle 2020 hat sich ergeben, dass auf mehreren Spielplätzen Einzelteile ersetzt werden müssen oder Veränderungen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich sind, z. B. Fallschutz erneuern, Zaunreparaturen, Heckenpflanzungen als Absperrungen zur Straße. Für diese Reparaturarbeiten und die Beschaffung der Ersatzteile wurden bis Juli 2020 ca. 27.000 € ausgegeben. Gegenwärtig läuft die Beschaffung von weiteren Ersatzteilen, z. B. Schaukelbalken, Seilbahnschwungkette. Bis zum Jahresende wird von einem geschätzten Gesamtaufwand für die Verkehrssicherung auf den Spielplätzen und den Ersatz von kleinen Teilen von 36.000 € ausgegangen.

Der Bolzplatz in der Ebertallee wurde in einen beispielbaren Zustand versetzt und die Ränder eingeebnet. Dies geschah in Eigenleistung des Eigenbetriebes Stadtpflege und verursachte Kosten in Höhe von rund 4.150 €.

Zusätzlich erfolgt weiterhin auf mehreren Spielplätzen im Winterhalbjahr eine grundlegende Gehölzpflege, auf fünf Spielplätzen wurden die Gehölze bereits verjüngt. Dafür werden Mittel in Höhe von ca. 8.000 € eingesetzt.

Anlage

Übersicht über die Umsetzung der Spielplatzkonzeption

Für den Oberbürgermeister:

Christiane Schlonski
Beigeordnete für Stadtentwicklung und Umwelt