

Übersicht über die Umsetzung der Spielplatzkonzeption 2019 bis 2022

Spielplatz	Nr	Planjahr	Fertigstellung	Begründung	Neuanmeldung
Erneuerung von Anlagen					
Spielplatz Porsestraße	14	2019	2020 und 2022	Finanzierungsentscheidung im Sanierungsgebiet Altstadt Roßlau 2020, Teilsanierung, zu geringes Finanzierungsvolumen	2022
Mannheimer Straße	37	2019		fehlende Fördermöglichkeit	
Müritzweg	46	2019	2020		
Stadtpark Spielbereich West	51	2019	2020		
Werderanlage	52	2019		fehlende Fördermöglichkeit*	
Lindenplatz	38	2020		fehlende Fördermöglichkeit	
Kirschberg	42	2020		fehlende Fördermöglichkeit	
Großes Loos	43	2020		fehlende Fördermöglichkeit	
Friederikenplatz	56	2020	2021	verzögerter Beteiligungsprozess	2021
Kornhaus	47	2025	2020	mit Maßnahme Parkplatz Kornhaus	
Erweiterung von Anlagen					
Stadtpark Spielbereich West	51	2019	2020	Beteiligungsprozess	
Werderanlage	52	2019		fehlende Fördermöglichkeit*	
Hohe Lache	40	2021		fehlende Fördermöglichkeit*	
Friederikenplatz	56	2020	2021	verzögerter Beteiligungsprozess	2021
Neubau von Anlagen					
Bahnhofsanlagen (Spielpunkt)		2019	2019		
Natho		2019	2019		
Ackerstraße / Stenesche Straße		2020	2021	verzögerter Beteiligungsprozess	2021
Grundschule Kochstedt		2019	2019		
Wohngebiet Elbpavillon		2019	2020	Ausschreibungsergebnisse	
Lobenbreite		2019	2020	Erschließungsfortschritt	
Mildensee Alte Försterei		2021	2019	Fördermittelakquise	
Spielplatz Chaponstraße		2019	2020	Entscheidungsprozess Gesamtmaßnahme Umfeld Historisches Arbeitsamt und Erdmannsdorffportal	

Übersicht über die Anmeldung von Anlagen für das Jahr 2021 (planmäßig und Wiederholung)

Spielplatz	Nr	Planjahr	Fertigstellung	Begründung	Neu- bzw. Anmeldung
Erneuerung von Anlagen					
Spielplatz Porsestraße - Teil 2	14	2019	2020 und 2022	Restfinanzierung, siehe Nr. 14	2022
Anhaltiner Platz (Spielpunkt)	12			Finanzierung Sanierungsgebiet fällt weg	
Schillerplatz (Spielpunkt)	13			Finanzierung Sanierungsgebiet fällt weg	
Elballee (Spielpunkt)	17			Finanzierung Sanierungsgebiet fällt weg	
Mannheimer Straße	37	2019		fehlende Fördermöglichkeit	
Werderanlage	52	2019		fehlende Fördermöglichkeit*	
Lindenplatz	38	2020		fehlende Fördermöglichkeit*	
Kirschberg	42	2020		fehlende Fördermöglichkeit	
Großes Loos	43	2020		fehlende Fördermöglichkeit	
Friederikenplatz	56	2020	2021	verzögerter Beteiligungsprozess **	
Schwimmbhalle Süd	62	2021			2021
Rodleben	4	2022		Förderstufe 2 Leader in Vorprüfung	2021
Mühlstedt	25	2022		Förderstufe 2 Leader in Vorprüfung	2021
Streetz Deßmatenweg	6	2022		Förderstufe 2 Leader in Vorprüfung	2021
Brambach	2	2021		Förderstufe 2 Leader in Vorprüfung	2022
Streetz Dorfstraße	7	2021		Förderstufe 2 Leader in Vorprüfung	2022
Sollnitz	71	2021		Förderstufe 2 Leader in Vorprüfung	2022
Erweiterung von Anlagen					
Werderanlage	52	2019		Abschaffung Fördergrundlage*	2021
Verdichtung Schillerpark	55	2021		Abschaffung Fördergrundlage, volle Eigenmittel*	2021/2022
Friederikenplatz	56	2020	2021	verzögerter Beteiligungsprozess **	2021
Neubau von Anlagen					
Ackerstraße / Stenesche Straße		2021	2021	verzögerter Beteiligungsprozess **	2021
Rathenaustraße		2021	2021		2021

* Förderprogramm Zukunft Stadtgrün erlischt

** Corona-Situation