

Stadt Dessau-Roßlau			Anlage 4				
Amt für Stadtfinanzen							
Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR 2021							
Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Posi- tion	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
111306500000006	Umnutzung P1 im Rathausneubau	2	7851000	399.222,13	0,00	0,00	Maßnahmebeschluss in Vorbereitung
111306501626001	Abriss Schlossplatz Zuweisung vom Land Stadtumbau Ost	6	6811000	168.400,00	0,00	0,00	Fördermittel in Höhe von 155.250,31 EUR sind noch auf einem Verwahrkonto
111306501626001	Abriss Schlossplatz	8	7851000	340.567,85	138.532,74	40,68	Der Abbruch des Gebäudes ist erfolgt. Vor vollständiger Verfüllung ist durch den Hotelinvestor ein Erdaustausch in den, durch den Gebäudeabbruch nicht betroffenen Bereichen, zu veranlassen.
111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	2	7851000	975.000,00	98.578,97	10,11	Der Einbau der Bürofenster ist abgeschlossen. Die Erneuerung der Erkerfenster im Innenhof sind beauftragt und werden bis Ende 2021 eingebaut. Die Damen WC`s werden bis August 2021 fertiggestellt. Im Anschluß werden die Herren WC-Anlagen saniert.

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
111601000000002	Hard- und Software	2	7831000	320.214,00	13.570,92	4,24	Ausschreibung 117/2021 HW Exchangeserver läuft bis 08/2021 - 50.000 €; Reinvestition Tape-Libraries - 47.000 € - BV/150/2021/II-11 Stadtrat 09.06.2021; Reinv. Verkabelung Gebäude TRH - 20.000 € - BV/150/2021/II-11 Stadtrat 09.06.; Reinv. Netzwerktechnik RH DE - 27.000 € - BV/150/2021/II-11 Stadtrat 09.06.; Beschaffung Notebooks MA 75.000 € - BV/150/2021/II-11 Stadtrat 09.06.2021; Rest noch offen
111601000000002	Hard- und Software	12	7834000	142.068,75	20.192,52	14,21	Ausschreibung 014/2021 SW Backupserver läuft bis 06/2021 - 60.000 €; Ausschreibung 117/2021 SW Exchangeserver läuft bis 08/2021 - 7.000 €; Schnittstelle IVENA - BV/150/2021/II-11 Stadtrat 09.06.2021 - 6.100 € ; e-Akte in den Ämtern noch offen - 50.000 €
111718000000001	Erwerb von Grundstücken, Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	4	6821000	1.732.400,00	0,00	0,00	Per 06.05.21 liegen Einzahlungen in Höhe von 508.336,20 EUR vor. Diese sind noch auf unterschiedlichen Produktkonten verbucht.
111718000000001	Veräußerung von Grundstücken	16	7821000	179.700,00	0,00	0,00	Betr. Haus IV Roßlau. Der Vertrag befindet sich in der finalen Abstimmung.

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	2	7851000	2.265.000,00	85.373,85	3,77	Im Zuge der Antragsverfahren bezüglich der Entsorgung/Abfallschlüssel erfolgte durch das Landesamt für Verbraucherschutz / Umweltamt eine andere Beurteilung. Die Dachpappen gelten als schadstoffbelastet mit schwach gebundenem Asbestanteil. Dies erfordert gesonderte Maßnahmen bei Abbruch und Entsorgung (Einhausung Dach, Unterdruck, Schleusen, Verpackung des Abbruchmaterials etc.). Daraus ergeben sich Verzögerungen (auch durch Umplanungen) hinsichtlich der Ausführungsfristen sowie erhebliche Mehrkosten bei allen bereits beauftragten sowie der nachfolgend noch zu beauftragenden Gewerke. Aufbauend auf oben benannten Erkenntnissen wurde eine Novellierung des Gesamtmaßnahmebeschlusses vorbereitet und in Umlauf gebracht. Entscheidung Ausschuss BA (27.05.21) und Stadtrat (09.06.219) ausstehend.
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14 Zuweisungen vom Land, Soziale Stadt	4	6811000	2.038.500,00	0,00	0,00	Änd. Zuwendungsbescheid vom 07.10.2020
122716500000002	Umbau Bürgeramt	2	7851000	567.300,00	18.829,30	3,32	Zur Zeit Abstimmungen ZGM/ Architekt, Ausschreibung II. Quartal 21, Baubeginn geplant III. Quartal 21, Baufertigstellung geplant I. Quartal 22

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	2	7831000	400.000,00	0,00	0,00	Eine BV wird derzeit erarbeitet. Es handelt sich um ein Tanklöschfahrzeug Waldbrand, welches durch das Land beschafft wird.
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	6	6811000	350.000,00	0,00	0,00	Das Tanklöschfahrzeug Waldbrand wird mit 87,5 % gefördert.
126113723000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	2	7851000	329.000,00	94.691,96	28,78	Die Außenputzarbeiten und Dacharbeiten sind abgeschlossen. Zurzeit werden die Lose Heizung und Elektro fertiggestellt. Voraussichtliche Endabnahme Aug./Sept. 2021.
126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	2	7851000	250.000,00	0,00	0,00	Die Vorplanung für den Neubau des Gerätehauses Mühlstedt ist abgeschlossen. Die BV wird zurzeit in den Gremien beraten. Nach Genehmigung erfolgt die Einreichung des Bauantrages.
126171600000003	Erwerb Fahrzeuge FFW Rodleben	7	7831000	162.800,00	0,00	0,00	Ausschreibung ist erfolgt.
127003700000001	Erwerb Fahrzeuge	2	7831000	175.000,00	0,00	0,00	Der Rettungswagen wurde am 5. Mai 2021 beim Hersteller abgeholt und wird Anfang Juni in Betrieb genommen. Eine Rechnungslegung erfolgte noch nicht.
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	4	7831000	194.700,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	15	6811000	175.200,00	0,00	0,00	Bescheid f. GS Kühnau v.04.03.21/26.04.21 und Bescheid f. GS Ziebigk v. 04.03.21 liegen vor

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, energetische Sanierung, EFRE Förderung	6	7851000	3.038.600,00	374.959,69	12,34	Weitere Ausschreibungsverfahren für den Innenausbau sowie für die Ausstattung und die Freianlagen sind in der Vorbereitung und werden zeitnah bzw. demnächst veranlasst. Die Arbeiten der Trockenlegung am 2. BA konnten entsprechend der Witterung fortgesetzt werden. Die Dacheindeckungen auf der Sporthalle und der Aula sind weitestgehend abgeschlossen. Derzeit laufen die Rohbauarbeiten in beiden Bauabschnitten sowie am Aufzugsschacht. Der 2. BA wurde für die Dach- und Fassadenarbeiten eingerüstet. Es laufen hier aktuell die Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten. Neben den technischen Abstimmungen und Werkplanungen für die Fenster und die Fassade sollen zeitnah die Bemusterungen und erste vorbereitende Arbeiten für die Fassade / die Fenster beginnen. Der Gesamtmaßnahmebeschluss wurde novelliert.
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	8	7851000	1.607.100,00	312.138,86	19,42	dto.

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, energetische Sanierung, EFRE Förderung	14	6811000	2.200.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheide energetisch / allgemein vom 16.04.2019. Am 10.12. 2020 Mittelabforderung energ. Sanierung über 307.036,14 Euro entsprechend den bisherigen allg. Ausgaben bei der IB eingereicht (Auszahlung noch bei IB in Bearbeitung).
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	16	6811000	340.000,00	0,00	0,00	Am 10.12. 2020 Mittelabforderung allg. Sanierung über 17.070,34 Euro entsprechend den bisherigen allg. Ausgaben bei der IB eingereicht (Auszahlung noch bei IB in Bearbeitung)
211004023800001	Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	4	7851000	240.000,00	0,00	0,00	Keine Auszahlung, Projekt zunächst bis auf Weiteres zurückgestellt
211004023800001	Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	14	6811000	241.200,00	0,00	0,00	Projekt mangels Förderung zunächst bis auf Weiteres zurückgestellt
211006502001001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	2	7851000	959.100,00	47.762,67	4,98	Die Ausschreibungsverfahren für die Brandschutzelemente in Holz und Alu und der Innenausbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Ausschreibungen für Sicherheitsbeleuchtung und Hausalarm laufen derzeit. Die Anlaufberatungen wurden Ende Januar durchgeführt und die Erstellung der Werkplanung sowie die Materialdisponierung laufen derzeit. Die Arbeiten wurden mit der Herstellung der statisch relevanten Arbeiten und Herstellung der Durchbrüche Mitte Februar begonnen.

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
211006504120002	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße	2	7852000	686.100,00	0,00	0,00	Ausschreibungsverfahren für die Freianlagen sind in der Vorbereitung.
211006508023001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"	2	7851000	390.000,00	0,00	0,00	Die Planung der Phasen 1 bis 3 wurde veranlasst. Aus Kapazitätsgründen wird die Ausführungsplang. in das Jahr 2022 verschoben.
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	2	7832000	146.700,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	10	6810000	132.000,00	0,00	0,00	Bescheid f. SekS Friedensschule vom 04.03.2021 liegt vor
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge" Anteil Sekundarschule	2	7851000	145.000,00	0,00	0,00	Die Planung der Phasen 1 bis 3 wurde veranlasst. Aus Kapazitätsgründen wird die Ausführungsplang. in das Jahr 2022 verschoben.
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge" Anteil Grundschule	4	7851000	122.500,00	0,00	0,00	Die Planung der Phasen 1 bis 3 wurde veranlasst. Aus Kapazitätsgründen wird die Ausführungsplang. in das Jahr 2022 verschoben.

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III energetische Sanierung, EFRE Förderung	6	7851000	1.011.100,00	232.340,15	22,98	Die Maler- und die Fliesenarbeiten im Sozialtrakt sind entsprechend fortgeschritten. Nach Fertigstellung der Innenausbaugewerke kann mit der Komplettierung der haustechnischen Gewerke begonnen werden. Im Bereich der Sporthalle ist die Beleuchtungs- und Beschallungsanlage installiert. Der Anschluss der Niederspannungshauptverteilung wird derzeit fortgeführt. Die Prallwandkonstruktion sowie die Montage der Akustikplatten in der Sporthalle sind weitestgehend abgeschlossen. Die Arbeiten am Sportboden haben begonnen. Derzeit erfolgen die Abstimmungen und Bemusterungen der Sportgeräte
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	12	7851000	543.400,00	217.549,76	40,03	dto.
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III, energetische Sanierung, EFRE Förderung	14	6811000	992.500,00	0,00	0,00	Mittelabforderung energ. Sanierung über 417.582,20 Euro zum 30.11.2020 bei der IB eingereicht, Auszahlung ist immer noch bei IB in Bearbeitung.

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	16	6811000	141.700,00	0,00	0,00	Abforderung allg. Sanierung 58.868,88 Euro ebenfalls noch in Bearbeitung
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, energetische Sanierung EFRE Förderung	2	7851000	2.223.600,00	204.594,58	9,20	Nach Ausschreibung der preisrelevanten Rohbau- und TGA-Leistungen musste festgestellt werden, dass der Gesamtausgabebedarf anzupassen ist. Es erfolgte die qualifizierte Kostenberechnung der Ausbaugewerke. Auf dieser Grundlage erfolgte die 2. Novellierung des Maßnahmebeschlusses (BV/360/2020/III-65 vom 16.12.2020). Ergänzend dazu werden der Investitionsbank die finanziellen Auswirkungen der Ausschreibungsergebnisse auf die Gesamtkosten des Projektes im Rahmen einer Änderungsanzeige mitgeteilt. Die erste Mittelanforderung für das Projekt wurde der Investitionsbank Ende 2020 eingereicht und befindet sich immer noch in Bearbeitung
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, allgemeine Sanierung Landesförderung	6	7851000	3.630.100,00	491.088,44	13,53	dto.

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, energetische Sanierung EFRE Förderung	10	6811000	1.500.000,00	0,00	0,00	Mittelabforderung energ. Sanierung über 422.930,43 Euro zum 22.12.2020 bei der IB eingereicht , Auszahlung noch immer bei IB in Bearbeitung
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, allgemeine Sanierung Landesförderung	12	6811000	260.000,00	0,00	0,00	Mittelabforderung allg. Sanierung über 295.435,53 Euro zum 22.12. 2020 bei der IB eingereicht, Auszahlung noch bei IB in Bearbeitung
216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	11	7831000	580.100,00	0,00	0,00	Ausstattung erfolgt nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen.
221004003100002	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	2	7851000	520.000,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde, aufgrund geänderter Aufgabenstellung, gestoppt.

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
221004006400001	Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	2	7851000	3.900.000,00	8.519,04	0,22	Seit Mitte März liegt die Baugenehmigung vor. Das erste Los für die Medienumverlegung wurde ausgeschrieben. Weitere Lose für Kampfmittel, Erdarbeiten und Rohbau sollen dann folgen. Auf Grund der Corona-Situation soll für die Klassen- und Aufenthaltsräume eine dezentrale Lüftungsanlage eingebaut werden. Für diese Änderung wird eine novellierte Beschlussvorlage erarbeitet. Die Aktualisierung der Zusammenstellung der Bauunterlagen zur Einreichung beim Fördergeber wird derzeit überarbeitet. Weiterhin läuft die Ausführungsplanung
221004006400001	Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	10	6811000	620.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 30.03.2020 über 3.897.178 Euro, noch keine Mittelabforderung erfolgt
221004006400002	Ausstattung nach Generalsanierung "Schule an der Muldaue"	5	7831000	120.000,00	0,00	0,00	Ausstattung erfolgt nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen.
221008000000001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	1	7821000	500.000,00	0,00	0,00	Flächentausch K-Schule in Verhandlung
231104000000010	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30 EFRE Förderung	6	6811000	833.300,00	0,00	0,00	Mittelabforderung energ. Sanierung über 718.675,54 Euro zum 30.11.2020 bei der IB eingereicht, Auszahlung noch immer bei IB in Bearbeitung

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
231104000000010	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30 EFRE Förderung	6	7851000	17.900,00	0,00	0,00	Maßnahme in 2020 ausgeführt.
231104000000011	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	4	7851000	367.000,00	0,00	0,00	Die Vergabe der weiterführenden Planungsleistungen zur energetischen Sanierung für die Leistungsphasen 5 bis 8 hatte sich coronabedingt verzögert. Die Vergabe der HOAI-Leistung ist Ende des 1. Quartals 2021 erfolgt, somit wird, beginnend ab 04/2021, mit der Ausführungsplanung begonnen.
231104000000011	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	8	6811000	218.600,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheide allg. und energ, Sanierung vom 08.08.2019, noch keine Mittelabforderung eingereicht, da kaum Ausgaben bisher
231104000000016	Neuausstattung Ausbildungsküche	3	7851000	105.000,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen - Planung beauftragt
231104000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	4	7831000	1.371.400,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen
231104000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	10	6810000	1.234.300,00	0,00	0,00	Bescheid f. BSZ vom 04.03.2021 liegt vor.
252134100000003	Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie nach Sanierung	1	7831000	285.000,00	97.102,53	34,07	abhängig vom Baufortschritt, aufgrund Höhe der Förderung EU-Ausschreibung notwendig, Abschluss in 2021
252134100000003	Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie nach Sanierung	2	6811000	142.500,00	0,00	0,00	Fördermittel eingegangen. Buchung auf Verwahr, Umbuchung nach Abschluss

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	10	7851000	2.200.000,00	1.125.446,59	51,16	Die bauliche Fertigstellung erfolgte am 11.12.2020. Derzeit laufen noch Komplettierungs- und Restleistungen sowie die Einklimatisierung der Ausstellungsräume. Die Übergabe an den Nutzer wird derzeit vorbereitet.
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA Blumengartenhaus	16	7851000	869.500,00	36.679,52	4,22	Die denkmalrechtliche Genehmigung liegt vor. Gerüstbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Bauleistungen der Freitreppe sowie die Steinmetzarbeiten sind in der Ausschreibung.
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	20	6811000	1.195.400,00	0,00	0,00	3. BA abgerechnet und Verwendungsnachweis 2020 eingereicht
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA Blumengartenhaus	21	6811000	695.600,00	0,00	0,00	2.ÄND.Bescheid Zuwendung vom 17.10.2019; 1. Zahlung im Mai 2021 in Höhe von 29.606,73 EURO => 3,7 %
253104109000014	Bau Dromedarstall Tierpark	1	7851000	200.000,00	0,00	0,00	Pandemiebedingt in 2021 nicht realisierbar
261102000000001	Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	4	7815000	656.700,00	0,00	0,00	Aktuell liegt noch keine Abforderung der Mittel vom ATD vor.
261106100000001	Zuschuss Anhaltisches Theater für Sanierung Außenhülle	1	7815000	130.000,00	0,00	0,00	Aktuell liegt noch keine Abforderung der Mittel vom ATD vor.
272104100000001	Erwerb Ausstattung Renovierung Leselounge und Kinderbibliothek	18	7831000	140.000,00	0,00	0,00	Ausschreibung in Vorbereitung, Realisierung in 2021

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 1. BA energetisch	7	7851000	2.909.300,00	264.924,89	9,11	Nichtstatische Abbrucharbeiten abgeschlossen, statischer Abbruch 90 % erledigt, z. Zt. laufende Rohbauarbeiten, Tischlerarbeiten bezuschlagt, Abdichtungsarbeiten Bindefristverlängerung erwirkt, Trockenbau/ Estricharbeiten noch nicht beauftragt, Probleme mit Tischler wegen Materialpreiserhöhungen bis zu 50 %.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 2. BA Dachsanierung	8	7851000	600.000,00	0,00	0,00	Gem. Bewilligungsbescheid vom 16.12.2020 fließen die Fördermittel erst im Jahr 2023.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 1. BA, EFRE Förderung	9	6811000	2.181.900,00	0,00	0,00	Fördermittelabruf erst im 3. Quartal. Auszahlung erst nach Prüfung des Auszahlungsantrages. Auszahlungshöhe entsprechend der anerkannten Ausgaben.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 1. BA Stadtumbau Ost	10	6811000	407.300,00	0,00	0,00	Fördermittel in Höhe von 397.230,31 EUR für den 1. Bauabschnitt sind noch auf einem Verwahrkonto
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 2. BA Zuweisungen vom Land	11	6811000	450.000,00	0,00	0,00	Gem. Bewilligungsbescheid vom 16.12.2020 fließen die Fördermittel erst im Jahr 2023.
272106502000001	allgemeine Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 3. BA allgemeine Sanierung	12	7851000	800.000,00	0,00	0,00	Es liegt noch kein Bewilligungsbescheid PJ 2021 für den 3. BA vor.
272106502000001	allgemeine Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 3. BA Zuweisungen vom Land	13	6811000	533.300,00	0,00	0,00	Es liegt noch kein Bewilligungsbescheid PJ 2021 für den 3. BA vor.
281314100000002	Erwerb Ausstattung Marienkirche	4	7832000	120.800,00	119.373,75	98,82	Maßnahme ist abgeschlossen

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
281346500000001	Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle	2	7851000	302.300,00	0,00	0,00	Während der Durchführung der Baumaßnahmen ist die Nutzung der Ölmühle durch den Verein „Ölmühle e. V.“ nicht möglich. Ausweichobjekte werden derzeit in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt, dem Zentralen Gebäudemanagement und dem Ölmühle e. V. geprüft. Architekten wurden mit Lph 4-8 HOAI beauftragt. Zur Zeit laufen die Vorbereitungen zur Ausschreibung, angestrebt wird ein Baubeginn im IV. Quartal 2021 in Abhängigkeit Ausweichobjekt.
365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	14	7815000	848.800,00	0,00	0,00	Baumaßnahme konnte erst nach Freilenkung der Einrichtung in 04/2021 gestartet werden. (Verzögerung der Fertigstellung der Ausweicheinrichtung in der Essener Straße Corona-bedingt). Die Mittel werden entsprechend des Baufortschrittes von DeKiTa abgerufen.
365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	14	7815000	569.000,00	0,00	0,00	Bauverzögerung aufgrund von durch Schadstofffunden notwendiger Maßnahmen. Die Mittel werden entsprechend des Baufortschrittes von DeKiTa abgerufen.

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
365105100000111	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	14	7815000	492.000,00	0,00	0,00	Nach Vorliegen der Baugenehmigung seit 03/2021 befindet sich die Baumaßnahme derzeit in der Ausführung. Die Mittel werden entsprechend des Baufortschrittes von DeKiTa abgerufen.
365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	11	7815000	614.300,00	0,00	0,00	Die Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Mittel werden entsprechend des Baufortschrittes von DeKiTa abgerufen.
365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt Ausstattung	12	7815000	140.300,00	0,00	0,00	Die Mittel für die Ausstattung werden erst zum Ende der Fertigstellung der Einrichtung benötigt und dann dementsprechend von DeKiTa abgerufen.
365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10 Außenanlage	10	7815000	218.300,00	0,00	0,00	Die Mittel für die Außenanlage werden erst zum Ende der Baumaßnahme benötigt und dann, entsprechend des Baufortschrittes, von DeKiTa abgerufen.
365115100000010	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	12	7818000	150.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid wurde dem Träger erteilt. Es erfolgte noch keine Mittelabforderung des Trägers.
365115100000011	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	12	7818000	364.100,00	0,00	0,00	Träger fordert seine Mittel entsprechend der vorliegenden Rechnungen ab. Für 2021 wurden noch keine kommunalen Mittel vom Träger abgefordert.

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
365115100000012	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	12	7818000	1.462.200,00	0,00	0,00	Die Zuwendungsbescheide vom 11.10.2019 liegen vor . Baustopp, da seitens des Landes noch keine Verlängerung des Zuwendungszeitraumes vorliegt. Maßnahme ist ohne diese nicht wie geplant umzusetzen.
365115100000013	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	12	7818000	1.190.500,00	0,00	0,00	Die Maßnahme liegt im Zeitrahmen. Der Träger forderte im 1. Quartal keine Gelder ab. Mittelabforderung über vorliegende Rechnungen wird im Mai 2021 gestellt.
365115100000031	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ersatzneubau Kita Apfelblüte	2	7818000	141.300,00	0,00	0,00	Vereinbarung über die Zahlung der Kosten liegt vor. Mittelabforderung vom Träger erfolgt noch nicht.
365116517834002	Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	2	7851000	300.000,00	0,00	0,00	Das Planungsbüro ist vorab mit der Planung der LPH 2-3 beauftragt. Für die weitere Planung ist ein gemeinsamer Vor-Ort-Termin erforderlich. Bedingt durch Corona ist derzeit dieser Termin nicht möglich. Die Leiterin gestattet derzeit keinen Termin.
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	2	7852000	270.100,00	5.612,28	2,08	Die Entwurfsplanung wurde abgeschlossen und wird in Kürze mit dem Nutzer abgestimmt. Der Maßnahmebeschluss wird vorbereitet.
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	4	6811000	180.000,00	0,00	0,00	Fördermittel in Höhe von 100.000,00 EUR sind noch auf einem Verwahrkonto. Restliche Summe wird im IV. Quartal abgerufen.

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	2	7851000	1.803.100,00	2.750,85	0,15	Die Bauleistungen von Gerüstbau und Dach wurden beauftragt Weitere Vergabeverfahren laufen (Fenster, Türen, Trockenbau, Wärmedämmverbundsystem, Fassade, Außenanlagen, haustechnische Leistungen). Die Baustelleneinrichtung und die Gerüstbauarbeiten haben begonnen.
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	6	6811000	855.200,00	0,00	0,00	Zuwendungsvertrag vom 15.01.2019
366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz		6811000	75.900,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgewidmet, Mittel fließen in den Neubau der Synagoge.
366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	2	7852000	113.800,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgewidmet, Mittel fließen in den Neubau der Synagoge.
366206103000001	Spielplatz Ackerstraße	2	7852000	164.748,16	3.842,47	2,33	Aufträge sind bereits ausgelöst.
366206103000001	Spielplatz Ackerstraße	4	6811000	103.300,00	0,00	0,00	Fördermittel in Höhe von 113.562,97 EUR sind noch auf einem Verwehrkonto

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	2	7851000	1.000.000,00	14.028,87	1,40	Im Ergebnis der Entwurfsplanung wird die Kostenberechnung beim Fördergeber eingereicht. Ziel ist es, dass die Fachplaner die erforderlichen Unterlagen der LPH 3 nunmehr vorauss. bis Ende April erstellen und mit dem Bauherrn / Nutzer abstimmen, um diese vorauss. Ende Mai beim Fördermittelgeber einreichen zu können. Coronabedingt sind noch immer die dafür erforderlichen gemeinsamen Planungsabstimmungen bzw. Vorortbegehungen mit den aus Wittenberg, Berlin, Michendorf und Halle stammenden Planungsbüros erschwert bzw. nicht möglich, wodurch sich die z. T. längere Bearbeitungszeit nach dem Gesamtmaßnahmebeschluss Mitte September begründet.
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	8	6811000	500.000,00	0,00	0,00	Förderzusage (noch kein Bewilligungsbescheid); Bauunterlagen befinden auf Grund techn. Änderungen in Überarbeitung, noch keine Mittelabforderung möglich
424225223000001	Sanierung Rutsche Erlebnisbad Roßlau	1	7852000	155.000,00	0,00	0,00	Vorgang in Bearbeitung, Ausschreibung wurde aktiviert, am 08.06.2021 Submissionstermin
511216015000002	Waldsiedlung Kochstedt, Ausgleichsmaßnahmen	2	7852000	360.000,00	0,00	0,00	Maßnahme ist in der Abrechnung.

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	4	6881000	182.200,00	2.747,87	1,51	Beitragsbescheide für Knarrberg wurden 2020 erstellt. Für Maßnahmen Südstraße und Flössergasse erfolgt die Refinanzierung durch das Land SA.
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	12	7815000	382.300,00	0,00	0,00	Auftragsbindung ist erfolgt, die Abrechnung durch die DESWA erfolgt nach Abschluss der Bauleistungen auf Grundlage der Schlussrechnungen
541006600000002	Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge	6	7852000	327.000,00	0,00	0,00	Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG (EÜ Innsbrucker Straße)
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	4	7852000	145.000,00	0,00	0,00	Maßnahmebeschluss OB 16.03.2021, Umsetzung wird derzeit vorbereitet.
541006600000008	Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner	2	7834000	169.000,00	0,00	0,00	Maßnahmebeschluss SR 21.04.2021, Umsetzung wird derzeit vorbereitet.
541006600000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	1	7852000	1.157.600,00	0,00	0,00	Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG
541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	6	7852000	272.900,00	4.024,99	1,47	Auftragsbindung ist erfolgt, Rechnungslegung gemäß Baufortschritt.
541006602000001	Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr. Straßenausbaubeiträge	8	6881000	500.000,00	1.200,00	0,24	Gemäß Gesetz zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge erfolgt die Refinanzierung durch das Land SA; Durchführungsbestimmungen dazu liegen noch nicht vor.
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	1	7852000	295.000,00	0,00	0,00	Maßnahmebeschluss derzeit in Beratungsfolge
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	2	6811000	160.500,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 12.05.2021 liegt vor

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Position	Konto	fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme	Begründung
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	2	7852000	700.000,00	14.918,89	2,13	Bauleistung 1. BA ist beauftragt, Rechnungslegung erfolgt gemäß Baufortschritt.
541006616000004	Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben	2	7852000	279.800,00	22.751,84	8,13	Maßnahmebeschluss BA 25.02.2021, derzeit Vergabeverfahren zur Beauftragung der Bauleistungen
541006616000006	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	1	7852000	126.000,00	0,00	0,00	Rechnungslegung gemäß Planungsfortschritt, derzeit Öffentlichkeitsbeteiligung zur Vorplanung
541006623000001	Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf	1	7852000	252.800,00	69.633,23	27,54	Baumaßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung in Vorbereitung
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem Zuweisung für Willkommensschilder an Ortseingängen	2	6811000	124.200,00	32.304,88	26,01	ein zweiter Mittelabruf erfolgt im II. Quartal 2021
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem Willkommensschilder an Orteingängen	4	7852000	138.000,00	130,00	0,09	Die Maßnahme wird im II. Quartal 2021 abgeschlossen
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem Zuweisung für Informationstafel an Ortseingängen	6	6811000	137.700,00	31.833,28	23,12	ein zweiter Mittelabruf erfolgt im II. Quartal 2021
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem Informationstafeln an Ortseingängen	8	7852000	164.000,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wird im II. Quartal 2021 abgeschlossen

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem Zuweisung für Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	14	6811000	259.200,00	347.027,94	133,88	mit Vorliegen der Schlussrechnung des Herstellers erfolgt eine Umbuchung auf Grundlage der Kosten auf die ent- sprechenden Produktkonten des GT-LIS
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem Errichtung Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	16	7852000	298.900,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wird im II. Quartal 2021 abgeschlossen
544006600000001	Mauteinnahmen für Bundesstraßen	1	6810000	220.000,00	0,00	0,00	Zuweisung erfolgt im 4. Quartal
544006601000001	Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	4	7851000	352.000,00	24.300,68	6,90	Honorarschlussrechnung unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Schlichtungsverhandlung ist bei der Planungs- ARGE noch in Bearbeitung
544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	2	7852000	146.000,00	1.904,00	1,30	Maßnahmebeschluss SR 21.04.2021, Umsetzung wird derzeit vorbereitet. Rechnungslegung erfolgt nach Planungsfortschritt.
544006622000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	4	7852000	514.600,00	0,00	0,00	Derzeit VgV-Verfahren zur Beauftragung der Ingenieurleistungen.
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	4	7852000	424.000,00	0,00	0,00	Maßnahmebeschluss liegt vor. Beginn der Realisierung 2021, voraussichtliche Fertigstellung 2022.
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184 EFRE Förderung	5	6811000	402.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 26.04.2021 liegt vor
545106603000001	Beleuchtung Radweg Kochstedter Kreisstraße	2	7852000	232.900,00	0,00	0,00	Maßnahmebeschluss OB DB 16.03.2021, Umsetzung ist in Vorbereitung

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	2	7852000	300.000,00	0,00	0,00	Umsetzung nicht möglich, da Klärung der Steuerrelevanz noch offen ist, keine Mittelfreigabe
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	4	6811000	300.000,00	0,00	0,00	Die Zuweisungen nach dem ÖPNV Gesetz werden entsprechenden Ausgaben zugeordnet.
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	10	7852000	315.000,00	0,00	0,00	Maßnahmenbeschluss ist in Vorbereitung
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm	11	6811000	252.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 26.04.2021 liegt vor
547006600000007	ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage	1	7852000	210.000,00	46.620,14	22,20	Deutliche Verzögerung durch COVID-19 Pandemie, Abrechnung erfolgt gemäß Baufortschritt.
547006600000007	ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage Schnittstellenprogramm	2	6811000	168.000,00	0,00	0,00	Fördermittel wurden am 28.12.2020 bereits eingenommen. Diese sind auf dem Verwahrkonto gebucht.
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau	4	7852000	4.631.500,00	2.028.609,01	43,80	Abschluss Baumaßnahme in 2021, Auszahlung gemäß Ausführungsstand
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau	8	6811000	3.705.200,00	4.481.507,16	120,95	Einzahlungen beinhalten die Refinanzierung für Auszahlungen der Vorjahre.
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	1	7852000	302.100,00	0,00	0,00	Auftrag für Planung ist erteilt.
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	2	6811000	201.400,00	0,00	0,00	Es liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor.

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
552106608000001	Schlangengraben Waldersee	2	7852000	580.000,00	216.316,81	37,30	Die Abnahme der Baumaßnahme Schlangengraben ist erfolgt, die Schlussrechnung wird durch das Unternehmen bearbeitet.
552106608000001	Schlangengraben Waldersee	4	6811000	200.000,00	0,00	0,00	Fördermittel werden im 2. Quartal 2021 nach Beendigung der Baumaßnahme abgerufen. Aktueller Förderbescheid: 3. Änderungsbescheid v. 24.07.2019
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	2	7852000	1.484.400,00	476.872,64	32,13	Los 1 wird am 11.06.2021 fertig gestellt, Los 2 wurde auf 2022 verschoben
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	4	6811000	500.000,00	0,00	0,00	Fördermittel werden im 2. Quartal 2021 nach Beendigung der Baumaßnahme abgerufen (LOS 1). Aktueller Förderbescheid: 3. Änderungsbescheid vom 15.11.2019
552106616000008	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	2	7852000	200.000,00	0,00	0,00	Genehmigungsplanung ist aktuell in Arbeit. Bauausführung erfolgt in 2021
552106616000008	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	4	6811000	176.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 26.03.21 liegt vor. Fördermittelabruf erfolgt nach Schlussrechnungslegung.
571108021000002	Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	4	6811000	154.700,00	146.222,86	94,52	
571108021000002	Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	6	7852000	154.700,00	126,75	0,08	Auszahlung des Zuschusses an Erschließungsträger erfolgt zeitnah.
573101214000001	Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	2	7851000	186.500,00	0,00	0,00	Der Architektenvertrag ist in Vorbereitung.
573106500000001	Sanierung Leipziger Torhaus	1	7851000	130.000,00	0,00	0,00	Grundsatzbeschluss zur Sanierung ist noch offen.
5731080000000001	Erwerb von Grundstücken	1	7821000	190.000,00	181.601,10	95,58	Am 09.05.21 erfolgreich von der Stadt ersteigert

Investitions- maßnahme	InvestitionsmaßnahmeText	Po siti on	Konto	fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme	Begründung
573108000000001	Erwerb von Grundstücken	2	6811000	101.300,00	0,00	0,00	Fördermittelanteil für den Grunderwerb sind in Höhe von 104.000 EUR im Verwahr gebucht.
611102000000001	Investitionshilfen nach FAG	2	6811000	10.900.000,00	2.733.194,00	25,08	Erste Rate von vier Raten eingegangen.