

Übersicht über die Umsetzung der Spielplatzkonzeption 2019 bis 2023

Spielplatz	Nr	Planjahr	Fertigstellung	Begründung	Neuanmeldung
Erneuerung von Anlagen					
Spielplatz Porsestraße	14	2019	2020 und 2023	Teilsanierung 2020 aus Sanierungsmitteln wird 2023 mit Mitteln der Städtebauförderung weitergeführt	2021
Mannheimer Straße	37	2019		fehlende Fördermöglichkeit	
Müritzweg	46	2019	2020		
Stadtpark Spielbereich West	51	2019	2020		
Werderanlage	52	2019		fehlende Fördermöglichkeit*	
Lindenplatz	38	2020		fehlende Fördermöglichkeit	
Kirschberg	42	2020		fehlende Fördermöglichkeit	
Großes Loos	43	2020		fehlende Fördermöglichkeit	
Friederikenplatz	56	2020	2023	Bewilligung für 2023 anvisiert	2021
Kornhaus	47	2025	2020	vorgezogen, mit Maßnahme Parkplatz Kornhaus	
Anhaltiner Platz (Spielpunkt)	12	2020		Finanzierung Sanierungsgebiet ist 2020 weggefallen	Städtebauförderkulisse **
Schillerplatz (Spielpunkt)	13	2021		Finanzierung Sanierungsgebiet ist 2020 weggefallen	Städtebauförderkulisse **
Elbstraße (Spielpunkt)	17	2020		Finanzierung Sanierungsgebiet ist 2020 weggefallen	Städtebauförderkulisse **
Schwimmbhalle Süd	62	2021	2024/2025	Antragstellung vorabgestimmt	2022
Rodleben Siedlung	4	2022	2023	Antrag Leader erneuert	2022
Mühlstedt	25	2022	2019	Investition Spielgeräteerneuerung	
Streetz Deßmatenweg	6	2022	2023	Antrag Leader erneuert	2022
Brambach	2	2021	2023	Antrag Leader erneuert	2022
Streetz Dorfstraße	7	2021	2023	Antrag Leader erneuert	2022
Sollnitz	71	2021	2022	Investition Spielgeräteerneuerung	
Bietheweg	8	2021	2023	Bewilligung erfolgt, lange Lieferfristen	
An der Rietzke	11	2022	2023	Bewilligung erfolgt, lange Lieferfristen	
Siegfriedengang	48	2022		keine Berücksichtigung im Haushalt 2023	2024
Freizeitplatz Zoberberg	31	2022		fehlende Fördermöglichkeit	
Kleine Schaftrift	36	2022		fehlende Fördermöglichkeit	
Mildensee Breitscheidstraße	68	2023		Bewilligung für 2023 anvisiert	2022
Ebertallee Bolzplatz	39	2023		fehlende Fördermöglichkeit	2023
Erweiterung von Anlagen					
Stadtpark Spielbereich West	51	2019	2020		
Werderanlage	52	2019		fehlende Fördermöglichkeit*	
Hohe Lache	40	2021	2019	Investition Spielgeräteerneuerung	
Friederikenplatz	56	2020	2023	Bewilligung für 2023 anvisiert	2021
Siegfriedengang	48	2022		keine Berücksichtigung im Haushalt	2024
Spielpunkt Schillerplatz	13	2022		zurückgestellt, Gestaltungskonflikt	
Verdichtung Schillerpark	55	2021	2022		
Friederikenplatz	56	2020	2023	Bewilligung für 2023 anvisiert	2021
Neubau von Anlagen					
Bahnhofsanlagen (Spielpunkt)		2019	2019		
Natho		2019	2019		
Ackerstraße / Stenesche Straße		2020	2022		
Grundschule Kochstedt		2019	2019		
Wohngebiet Elbpavillon		2019	2020		
Lobenbreite		2019	2020		
Mildensee Alte Försterei		2021	2019	vorgezogen Fördermittelakquise	
Spielplatz Chaponstraße		2019	2021		
Rathenaustraße		2021	2022		

weiß: Maßnahmenumsetzung gesichert

blau: günstige Bedingungen für
Maßnahmenumsetzung erwartet

braun: Maßnahme nicht gesichert

* Förderprogramm Zukunft Stadtgrün erloschen
 ** Städtebauförderung zu einem späteren Zeitpunkt
 nach Vorliegen Stadtteilentwicklungskonzept Roßlau
 prüfen