

Anlage 3.5

Ermittlungsbogen Ausstattungsstandard Objekt:

**KINDERGÄRTEN, KINDERTAGESSTÄTTEN, SCHULEN,  
BERUFSSCHULEN, HOCHSCHULEN, UNIVERSITÄTEN**

**Gebäude 010277**  
Grundschule Friederikenstraße- Schulgebäude

TYP 11 - 14

AUSSTATTUNGSSTANDARD											
Kostengruppe / Gewichtung	einfach			mittel			gehoben			Produkt / Summe	
Fassade 7%	Mauerwerk mit Putz oder Fugenglattstrich und Anstrich	1	X	Wärmedämmputz, Wärmedämmverbundsystem, Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich und Anstrich, Holzbekleidung, mittlerer Wärmedämmstandard	2		Verblendmauerwerk, Metallbekleidung, hoher Wärmedämmstandard	3		0,07	
Fenster 9%	Holz, Einfachverglasung	1	X	Kunststoff, Isolierverglasung	2		Aluminium, Rollläden, Sonnenschutzvorrichtung, Wärmeschutzverglasung	3		0,09	
Dächer 29%	Wellfaserzement-, Blecheindeckung, Bitumen-, Kunststofffolienabdichtung	1	X	Betondachpfannen, mittlerer Wärmedämmstandard	2		Tondachpfannen, Schiefer-, Metalleindeckung, Gasbetonfertigteile, Stegzementdielen, hoher Wärmedämmstandard	3		0,29	
Sanitär 9%	einfache Toilettenanlagen, Installation auf Putz	1	X	ausreichende Toilettenanlagen, Duschräume, Installation unter Putz	2		gut ausgestattete Toilettenanlagen und Duschräume	3		0,09	
Innenwandbe- kleidung der Nassräume 1%	Ölfarbanstrich	1	X	Fliesensockel (1,50 m)	2		Fliesen raumhoch	3		0,01	
Bodenbeläge 11%	Holzdielen, Nadelfilz, Linoleum, PVC (untere Preiskl.) Nassräume: PVC	1		Teppich, PVC, Fliesen, Linoleum (mittlere Preiskl.) Nassräume: Fliesen	2	X	großformatige Fliesen, Parkett, Betonwerkstein Nassräume: großformatige Fliesen, beschichtete Sonderfliesen	3		0,22	
Innentüren 7%	Füllungstüren, Türblätter und Zargen gestrichen	1	X	Kunststoff-/ Holztürblätter, Stahlzargen	2		beschichtete oder furnierte Türblätter und Zargen, Glasausschnitte, Glastüren	3		0,07	
Heizung 11%	Einzelöfen, elektr. Speicherheizung, Boiler für Warmwasser	1		Zentralheizung mit Radiatoren (Schwerkraftheizung), Verbrühschutz	2		Zentralheizung, Warmwasserbereitung zentral	3	X	0,33	
Elektro- installation 16%	je Raum 1 Lichtauslass und 1 - 2 Steckdosen, Fernseh-/ Radioanschluss, Installation auf Putz	1		je Raum 1 - 2 Lichtauslässe und 2-3 Steckdosen, Blitzschutz, Installation unter Putz	2	X	je Raum mehrere Lichtauslässe und Steckdosen, informationstechnische Anlagen	3		0,32	
		<b>Bitte den ermittelten Standard ankreuzen !</b>			<b>Ausstattungsstandard</b>			<b>Bewertungskategorie</b>			1,49
		X			einfach			1,00 - 1,50			
					mittel			1,51 - 2,50			
					gehoben			2,51 - 3,00			

\* nur bei Kindergärten und Kindertagesstätten

erfasst: Janine Weiz

geprüft:

03.08.2009

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift