Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennan
1	**Sicherung der Maßnahmevoraussetzungen Bauherr**	**375 Tage**	**Mo 22.01.18**	**Fr 28.06.19**		**SKD**
2	**Maßnahmebeschluss u. vertragl. Bindung Planer**	**115 Tage**	**Mo 22.01.18**	**Fr 29.06.18**		
3	Erarbeitung und Einreichung Maßnahmebeschluss	20 Tage	Mo 22.01.18	Fr 16.02.18		SKD
4	Maßnahmebeschlüsse durch KHA	1 Tag	Do 01.03.18	Do 01.03.18	3	SKD
5	Aufgabenstellung, Angebote und Planervergabe	26 Tage	Fr 02.03.18	Fr 06.04.18	4	SKD
6	Vertragl. Bindung der Fachplaner	10 Tage	Mo 09.04.18	Fr 20.04.18	5	SKD
7	**700 Planungsleistungen von Architekten u. Fachplanern**	**45 Tage**	**Mo 23.04.18**	**Fr 22.06.18**	6	
8	Entwurfsaktualis./ Bearb. Raumkonz./ Planübergabe an FF´s	5 Tage	Mo 23.04.18	Fr 27.04.18	4	SKD
9	Bearbeitung Bauantrag u. Lastermittlung mit Positionsplänen durch Architekt/ Fach- u. Tragwerksplaner	20 Tage	Mo 30.04.18	Fr 25.05.18	8	SKD
10	Übergabe Bauantrag an BOA	0 Tage	Fr 25.05.18	Fr 25.05.18	9	SKD
11	Ausführungspl./Vorbereitung u. Mitwirk. bei der Vergabe	4 Wochen	Mo 28.05.18	Fr 22.06.18	10	SKD
12	**Behördliche Prüfung auf Entwurfsbasis B 115A**	**284 Tage**	**Mo 28.05.18**	**Fr 28.06.19**		
13	Prüfung Bauantrag und Erteilung Baugenehmigung	6 Wochen	Mo 28.05.18	Fr 06.07.18	10	BoA
14	Rohbauabnahme	0 Tage	Mo 24.12.18	Mo 24.12.18	64	BoA
15	Schlussabnahme	0 Tage	Fr 28.06.19	Fr 28.06.19	160	BoA
16	**Veröffentlichung - Vergabe**	**276 Tage**	Mo 28.05.18	Di 18.06.19		
17	Rohbauunternehmen (incl. BE)	60 Tage	Mo 28.05.18	Fr 17.08.18	9	Rohbau
18	Fenster/ Fassaden	60 Tage	Mo 20.08.18	Mo 12.11.18	71AE-15 T	Fensterbau
19	Dachdecker	60 Tage	Di 11.09.18	Di 04.12.18	74AE-15 T	Dachdecker
20	Heizung/ Kälte	60 Tage	Di 24.07.18	Di 16.10.18	117AE-15	Heizung
21	Schwachstromanlagen	60 Tage	Di 07.08.18	Di 30.10.18	131AE-15	Elt Schwach
22	Sanitär	60 Tage	Di 25.09.18	Di 18.12.18	112AE-15	Sanitär
23	RLT/ Klima/ GLT	60 Tage	Di 07.08.18	Di 30.10.18	123AE-15	RLT
24	Starkstromanlagen	60 Tage	Di 07.08.18	Di 30.10.18	127AE-15	Elt Stark
25	Med. Gase	60 Tage	Mo 07.01.19	Fr 29.03.19		Med.Gas
26	Innentüren	60 Tage	Mo 24.09.18	Mo 17.12.18	105AE-15	Innentür
27	Estrich	60 Tage	Mo 22.10.18	Mo 14.01.19	97AE-15 T	Estrich
28	Außenputz	60 Tage	Di 25.09.18	Di 18.12.18	79AE-15 T	Außenputz
29	Fliesen / Betonwerkstein	60 Tage	Mo 05.11.18	Mo 28.01.19	99AE-15 T	Fliese
30	Sonnenschutzanlagen	60 Tage	Mo 08.10.18	Mo 31.12.18	82AE-15 T	Sonnenschutz
31	Trockenbau	60 Tage	Mo 24.09.18	Mo 17.12.18	91AE-15 T	Trockenbau
32	Bodenbelag	60 Tage	Mo 24.09.18	Mo 17.12.18	103AE-15	Bodenleger
33	Festeinbauten	60 Tage	Di 29.01.19	Di 23.04.19	150AE-15	feste Möbel
34	Gerät	60 Tage	Di 29.01.19	Di 23.04.19	145AE-15	
35	Lose Möbel	60 Tage	Di 26.03.19	Di 18.06.19	152AE-15	lose Möbel
36	**200 Herrichten des Baugrundstückes**	**90 Tage**	Mo 20.08.18	Fr 21.12.18		
37	**391/491/591 Zentrale Baustelleneinrichtung**	**90 Tage**	Mo 20.08.18	Fr 21.12.18		
38	Errichten ZBE	5 Tage	Mo 20.08.18	Fr 24.08.18	17	
39	Vorhalten ZBE	80 Tage	Mo 27.08.18	Fr 14.12.18	38	
40	Rückbau ZBE	5 Tage	Mo 17.12.18	Fr 21.12.18	39	
41	**300 Bauwerk**	**170 Tage**	Mo 20.08.18	Fr 12.04.19		
42	310/320 Baugrube/ Gründung	1 Woche	Mo 27.08.18	Fr 31.08.18	38	Rohbau
43	**330/340/350 Rohbau Aussen-/ Innenwände/ Decken**	**133 Tage**	Mo 20.08.18	Mi 20.02.19		**Rohbau**
44	BE Rohbauunternehmen	5 Tage	Mo 20.08.18	Fr 24.08.18	17	Rohbau
45	**Blitzschutz BA 1**	**123 Tage**	**Mo 03.09.18**	**Mi 20.02.19**		**Blitzschutz**
46	Leerverrohrung im Stahlbeton	2 Tage	Mo 03.09.18	Di 04.09.18	49	Blitzschutz
47	Dach und Attiken	2 Tage	Di 19.02.19	Mi 20.02.19	46;78	Blitzschutz
48	**Beton- u. Stahlbetonarbeiten BA 1**	**43 Tage**	Mo 27.08.18	Mi 24.10.18		**Rohbau**
49	Rückbau Umkehrdach	5 Tage	Mo 27.08.18	Fr 31.08.18	44	Rohbau
50	E 2 Beton	30 Tage	Mo 03.09.18	Fr 12.10.18	49	Rohbau
51	Attika	8 Tage	Mo 15.10.18	Mi 24.10.18	50	Rohbau
52	**Maurerarbeiten, Hauptleistungen BA 1**	**15 Tage**	Mo 22.10.18	Fr 09.11.18		**Rohbau**
53	E 2 Maurer	15 Tage	Mo 22.10.18	Fr 09.11.18	50EA+5 Tag	Rohbau
54	Dach Gefälleestrich	8 Tage	Do 25.10.18	Mo 05.11.18	51	Rohbau
55	**Blitzschutz BA 2**	**88 Tage**	**Mo 22.10.18**	**Mi 20.02.19**		**Blitzschutz**
56	Leerverrohrung im Stahlbeton	2 Tage	Mo 22.10.18	Di 23.10.18	59	Blitzschutz
57	Dach und Attiken	2 Tage	Di 19.02.19	Mi 20.02.19	56;78	Blitzschutz
58	**Beton- u. Stahlbetonarbeiten BA 2**	**43 Tage**	Mo 15.10.18	Mi 12.12.18		**Rohbau**
59	Rückbau Umkehrdach	5 Tage	Mo 15.10.18	Fr 19.10.18	50	Rohbau
60	E 2 Beton	30 Tage	Mo 22.10.18	Fr 30.11.18	59	Rohbau
61	Attika	8 Tage	Mo 03.12.18	Mi 12.12.18	60	Rohbau
62	**Maurerarbeiten, Hauptleistungen BA 2**	**15 Tage**	Mo 10.12.18	Fr 28.12.18		**Rohbau**
63	E 2 Maurer	15 Tage	Mo 10.12.18	Fr 28.12.18	60EA+5 Tag	Rohbau
64	Dach Gefälleestrich	8 Tage	Do 13.12.18	Mo 24.12.18	61	Rohbau
65	**Gerüste**	**150 Tage**	Mi 22.08.18	Di 19.03.19		**Gerüstbau**
66	Aufbauen Fassadengerüste	3 Tage	Mi 22.08.18	Fr 24.08.18	38EA-3 Ta	Gerüstbau
67	Vorhalten und Umbau Fassadengerüste	85 Tage	Mo 27.08.18	Fr 21.12.18	66	Gerüstbau
68	Abbauen Fassadengerüste	2 Tage	Mo 18.03.19	Di 19.03.19	81;67	Gerüstbau
69	Treppenturm	110 Tage	Mi 22.08.18	Di 22.01.19	38EA-3 Ta	Gerüstbau
70	**Fenster**	**26 Tage**	**Mo 03.12.18**	**Mo 07.01.19**		**Fensterbau**
71	Vorfertigung	20 Tage	Mo 03.12.18	Fr 28.12.18	60	Fensterbau
72	Fenster	5 Tage	Mo 31.12.18	Fr 04.01.19	71	Fensterbau
73	Fensterbänke außen	1 Tag	Mo 07.01.19	Mo 07.01.19	72	Fensterbau
74	**360 Dächer**	**40 Tage**	Di 25.12.18	Mo 18.02.19		**Dachdecker**
75	Dachdeckerarbeiten	10 Tage	Di 25.12.18	Mo 07.01.19	54;64	Dachdecker
76	**Dach dicht**	0 Tage	Mo 07.01.19	Mo 07.01.19	75	Dachdecker
77	Weiterführung Dachdeckerarbeiten	15 Tage	Di 08.01.19	Mo 28.01.19	76	Dachdecker
78	Dach fertig mit Attika	15 Tage	Di 29.01.19	Mo 18.02.19	77	Dachdecker
79	**330 Außenputz / WDVS**	**49 Tage**	Di 08.01.19	Fr 15.03.19		**Außenputz**
80	Isolierarbeiten u. Unterputz	28 Tage	Di 08.01.19	Do 14.02.19	73	Außenputz
81	Oberputz	28 Tage	Mi 06.02.19	Fr 15.03.19	80EA-7 Ta	Außenputz
82	**Sonnenschutz**	**60 Tage**	**Mo 21.01.19**	**Fr 12.04.19**		**Sonnenschutz**
83	Vorfertigung Sonnenschutz	40 Tage	Mo 21.01.19	Mo 18.03.19	84AE	Sonnenschutz
84	Montage Sonnenschutz	20 Tage	Mo 18.03.19	Fr 12.04.19	81	Sonnenschutz
85	**330/340/350 Ausbau Außenwände/ Innenwände/ Decken**	**70 Tage**	Mo 07.01.19	Fr 12.04.19		
86	**Innenfensterbänke**	**2 Tage**	**Di 08.01.19**	**Mi 09.01.19**		**Innenputz**
87	E 2 Fensterbank	2 Tage	Di 08.01.19	Mi 09.01.19	76	Innenputz
88	**Putzarbeiten-Innenputz, Hauptleistungen**	**35 Tage**	Di 19.02.19	Mo 08.04.19		**Innenputz**
89	E 2 Innenputz	5 Tage	Di 19.02.19	Mo 25.02.19	113;118;8	Innenputz
90	Putzarbeiten-Innenputz, baubegleitende Maßnahmen	30 Tage	Di 26.02.19	Mo 08.04.19	89	Innenputz
91	**Trockenbau**	**60 Tage**	**Mo 07.01.19**	**Fr 29.03.19**		**Trockenbau**
92	**Wände**	**20 Tage**	**Mo 07.01.19**	**Fr 01.02.19**		**Trockenbau**
93	E 2 TB Wand	20 Tage	Mo 07.01.19	Fr 01.02.19		Trockenbau
94	**Decken**	**20 Tage**	**Mo 07.01.19**	**Fr 01.02.19**		**Trockenbau**
95	E 2 TB Decke	20 Tage	Mo 07.01.19	Fr 01.02.19		Trockenbau
96	Abgeh. Decken u. Trockenbau, baubegl. Maßnahmen	40 Tage	Mo 04.02.19	Fr 29.03.19	95	Trockenbau
97	**Estricharbeiten**	**10 Tage**	**Mo 04.02.19**	**Fr 15.02.19**		**Estrich**
98	E 2 Estrich	10 Tage	Mo 04.02.19	Fr 15.02.19	95	Estrich
99	**Fliesen- u. Plattenarbeiten**	**20 Tage**	**Mo 18.02.19**	**Fr 15.03.19**		**Fliese**
100	E 2 Fliesen	20 Tage	Mo 18.02.19	Fr 15.03.19	98	Fliese
101	**Maler**	**20 Tage**	**Mo 18.03.19**	**Fr 12.04.19**		**Maler**
102	E 2 Maler	20 Tage	Mo 18.03.19	Fr 12.04.19	100	Maler
103	**Bodenbelagsarbeiten**	**15 Tage**	**Mo 07.01.19**	**Fr 25.01.19**		**Bodenleger**
104	E 2 Bodenbelag	15 Tage	Mo 07.01.19	Fr 25.01.19		Bodenleger
105	**Innentüren**	**60 Tage**	**Mo 07.01.19**	**Fr 29.03.19**		**Innentür**
106	E 2 Rauchschutztür Flur Rahmen	3 Tage	Mo 18.02.19	Mi 20.02.19	93EA+10 T	Innentür
107	E 2 Innentürblätter	5 Tage	Mo 28.01.19	Fr 01.02.19	104	Innentür
108	E 2 Rauchschutztürblätter Flur	2 Tage	Mo 04.02.19	Di 05.02.19	107	Innentür
109	Metallbauarbeiten (RD-Türen, Stahlglaswände)	60 Tage	Mo 07.01.19	Fr 29.03.19		Innentür
110	**400 Bauwerk - Techn. Anlagen/ Installationen**	**175 Tage**	Di 06.11.18	Mo 08.07.19		
111	**410 Sanitär**	**45 Tage**	**Di 08.01.19**	**Mo 11.03.19**		**Sanitär**
112	Sanitär, Grobinstallation	**10 Tage**	Di 08.01.19	Mo 21.01.19		**Sanitär**
113	E 2 Sanitär	10 Tage	Di 08.01.19	Mo 21.01.19	76	Sanitär
114	Sanitär, baubegl. Maßnahmen	30 Tage	Di 22.01.19	Mo 04.03.19	113	Sanitär
115	Sanitär, Feininstallation	5 Tage	Di 05.03.19	Mo 11.03.19	114	Sanitär
116	**420 Heizung**	**45 Tage**	**Di 20.11.18**	**Mo 21.01.19**		**Heizung**
117	Heizung, Grobinstallation	**10 Tage**	Di 06.11.18	Mo 19.11.18		**Heizung**
118	E 2 Heizung	10 Tage	Di 06.11.18	Mo 19.11.18	54	Heizung
119	(mögliche Bereitstellung Bauwärme im neuen OP über definitives Heiznetz)	0 Tage	Di 20.11.18	Di 20.11.18	118	Heizung
120	Heizung, baubegleitende Maßnahmen	30 Tage	Di 20.11.18	Mo 31.12.18	118	Heizung
121	Bauheizung über Eigenversorgung	60 Tage	Di 15.01.19	Mo 08.04.19		SKD
122	Heizung, Feininstallation	5 Tage	Di 01.01.19	Mo 07.01.19	120	Heizung
123	**430 Raumlufttechnik, Grobinstallation**	**130 Tage**	Di 20.11.18	Mo 20.05.19		**RLT**
124	E 2 RLT	30 Tage	Di 08.01.19	Mo 18.02.19	76	RLT
125	Raumlufttechnik, baubegleit. Maßnahmen	60 Tage	Di 19.02.19	Mo 13.05.19	124	RLT
126	Raumlufttechnik, Feininstallation, Einregulierung	40 Tage	Di 14.05.19	Mo 08.07.19	125	RLT
127	**440 Elt/Starkstrom, Grobinstallation**	**130 Tage**	Di 20.11.18	Mo 20.05.19		**Elt Stark**
128	E 2 Elt Stark/ IT-Netze	30 Tage	Di 08.01.19	Mo 18.02.19	76	Elt Stark
129	Elt/Starkstrom, baubegleit. Maßnahmen	60 Tage	Di 19.02.19	Mo 13.05.19	128	Elt Stark
130	Elt/Starkstrom, Feininstallation	40 Tage	Di 14.05.19	Mo 08.07.19	129	Elt Stark
131	**450 Elt/Schwachstrom, Grobinstallation**	**130 Tage**	Di 20.11.18	Mo 20.05.19		**Elt Schwach**
132	E 2 Elt Schwach	30 Tage	Di 08.01.19	Mo 18.02.19	76	Elt Schwach
133	Elt/Schwachstrom, baubegleit. Maßnahmen	60 Tage	Di 19.02.19	Mo 13.05.19	132	Elt Schwach
134	Elt/Schwachstrom, Feininsallation	40 Tage	Di 14.05.19	Mo 08.07.19	133	Elt Schwach
135	**470 Med.Gase**	**45 Tage**	**Di 08.01.19**	**Mo 11.03.19**		**Med.Gas**
136	Med. Gase, Grobinstallation	**10 Tage**	Di 08.01.19	Mo 21.01.19		**Med.Gas**
137	E 2 med. Gase	10 Tage	Di 08.01.19	Mo 21.01.19	76	Med.Gas
138	Med. Gase, baubegleitende Maßnahmen	30 Tage	Di 22.01.19	Mo 04.03.19	137	Med.Gas
139	Med. Gase, Feininstallation	5 Tage	Di 05.03.19	Mo 11.03.19	138	Med.Gas
140	**470 Betriebliche Einbauten**	**20 Tage**	Di 14.05.19	Mo 10.06.19		
141	med. Festeinbauten	20 Tage	Di 14.05.19	Mo 10.06.19	125	feste Möbel
142	nichtmed. Festeinbauten	20 Tage	Di 14.05.19	Mo 10.06.19	125	feste Möbel
143	500 Außenanlagen	15 Wochen	Mo 07.01.19	Fr 19.04.19		
144	**600 Zusätzliche Maßnahmen (nur Bauwerk)**	**63 Tage**	Di 14.05.19	Do 08.08.19		
145	**610 Ausstattung/ Gerät**	**60 Tage**	Di 14.05.19	Mo 05.08.19		
146	**Allgemeines Gerät**	**60 Tage**	Di 14.05.19	Mo 05.08.19		
147	Schutzgerät (Feuerlöscher u.a.)	15 Tage	Di 14.05.19	Mo 03.06.19	125	SKD
148	Beschriftung/Schilder (Raumbezeichnung)	50 Tage	Di 14.05.19	Mo 22.07.19	125	SKD
149	Hygienegerät	25 Tage	Di 14.05.19	Mo 17.06.19	125	SKD
150	**feste Möbel**	**20 Tage**	**Di 14.05.19**	**Mo 10.06.19**		**feste Möbel**
151	E 2 feste Möbel	20 Tage	Di 14.05.19	Mo 10.06.19	125	feste Möbel
152	lose Möbel	10 Tage	Di 09.07.19	Mo 22.07.19	126	lose Möbel
153	Textilien	20 Tage	Di 09.07.19	Mo 05.08.19	126	Textilien
154	Sonstiges Gerät - Elt	20 Tage	Di 09.07.19	Mo 05.08.19	126	
155	Grundreinigung	25 Tage	Di 14.05.19	Mo 17.06.19	125	SKD
156	Unterhaltsreinigung	30 Tage	Di 18.06.19	Mo 29.07.19	155	SKD
157	Feinreinigung	5 Tage	Di 30.07.19	Mo 05.08.19	156	SKD
158	Endreinigung	3 Tage	Di 06.08.19	Do 08.08.19	157	SKD
159	TÜV-Abnahmen	5 Tage	Di 09.07.19	Mo 15.07.19	126	TÜV
160	**Inbetriebnahme ZOP-Erweiterung**	**15 Tage**	**Di 04.06.19**	**Mo 24.06.19**		**SKD**
161	**Behördliche Schlußabnahme**	**0 Tage**	**Mo 24.06.19**	**Mo 24.06.19**	160	**BoA**
162	**Übergabe/Übernahme ZOP-Erweiterung**	**0 Tage**	**Fr 28.06.19**	**Fr 28.06.19**		**SKD**